

COMUNE DI UTA

Provincia di Cagliari

ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A.

Realizzazione di un Impianto Solare Termodinamico con
tipologia a collettori parabolici
Potenza 19,5 MWp

ALLEGATO:

I

CRONOPROGRAMMA

revisioni:

data: Agosto 2017

IL COMMITTENTE:



SARDINIA GREEN ISLAND S.p.a.
Via Roma n. 149, 09124 Cagliari
Tel. 070.6848434
Fax 070.6401141
e-mail: info@sardiniagreenisland.it


SARDINIA GREEN ISLAND S.p.A.



Ing. Daniele Marras, Ing. Lorena Vacca

Ex S.S. km 10,500 Ed. Pittarello
int. U54, 09028 Sestu (CA)
Cell. 393.9902969 - 342.0776977

I PROGETTISTI: Ing. Daniele Marras Ing. Lorena Vacca



ID	Nome	Durata 629,00 g - (072)	Inizio	Fine	4 ° 18		1 ° 19			2 ° 19		3 ° 19		4 ° 19			1 ° 20			2 ° 20				
					set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr
1	A - OPERE DI SISTEMAZIONE	12,58	lun 01/10/18	ven 18/10/19	[Blue bar]																			
2	A2 - RECINZIONI	12,58	lun 01/10/18	ven 18/10/19	[Red bar]																			
3	A3 - VIABILITA'	5,48	lun 01/10/18	ven 15/03/19	[Blue bar]																			
4	A3b - STRADE	5,48	lun 01/10/18	ven 15/03/19	[Red bar]																			
5	A4 - VERDE	2,86	lun 19/11/18	mer 13/02/19	[Blue bar]																			
6	A4a - PIANTUMAZIONE	2,86	lun 19/11/18	mer 13/02/19	[Red bar]																			
7	B - COLLETTORI	15,00	mer 28/11/18	mer 26/02/20	[Blue bar]																			
8	B1 - FONDAZIONI	9,97	mer 28/11/18	gio 26/09/19	[Red bar]																			
9	B2 - STRUTTURA DI SUPPORTO	9,94	ven 28/12/18	ven 25/10/19	[Red bar]																			
10	B3 - SPECCHI	8,00	mar 28/05/19	lun 27/01/20	[Red bar]																			
11	B4 - SISTEMA DI INSEGUIMENTO	5,00	ven 31/05/19	mer 30/10/19	[Red bar]																			
12	B5 - TUBO RICEVITORE	9,03	mar 28/05/19	mer 26/02/20	[Red bar]																			
13	C - SISTEMA DI POTENZA	27,96	mar 30/10/18	gio 25/02/21	[Blue bar]																			
14	C1 - SISTEMA DI ACCUMULO	10,00	mar 30/10/18	gio 29/08/19	[Blue bar]																			
15	C1a - SERBATOIO	10,00	mar 30/10/18	gio 29/08/19	[Blue bar]																			
16	C1a1 - FONDAZIONI	7,00	mar 30/10/18	mer 29/05/19	[Red bar]																			
17	C1a2 - CARPENTERIA METALLICA	5,10	ven 28/12/18	gio 30/05/19	[Red bar]																			
18	C1a3 - COIBENTAZIONE	7,03	mar 29/01/19	gio 29/08/19	[Red bar]																			
19	C2 - SCAMBIATORE	11,97	mar 29/01/19	lun 27/01/20	[Red bar]																			
20	C3 - TURBINA	14,97	gio 30/05/19	ven 28/08/20	[Red bar]																			
21	C4 - ALTERNATORE	3,96	mer 29/07/20	gio 26/11/20																				
22	C5 - SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO	10,93	mar 31/03/20	gio 25/02/21	[Red bar]																			
23	C6 - SISTEMA AUSILIARIO	11,03	mar 28/01/20	lun 28/12/20	[Red bar]																			

ID	2 ° 20		3 ° 20			4 ° 20			1 ° 21			2 ° 21			3 ° 21			4 ° 21			1 ° 22			2 ° 22			3 ° 22			4 ° 22			1 ° 23			2 ° 23		
	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	
1																																						
2																																						
3																																						
4																																						
5																																						
6																																						
7																																						
8																																						
9																																						
10																																						
11																																						
12																																						
13																																						
14																																						
15																																						
16																																						
17																																						
18																																						
19																																						
20																																						
21																																						
22																																						
23																																						

ID	Nome	Durata 629,00 g - (0720)	Inizio	Fine	4 ° 18				1 ° 19			2 ° 19			3 ° 19		4 ° 19			1 ° 20			2 ° 20		
					set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	ma
24	C7 - IMPIANTI E ATTREZZATURE ESTERNE POWER BLOCK	33																							
25	D - CONNESSIONE RETE TERNA	13,97	ven 31/05/19	mer 29/07/20																					
26	D2 - IMPIANTO UTENTE	13,97	ven 31/05/19	mer 29/07/20																					
27	D2a - CABINA UTENTE	11,97	ven 31/05/19	ven 29/05/20																					
28	Altro - Altro	11,97																							
29	D2b - LINEE ELETTRICHE	12,87	mer 03/07/19	mer 29/07/20																					
30	D2b1 - LINEE INTERRATE	12,87																							
31	E - SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	16,90	lun 01/04/19	ven 28/08/20																					
32	Altro - Altro	16,90																							
33	F - COSTI DISMISSIONE	16,90																							

