

Tabella di riepilogo interventi sulle macrosorgenti del rumore individuate in base alla procedura n. 15 di cui al paragrafo 14 del PMC vigente

RIFERIMENTO SORGENTE	DENOMINAZIONE SORGENTE	MASSIMO VALORE RILEVATO dB(A) (1)	INTERVENTI DI MITIGAZIONE	Stato di attuazione interventi	MASSIMO VALORE RILEVATO dB(A) POST-INTERVENTO DI MITIGAZIONE	LIVELLO DI ABBATTIMENTO CONSEGUITO dB (A)
R2	AGGLOMERATO	86,0	Installazione di n° 12 ventilatori silenziosi per raffreddatori circolari (6 presso raffreddatore D41 e 6 presso raffreddatore E41)	Emessa RDA N° 15083/17 del 22/06/2017. In corso valutazione offerte tecniche. Il cronoprogramma sarà trasmesso non appena definito dal fornitore che si aggiudicherà l'ordine.	-	-
R4	AFO 1_2_3 - PCI - OXIAL	86,1	Insonorizzazione ventilatori impianto depolverazione camino E 111	Emessa RDA N° 14624/17 del 16/06/2017. In corso valutazione offerte tecniche. Il cronoprogramma sarà trasmesso non appena definito dal fornitore che si aggiudicherà l'ordine.	-	-
R12	PGT	80,5	Insonorizzazione compressore RIO71	Emessa RDA n. 14830/17 del 19/06/2017. Il compressore RIO71 ubicato in area PGT è fuori servizio a causa di un malfunzionamento; l'intervento di mitigazione acustica (assegnazione ordine, studio e realizzazione) sarà avviato a valle del completamento delle attività di manutenzione straordinaria.	-	-
R18	IRF	80,7	Intervento Gestionale (Modifica delle modalità operative finalizzate al miglioramento del clima acustico).	ATTUATO Emessa disposizione di servizio n. 003/17 Area SAC Rep. IRF. In data 14/03/2018 sono stati eseguiti rilievi fonometrici c/o la macrosorgente R18 (Punto 1 oggetto del superamento della soglia interna come definita nella procedura n. 15 di cui al paragrafo 14 del PMC vigente) per la verifica del livello di abbattimento conseguito a valle dell'implementazione dell'intervento gestionale.	79,0	1,7
-	NEBULIZZATORI	-	Collocazione di barriere fonoimpedenti e fonoassorbenti in prossimità dei nebulizzatori	IN CORSO Emesso ordine n. 26719/17 per la realizzazione dell'intervento di mitigazione del rumore dei nebulizzatori (8A ed 8S) ubicati c/o Parchi Materie Prime; in allegato A aggiornamento del cronoprogramma trasmesso con nota ILVA DIR 601/17 del 20/10/2017.	-	-

(1) Valori rilevati durante la campagna di misure interne dell'anno 2016 (nota ILVA DIR 393/17 del 29/06/2017)

MANUFACTURING TIME SHEET - SISTEMI DI BONIFICA ACUSTICA PER NEBULIZZATORI DI SERVIZIO AI PARCHI

WEEK 2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
SOPRALLUOGO IN CANTIERE																																						
INGEGNERIA																																						
APPROVAZIONE INGEGNERIA (ILVA)																																						
AVVIO COSTRUZIONE IN OFFICINA																																						
PROGETTAZIONE OPERE CIVILI (ILVA)																																						
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA (ILVA)																																						
REALIZZAZIONE OPERE EDILI (ILVA)																																						
SPEDIZIONI MATERIALI																																						
MONTAGGI																																						
COLLAUDO																																						

aggiornato il 20/03/2018