




**NOTE**

- FASE 3.1.2 - Sublotto 3 (AR, FASE31)**
- Interventi:**
- Allaccio provvisorio al Km 40+630 tra binario dispari progetto e linea storica.
  - Allaccio provvisorio in adiacenza accesso galleria Mascamboni al Km 46+100 su linea storica.
  - Completamento sede lato binario Pari dal Km 39+000 al Km 40+500.
  - Completamento sede e nuova fermata di Ponte Casalduni a seguito demolizione deviazione Provvisoria per realizzazione galleria Ponte.
  - Realizzazione sede per allacciamento provvisorio al Km 43+000.
  - Attrezzaggio linea da S.Lorenzo fino al Km 43+000 con ingresso al cantiere da S.Lorenzo ed indipendenza del medesimo a mezzo deviatore con trasmettichiave posto sui pari del bin di progetto.
  - Prerogazioni, stabilizzazione massicciata, pre-esercizio con treni materiali, regolazione e molatura rotare dei binari pari pronto per l'attivazione (fino al Km 43+000).
- Esercizio:**
- esercizio su nuovi allacci a velocità linea attuale; nel PC di S.Lorenzo accesso alla linea a semplice binario su nuova sede dispari con transito comunicazione a 60 km/h.

**QUADRO D'UNIONE - LEGENDA**

**Legenda progetto**

- Binario esistente
- Binario di progetto realizzato in fase corrente
- Binario di progetto realizzato in fasi precedenti
- Binario in demolizione
- Binario provvisorio realizzato in fase corrente
- Binario provvisorio realizzato in fase precedente
- Opere esistenti
- Opere civili di progetto realizzate in fase corrente
- Opere civili di progetto realizzate in fasi precedenti



COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIREZIONE TECNICA  
U.O. INFRASTRUTTURE CENTRO

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI  
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO  
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO (BN)

Elaborati tracciato SubLotto 03  
planimetria Fase 3.1.2

SCALA:  
1:2000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF0H	32	D	11	P6	IF0104	002	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissioni Esecutiva	M. Tinacci	12.06.2017	S. Quila	12.06.2017	F. Cerrone	12.06.2017	F. Arduini	06/2017