

ID	TASK	Start	Finish	Remarks	Q4 2017			Q1 2018			Q2 2018			Q3 2018			Q4 2018			Q1 2019			Q2 2019			Q3 2019		
					Oct	Nov	Dic	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
1	INGEGNERIA DI DETTAGLIO	08/12/17	04/05/18																									
2	AUTORIZZAZIONI	26/03/18	10/05/18																									
3	APPROVVIGIONAMENTO MAT. E APPALTI	01/12/17	14/09/18																									
4	COSTRUZIONE	27/12/17	28/01/19																									
5	CIVIL MTBE (IMPERMEABILIZZAZIONE)	27/12/17	10/08/18																									
6	SITE PREPARATION MTBE	27/12/17	16/03/18																									
7	TK-331	26/03/18	16/07/18																									
8	TK-322	19/04/18	23/07/18																									
9	TK-323	07/05/18	03/08/18																									
10	FOGNATURE ESTERNO BACINI / COLLETTAMENTO	04/06/18	10/08/18																									
11	MECHANICAL MTBE (ANTINCENDIO)	23/07/18	24/09/18																									
12	TK-331	23/07/18	20/08/18																									
13	TK-322	13/08/18	10/09/18																									
14	TK-323	27/08/18	24/09/18																									
15	INSTRUMENT & ELECTRICAL MTBE (AUTOMAZIONE)	01/10/18	03/12/18																									
16	TK-331	01/10/18	05/11/18																									
17	TK-322	15/10/18	19/11/18																									
18	TK-323	29/10/18	03/12/18																									
19	CIVIL BHC (IMPERMEABILIZZAZIONE)	16/05/18	14/08/18	(2)																								
20	TK-225	16/05/18	10/08/18																									
21	TK-224	26/06/18	24/09/18	(1)																								
22	FOGNATURE ESTERNO BACINI / COLLETTAMENTO	23/07/18	14/08/18																									
23	MECHANICAL BHC (ANTINCENDIO)	10/09/18	05/11/18																									
24	TK-225	10/09/18	08/10/18																									
25	TK-224	01/10/18	05/11/18	(1)																								
26	INSTRUMENT & ELECTRICAL BHC (AUTOMAZIONE)	12/11/18	28/01/19																									
27	TK-225	12/11/18	17/12/18																									
28	TK-224	18/12/18	28/01/19	(1)																								
30	COMMISSIONING & START-UP	30/01/19	28/02/19																									

NOTE :

(1): INIZIO ATTIVITA' LEGATE A BONIFICA TERRENO - IN ATTESA ESITI CONFERENZA SERVIZI DEL 24/05/18.

(2): LAVORI CIVILI COMPLETATI (ESCLUSO IL TK-224).

(3): COMPLETAMENTO OPERE CIVILI 2 MESI DOPO ACCERTAMENTO FINE BONIFICA.