

PROGETTO ESECUTIVO Realizzazione del Centro Intermodale di Iglesias	COMMITTENTE : Comun di IGLESIAS								All. 11 - Rev.1
	CRONOPROGRAMMA ANALITICO								data: 02/2014

LAVORAZIONI		Distribuzione mensile degli importi relativi agli interventi in progetto, compresi i costi della sicurezza speciali								Totali per singolo intervento
<i>Giorni</i>		30	60	90	120	150	180	210	240	
LAVORI										€ 4.001.285,27
Int.1	PARCHEGGIO MULTIPIANO	€ -	€ 215.214,65	€ 322.821,97	€ 322.821,97	€ 322.821,97	€ 322.821,97	€ 322.821,97	€ 322.821,97	€ 2.152.146,47
Int.2	PIATTAFORMA DEGLI AUTOBUS E PENSILINA	€ -	€ -	€ -	€ 100.753,22	€ 100.753,22	€ 100.753,22	€ 100.753,22	€ 100.753,22	€ 503.766,09
Int.3	INTERVENTO EDIFICIO EX MAGAZZINO	€ -	€ 66.038,36	€ 110.063,94	€ 44.025,58	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 220.127,88
Int.4	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO	€ 143.104,99	€ 143.104,99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 286.209,98
Int.5	ALTRI INTERVENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 362.866,11	€ -	€ -	€ 362.866,11	€ 725.732,21
	Oneri speciali per la sicurezza SPECIALI	€ 4.170,33	€ 12.366,54	€ 12.615,06	€ 13.626,71	€ 22.918,28	€ 12.343,72	€ 12.343,72	€ 22.918,28	€ 113.302,64
Parziali Mensili		€ 147.275,32	€ 436.724,54	€ 445.500,97	€ 481.227,47	€ 809.359,57	€ 435.918,91	€ 435.918,91	€ 809.359,57	€ 4.001.285,27
Progressivi		€ 147.275,32	€ 583.999,86	€ 1.029.500,82	€ 1.510.728,30	€ 2.320.087,87	€ 2.756.006,78	€ 3.191.925,70	€ 4.001.285,27	
<i>Giorni</i>		30	60	90	120	150	180	210	240	

PROGETTO ESECUTIVO Realizzazione del Centro Intermodale di Iglesias	COMMITTENTE : Comun di IGLESIAS	All. 11 - Rev.1
	CRONOPROGRAMMA ANALITICO	data: 02/2014

