

SETTIMANA INSTALLAZIONE PROGRAMMATA	COMPONENTE	TIPO DI INDAGINE	FASE - INDAGINE	PUNTO	DATA INIZIO PROGRAMMATA	DATA FINE PROGRAMMATA	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE EFFETTIVA	NOTE
41	SUOLO	GR1/2/3	PO - RILIEVO UNICO	BBM-TA-GR123-04	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	CANTIERE A2 - AUDIT ARPA CONTRADDITORIO ARPA RILIEVO UNICO
41	SUOLO	GR1/2/3	PO - RILIEVO UNICO	BBM-CN-GR123-06	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	CANTIERE A5 - AUDIT ARPA CONTRADDITORIO ARPA RILIEVO UNICO
41	SUOLO	GR1/2/3	PO - RILIEVO UNICO	BBM-CN-GR123-09	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	CANTIERE A8 - AUDIT ARPA CONTRADDITORIO ARPA RILIEVO UNICO
44	SUOLO	GR1/2/3	PO - RILIEVO1	BBM-TA-GR123-05	30/10/2017	30/10/2017	non eseguibile	non eseguibile	CANTIERE A1 RILIEVO UNICO Non eseguito in quanto cantiere non ancora ripristinato
44	SUOLO	GR1/2/3	PO - RILIEVO1	BBM-CN-GR123-07	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	CANTIERE A6 RILIEVO 1 di 2
47	SUOLO	GR1/2/3	PO - RILIEVO UNICO	BBM-CN-GR123-01	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	CAMPO BASE RILIEVO UNICO
47	SUOLO	GR1/2/3	PO - RILIEVO2	BBM-CN-GR123-07	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	CANTIERE A6 RILIEVO 2 di 2
49	SUOLO	GR1/2/3	PO - RILIEVO UNICO	BBM-TA-GR123-05	06/12/2017	06/12/2017	non eseguibile	non eseguibile	CANTIERE A1 RILIEVO UNICO AUDIT ARPA Non eseguito in quanto cantiere non ancora ripristinato
49	SUOLO	GR1/2/3	PO - RILIEVO1	BBM-TA-GR123-03	06/12/2017	06/12/2017	non eseguibile	non eseguibile	CANTIERE A3 RILIEVO 1 di 2 AUDIT ARPA Non eseguito in quanto cantiere non ancora ripristinato
49	SUOLO	GR1/2/3	PO - RILIEVO1	BBM-CN-GR123-02	06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	CANTIERE A4 RILIEVO 1 di 2 AUDIT ARPA
51	SUOLO	GR1/2/3	PO - RILIEVO1	BBM-TA-GR123-03	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	CANTIERE A3 RILIEVO 1 di 2 AUDIT ARPA
51	SUOLO	GR1/2/3	PO - RILIEVO UNICO	BBM-TA-GR123-05	20/12/2017	20/12/2017	22/01/2018	22/01/2018	CANTIERE A1 RILIEVO UNICO AUDIT ARPA Non eseguito in quanto cantiere non ancora ripristinato
51	SUOLO	GR1/2/3	PO - RILIEVO2	BBM-CN-GR123-02	20/12/2017	20/12/2017	22/01/2018	22/01/2018	CANTIERE A4 RILIEVO 2 di 2 AUDIT ARPA
4	SUOLO	GR1/2/3	PO - RILIEVO2	BBM-TA-GR123-03	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	CANTIERE A3 RILIEVO 2 di 2 AUDIT ARPA

SETTIMANA INSTALLAZIONE PROGRAMMATA	COMPONENTE	TIPO DI INDAGINE	FASE - INDAGINE	PUNTO	DATA INIZIO PROGRAMMATA	DATA FINE PROGRAMMATA	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE EFFETTIVA	NOTE
9	ACQUE SUPERFICIALI	SU2	PO-RILIEVO1	BBM-CN-SU2-01	27/02/2018	01/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	Misura recuperata il 26/03
9	ACQUE SUPERFICIALI	SU2	PO-RILIEVO1	BBM-CN-SU2-02	27/02/2018	01/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	Misura recuperata il 26/03
9	ACQUE SUPERFICIALI	SU2	PO-RILIEVO1	BBM-CN-SU2-03	27/02/2018	01/03/2018	27/02/2018	27/02/2018	
9	ACQUE SUPERFICIALI	SU2	PO-RILIEVO1	BBM-CN-SU2-04	27/02/2018	01/03/2018	27/02/2018	27/02/2018	
10	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO1	BBM-CN-SO1-01	06/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	
10	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO1	BBM-CN-SO1-02	06/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	
10	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO1	BBM-TA-SO1-03	06/03/2018	08/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	
10	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO1	BBM-TA-SO1-04	06/03/2018	08/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	
10	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO1	BBM-CN-SO1-05	06/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	
10	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO1	BBM-TA-SO1-06	06/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	
10	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO1	BBM-CN-SO1-07	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	Audit ARPA - contradditorio
10	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO1	BBM-TA-SO1-08	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	Audit ARPA - contradditorio
12	FAUNA	FA6	PO-SOPRALLUOGO	PASSAGGI FAUNA	19/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	Sopralluogo con ARPA

SETTIMANA INSTALLAZIONE PROGRAMMATA	COMPONENTE	TIPO DI INDAGINE	FASE - INDAGINE	PUNTO	DATA INIZIO PROGRAMMATA	DATA FINE PROGRAMMATA	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE EFFETTIVA	NOTE
12	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 1	BBM-CN-FA 1-01	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	Audit ARPA
12	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 1	BBM-TA-FA 1-02	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	Audit ARPA
12	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 1	BBM-TA-FA 1-03	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	Audit ARPA
12	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 1	BBM-CN-FA 1-04	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	Audit ARPA
16	FAUNA	FA6	PO-RILIEVO 1	BBM-TA-FA6-05	16/04/2018	26/04/2018	16/04/2018	26/04/2018	
16	FAUNA	FA6	PO-RILIEVO 1	BBM-TA-FA6-06	16/04/2018	26/04/2018	16/04/2018	26/04/2018	
16	FAUNA	FA6	PO-RILIEVO 1	BBM-TA-FA6-07	16/04/2018	26/04/2018	16/04/2018	26/04/2018	
16	FAUNA	FA6	PO-RILIEVO 1	BBM-TA-FA6-08	16/04/2018	26/04/2018	16/04/2018	26/04/2018	
16	ATMOSFERA	AR1	PO-RILIEVO 1	BBM-CN-AR1-03	17/04/2018	01/05/2018	17/04/2018	01/05/2018	Data installazione: 16/04/18 Data disinstallazione: 02/05/18
16	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 2	BBM-CN-FA 1-01	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	
16	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 2	BBM-TA-FA 1-02	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	
16	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 2	BBM-TA-FA 1-03	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	
16	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 2	BBM-CN-FA 1-04	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	

SETTIMANA INSTALLAZIONE PROGRAMMATA	COMPONENTE	TIPO DI INDAGINE	FASE - INDAGINE	PUNTO	DATA INIZIO PROGRAMMATA	DATA FINE PROGRAMMATA	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE EFFETTIVA	NOTE
16	FAUNA	FA2	PO-RILIEVO 1	BBM-CN-FA 2-01	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	
16	FAUNA	FA2	PO-RILIEVO 1	BBM-TA-FA 2-02	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	
16	FAUNA	FA2	PO-RILIEVO 1	BBM-CN-FA 2-04	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	
20	FAUNA	FA2	PO-RILIEVO 2	BBM-CN-FA 2-01	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	
20	FAUNA	FA2	PO-RILIEVO 2	BBM-TA-FA 2-02	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	
20	FAUNA	FA2	PO-RILIEVO 2	BBM-CN-FA 2-04	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	
20	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 3	BBM-CN-FA 1-01	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	
20	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 3	BBM-TA-FA 1-02	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	
20	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 3	BBM-TA-FA 1-03	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	
20	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 3	BBM-CN-FA 1-04	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	
20	FAUNA	FA3	PO-RILIEVO 1	BBM-CN-FA 3-01	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	
20	FAUNA	FA3	PO-RILIEVO 1	BBM-TA-FA 3-02	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	
20	FAUNA	FA3	PO-RILIEVO 1	BBM-CN-FA 3-04	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	

SETTIMANA INSTALLAZIONE PROGRAMMATA	COMPONENTE	TIPO DI INDAGINE	FASE - INDAGINE	PUNTO	DATA INIZIO PROGRAMMATA	DATA FINE PROGRAMMATA	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE EFFETTIVA	NOTE
20	VEGETAZIONE	VE1	PO-RILIEVO 1	BBM-TA-VE 1-01bis	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	
20	VEGETAZIONE	VE1	PO-RILIEVO 1	BBM-TA-VE 1-02	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	
20	VEGETAZIONE	VE1	PO-RILIEVO 1	BBM-TA-VE 1-03	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	
20	VEGETAZIONE	VE1	PO-RILIEVO 1	BBM-CN-VE 1-04	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	
22	ACQUE SUPERFICIALI	SU2	PO-RILIEVO2	BBM-CN-SU2-01	29/05/2018	31/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	
22	ACQUE SUPERFICIALI	SU2	PO-RILIEVO2	BBM-CN-SU2-02	29/05/2018	31/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	
22	ACQUE SUPERFICIALI	SU2	PO-RILIEVO2	BBM-CN-SU2-03	29/05/2018	31/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	
22	ACQUE SUPERFICIALI	SU2	PO-RILIEVO2	BBM-CN-SU2-04	29/05/2018	31/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	
22	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 4	BBM-CN-FA 1-01	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	
22	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 4	BBM-TA-FA 1-02	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	
22	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 4	BBM-TA-FA 1-03	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	
22	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 4	BBM-CN-FA 1-04	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	
22	FAUNA	FA5	PO-RILIEVO 1	BBM-CN-FA 5-01	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	
22	FAUNA	FA5	PO-RILIEVO 1	BBM-TA-FA 5-02	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	
22	FAUNA	FA5	PO-RILIEVO 1	BBM-TA-FA 5-03	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	
22	FAUNA	FA5	PO-RILIEVO 1	BBM-CN-FA 5-04	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	

SETTIMANA INSTALLAZIONE PROGRAMMATA	COMPONENTE	TIPO DI INDAGINE	FASE - INDAGINE	PUNTO	DATA INIZIO PROGRAMMATA	DATA FINE PROGRAMMATA	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE EFFETTIVA	NOTE
22	PAESAGGIO	PA2	PO-RILIEVO 1	BBM-CN-PA 2-01	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	
23	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO2	BBM-CN-SO1-01	06/06/2018	07/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	
23	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO2	BBM-CN-SO1-02	06/06/2018	07/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	
23	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO2	BBM-TA-SO1-03	06/06/2018	07/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	
23	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO2	BBM-TA-SO1-04	06/06/2018	07/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	
23	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO2	BBM-CN-SO1-05	06/06/2018	07/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	
23	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO2	BBM-TA-SO1-06	06/06/2018	07/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	
23	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO2	BBM-CN-SO1-07	06/06/2018	07/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	
23	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO2	BBM-TA-SO1-08	06/06/2018	07/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	
24	FAUNA	FA6	PO-RILIEVO 2	BBM-TA-FA6-05	15/06/2018	25/06/2018	15/06/2018	25/06/2018	
24	FAUNA	FA6	PO-RILIEVO 2	BBM-TA-FA6-06	15/06/2018	25/06/2018	15/06/2018	25/06/2018	
24	FAUNA	FA6	PO-RILIEVO 2	BBM-TA-FA6-07	15/06/2018	25/06/2018	15/06/2018	25/06/2018	
24	FAUNA	FA6	PO-RILIEVO 2	BBM-TA-FA6-08	15/06/2018	25/06/2018	15/06/2018	25/06/2018	

SETTIMANA INSTALLAZIONE PROGRAMMATA	COMPONENTE	TIPO DI INDAGINE	FASE - INDAGINE	PUNTO	DATA INIZIO PROGRAMMATA	DATA FINE PROGRAMMATA	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE EFFETTIVA	NOTE
25	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 5	BBM-CN-FA 1-01	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	
25	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 5	BBM-TA-FA 1-02	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	
25	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 5	BBM-TA-FA 1-03	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	
25	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 5	BBM-CN-FA 1-04	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	
25	FAUNA	FA5	PO-RILIEVO 2	BBM-CN-FA 5-01	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	
25	FAUNA	FA5	PO-RILIEVO 2	BBM-TA-FA 5-02	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	
25	FAUNA	FA5	PO-RILIEVO 2	BBM-TA-FA 5-03	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	
25	FAUNA	FA5	PO-RILIEVO 2	BBM-CN-FA 5-04	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	
25	FAUNA	FA3	PO-RILIEVO 2	BBM-CN-FA 3-01	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	
25	FAUNA	FA3	PO-RILIEVO 2	BBM-TA-FA 3-02	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	
25	FAUNA	FA3	PO-RILIEVO 2	BBM-CN-FA 3-04	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	
28	FAUNA	FA6	PO-RILIEVO 3	BBM-TA-FA6-05	09/07/2018	19/07/2018	09/07/2018	19/07/2018	
28	FAUNA	FA6	PO-RILIEVO 3	BBM-TA-FA6-06	09/07/2018	19/07/2018	09/07/2018	19/07/2018	
28	FAUNA	FA6	PO-RILIEVO 3	BBM-TA-FA6-07	09/07/2018	19/07/2018	09/07/2018	19/07/2018	
28	FAUNA	FA6	PO-RILIEVO 3	BBM-TA-FA6-08	09/07/2018	19/07/2018	09/07/2018	19/07/2018	
28	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 6	BBM-CN-FA 1-01	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	
28	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 6	BBM-TA-FA 1-02	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	
28	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 6	BBM-TA-FA 1-03	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	
28	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 6	BBM-CN-FA 1-04	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	

SETTIMANA INSTALLAZIONE PROGRAMMATA	COMPONENTE	TIPO DI INDAGINE	FASE - INDAGINE	PUNTO	DATA INIZIO PROGRAMMATA	DATA FINE PROGRAMMATA	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE EFFETTIVA	NOTE
28	FAUNA	FA5	PO-RILIEVO 3	BBM-CN-FA 5-01	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	
28	FAUNA	FA5	PO-RILIEVO 3	BBM-TA-FA 5-02	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	
28	FAUNA	FA5	PO-RILIEVO 3	BBM-TA-FA 5-03	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	
28	FAUNA	FA5	PO-RILIEVO 3	BBM-CN-FA 5-04	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	
28	FAUNA	FA3	PO-RILIEVO 3	BBM-CN-FA 3-01	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	
28	FAUNA	FA3	PO-RILIEVO 3	BBM-TA-FA 3-02	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	
28	FAUNA	FA3	PO-RILIEVO 3	BBM-CN-FA 3-04	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	
28	ATMOSFERA	AR1	PO-RILIEVO 2	BBM-CN-AR1-03	12/07/2018	26/07/2018	12/07/2018	26/07/2018	Data installazione: 11/07/18 Data disinstallazione: 27/07/18
29	RUMORE	RU3	PO-RILIEVO 1	BBM-TA-RU3-08	16/07/2018	24/07/2018	16/07/2018	24/07/2018	
29	RUMORE	RU3	PO-RILIEVO 1	BBM-TA-RU3-06bis	16/07/2018	24/07/2018	16/07/2018	24/07/2018	Caricato sul SIT nel pto 06
29	RUMORE	RU3	PO-RILIEVO 1	BBM-OS-RU3-03	16/07/2018	24/07/2018	16/07/2018	24/07/2018	
29	RUMORE	RU3	PO-RILIEVO 1	BBM-TA-RU3-10	16/07/2018	24/07/2018	16/07/2018	24/07/2018	

SETTIMANA INSTALLAZIONE PROGRAMMATA	COMPONENTE	TIPO DI INDAGINE	FASE - INDAGINE	PUNTO	DATA INIZIO PROGRAMMATA	DATA FINE PROGRAMMATA	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE EFFETTIVA	NOTE
29	FAUNA	FA4	PO-RILIEVO 1	BBM-CN-FA 4-01	18/07/2018	19/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	
29	FAUNA	FA4	PO-RILIEVO 1	BBM-TA-FA 4-02	18/07/2018	19/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	
29	FAUNA	FA4	PO-RILIEVO 1	BBM-TA-FA 4-03	18/07/2018	19/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	
29	FAUNA	FA4	PO-RILIEVO 1	BBM-CN-FA 4-04	18/07/2018	19/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	
30	RUMORE	RU3	PO-RILIEVO 1	BBM-TA-RU3-04	24/07/2018	02/08/2018	25/07/2018	01/08/2018	
30	RUMORE	RU3	PO-RILIEVO 1	BBM-TA-RU3-02	24/07/2018	02/08/2018	25/07/2018	01/08/2018	
30	RUMORE	RU3	PO-RILIEVO 1	BBM-CN-RU3-01	24/07/2018	02/08/2018	25/07/2018	01/08/2018	Audit ARPA il 24/7/18 con installazione mike in contraddittorio
30	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO3	BBM-CN-SO1-01	23/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	
30	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO3	BBM-CN-SO1-02	23/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	
30	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO3	BBM-TA-SO1-03	23/07/2018	24/07/2018	non eseguibile	non eseguibile	Non accessibile. Il piezometro è situato all'interno di un campo di mais e gli accessi utilizzati nei campionamenti precedenti non sono disponibili a causa della coltura
30	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO3	BBM-TA-SO1-04	23/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	
30	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO3	BBM-CN-SO1-05	23/07/2018	24/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	
30	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO3	BBM-TA-SO1-06	23/07/2018	24/07/2018	non eseguibile	non eseguibile	Non campionabile: la torretta presenta danni da impatto e il tubo da 3 pollici interno presenta una strozzatura del pvc che impedisce il passaggio della pompa sommersa
30	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO3	BBM-CN-SO1-07	23/07/2018	24/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	
30	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO3	BBM-TA-SO1-08	23/07/2018	24/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	

SETTIMANA INSTALLAZIONE PROGRAMMATA	COMPONENTE	TIPO DI INDAGINE	FASE - INDAGINE	PUNTO	DATA INIZIO PROGRAMMATA	DATA FINE PROGRAMMATA	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE EFFETTIVA	NOTE
32	FAUNA	FA6	PO-RILIEVO 4	BBM-TA-FA6-05	08/08/2018	21/08/2018	08/08/2018	21/08/2018	
32	FAUNA	FA6	PO-RILIEVO 4	BBM-TA-FA6-06	08/08/2018	21/08/2018	08/08/2018	21/08/2018	
32	FAUNA	FA6	PO-RILIEVO 4	BBM-TA-FA6-07	08/08/2018	21/08/2018	08/08/2018	21/08/2018	
32	FAUNA	FA6	PO-RILIEVO 4	BBM-TA-FA6-08	08/08/2018	21/08/2018	08/08/2018	21/08/2018	
33	FAUNA	FA5	PO-RILIEVO 4	BBM-CN-FA 5-01	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	
33	FAUNA	FA5	PO-RILIEVO 4	BBM-TA-FA 5-02	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	
33	FAUNA	FA5	PO-RILIEVO 4	BBM-TA-FA 5-03	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	
33	FAUNA	FA5	PO-RILIEVO 4	BBM-CN-FA 5-04	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	
33	FAUNA	FA3	PO-RILIEVO 4	BBM-CN-FA 3-01	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	
33	FAUNA	FA3	PO-RILIEVO 4	BBM-TA-FA 3-02	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	
33	FAUNA	FA3	PO-RILIEVO 4	BBM-CN-FA 3-04	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	
33	VEGETAZIONE	VE1	PO-RILIEVO 2	BBM-TA-VE 1-01bis	17/08/2017	17/08/2017	17/08/2018	17/08/2018	
33	VEGETAZIONE	VE1	PO-RILIEVO 2	BBM-TA-VE 1-02	17/08/2017	17/08/2017	17/08/2018	17/08/2018	
33	VEGETAZIONE	VE1	PO-RILIEVO 2	BBM-TA-VE 1-03	17/08/2017	17/08/2017	17/08/2018	17/08/2018	
33	VEGETAZIONE	VE1	PO-RILIEVO 2	BBM-CN-VE 1-04	17/08/2017	17/08/2017	17/08/2018	17/08/2018	

SETTIMANA INSTALLAZIONE PROGRAMMATA	COMPONENTE	TIPO DI INDAGINE	FASE - INDAGINE	PUNTO	DATA INIZIO PROGRAMMATA	DATA FINE PROGRAMMATA	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE EFFETTIVA	NOTE
34	FAUNA	FA4	PO-RILIEVO 2	BBM-CN-FA 4-01	20/08/2018	21/08/2018	20/08/2018	21/08/2018	
34	FAUNA	FA4	PO-RILIEVO 2	BBM-TA-FA 4-02	20/08/2018	21/08/2018	20/08/2018	21/08/2018	
34	FAUNA	FA4	PO-RILIEVO 2	BBM-TA-FA 4-03	20/08/2018	21/08/2018	20/08/2018	21/08/2018	
34	FAUNA	FA4	PO-RILIEVO 2	BBM-CN-FA 4-04	20/08/2018	21/08/2018	20/08/2018	21/08/2018	
36	ATMOSFERA	AR1	PO-RILIEVO 3	BBM-CN-AR1-03	04/09/2018	18/09/2018	04/09/2018	18/09/2018	Data installazione: 03/09/18 Data disinstallazione: 24/09/18
36	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 7	BBM-CN-FA 1-01	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	
36	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 7	BBM-TA-FA 1-02	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	
36	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 7	BBM-TA-FA 1-03	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	
36	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 7	BBM-CN-FA 1-04	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	
36	FAUNA	FA5	PO-RILIEVO 5	BBM-CN-FA 5-01	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	
36	FAUNA	FA5	PO-RILIEVO 5	BBM-TA-FA 5-02	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	
36	FAUNA	FA5	PO-RILIEVO 5	BBM-TA-FA 5-03	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	
36	FAUNA	FA5	PO-RILIEVO 5	BBM-CN-FA 5-04	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	

SETTIMANA INSTALLAZIONE PROGRAMMATA	COMPONENTE	TIPO DI INDAGINE	FASE - INDAGINE	PUNTO	DATA INIZIO PROGRAMMATA	DATA FINE PROGRAMMATA	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE EFFETTIVA	NOTE
39	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO3	BBM-TA-SO1-03	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	Recupero rilievo di verifica anomalia precedente (PZ non accessibile)
39	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO4	BBM-TA-SO1-04	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	
40	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 8	BBM-CN-FA 1-01	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	
40	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 8	BBM-TA-FA 1-02	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	
40	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 8	BBM-TA-FA 1-03	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	
40	FAUNA	FA1	PO-RILIEVO 8	BBM-CN-FA 1-04	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	
40	FAUNA	FA2	PO-RILIEVO 3	BBM-CN-FA 2-01	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	
40	FAUNA	FA2	PO-RILIEVO 3	BBM-TA-FA 2-02	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	
40	FAUNA	FA2	PO-RILIEVO 3	BBM-CN-FA 2-04	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	
41	FAUNA	FA6	PO-RILIEVO 5	BBM-TA-FA6-05	09/10/2018	19/10/2018	09/10/2018	19/10/2018	
41	FAUNA	FA6	PO-RILIEVO 5	BBM-TA-FA6-06	09/10/2018	19/10/2018	09/10/2018	19/10/2018	
41	FAUNA	FA6	PO-RILIEVO 5	BBM-TA-FA6-07	09/10/2018	19/10/2018	09/10/2018	19/10/2018	
41	FAUNA	FA6	PO-RILIEVO 5	BBM-TA-FA6-08	09/10/2018	19/10/2018	09/10/2018	19/10/2018	

SETTIMANA INSTALLAZIONE PROGRAMMATA	COMPONENTE	TIPO DI INDAGINE	FASE - INDAGINE	PUNTO	DATA INIZIO PROGRAMMATA	DATA FINE PROGRAMMATA	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE EFFETTIVA	NOTE
45	FAUNA	FA6	PO-RILIEVO 6	BBM-TA-FA6-05	08/11/2018	19/11/2018	08/11/2018	19/11/2018	
45	FAUNA	FA6	PO-RILIEVO 6	BBM-TA-FA6-06	08/11/2018	19/11/2018	08/11/2018	19/11/2018	
45	FAUNA	FA6	PO-RILIEVO 6	BBM-TA-FA6-07	08/11/2018	19/11/2018	08/11/2018	19/11/2018	
45	FAUNA	FA6	PO-RILIEVO 6	BBM-TA-FA6-08	08/11/2018	19/11/2018	08/11/2018	19/11/2018	
47	PAESAGGIO	PA2	PO-RILIEVO 2	BBM-CN-PA 2-01	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	
48	ATMOSFERA	AR1	PO-RILIEVO 4	BBM-CN-AR1-03	30/11/2018	14/12/2018	30/11/2018	14/12/2018	Data installazione: 29/11/18 Data disinstallazione: 17/12/18
49	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO4	BBM-CN-SO1-01	03/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	
49	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO4	BBM-CN-SO1-02	03/12/2018	04/12/2018	non eseguibile	non eseguibile	Non è stato possibile eseguire il campionamento in quanto, a seguito dall'aratura del campo, è stato tranciato
49	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO4	BBM-TA-SO1-03	03/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	
49	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO4	BBM-TA-SO1-04	03/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	
49	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO4	BBM-CN-SO1-05	03/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	
---	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	---	BBM-TA-SO1-06	in attesa indicazioni ST	in attesa indicazioni ST	non eseguibile	non eseguibile	Non campionabile: la torretta presenta danni da impatto e il tubo da 3 pollici interno presenta una strozzatura del pvc che impedisce il passaggio della pompa sommersa
49	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO4	BBM-CN-SO1-07	03/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	
49	ACQUE SOTTERRANEE	SO1	PO-RILIEVO4	BBM-TA-SO1-08	03/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	

Mail trasmissione	14/12/2018	grandiopere@arpalombardia.it	f.ghezzi@arpalombardia.it
-------------------	------------	------------------------------	---------------------------

IN SVOLGIMENTO
COMPLETATA
PROGRAMMATA