



**LEGENDA**

- Costruzioni
- Demolizioni
- Rinnovo binario
- Binari costruiti in fasi prec.
- O. C. realiz. in fasi prec
- Binari provvisori

**NOTE**

FASE 2

- a. Costruzione dei flessi provvisori, lato Termoli, tra le sezioni 7 e 13 e le sezioni 45 e 49.
- b. Spostamento dell'esercizio ferroviario dall'attuale binario di corsa sul nuovo binario pari, ex linea per Campobasso, e rientro sull'attuale binario di corsa Linea Pescara-Foggia, con il flesso provvisorio.
- c. Lavori di spostamento dell'attuale binario di corsa della Pescara-Foggia per realizzare l'interasse di m 4,00 fra le sezioni 10 e 45.

Durante i lavori di questa fase l'esercizio ferroviario proseguirà a binario unico da Termoli a Ripalta.

COMITENTE:

PROGETTAZIONE:

**U.O. INFRASTRUTTURE SUD**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**LINEA PESCARA - BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA**

**LOTTI 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**INFRASTRUTTURA FERROVIARIA**

**FASI REALIZZATIVE**

**FASE 2**

SCALA: 1:2000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore
C	Estensione analitica	S. Scimone	Maggio 2015	S. Scimone	Maggio 2015	S. Scimone	Maggio 2015	S. Scimone
B	Estensione analitica	S. Scimone	Novembre 2014	S. Scimone	Novembre 2014	S. Scimone	Novembre 2014	S. Scimone
A	Estensione analitica	S. Scimone	Ottobre 2014	S. Scimone	Ottobre 2014	S. Scimone	Ottobre 2014	S. Scimone

File: L0202078P8P0004002C.DWG