


MACROFASE 2 - 35 gg



- LINEA ORTE-FALCONARA
- BINARIO 1 → PARI
 - BINARIO 2 → DISPARI
- LINEA ADRIATICA
- BINARIO 3 → PARI
 - BINARIO 4 → DISPARI
 - BINARIO 5 → PRECEDENZA

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI:

- VARIANTE DI FALCONARA:**
- Realizzazione della variante della linea Adriatica, comprese le comunicazioni Pari-Disparsi di progetto;
 - Realizzazione del raccordo per la linea Orte-Falconara, inclusa la comunicazione di progetto con la linea adriatica ed escluse le comunicazioni sulla Orte-Falconara;

- STAZIONE DI FALCONARA:**
- Demolizione dei deviatori Bb e Eb su binario 4 delle comunicazioni B ed E Binario 3 - Binario 4;
 - Costruzione e spostamento del Binario 4 per adeguamento interasse lato Ancona e varo deviatore 4b della nuova comunicazione Binario 3 - Binario 4;
 - Adeguamento III marciapiede lato binario 4;
 - Costruzione sottopasso pedonale e sottopasso di via Nazionale.

DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO:

- LINEA ADRIATICA:**
- Interruzione di esercizio in IPO del binario 4: 22 gg
 - Esercizio della linea Adriatica a doppio binario lato Ancona: 35 gg
- STAZIONE DI FALCONARA:**
- Interruzione banchina 4 su III marciapiede: 14 gg
 - Servizio Viaggiatori su banchine 1-2-3 di stazione: 35 gg
- LINEA ORTE-FALCONARA:**
- Interruzione itinerario 2-4: 35 gg
 - Esercizio della Orte-Falconara su binari 1 e 2 con itinerari 1-3, 1-4 e 2-3: 35 gg
- ATTIVAZIONE NUOVA COMUNICAZIONE 5 SOTTO ACEI ESISTENTE**

LEGENDA

- ASSE BINARIO IN COSTRUZIONE
- ASSE BINARIO ESISTENTE
- ASSE BINARIO SPOSTATO
- ASSE BINARIO DA SPOSTARE
- ASSE BINARIO/OPERE IN DEMOLIZIONE
- ASSE BINARIO COSTRUITO IN FASE PRECEDENTE
- ASSE BINARIO PROVVISORIO

COMMITTENTE:

RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE INVESTIMENTI - S.O. PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

U.O. : AREA OPERATIVA CENTRO SUD
PM Nodi di Roma e Falconara, Orte - Falconara e Bologna - Falconara

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA: ADRIATICA
INTERVENTO: VARIANTE DI FALCONARA

CA - CANTIERIZZAZIONE

Esercizio
Schematico - Macrofase 2

| APPALTATORE | IL PROGETTISTA | SCALA |
|--|--|-------|
| | <p style="font-size: small;">ingegneria integrata®</p> | - |
| <p style="font-size: x-small;">IL DIRETTORE TECNICO Ing. Fabio Sgarrella</p> | | |

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|
| IA1Y | 00 | E | ZZ | DX | CA2100 | 004 | C |

| PROGETTAZIONE | | | | | | | | IL PROGETTISTA |
|---------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Ing. Giancarlo Tanzi |
| A | Prima emissione | A. Casini | 28/11/2016 | F. Gaeta | 29/11/2016 | A. Nastasi | 30/11/2016 | |
| B | Rec. istruttoria del 13.03.2017 | A. Casini | 06/04/2017 | A. Nastasi | 07/04/2017 | G.Tanzi | 10/04/2017 | |
| C | Rec. Rdv | F.Sgarrella | 20/06/2017 | A.Nastasi | 20/06/2017 | G.Tanzi | 20/06/2017 | |
| | | | | | | | | Data: 20/06/2017 |