

ArcelorMittal Italia S.p.a.

Alla C.A.

Ing. Di Martino

e P.C. Ufficio Acquisti

Dott. Cabella

Dott. Ponzio

Your Ref.	Ref. Date	Our Ref.	Place and date
Sender MSE - AAI	Phone:	E-mail:	Genova 19 Marzo 2020

Oggetto: Difficoltà e ritardi conseguenti epidemia COVID-19

Scriviamo la presente con riferimento all'esecuzione degli ordini di seguito elencati:

Areclor Mittal Italia N.11764-5-6, PRESCRIZIONE 37 – commessa Paul Wurth N. 400500

Areclor Mittal Italia N 19625-6-7-8, SOPRECO – commessa Paul Wurth N. 400545

Areclor Mittal Italia N 11128, DOCCIA 4 BIS – commessa Paul Wurth N. 400495

Segnaliamo che sono sopravvenute gravi difficoltà di esecuzione e ritardi nella progressione delle attività in conseguenza di un complesso di circostanze determinate dalla diffusione in Italia del nuovo coronavirus, e del tutto estranee al nostro controllo.


Le attività dei nostri fornitori sono state ostacolate dagli adempimenti imposti dalla legge relativamente alla sicurezza nei luoghi di lavoro e all'apprestamento delle misure necessarie alla prevenzione del contagio del coronavirus, da ritardi non loro imputabili nell'acquisizioni dei materiali necessari, dalle restrizioni e dall'aggravamento delle disfunzioni nei servizi pubblici di trasporto locale, delle limitazioni alla circolazione stradale e dai ritardi causati dai controlli delle autorità su veicoli e carichi, dalla difficoltà di ovviare, in questo periodo, alle assenze di dipendenti e all'impedimento di collaboratori, dalle sospensioni o chiusure di attività di vendita e servizi, ecc.

Deve prevedersi, inoltre, un ulteriore aggravamento della situazione, in conseguenza sia della previsione di maggiori restrizioni normative, sia di una maggiore diffusione dell'epidemia in Italia, Europa e nel mondo e, in ogni caso, delle conseguenze della continua estensione dell'emergenza, sia, in particolare, della notoria indisponibilità dei necessari mezzi di protezione per il personale, in conseguenza dell'insufficienza della produzione nazionale, e dell'attribuzione di tutti i materiali importati dall'estero in via esclusiva, ad oggi, alle sole strutture sanitarie e alle forze di polizia.

Alleghiamo qui di seguito relazione delle difficoltà presenti, nell'ambito dell'esecuzione degli ordini, insieme a una selezione di nostra corrispondenza con i fornitori dalla quale rileverete che non abbiamo mancato di sollecitarli all'adempimento dei rispettivi obblighi nella massima misura compatibile con le difficoltà sopravvenute, controllandone l'effettiva ricorrenza e inevitabilità.

Personale Paul Wurth di sede per commissioning

Considerando le restrizioni imposte dai DPCM susseguites e del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020 in merito alle Trasferte di Lavoro, si indicano nella tabella sottostante i nominativi dei tecnici che non possono raggiungere il sito per espletare le attività di commissioning:



400500 – Pr37 project	
Technical manager	D. Zarcone
Dedusting – process specialist	A. Gallo
Dedusting – automation specialist	P. Granone
Electrical equipment – electrical specialist	F. Spadoni
Coke guide –mechanical specialist	C. Turci
Coke guide - automation specialist	S. Acerbi

400545 – Sopreco project	
Sopreco - Technical manager	A. Ferraris
Sopreco - Process engineer	A. Vicentini
Sopreco - Electrical specialist	L. Leverone
Sopreco - Automation specialist	P. Granone

Sub-appalti montaggi

Subappaltatori che hanno dichiarato uno stop delle attività o rallentamenti per problematiche sempre legate alla pandemia da COVID-19

QUADRATO DIVISIONE INDUSTRIA SRL

Realizzazione di opera civili di DOCCIA 4 BIS commessa PW - 400495 - Ordine AMI N. 11128

In data 12 Marzo la ditta ha dichiarato impossibilità a procedere con le lavorazioni adducendo le motivazioni di cui alla corrispondenza di riferimento qui allegata completa di nostro riscontro.

In data 14 marzo la QUADRATO con un minimo numero di dipendenti ha messo in sicurezza e quindi chiuso il cantiere.

Corrispondenza di riferimento: "400495-PW-SUPP-00498 — RE: INFORMAZIONE PROSEGUO ATTIVITA"

FERPLAST SRL

Realizzazione di montaggi meccanici per la PR37 – commessa PW 400500 – Ordine AMI N. 11764-5-6

In data 11/3/20 a seguito dell'ultimo Decreto Ministeriale la ditta ha dichiarato di non poter assicurare il raggiungimento degli obiettivi concordati con le motivazioni di cui alle e-mail allegate da noi riscontrate. La resa del montaggio è scesa al 40%.

Corrispondenza di riferimento: "00500-PW-SUPP-01863 — RE: ordine n° 4500017938 montaggio guide coke - ordine n° 4500017941 montaggio unità"

Supervisione specialistica Vendors per commissioning


Si indicano di seguito i nominativi dei tecnici esterni a Paul Wurth inviati dai fornitori specialisti che non possono raggiungere il sito per espletare le attività di commissioning, causa le restrizioni impartite dei DPCM susseguitesesi e del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020 e per gli specialisti stranieri a causa delle restrizioni imposte dai governi europei. Si rimanda alla corrispondenza allegata.

ELETTROMAR: messa in servizio del sistema di controllo ed automazione (PR37 e Sopreco)

ROCKWELL: messa in servizio degli MT inverter per i fans (PR37)

COMAIR SPA: messa in servizio con controllo da remoto del sistema aria compressa Batteria 9 (Sopreco)

BIASETTON: messa in servizio della centralina idraulica macchine (PR37)



Personale Paul Wurth attualmente presente in cantiere

Il personale di cantiere Paul Wurth sta seguendo le indicazioni dei vari DPCM susseguirsi e del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 nonché applicando le regole dei protocolli condivisi da Paul Wurth ed Arcelor Mittal Italia per minimizzare ogni rischio di contagio nelle aree di cantiere. Ad oggi non è previsto che alcun supervisore lasci il sito.

Formuliamo pertanto le più ampie riserve relativamente alle conseguenze che le circostanze sopravvenute possano avere sulla progressione delle attività, e ricordiamo che tutti i ritardi che ne conseguiranno non potranno essere a noi imputati, dal momento che la diffusione dell'epidemia, e tutti gli effetti che ne conseguano, senza possibilità di controllo o intervento da parte della nostra società, costituiscono forza maggiore, e esonerano la nostra società da responsabilità.

Anche in relazione alla necessità di minimizzare le conseguenze di questa situazione, Vi esortiamo a segnalare con la massima tempestività le Vostre indicazioni sulla prosecuzione delle attività, precisando se intendiate avvalervi oppure no della facoltà di sospendere l'esecuzione degli ordini, in modo che ci sia possibile condurre i rapporti con i fornitori secondo direttive univoche, ed evitare che si accumulino a carico dei fornitori come della nostra società extracosti e diseconomie se non vi sia certezza della loro necessità, e, in caso positivo, della disponibilità ad assicurarne la piena remunerazione.

**Antonio Esposito
Vice President**

PAUL WURTH Italia S.p.A.

Genova 19 Marzo 2020