

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO. PP. SICILIA-CALABRIA  
Ufficio Opere Marittime per la Calabria  
REGGIO CALABRIA



PORTO DI CROTONE

**REALIZZAZIONE DELLA PROSECUZIONE DEL MOLO FORANEO DEL PORTO VECCHIO PER MIGLIORARE IL RIDOSSO IN PRESENZA DI CONDIZIONI METEO AVVERSE**

**PROGETTO DEFINITIVO**

ELABORATO

C9

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  
(aggiornamento)**

SCALA

Reggio Calabria

17 NOV. 2011

prot. n. 30143

Redatto da:

Dott. Ing. Franca Vampo

Dott. Ing. Giovanni Barone

Dott. Ing. Ermenegilda Tripodi

Dott. Arch. Carmelo Gramuglia

Geom. Giovanni Fiorenza

con la collaborazione :

Geom. Carmelo Polimeno

Geom. Girolamo Curciarello

Geom. Rosario Marino

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(per conto dell'Autorità Portuale)

Dott. Ing. Giovanni Ricca

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO  
PORTO DI CROTONE  
REALIZZAZIONE DELLA PROSECUZIONE DEL MOLO FORANEO DEL PORTO VECCHIO PER MIGLIORARE IL RIDOSSO IN PRESENZA DI CONDIZIONI METEO AVVERSE - 1° LOTTO FUNZIONALE  
PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI																				
	mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	[€/mese]	durata [mesi]	[€]	
	giorni	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450				
0	Accantieramento																	1		
1	MOLO SOPRAFLUTTO																			
	Scavi																75.863,29	2	151.726,57	
	Opera a gettata																			
	Nucleo																118.694,02	4	474.776,07	
	Filtro e berma																157.259,41	5	786.297,05	
	Mantellata in massi Antifer																168.122,13	9	1.513.099,15	
	Massiccio di coronamento																72.192,58	6	433.155,45	
	Ricarica mantellata esistente																151.775,00	7	1.062.425,00	
2	MOLO SOTTOFLUTTO																			
	Scavi																77.551,30	2	155.102,59	
	Opera a gettata																			
	Nucleo																64.426,55	1	64.426,55	
	Filtro e berma																132.357,87	2	264.715,73	
	Mantellata in massi naturali																164.928,14	2	329.856,27	
	Massiccio di coronamento																151.732,56	1	151.732,56	
3	MOLO SANITA'																			
	Scavi																36.662,78	1	36.662,78	
	Opera a gettata																			
	Nucleo																50.345,05	1	50.345,05	
	Filtro																53.569,27	1	53.569,27	
	Mantellata in massi naturali e berma																36.401,07	1	36.401,07	
	Massi in cls e getto di completamento																55.974,73	3	167.924,20	
4	AVAMPORTO																			
	Escavo																216.393,89	2	432.787,78	
5	PIAZZALE																			
	Opere di cantiere di natura ambientale																6.250,00	4	25.000,00	
	Opere di piazzale																207.933,12	2	415.866,24	
	PRODUZIONE MENSILE [€/mese]	0,00	250.235,41	362.679,43	444.075,56	444.075,56	516.266,13	549.349,11	633.150,41	534.067,55	689.375,70	620.141,09	499.797,68	430.393,62	424.327,01	207.933,12	Totale		6.605.869,40	
	PRODUZIONE TOTALE PROGRESSIVA [€]	0,00	250.235,41	612.914,84	1.056.990,40	1.501.065,95	2.017.334,08	2.566.683,20	3.199.833,60	3.733.901,15	4.423.276,86	5.043.417,94	5.543.215,63	5.973.609,25	6.397.936,26	6.605.869,40				

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO

PORTO DI CROTONE

REALIZZAZIONE DELLA PROSECUZIONE DEL MOLO FORANEO DEL PORTO VECCHIO PER MIGLIORARE IL RIDOSSO IN PRESENZA DI CONDIZIONI METEO AVVERSE - 1° LOTTO FUNZIONALE

PROGETTO DEFINITIVO

AVANZAMENTO PERCENTUALE	0,00%	3,79%	9,28%	16,00%	22,72%	30,54%	38,85%	48,44%	56,52%	66,96%	76,35%	83,91%	90,43%	96,85%	100,00%			
-------------------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--	--	--

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO  
PORTO DI CROTONE  
REALIZZAZIONE DELLA PROSECUZIONE DEL MOLO FORANEO DEL PORTO VECCHIO PER MIGLIORARE IL RIDOSSO IN PRESENZA DI CONDIZIONI METEO AVVERSE - 1° LOTTO FUNZIONALE  
PROGETTO DEFINITIVO

