

Commento tecnico su quanto contenuto nella Dir. AMI 345/2020 ricevuta il 27/7/2020

In data 27 luglio c.a., ArcelorMittal Italia S.p.A. ha provveduto a trasmettere ad Ilva in A.S. l'aggiornamento dei programmi di esecuzione lavori relativi alle attività del Piano ambientale ed oggetto del Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 115 del 29 maggio 2020.

La Direzione Tecnica ed Operativa della struttura commissariale di Ilva in A.S., analizzata la documentazione ricevuta ArcelorMittal Italia S.p.A., dichiara quanto segue:

In merito alla Dir. AMI 345/2020 del 27/07/2020 avente ad oggetto: "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 recante "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13' - Istanza di proroga mediante convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 e dell'art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2017, Prescrizione 6 - Decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 115 del 29.05.2020 - Trasmissione aggiornamento del cronoprogramma delle attività connesse alla prescrizione 6."

Si evidenzia, rispetto al precedente cronoprogramma inviato da AMI con nota Dir 293/20 del 25 giugno 2020, quanto segue:

Tipologia	Previsione apertura cantiere (Cronoprogramma allegato a Dir.293 del 25/06/2020)				
	Entro 31 Luglio 2020	Entro 31 Agosto 2020	Entro 30 Settembre 2020	Oltre 30 settembre 2020	Totale
	N°	N°	N°	N°	N°
Nastri	13	2	5		20
Torri	14	0	1		15
Totale	27	2	6	0	35

Tipologia	Aperti	Previsione apertura cantiere (Cronoprogramma allegato a Dir.345 del 27/07/2020)				Totale (*)
		Entro 31 Luglio 2020	Entro 31 Agosto 2020	Entro 30 Settembre 2020	Oltre 30 settembre 2020	
		N°	N°	N°	N°	
Nastri	3	0	9	7	1	20
Torri	5	1	7	2	1	16
Totale	8	1	16	9	2	36

(*): il totale cantieri - n. 36 attuale rispetto a n. 35 precedente - è dovuto alla "torre 2 scarico e rinvio CV26.28-30" (pos. n.70 del cronoprogramma AMI) per la quale è attualmente riportata una previsione di apertura cantiere al 31/08/2020, contrariamente a quanto precedentemente indicato come cantiere già attivo a giugno 2020.

In sostanza, per quanto riportato nella Dir. AMI 345/2020 del 27/07/2020, si ravvisa principalmente uno slittamento di alcune date di apertura cantieri previste, entro luglio 2020, nel cronoprogramma comunicato da AMI con sua Dir. 293 del 25/06/2020.

Taranto, 29 luglio 2020

Direzione Tecnica ed Operativa Ilva in A.S.

Angelo Cavallo

ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Sede Legale: Viale Certosa 239 - 20151 Milano - T +39 02 300504.1
Cap. Soc. Euro 549.390.270,00 int. vers
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero Iscrizione Registro Imprese Milano: 11435690158
PEC: ilva@ilvapec.com