


PRESCRIZIONE 6 - Cronoprogramma chiusura Nastri e Torri



Nel mese di Agosto 2020 coperti 551 metri a fronte di 294 metri pianificati (+187%)  
In totale dall'inizio della ripresa dei cantieri post emergenza sanitaria, coperti 2101 metri a fronte di 852 metri pianificati (+247%)  
Per quanto riguarda i nastri in quota, dall'inizio della ripresa dei cantieri post emergenza sanitaria, coperti 251m a fronte di 137m pianificati (+183%)