



LAVORAZIONI IN SUPERFICIE	
Approntamento area di cantiere, realizzazione BOE, spostamento sottoservizi e adeguamento viabilità (vedi nota 1)	
Scavo di ribasso per la realizzazione del solettone di copertura e pali	
Realizzazione di n° 63 pali	
Realizzazione Solettone di copertura	
Tempo per la maturazione del solettone, rinterro e sistemazione superficiale	

LEGENDA DELLE FASI DI LAVORO

LEGENDA

Aree di cantiere: fasi 1, 2, 3 e 4	opere eseguite nella seconda fase
Tracciato della galleria	opere eseguite nella quarta fase
opere eseguite nella prima fase	
opere eseguite nella terza fase	

DESCRIZIONE FASE 2

- cantiere attivo al centro di Largo Turati;
- ramo Nord di Corso Turati deviato sopra alla soletta realizzata in Fase 1;
- incrocio a 4 rami provvisorio realizzato a Sud del cantiere;
- accesso diretto a corso De Nicola inibito. Accesso possibile facendo inversione a U tramite l'apposito varco realizzato su Corso Roselli;
- parcheggio ambulanze spostato oltre il varco per l'inversione di marcia su Viale Roselli in modo da agevolare le manovre dei veicoli di soccorso riducendo le interferenze con le altre correnti veicolari.

Nota: fase che richiede un impianto semaforico provvisorio

LEGENDA DELLA VIABILITÀ

Flusso di traffico	Flusso di traffico (corsia riservata)
Demolizioni	Segnaletica orizzontale provvisoria
New Jersey provvisorio	

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O. INFRASTRUTTURE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI TORINO

COMPLETAMENTO LINEA DIRETTA TORINO PORTA SUSA - TORINO PORTA NUOVA

OPERE CIVILI
VIABILITÀ'

Sistemazione della viabilità provvisoria e definitiva
Fasi di realizzazione - Tav. 2 di 4

SCALA: 1:500

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	V. PEIRING	Apr. 2019	V. A. MANITTA	Mag. 2019	G. DE MICHELE	Mag. 2019		

File: NT0P00D26P8NV000002A.dwg n. Elab.: