

m\_amte.CTVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0002851.18-09-2020



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Gruppo Istruttore 7

\* \* \*

Il Gruppo Istruttore 7

**PREMESSO** che:

- Nell'assemblea sottocommissione VIA n. 3 del 4/9/2020, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS ha reso il parere n.16, il cui contenuto viene qui integralmente richiamato quanto alle premesse e valutazioni ivi contenute circa gli impatti ambientali e sanitari negativi discendenti dall'aggiornamento del cronoprogramma delle attività relativamente alla "Istanza di differimento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPCM del 29.09.2017, di alcune scadenze del Piano Ambientale per lo stabilimento siderurgico di Taranto - determinazioni in merito alle modifiche relative agli interventi di cui alla prescrizione UA6 (chiusura nastri trasportatori) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29.09.2017" nell'ipotesi di chiusura dei nastri trasportatori al 31.07.2021, e ciò per la maggiore esposizione alle emissioni, soprattutto in relazione alla durata che si estende nel periodo estivo in cui gli eventi meteorologici estremi sono più frequenti;
- in data 11/9/2020 la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo - Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale (nel seguito la Direzione), ha chiesto al Presidente della CTVA di *"meglio precisare la formulazione finale del parere n. 1 del 4 settembre u.s., relativo alla prescrizione n. 6 del Piano di risanamento dello stabilimento Ilva di Taranto. Ciò al fine di valutare la considerazione di termini differenziati e di adeguate prescrizioni ambientali cautelative relative alla scadenza di fine febbraio, riportata nei documenti trasmessi dai Commissari straordinari, per la conclusione delle attività previste per la copertura dei nastri in quota, nonché alla scadenza di fine aprile/maggio per la conclusione di tutte le attività, al fine in particolare di evitare il prolungarsi dei cantieri nel periodo estivo 2021 a causa dei maggiori rischi di eventi avversi in tale periodo"*;
- Il Gruppo Istruttore 7 è stato investito del quesito, in quanto assegnatario dell'istruttoria del Parere Tecnico Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S) - prescrizione UA6 (copertura nastri) ID n. 90/10728 ed è stato a tal fine interpellato dal Presidente della CTVA.

## Il Gruppo Istruttore 7

esprime la seguente

### RISPOSTA AL QUESITO

**FATTO SALVO** il parere già reso e le valutazioni in esso contenute circa gli impatti ambientali e sanitari negativi collegati alla "Istanza di differimento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPCM del 29.09.2017, di alcune scadenze del Piano Ambientale per lo stabilimento siderurgico di Taranto - determinazioni in merito alle modifiche relative agli interventi di cui alla prescrizione UA6 (chiusura nastri trasportatori) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29.09.2017";

Quanto all'ipotesi di chiusura dei nastri trasportatori al 31.07.2021, a maggior dettaglio e specificazione del parere predetto, su specifico quesito, si rende un contributo ulteriore alla decisione da parte dell'Autorità Competente, relativamente ai seguenti aspetti:

- definizione del "tempo strettamente necessario" che dovrà essere concesso alla proponente per completare gli interventi sospesi temporaneamente o rallentati per via dell'emergenza COVID19;
- indicazione di dettaglio delle prescrizioni ulteriori atte a circoscrivere ogni possibile impatto;

quanto alle tempistiche, si valuta necessario:

1. una ridefinizione complessiva del Cronoprogramma chiusura Nastri e Torri che preveda il completamento delle coperture di nastri e torri in piano, fino al loro totale completamento (100%) nel più breve tempo possibile e, stante la capacità mensile di intervento deducibile dalla documentazione inviata dal gestore, non oltre il 30 aprile 2021;
2. una ridefinizione, all'interno di questo arco temporale massimo, delle priorità degli interventi di copertura, tale che si proceda a dare celere e sostanziale avvio al completamento delle coperture di nastri e torri in quota, fino alla loro totale chiusura (100%) da effettuarsi nel più breve tempo possibile e, stante la capacità mensile di intervento deducibile dalla documentazione inviata dal gestore, non oltre il 31 gennaio 2021;
3. un incremento della frequenza di invio dello stato dei cantieri e dello stato di avanzamento del Cronoprogramma chiusura Nastri e Torri all'Autorità Competente, prevedendo, se fattibile, un invio settimanale;

quanto alle prescrizioni, si valutano necessarie le seguenti supplementari misure ambientali cautelative, o misure equipollenti individuate dall'Autorità Competente:

1. un'estensione delle misure addizionali di mitigazione della diffusione di polveri già previste dal provvedimento autorizzativo in occasione dei wind-days, riducendo la soglia di velocità del vento (m/s) in corrispondenza della quale vengono attuate ed estendendole anche ai giorni di allerta meteo;
2. la misura addizionale di mitigazione dello svuotamento dei nastri non ancora coperti, anche nelle condizioni di cui al precedente punto;
3. le ulteriori misure addizionali di mitigazione, anche nelle condizioni normali di esercizio, della riduzione della quantità specifica di materiale depositata per superficie di nastro, della riduzione della velocità del nastro, della riduzione delle altezze di salto del materiale dal nastro, dell'intensificazione delle operazioni di bagnatura del materiale trasportato, oltre alla considerazione di modalità di trasporto alternative e alla riorganizzazione delle tempistiche di cui sopra.

Firmato digitalmente da:  
ADRIANA DEL BORGHI  
Università degli Studi di Genova  
Firmato il: 17-09-2020 18:03:18  
Seriale certificato: 713699  
Valido dal 30-06-2020 al 30-06-2023



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Il Presidente

Alla	Direzione Generale CRESS
c.a.	Dott. Oliviero Montanaro

Oggetto: Parere reso dalla Prof.ssa A. Del Borghi GI n. 7 su ID\_90\_10728 ILVA Prescrizione UA6

Trasmetto la risposta al quesito resa dal Gruppo Istruttore 7, referente prof.ssa Del Borghi, che confido esaustiva e di supporto per le determinazioni della Direzione in indirizzo a corredo del parere già reso. Confermo la disponibilità mia e dei Commissari coinvolti nella trattazione del procedimento ad ogni necessità di ulteriore approfondimento che dovesse scaturire anche dai rilievi di ISPRA e degli altri enti coinvolti nell'istruttoria prodromica alla decisione finale.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti

**Il Presidente**

**Ing. Luigi Boeri**

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Firmato digitalmente da

**Luigi Boeri**

CN = Boeri Luigi

C = IT