

## NOTA

### PROROGHE RICHIESTE DA ARCELORMITTAL ITALIA S.p.A. NELLA NOTA DIR.508 DEL 30/10/2020 PER INTERVENTI DEL PIANO AMBIENTALE

ArcelorMittal Italia S.p.A. (AMI) con la nota Dir.508 del 30/10/2020 (*allegato-1*) inviata ai Commissari Straordinari di ILVA S.p.A. per il successivo inoltro al MATTM, ha prodotto i riscontri richiesti nella Conferenza dei Servizi del 25/09/2020 in relazione alle richieste di proroga formulate da AMI dei termini realizzativi delle seguenti prescrizioni:

- *Prescrizione 16m)-42-49 del DPCM 14/03/2014 (Batterie n.7-8 e doccia 4bis)*
- *Prescrizione UP2 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale)*
- *Prescrizione UP3 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti (Gestione dei materiali costituiti da fanghi di acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno)*

Le richieste della proroga dei termini realizzativi, erano state rappresentate da AMI nell'ambito della sua nota Dir.180/2020 del 17/04/2020 conseguentemente inoltrata, con nota prot. CS/042020/002 del 21/04/2020 (*allegato-2*) dai Commissari Straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. al MATTM e all'Osservatorio Permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano Ambientale ILVA (e p.c. Arcelor Mittal Italia S.p.A.), per l'attivazione della conferenza dei servizi ex art.1, comma 9, D.L. 61/2013 e 5, comma 2, del D.P.C.M. 29 settembre 2017.

Le richieste di proroga dei termini realizzativi, a suo tempo formulate da AMI per ciascuna delle suddette prescrizioni, vengono confermate con la nota in oggetto come rilevabile dai cronoprogrammi allegati alla nota in oggetto:

- *prescrizione 16m)-42-49 del DPCM 14/03/2014 (batterie 7-8 e doccia 4bis)*  
*Cronoprogrammi in allegato-1 alla nota Dir.508/2020 in oggetto*  
Richiesta di proroga: **31/05/2021**
- *prescrizione UP2 del DPCM 14/03/2014 (Rimozione del cumulo di polveri e scagli in area Parco Minerale)*  
*Cronoprogramma in allegato-3 alla nota Dir.508/2020 in oggetto*  
Richiesta di proroga: **31/12/2022**
- *prescrizione UP3 del DPCM 14/03/2014 (Rimozione del cumulo di polveri e scagli in area Parco Minerale)*  
*Cronoprogramma in allegato-4 alla nota Dir.508/2020 in oggetto*  
Richiesta di proroga: **23/08/2023**

In particolare, nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 25/09/2020 (trasmesso dal MATTM con nota Reg.Uff. 75498 del 28/09/2020 in *allegato-3*), al paragrafo 3 sono state espresse valutazioni in merito alle suddette prescrizioni e sono state formulate una serie di richieste alle quali AMI ha inteso dare riscontro attraverso la nota in oggetto Dir.508/2020.

Le richieste formulate per ciascuna delle suddette tre prescrizioni nell'ambito della suddetta Conferenza dei Servizi sono sinteticamente le seguenti:

- *prescrizione 16m)-42-49 del DPCM 14/03/2014 (batterie 7-8 e doccia 4bis):*
- trasmissione del cronoprogramma aggiornato anche delle batterie 9 e 10 integrato da quello del funzionamento delle batterie 7-8;






- prescrizione UP2 del DPCM 14/03/2014 (Rimozione del cumulo di polveri e scaqli in area Parco Minerale):
- riformulazione del cronoprogramma, apportando una sostanziale riduzione dei tempi;
- chiarimenti sui seguenti aspetti con riferimento all'allegato-4 della nota AMI Dir.376/2020:
  - in relazione all'Ordine n. 22064/2019 (3600 ton) alla soc. HERAMBIENTE, non è associato l'ordine di carico e l'impianto di destinazione; si chiede, quindi conferma che tale trasporto su gomma sia stato effettuato e concluso a giugno 2020 come previsto;
  - nel cronoprogramma è prevista l'assegnazione degli ordini relativi all'anno 2020 di ca 50.000 t per il trasporto su gomma a partire dal 1 luglio 2020; ad oggi però non risulta assegnato alcun ordine, registrando un ritardo in merito;
  - nel cronoprogramma è prevista la "presentazione Istanza Notifica IT 020533 (60.000 ton) - Notificatore ECOLOGICA S.P.A per il trasporto transfrontaliero di 60.000 t a partire dal 1 settembre 2020. Si chiede quindi conferma di tale richiesta.
- prescrizione UP3 del DPCM 14/03/2014 (Rimozione del cumulo di polveri e scaqli in area Parco Minerale):
- riformulazione del cronoprogramma, apportando una sostanziale riduzione dei tempi;
- chiarimenti sui seguenti aspetti con riferimento all'allegato-4 della nota AMI Dir.376/2020:
  - nel cronoprogramma è prevista l'assegnazione degli ordini e avvio conferimento relativi all'anno 2020 di ca 60.000 t per il trasporto su gomma a partire dal 01/07/2020; ad oggi però non risulta assegnato alcun ordine, registrando un ritardo in merito;
  - con riferimento alla spedizione transfrontaliera per il tramite del notificatore ECOCIS, risulterebbe allo stato che delle 15.000 tonnellate da trasportare con 15 spedizioni, ne siano state effettuate solo 2. Si chiede, quindi, di specificare lo stato di avanzamento di tale spedizione, la cui conclusione sul cronoprogramma è prevista al 31 maggio 2020;
  - per quanto concerne spedizione transfrontaliera di ca. 50.000 ton di cui all'istanza di notifica IT 025677 - Notificatore ECOCIS da avviare al 01/09/2020, si chiede lo stato dell'arte dell'iter, che, da quanto risulta dal cronoprogramma, si dovrebbe concludere al 01/01/2021.

#### **Considerazioni in relazione ai cronoprogrammi aggiornati presentati da AMI**

- Cronoprogramma di sintesi relativo alla prescrizione 16m)-42-49 del DPCM 14/03/2014 (allegato-1 alla nota Dir.508/2020 in oggetto)

Il cronoprogramma risulta essere il seguente e mostra come conseguentemente al riavvio della batteria n.9 saranno operate le fermate sulla batteria n.8 e successivamente sulla batteria n.7 per l'esecuzione degli interventi previsti dalla prescrizione.




Appare quindi necessario un chiarimento da parte di AMI in relazione alla paventata indisponibilità di gas siderurgici motivata dalla necessità di fermata delle batterie, alla base della istanza di *“riesame parziale dell’AIA”* per la realizzazione di una centralina di miscelazione azoto/metano da utilizzare in cokeria al posto dei gas siderurgici, perfezionata da AMI secondo le richieste del MATTM attraverso la nota Dir.499 del 26/10/2020 (*allegato-4*).


Il cronoprogramma aggiornato, a parte alcune marginali modificazioni, risulta essere sostanzialmente lo stesso di quello che era stato inoltrato da AMI in allegato alla nota Dir.376 del 12/08/2020, come evincibile dalla seguente sovrapposizione dei due cronoprogrammi.

[illegible][illegible]

Il cronoprogramma aggiornato, a parte alcune marginali modificazioni, risulta essere sostanzialmente lo stesso di quello che era stato inoltrato da AMI in allegato alla nota Dir.376 del 12/08/2020, come evincibile dalla seguente sovrapposizione dei due cronoprogrammi.



*Cronoprogramma riportato in allegato-6 alla nota Dir.376/2020*



In pratica nel cronoprogramma aggiornato non viene riportata alcuna riduzione dei tempi ed il termine di realizzazione proposto da AMI rimane fissato al 23/08/2023.

Direzione Tecnica ed Operativa Ilva in A.S.

Angelo Cavallo

Angelo Cavallo