

Convenzioni - Concessioni										Verifica raggiungimento obiettivi																								
NUMERO	NUMERO DI REPERTORIO	N. PRATICA WBS PK	Ente Competente	Tratta	DOMANDA	PROT.	RICHIEDE WTE	TIPO DI CONCESSIONE/CONVENZIONE	COMUNI INTERESSATI	OGGETTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	STATO DI ATTUAZIONE E FATTORI ESTERNI INFLUENTI	NUOVA PREVISIONE TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	SUP. Occupazione	CANONE	CANONE TOTALE da corrispondere (Dm. Chiv.)	CANONE Regionale Annuale 2011	CANONE Regionale Annuale 2012	CANONE Regionale Annuale 2013	CANONE Regionale Annuale 2014	CANONE Regionale Annuale 2015	CANONE Regionale Annuale 2016	CANONE Regionale Annuale 2017	PROG. REGIONALE (CIVILE) (Millesimi)	LINK Regione 2011	LINK Regione 2012	LINK Regione 2013	LINK Regione 2014	LINK Regione 2015	LINK Regione 2016	LINK Regione 2017	Posizione Scadenza Pagamento		
<b>A) ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI</b>																																		
1	25	1931 (VA-01578) RA04-RA03 26+520,90-26+520,94 (iferite alla autostrada A8)	Regione Lombardia Sede Territoriale di Varese, Viale Belforte n. 22, 21100 VARESE	Tratta A	29/10/2010 - 19/04/2011	AE12.2010.0001878 / AE12.2010.0001898	Pede lombarda Spa	Concessione di Occupazione Area Demaniale	Cassano Magnago	Realizzazione di sistemazione idraulica / scarico / attraversamento dei torrenti Rile e Tenore	Concessione sottoscritta il 06/10/2015. Scadenza 06/10/2034	Autorizzazione alla realizzazione delle opere rilasciata il 28/09/2011.	✓		€ 9.627,00	€ 9.627,00	€ 20.611,75	€ 10.932,00	€ 9.627,00	€ 9.627,00	€ 9.627,00	€ 9.627,00	€ 9.627,00	AE12.2011.00 03115 del 20/09/2011	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	30/06/2018		
2		1963 (VA-060)	Regione Lombardia Sede Territoriale di Varese, Viale Belforte n. 22, 21100 VARESE	Tratta A			Pede lombarda Spa	Domanda Richiesta Concessione PROVVISORIA	Cassano Magnago	N. 2 ponti Bailey MAI realizzati	fase lavori	Richiesta da Pede lombarda [annullamento della pratica (prot. APL 13679/13 del 06/11/2013).	✓											Lettera Provisoria per ultimazione pratica	LINK									
3	3	1023 (CO-00371) S005 7+900,00-7+918,10	Regione Lombardia - Sede Territoriale di Como, Via Einaudi n. 1, 22100 COMO	Tratta A	23/12/2010	2345	Pede lombarda Spa	Concessione di Occupazione Area Demaniale	Mozzate	Attraversamento aereo con rifacimento ponte Attraversamento aereo con passerella pedonale Attraversamento aereo con occupazione ponte carreggiabile rampa Attraversamento aereo con occupazione ponte carreggiabile sede stradale Scarico acque meteoriche con occupazione mediante 2 bocche	Concessione sottoscritta il 15/02/2012. Scadenza 28/02/2031	Opere realizzate.	✓	196 € 1.018,00 84 € 460,22 245 € 1.266,49 2 Bocche € 124,74	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 6.852,36	€ 2.400,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	AE14.2013.00 01293 del 20/09/2011	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	30/06/2018
4	15	1107 (CO00012014) CM Mozzate 7+900,00	Regione Lombardia - Sede Territoriale di Como, Via Einaudi n. 1, 22100 COMO	Tratta A	19/12/2013	APL	APL	Concessione di Occupazione Area Demaniale	Mozzate	Attraversamento aereo sul torrente Gradaluso in adiacenza ai mappali 8180-8182 del Fig. 9 Comune di Mozzate. Progettazione Milano Serravalle Engineering	Concessione sottoscritta il 07/08/2014. Scadenza 03/09/2033	Opere realizzate.	✓	Scalatore mq. 349,04 n. 8 tubi ø 140 tubo ø 200 n. 1 € 1.796,16	€ 1.796,16				€ 1.796,16	€ 1.796,16	€ 2.396,16	AE14.2014.00 01293 del 05/06/2014	LINK	LINK								30/06/2018		
5	26	1933 (VA-01579) V03 4+065,57-4+244,57	Regione Lombardia Sede Territoriale di Varese, Viale Belforte n. 22, 21100 VARESE	Tratta A	30/11/2010	AE12.2010.0002241	Pede lombarda Spa	Concessione di Occupazione Area Demaniale	Gorla Maggiore Solbiate Olona	N.4 attraversamenti aerei mediante impalcato stradale c.a. N.2 scarichi acque piovane provenienti dalla piattaforma stradale Sistemazione spondale con massi ciclopici	Concessione sottoscritta il 06/10/2015. Scadenza 06/10/2034	Autorizzazione alla realizzazione delle opere rilasciata il 29/06/2011.	✓	€ 6.510,00	€ 4.437,01	€ 8.969,14	€ 6.510,00	€ 6.510,00	€ 6.510,00	€ 6.510,00	€ 6.510,00	€ 6.510,00	AE12.2011.00 02778 del 05/07/2011	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	30/06/2018	
6		1934 V03 4+065,57-4+244,57	Regione Lombardia Sede Territoriale di Varese, Viale Belforte n. 22, 21100 VARESE	Tratta A	14/03/2014		Pede lombarda Spa	Domanda Richiesta Concessione PROVVISORIA	Gorla Maggiore Solbiate Olona	N. 2 ponti Bailey realizzati nella Valle Olona tra i Comuni di Gorla Maggiore e Solbiate Olona	fase lavori	Lavori provvisori per il cantiere. Non necessita sottoscrizione concessione fra APL e Regione.	✓											prova fino 31/12/12 G13 Pedaloni banda										
7	27	1939 a (VA-01580) S001 6+959,00	Regione Lombardia Sede Territoriale di Varese, Viale Belforte n. 22, 21100 VARESE	Tratta A	22/12/2010	AE12.2010.000297	Pede lombarda Spa	Concessione di Occupazione Area Demaniale	Gorla Minore	N. 1 attraversamento aereo mediante impalcato stradale in c.a. N. 1 scarico in alveo acque provenienti da piattaforma stradale. Sistemazione spondale con massi ciclopici.	Concessione sottoscritta il 06/10/2015. Scadenza 06/10/2034	Muri di risvolto (fuori area demaniale)	Autorizzazione alla realizzazione delle opere rilasciata il 13/05/2011.	✓	€ 2.331,00	€ 3.994,82	€ 5.476,31	€ 2.406,00	€ 2.406,00	€ 2.331,00	€ 2.331,00	€ 2.331,00	€ 2.331,00	AE12.2011.00 01984 del 13/05/2011	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	30/06/2018
8	LINK	1939 b (VA074) S001 6+959,00	Regione Lombardia Sede Territoriale di Varese, Viale Belforte n. 22, 21100 VARESE	Tratta A	05/06/2013	AE12.2013.0001489	Pede lombarda Spa	Autorizzazione PROVVISORIA di cantiere Guadi Torrente Fontanile	Gorla Minore	N. 2 attraversamenti inferiori Guadi in corrispondenza dei mappali 1381-507-1518 del Comune di Gorla Minore	Lavori iniziati il 24/06/2013 e ultimati il 28/06/2013	Autorizzazione provvisoria alla realizzazione delle opere rilasciata il 19/06/2013. Scadenza 19/06/2014. Opere rimosse.	✓											LINK								ONERI CARICO PEDELOMBARDA		

Convenzioni - Concessioni										Verifica raggiungimento obiettivi																								
NUMERO	NUMERO DI REPERTORIO	N. PRATICA WBS PK	Ente Competente	Tratta	DOMANDA	PROT.	RECHIEDE WTE	TIPO DI CONCESSIONE/ CONVENZIONE	COMUNI INTERESSATI	OGGETTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	STATO DI ATTUAZIONE E FATTORI ESTERNI INFLUENTI	NUOVA PREVISIONE TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	SUP. Occupazione	CANONE	CANONE TOTALE da corrispondere (Dm. Chiv.)	CANONE Regionale Annuale 2011	CANONE Regionale Annuale 2012	CANONE Regionale Delibera Regionale 10/428/2012 Annuale 2013	CANONE Regionale D. G.R. 8/8/2013 Annuale 2014	CANONE Regionale D. G.R. 2151/2014 Annuale 2015	CANONE Regionale D. G.R. 4229/2015 Annuale 2016	CANONE Regionale D. G.R. 4229/2015 Annuale 2017	PROG. REGIONALE (ART. 108/1)	LINK Regione	LINK Bando 2011	LINK Bando 2012	LINK Bando 2013	LINK Bando 2014	LINK Bando 2015	LINK Bando 2016	LINK Bando 2017	Posizione Scadenza Pagamento	
9	37	1937 (VA-01577) P003-P005 (TRVA13-14)-CG01 9+844,63-7+374,89-9+844,61	Regione Lombardia Sede Territoriale di Varese, Viale Belfiore n. 22, 21100 VARESE	Tratta A	22/12/2010	AE12.2010.0002906	Prodotto da Sps	Concessione di Area Demaniale	TORRENTE BOZZENTE	Cislago (VA)	N.2 attraversamenti mediante n.2 Impalcati stradali N. 1 scarico in alveo acque di ruscellamento, parte versante parte piattaforma stradale Tratto difesa spondale con massi ciclopici	Concessione sottoscritta il 29/02/2016 Scadenza 28/02/2035	✓		€ 5.340,00	€ 8.421,59	€ 5.800,00	€ 5.340,00	€ 5.340,00	€ 5.340,00	€ 5.340,00	€ 5.340,00	€ 5.340,00	AE12.2011.00 00205 del 14/05/2011	LINK								10/09/2018	
10		1103 V1002 TW004 TW005 2+100,00	Regione Lombardia Sede Territoriale di Como, Via Einaudi n. 1, 22100 COMO	Tratta B1	15/1/2013	ANR.2013.0002941	APL	Occupazione Area Demaniale	TORRENTE LURA	Lomazzo	Concessione per lo scarico delle acque di laminazione sul Torrente Lura adiacenti mappati 412 Fig. 9 e mapp. 1382 del Fig. 1 del Comune di Lomazzo	30/10/2015	✓											AE10.2014.00 00205 del 14/01/2014	LINK									
11	23	1127 TW004 2+100,00	Regione Lombardia Sede Territoriale di Como, Via Einaudi n. 1, 22100 COMO	Tratta B1	28/01/2015	NM/ GF/a/107 4/11	APL	Concessione d'uso Area Demaniale	TORRENTE LURA	Lomazzo Rovellasca	Realizzazione scarico in sinistra idraulica Torrente Lura (canale di gronda e acque di piattaforma trattate in impianto V4 e V6); scarico in destra idraulica Torrente Lura (impianto di sollevamento di via Lombardia e acque di piattaforma trattate in impianto V3); sistemazione spondale - deviazione alveo Torrente Lura.	Concessione sottoscritta il 21/05/2015. Scadenza 21/05/2020	✓	3 mca/m	€ 6.300,00	€ 6.300,00				€ 6.300,00	€ 6.300,00			AE10.2015.00 00511 del 18/01/2015	LINK									30/09/2018
12	24	1128 V1002 2+100,00	Regione Lombardia Sede Territoriale di Como, Via Einaudi n. 1, 22100 COMO	Tratta B1	30/07/2015	NM/ GF/a/107 4/11	APL	Concessione d'uso Area Demaniale	TORRENTE LURA	Lomazzo Rovellasca	Attraversamento e occupazione demaniale Pila 1 - Ponte Lura	Concessione sottoscritta il 21/05/2015. Scadenza 21/05/2034	✓	300 mq	€ 1.440,00						€ 1.440,00	€ 1.440,00			AE10.2015.00 00511 del 18/01/2015	LINK								30/09/2018
13	19	844 TW000 6+300	Comune Lentate sul Seveso	Tratta B1	10/06/2014	NM/ GF/a/107 4/11	APL	Autorizzazione Unica Ambientale	Scarico in suolo	Lentate sul Seveso	Scarico delle acque di piattaforma della deviazione del traffico della ex SS 35 Milano-Meda nella prima fase di costruzione dello Svincolo di Lentate, comprensivo del contributo di parte della rampa attualmente esistente, in bacino di dispersione.	Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata il 12/02/2015. Scadenza 10/02/2030	✓											20150003043 P del 12/02/2015	LINK									
14	20	1015 TW000 6+300	Comune Lentate sul Seveso	Tratta B1	10/06/2014	NM/ GF/a/107 4/11	APL	Autorizzazione Unica Ambientale	Scarico in suolo	Lentate sul Seveso	Scarico delle acque di piattaforma dello Svincolo di Lentate, nella configurazione definitiva, in bacino di dispersione.	Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata il 12/02/2015. Scadenza 10/02/2030	✓												20150003043 P del 12/02/2015	LINK								
15	30	20150022696P TW007 6+700	Comune Lentate sul Seveso	Tratta B1	06/09/2015	1083915	APL	Autorizzazione allacciamento e scarico	Scarico in condotta comunale	Lentate sul Seveso	Scarico acque provenienti dall'impianto di troppo pieno della vasca di laminazione nello svincolo di Lentate sul Seveso. (fosso delle Groane) nella condotta di via Battaglia di Legnano. Area umida Groane.	Autorizzazione rilasciata il 05/11/2015	✓												20150022696 P del 05/11/2015	LINK								

Convenzioni - Concessioni										Verifica raggiungimento obiettivi																																														
NUMERO	NUMERO DI REPERTORIO	N. PRATICA WBS PK	Ente Competente	Tratta	DOMANDA	PROT.	RICHIESTE	TIPO DI CONCESSIONE/CONVENZIONE	COMUNI INTERESSATI	OGGETTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	STATO DI ATTUAZIONE E FATTORI ESTERNI INFLUENTI	NUOVA PREVISIONE TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	SUP. Occupazione	CANONE	CANONE TOTALE da corrispondere (Dm. Chiv.)	CANONE Regionale Annuale 2011	CANONE Regionale Annuale 2012	CANONE Regione Delibera Regionale 10/4287/2012 Annualità 2013	CANONE Regionale D. G.R. 88/2013 Annualità 2014	CANONE Regionale D. G.R. 2591/2014 Annualità 2015	CANONE Regionale D. G.R. 4229/2015 Annualità 2016	CANONE Regionale D. G.R. 4229/2015 Annualità 2017	PROT. REGIONE (CITE) Invalori	Link Regione	Link Bando 2011	Link Bando 2012	Link Bando 2013	Link Bando 2014	Link Bando 2015	Link Bando 2016	Link Bando 2017	Posizione Scadenza Pagamento																							
16		mp/2545 S004 1+658,50	Lura Ambiente Spa	Tratta B1 (TRCO11)	02/08/2016	0097416/81/am	Stonag AG	Autorizzazione allacciamento e scarico (provvisorio)	Rovellasca	Scarico delle acque provenienti dall'impianto di raccolta del sottopasso S004 (TRCO11) nella condotta fognaria comunale sita in via Monza in Comune di Rovellasca (CO).		Disinquinato da parte di Lura Ambiente Spa													mp/2545 60 14/08/2016	Link																														
17	2	1022 (CO-00367) RA41 0+860,61	Regione Lombardia - Sede Territoriale di Como, Via Einaudi n. 1, 22100 COMO	TG CO1	23/12/2010	2344	Pedemontada Sspa	Concessione di Occupazione Area Demaniale	TORRENTE SEVESO	Gradate Alveo abbandonato Gradate Realizzazione nuovo alveo Gradate - Villa Guardia Attraversamento aereo con occupazione Ponte Villa Guardia Attraversamento aereo senza occupazione Viadotto 3 rampe Gradate Attraversamento aereo senza occupazione Viadotto sopraelevato Gradate Attraversamento aereo senza occupazione Viadotto 2 rampe Gradate Attraversamento aereo senza occupazione Viadotto aerea Gradate Scarico acque meteoriche con occupazione mediante 2 bocche	Concessione sottoscritta il 15/02/2012. Scadenza 28/02/2011	Il torrente è stato deviato nel nuovo alveo e i 3 ponti sopra il corso d'acqua del nuovo svincolo sono stati realizzati (V41/42 e CA41). Non è ancora ultimato il ripristino del vecchio alveo.	✓	3059 € 3.211,95 7291 € 2.762,51 212,34 € 1.100,40 372,06 € 1.932,71 222,81 € 1.102,27 357,99 € 1.839,35 178,16 € 929,64 2 Bocche € 104,74	€ 34.127,11 € 34.127,11 € 34.639,00 € 21.310,44 € 18.185,44 € 18.185,44	AEIA 2011.00 02/78 del 10/09/2011	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	10/06/2018														
18	Link	Prot. Comune n. 4190 RA43 31+630,00 (A9)	Comune di Luisago	TG CO1	04/06/2013	AE12.2013.0001 469	Pedemontada Sspa	Concessione di Occupazione Area Demaniale	ROGGIA FONTANILE	Luisago	Prolungamento manufatto A9 su corso d'acqua in corrispondenza Nuovo Centro di Manutenzione ASPI.	Decreto prot. Comune n. 4190 del 17/06/2013. Scadenza 17/06/2012.	Manufatto sottostante il nuovo centro manutenzione ASPI, quindi concessione di competenza ASPI. Decreto di concessione rilasciato a Pedemontada Sspa.	✓																							ONERI CARICO PEDELOMBARDA € 150,00																			
19	Link	Prot. Comune n. 6916 A.I. n. 5/2015	Comune di Luisago	TG CO1	08/03/2015	1507	Pedemontada Sspa	Autorizzazione allo scarico	ROGGIA FONTANILE	Luisago	Autorizzazione idraulica, ai soli fini quantitativi, per la realizzazione di n. 2 scarichi di acque meteoriche nella Roggia Fontanile.	Decreto prot. Comune n. 6916 del 27/08/2015. Scadenza .....	Decreto di concessione rilasciato a Pedemontada Sspa (Autorizzazione idraulica n. 5/2015). APL ha richiesto a Pedemontada, a mezzo lettera prot. APL 14957/16 del 22/12/2016, tutta la documentazione completa relativa alla pratica in carico a Pedemontada. Pedemontada, con nota prot. APL 758/17 del 23/01/2017, ha trasmesso a APL gli elaborati richiesti con nota APL 14957/16. Da verificare: 27/01/2017 ha telefonato Geom. Baruffini (Comune Luisago) per chiedere se dobbiamo fare la voltura da Pedemontada a APL. In attesa di verifica APL. Incontro con Geom. Baruffini il 24/02/2017. APL, con nota prot. 2791/17 del 07/03/2017, ha richiesto al Comune la voltura (da Pedemontada a APL) del A.I. n. 5/2015. In attesa voltura da parte del Comune.																																											
20	6	1056 (CO-00383) CA48 0+783,00	Regione Lombardia - Sede Territoriale di Como, Via Einaudi n. 1, 22100 COMO	TG CO1 (TGCO04)	07/03/2012	8392/12	Pedemontada Sspa	Concessione di Occupazione Area Demaniale	TORRENTE FIUME APERTO	Como	Occupazione Area Demaniale mq 335,00 per la realizzazione Viadotto stradale e due piste di arroccamento sul torrente Fiume Aperto.	Concessione sottoscritta il 10/01/2013. Scadenza 05/04/2012	Opere realizzate.	✓	335	€ 1.076,32 € 3.076,32	€ 2.563,60 € 1.340,00 € 1.340,00 € 1.340,00 € 1.340,00																					AEIA 2012.00 02/78 del 10/09/2011	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	10/06/2018
21		Prot. Comune n. 56526 (CO047) CA48 0+800,00	Comune di Como	TG CO1 (TGCO04)	26/10/2011	MM(GF)aa/07/4/11	Pedemontada Sspa	Domanda Richiesta Concessione PROVVISORIA	TORRENTE SELGA	Como	Sistemazione idraulica/scarico/attraversamento provvisorio e definitivo, necessaria per lo svolgimento dei lavori di rifacimento dello svincolo Canturina e del viadotto dei Lavatoi.	23/05/2015	Opere finite. Comunicazione di avvio del procedimento. Opere consegnate al Comune unitamente a TGCO04 (verbale in data 23/05/2015).	✓																							Report Comune Come emanata per una parte concessione alla Regione sede Como																			



Convenzioni - Concessioni										Verifica raggiungimento obiettivi																									
NUMERO	NUMERO DI REPERTORIO	N. PRATICA WBS PK	Ente Competente	Tratta	DOMANDA	PROT.	RECHIEDE/ENTE	TIPO DI CONCESSIONE/CONVENZIONE	COMUNI INTERESSATI	OGGETTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	STATO DI ATTUAZIONE E FATTORI ESTERNI INFLUENTI	NUOVA PREVISIONE TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	SUP. Occupazione	CANONE	CANONE TOTALE da corrispondere (Dati Chiusi)	CANONE Regionale Annuale 2011	CANONE Regionale Annuale 2012	CANONE Regione Lombardia 10/12/2012 Annuale 2013	CANONE Regionale D. G.R. 18/12/2013 Annuale 2014	CANONE Regionale D. G.R. 21/11/2014 Annuale 2015	CANONE Regionale D. G.R. 42/29/2015 Annuale 2016	CANONE Regionale D. G.R. 42/29/2015 Annuale 2017	PROG. REGIONALI (ENTE Richiedente)	LINK Regione	LINK Regione 2011	LINK Regione 2012	LINK Regione 2013	LINK Regione 2014	LINK Regione 2015	LINK Regione 2016	LINK Regione 2017	Posizione Scadenza Pagamento		
25	<a href="#">LINK</a>	2615 (VA0118122016)	Provincia di Varese, Piazza Libertà, 21100 VARESE	TG VA1	02/07/2010	71298	Gala Green Srl	Concessione n°246 rilasciata da Prov. Varese a Soc. Gala Green Srl	FIUME OLONA	Lozza (Frac. Ponte di Vedano - Bergamina)	Derivazione d'acqua ad uso idoelettrico dal Fiume Olona in Comune di Lozza, località "Ponte di Vedano-Bergamina" (interferenza API)	Concessione Provincia di Varese n. 246 del 19/01/2012. Scadenza 18/01/2042.	Prescrizioni provinciali alla società richiedente in merito a eventuali accordi necessari per problematiche derivanti dagli scarichi nella Roggia Molinara di acque meteoriche. Autorizzazione alla realizzazione delle opere rilasciata il 15/01/2012 (autorizzazione n. 246 - concessione alla Soc. GALA GREEN S.r.l. con scadenza il 18/01/2042). API resta in attesa di eventuale richiesta da parte del privato.	✓											Provincia di Varese prot. n. 51260/0.23 del 13/03/2013 (Aut. N.246)	<a href="#">LINK</a>									
26		1911 b	Regione Lombardia Sede Territoriale di Varese, Viale Belfiore n. 22, 21100 VARESE	TG VA1	26/06/2014	AE12.2014.0001847	Redibombarda SpA	Concessione per scarico provvisorio	TORRENTE SELVAGNA	Lozza	Realizzazione di uno scarico delle acque (tubo DN 400) per un tempo di circa 3 mesi.	fase lavori	Richiesta di concessione provvisoria per 3 mesi. Da coordinare con concessione pratica n. 1911 a.	✓																					
27		Comune di Cislago	Comune di Cislago (VA)	TRVA13-14	09/09/2013		Strabag AG	Domanda superamento	ROGGIA MAESTRA	Cislago	Attraversamento con condotto forzato della Roggia Maestra. Opera Connessa TRVA 13-14. Parere tecnico favorevole inviato a STRABAG dal Comune con nota del 20/11/2013.	fase lavori	In attesa di eventuale richiesta di formalizzazione concessione da parte del Comune.	✓											Comune di Cislago	<a href="#">LINK</a>									
28			Regione Lombardia Sede Territoriale di .....	Tratta C			Strabag A.G.	Occupazione Area demaniale	FIUME LAMBRO	Bissone, Lusco	Attraversamento fluviale	31/12/2016	In corso tavolo tecnico in Regione.	31/12/2017																					
29		2900/A	Regione Lombardia, Sede Territoriale di Bergamo, Via XX Settembre n. 18/A, 24100 BERGAMO	Tratta D	03/09/2013		Strabag AG	Occupazione Area demaniale	RIO ZENDER	Filago	Interferenza Rio Zender a nord della barriera e dello svincolo di Filago.	fase lavori	Comunicazione di <b>archiviazione pratica</b> da Regione Lombardia del 10/02/2014	✓																					
Tot.																																			
29																																			



Convenzioni - Concessioni										Verifica raggiungimento obiettivi																													
NUMERO	NUMERO DI REPERTORIO	N. PRATICA WBS PK	Ente Competente	Tratta	DOMANDA	PROT.	RECHIEDE WTE	TIPO DI CONCESSIONE/ CONVENZIONE	COMUNI INTERESSATI	OGGETTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	STATO DI ATTUAZIONE E FATTORI ESTERNI INFLUENTI	NUOVA PREVISIONE TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	SUP. Occupazione	CANONE	CANONE TOTALE da corrispondere (Dm. Chius.)	CANONE Regionale Annuale 2011	CANONE Regionale Annuale 2012	CANONE Regionale Annuale 2013	CANONE Regionale Annuale 2014	CANONE Regionale Annuale 2015	CANONE Regionale Annuale 2016	CANONE Regionale Annuale 2017	PROG. REGIONALI (L. 10/10/2016)	LINK Regione	LINK Bando 2011	LINK Bando 2012	LINK Bando 2013	LINK Bando 2014	LINK Bando 2015	LINK Bando 2016	LINK Bando 2017	Posizione Scadenza Pagamento						
C) ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI																																							
1	1	Monte Olimpino 2 R45 2+720	RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Via E. Breda, 28 21100 Milano	TG CO1				Accordo	Como	Convenzione per l'intervento di rinforzo della galleria ferroviaria dal km 1+639,50 al km 1+749,50 della linea <b>Bivio Rosales-Chiasso</b>	Accordo sottoscritto il 14/07/2011.	Intervento ultimato.	✓			Contributo a RFI Euro 3.710.000,00 Una Tonnem																							
2	8	CA 46 0+800	RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Via E. Breda, 28 21100 Milano	TG CO 04				Convenzione	Casinate Con Bernate	Convenzione per cavalcavia sovrastante linea ferroviaria <b>Lecco - Albate Camerlata</b> in corrispondenza del Km 36+140 nel Comune di Casinate con Bernate (Opera CA46)	Convenzione sottoscritta il 31/07/2013. Scadenza 31/12/2021	Ponte varato, ultimazione delle sovrastrutture. Effettuata visita di ricognizione con RFI in data 20 maggio 2015.	✓	€ 2.000,00 + IVA	€ 7.800,00	€ 3.146,63	€ 3.385,51	€ 3.385,51	€ 3.385,51	€ 3.385,51	€ 3.385,51	€ 3.385,51	€ 3.385,51	€ 3.385,51	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	27/06/2018					
3	7	CA 47 0+651,00	RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Via E. Breda, 28 21100 Milano	TG CO 04				Convenzione	Casinate Con Bernate	Convenzione per cavalcavia sovrastante linea ferroviaria <b>Milano - Chiasso</b> in corrispondenza del Km 41-105 nel Comune di Casinate con Bernate (Opera CA47)	Convenzione sottoscritta il 24/07/2013. Scadenza 31/12/2021	Ponte varato, ultimazione delle sovrastrutture. Effettuata visita di ricognizione con RFI in data 20 maggio 2015.	✓	€ 2.100,00 + IVA	€ 6.300,00	€ 2.545,63	€ 2.734,58	€ 2.734,58	€ 2.734,58	€ 2.734,58	€ 2.734,58	€ 2.734,58	€ 2.734,58	€ 2.734,58	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	27/06/2018			
4	16	CA 45 0+262,41 / 0+318,41	RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Via E. Breda, 28 21100 Milano	TG CO 04 NORD				Convenzione	Como	Convenzione per cavalcavia sovrastante linea ferroviaria <b>Milano C.le - Chiasso</b> in corrispondenza del Km 42+704 nel Comune di Como (Opera CA45 - Ghimelst)	Convenzione sottoscritta il 06/10/2014. Scadenza 31/12/2022	Ponte varato, ultimazione delle sovrastrutture. Effettuata visita di ricognizione con RFI in data 20 maggio 2015. In corso verifiche da parte di RFI per nuova fermata di <b>COMO-CAMERLATA</b> .	✓	€ 2.100,00 + IVA	€ 6.300,00	€ 2.562,63	€ 2.562,63	€ 2.562,63	€ 2.562,63	€ 2.562,63	€ 2.562,63	€ 2.562,63	€ 2.562,63	€ 2.562,63	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	27/06/2018			
5	10	VI 73 0+350	RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Via E. Breda, 28 21100 Milano	TG VA1				Convenzione	Gazzada Schianno	Cavalcavia sovrastante linea ferroviaria <b>Gallarate - Varese</b> in corrispondenza del Km 13+087 nel Comune di Gazzada Schianno (Opera VI73)	Convenzione sottoscritta il 04/11/2013. Scadenza 31/12/2021	Opere finite. Tratta in esercizio. Richiesta visita di ricognizione con nota APL 143369/15 del 28/05/2015.	✓	€ 3.780,00 + IVA	€ 11.280,00	€ 4.587,63	€ 4.895,68	€ 4.895,68	€ 4.895,68	€ 4.895,68	€ 4.895,68	€ 4.895,68	€ 4.895,68	€ 4.895,68	€ 4.895,68	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	27/06/2018		
6	22	PO 41 PO 42 PO 43 1+009,82 - 1+066,10	FERROVIENORD S.p.A. P.le Cadorna 14, 20123 MILANO	TG CO1				Convenzione	Grandate	Convenzione per cavalcavia sovrastante linea ferroviaria <b>Milano - Sarono - Como Lago</b> nel Comune di Grandate (Opere PO41 - PO42 - PO43)	Convenzione sottoscritta il 07/04/2015. Scadenza 17/03/2016 (31/10/2060)	Opere finite. Tratta in esercizio. Convenzione + elaborati firmati da Pedembarba, Ferrovienord e APL. Redatto verbale di accertamento di regolare esecuzione ai fini della messa in esercizio delle opere in data 11/06/2015. FNM non ha ancora comunicato a APL che la concessione gli è stata rinnovata dalla Regione (art. 15.2 della Convenzione prevede la proroga automatica di durata uguale al rinnovo della concessione governativa FNM). APL ha inviato a FNM una comunicazione in data 25/11/2016 e FNM ha risposto che la Regione gli ha affidato la concessione fino al 31/10/2060.	✓																										
7	21	GA 09 10+843,58 - 10+867,48	FERROVIENORD S.p.A. P.le Cadorna 14, 20123 MILANO	TRATTA A				Convenzione	Cislago	Deviazione e ripristino linea <b>Saronno-Varese</b> .	Convenzione sottoscritta il 07/04/2015. Scadenza 31/10/2060	Opere finite. Tratta in esercizio. Convenzione + elaborati firmati da Pedembarba, Ferrovienord e APL. In fase di predisposizione richiesta di sopralluogo. FNM non ha ancora comunicato a APL che la concessione gli è stata rinnovata dalla Regione (art. 12.2 della Convenzione prevede la proroga automatica di durata uguale al rinnovo della concessione governativa FNM). APL ha inviato a FNM una comunicazione in data 25/11/2016 e FNM ha risposto che la Regione ha gli affidato la concessione fino al 31/10/2060.	✓																										
8		SO 74 (Lozza) VI 05, VI 04 (Gorla) 4+065	FERROVIENORD S.p.A. P.le Cadorna 14, 20123 MILANO	TG VA1 Tratta A				Convenzione	Veduggio Olona Gorla Maggiore	Scatolare sotto SS 233 e viadotto sopra fiume Olona a lato via per Solbiate. Ferrovia dismessa della Valmorea. Linea <b>Castellanza - Mendrisio</b>	---	Opere finite. Tratta in esercizio. Convenzione da fare solo se richiesta da FNM. Ad oggi nessuna richiesta da parte dell'Ente proprietario.	✓																										
9		GA 001 1+830	FERROVIENORD S.p.A. P.le Cadorna 14, 20123 MILANO	Tratta B1				Convenzione	Lomazzo	Galleria Artificiale Lomazzo - Linea ferroviaria FNM <b>Milano-Saronno-Como</b>	31/12/2016	Convenzione inviata a FNM in data 09/04/2015 prot. 6618. FNM ha riscontrato con nota prot. 22751 del 02/12/2015. APL ha inviato a FNM le osservazioni, con nota APL 23049/15. FNM ha accettato parzialmente (solo stralzo punto 4.1 della Convenzione), con nota prot. APL 480/16. In attesa di determinazioni APL.	31/12/2017																										
10	11	VI 45 - VI 46 2+950	RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Via E. Breda, 28 21100 Milano	TG CO1				Convenzione	Como - Casinate Con Bernate	Realizzazione n. 2 viadotti al Km 36+254 (carreggiata est) e Km 36+293,50 (carreggiata ovest) circa della linea ferroviaria <b>Lecco - Albate Camerlata</b> nei Comuni di Como e Casinate con Bernate	Convenzione sottoscritta il 10/02/2014. Scadenza 31/12/2022	Ponti varati, ultimazione delle sovrastrutture. Effettuata visita di ricognizione con RFI in data 20 maggio 2015.	✓	€ 2.200,00 + IVA	€ 6.600,00	€ 2.684,63	€ 2.684,63	€ 2.684,63	€ 2.684,63	€ 2.684,63	€ 2.684,63	€ 2.684,63	€ 2.684,63	€ 2.684,63	€ 2.684,63	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	27/06/2018	
11	12	VI 45 - VI 46 2+880	RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Via E. Breda, 28 21100 Milano	TG CO1				Convenzione	Como - Casinate Con Bernate	Realizzazione di n. 2 viadotti al Km 41+156 (carreggiata est) e Km 41+188,50 (carreggiata ovest) circa della linea ferroviaria <b>Milano Centrale - Chiasso</b> nei Comuni di Como e Casinate con Bernate	Convenzione sottoscritta il 10/02/2014. Scadenza 31/12/2022	Ponti varati, ultimazione delle sovrastrutture. Effettuata visita di ricognizione con RFI in data 20 maggio 2015.	✓	€ 2.700,00 + IVA	€ 8.100,00	€ 3.294,63	€ 3.294,63	€ 3.294,63	€ 3.294,63	€ 3.294,63	€ 3.294,63	€ 3.294,63	€ 3.294,63	€ 3.294,63	€ 3.294,63	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	27/06/2018	
12		IV 904 3+700	FERROVIENORD S.p.A. P.le Cadorna 14, 20123 MILANO	TR VA 13-14				Convenzione	Gerenzano e Rescaldina	Ponte ferrovia linea <b>Saronno-Novara</b>	31/12/2017	In attesa approvazione progetto esecutivo e in attesa riscontro FNM a nota APL 1518/15 del 27/01/2015. FNM, con nota prot. APL 20880/15, ha trasmesso a APL l'istruttoria con le note rilevate. In attesa elaborazioni Strabag (nota prot. APL 21009/15 del 10/11/2015).																											
13		SO 210	FERROVIENORD S.p.A. P.le Cadorna 14, 20123 MILANO	Tratta B2				Convenzione	Meda	Sottopasso via Trieste	31/12/2017	In attesa approvazione progetto esecutivo. Prescrizioni FNM con nota prot. 20880/15 del 09/11/2015 in risposta a nota APL 2012/15 del 03/02/2015. In attesa elaborazioni Strabag (nota prot. APL 21009/15 del 10/11/2015).																											
14		SO 209	FERROVIENORD S.p.A. P.le Cadorna 14, 20123 MILANO	Tratta B2				Convenzione	Meda	Sottopasso via Seveso	31/12/2017	In attesa approvazione progetto esecutivo. Prescrizioni FNM con nota prot. 20880/15 del 09/11/2015 in risposta a nota APL 2012/15 del 03/02/2015. In attesa elaborazioni Strabag (nota prot. APL 21009/15 del 10/11/2015).																											
15		CA 01 PO 09 ---	FERROVIENORD S.p.A. P.le Cadorna 14, 20123 MILANO	Tratta B2				Convenzione	Cesano Maderno/ Seveso	Sovrappasso zona galleria Barucana	31/12/2017	In attesa approvazione progetto esecutivo. Prescrizioni FNM con nota prot. 20880/15 del 09/11/2015 in risposta a nota APL 2012/15 del 03/02/2015. In attesa elaborazioni Strabag (nota prot. APL 21009/15 del 10/11/2015).																											

Convenzioni - Concessioni										Verifica raggiungimento obiettivi																									
NUMERO	NUMERO DI REPERTORIO	N. PRATICA WBS PK	Ente Competente	Tratta	DOMANDA	PROT.	RECHIEDEUTE	TIPO DI CONCESSIONE/CONVENZIONE	COMUNI INTERESSATI	OGGETTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	STATO DI ATTUAZIONE E FATTORI ESTERNI INFLUENTI	NUOVA PREVISIONE TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	SUP. Occupazione	CANONE	CANONE TOTALE da corrispondere (Dsp. Chiv.)	CANONE Regionale Annuale 2011	CANONE Regionale Annuale 2012	CANONE Regione Delibera Regionale 10/4281/2012 Annuale 2013	CANONE Regionale D. G.R. 881/2013 Annuale 2014	CANONE Regionale D. G.R. 2191/2014 Annuale 2015	CANONE Regionale D. G.R. 4229/2015 Annuale 2016	CANONE Regionale D. G.R. 4229/2015 Annuale 2017	PROG. REGIONALI (SVE) (Maretti)	LINK Regione 2011	LINK Regione 2012	LINK Regione 2013	LINK Regione 2014	LINK Regione 2015	LINK Regione 2016	LINK Regione 2017	Presidenza Conferenza Pagamenti			
16		GE003	RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Via E. Breda, 28 21100 Milano	Tratta C			Strabag A.G.	Convenzione	GALLERIA SU LINEA Monec-Colollocorte	Biassono	Intervento di riqualifica/modifica	31/12/2017	Inviata prescrizione progettuale da parte di RFI prot. APL 17609/15 del 22/09/2015. In attesa valutazioni Strabag (nota prot. APL 18975/15 del 14/10/2015).																						
17		GA 303 3+545,97 / 3+663,47	RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Via E. Breda, 28 21100 Milano - ITALFERR	Tratta C			Strabag A.G.	Convenzione	GALLERIA SU LINEA Milano - Chiasso	Desio, Seregno	Realizzazione della galleria artificiale.	31/12/2017	Inviata prescrizione progettuale da parte di RFI prot. APL 17609/15 del 22/09/2015. In attesa valutazioni Strabag (nota prot. APL 18975/15 del 14/10/2015).																						
18		da definire	RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Via E. Breda, 28 21100 Milano - ITALFERR	Tratte C e D			Strabag A.G.	Convenzione	AFFIANCAMENTO LINEA Ponte San Pietro-Seregno	Lesmo, Arcore, Cornate d'Adda, Bottanuco	Affiancamento Grenda Ferroviaria Chiedere a Ufficio Progetti (Ing. Marcozzi) ultimi aggiornamenti.	31/12/2017	Inviata prescrizione progettuale da parte di RFI prot. APL 17609/15 del 22/09/2015. In attesa valutazioni Strabag (nota prot. APL 18975/15 del 14/10/2015).																						
Tot.																																			
18																																			





Convenzioni - Concessioni										Verifica raggiungimento obiettivi																														
NUMERO	NUMERO DI REPERTORIO	N. PRATICA WBS PK	Ente Competente	Tratta	DOMANDA	PROT.	RICHIESTE	TIPO DI CONCESSIONE/ CONVENZIONE	COMUNI INTERESSATI	OGGETTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	STATO DI ATTUAZIONE E FATTORI ESTERNI INFLUENTI	NUOVA PREVISIONE TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	SUP. Occupazione	CANONE	CANONE TOTALE da corrispondere (Dm. Chiv.)	CANONE Regionale Annuale 2011	CANONE Regionale Annuale 2012	CANONE Regionale Annuale 2013	CANONE Regionale Annuale 2014	CANONE Regionale Annuale 2015	CANONE Regionale Annuale 2016	CANONE Regionale Annuale 2017	PROG. REGIONALI (LIRE)	LIR Regione 2011	LIR Regione 2012	LIR Regione 2013	LIR Regione 2014	LIR Regione 2015	LIR Regione 2016	LIR Regione 2017	Posizione Scadenza Pagamento								
7		Macchi Sandron	APL	Tratta A	DA FARE dopo realizzazione galleria		Macchi- Solbiate	Concessione uso gratuito suolo	Gorla Maggiore	Concessione uso gratuito suolo da realizzare dopo collaudo galleria Gorla Maggiore utilizzata come prato (allevamento cani)	30/06/2016	Pratica non sollecitata dall'interessato. Problema accesso carraio per manutenzione.	30/06/2017																											
8		Condominio Campagnola	APL	Tratta A	DA FARE dopo realizzazione galleria		Condominio Campagnola	Concessione area parcheggio esterne al condominio	Gorla Maggiore	Concessione uso gratuito suolo da realizzare dopo collaudo galleria utilizzata come parcheggio (Concessione fino al 31/12/2044)	30/06/2016	Pratica non sollecitata dall'interessato. Fare sopralluogo.	30/06/2017																											
9		Matt 2	APL	Tratta A	DA FARE dopo realizzazione galleria		Matt 2	Concessione area parcheggio esterne al condominio	Gorla Maggiore	Concessione uso gratuito suolo da realizzare dopo collaudo galleria utilizzata come parcheggio (Concessione fino al 31/12/2044)	30/06/2016	Pratica non sollecitata dall'interessato. Fare sopralluogo.	30/06/2017																											
10		FaciB S.p.A.	APL	Tratta A			FaciB S.p.A.	concessione diritto d'uso per ripristino parcheggio	Solbiate Olona	Concessione diritto d'uso per ripristino parcheggio.	30/06/2016	Rilasciata Attestazione ACT da CAL in data 12 marzo 2015. La ditta è in attesa che APL eroghi il corrispettivo per l'esproprio per rifare il parcheggio. APL non può erogare perché manca nulla osta banche di FaciB (26/10/2015). Problema fidejussione Pedemombarda su parcheggio provvisorio. FaciB, con nota prot. APR. 2981/17 del 14/03/2017, ha comunicato l'anticipo dell'esecuzione lavori rifacimento parcheggio.	30/06/2017																											
11		Azimonti	APL	Tratta A			Azimonti	concessione diritto d'uso per ripristino ingresso carraio	Solbiate Olona	Concessione diritto d'uso per ripristino ingresso carraio	30/06/2016	In attesa richiesta privato.	30/06/2017																											
12		Officine Caldera	APL	Tratta A			Caldera Gerolamo	Concessione uso gratuito suolo	Solbiate Olona	Aree sopra galleria Solbiate Olona.	30/06/2016	Inviata richiesta di precisazioni al privato Caldera Gerolamo in data 16/04/2015, prot. APR. 7056/15. Ricevuta da Caldera Gerolamo lettera con precisazioni in data 22/12/2015, prot. APR. 24187/15. In attesa di determinazioni APL (Caldera ha trasmesso solo 1 planimetria non in scala e dove non si evince lo stato di fatto e di progetto con i dettagli richiesti da APL con lettera prot. 7056/15; manca la documentazione fotografica). APL, con nota prot. 3576/17 del 28/03/2017, ha invitato Caldera al ripristino dello stato dei luoghi.	30/06/2017																											
13		Fonderia Bianchi & Nipoti S.r.l.	APL	Tratta A			Fonderia Bianchi	Concessione uso gratuito suolo	Solbiate Olona	Aree sopra galleria Solbiate Olona.	30/06/2016	Rilasciata ACT da CAL per indagini preliminari (prot. APR. 2605 del 12/02/2015). Sentito Ufficio ACT: non ci sono altri sviluppi (26/10/2015). In attesa richiesta privato, i Sigg.ri Bianchi, proprietari delle aree, hanno richiesto in data 28/06/2016 con nota prot. APR. 8206/16, una deroga per la realizzazione di n. 3 palazzine e n. 1 villetta, sentito Ufficio ACT (che ha elaborato allegati alla richiesta). 06/07/2016 sentito Pella è in attesa delle tavole in pdf, poi le gira al ns. ufficio.	30/06/2017																											

Convenzioni - Concessioni										Verifica raggiungimento obiettivi																												
NUMERO	NUMERO DI REPERTORIO	N. PRATICA WBS PK	Ente Competente	Tratta	DOMANDA	PROT.	RICHIESTE	TIPO DI CONCESSIONE/CONVENZIONE	COMUNI INTERESSATI	OGGETTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	STATO DI ATTUAZIONE E FATTORI ESTERNI INFLUENTI	NUOVA PREVISIONE TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	SUP. Occupazione	CANONE	CANONE TOTALE da corrispondere (Dati Chiusi)	CANONE Regionale Annuale 2011	CANONE Regionale Annuale 2012	CANONE Regionale Annuale 2013	CANONE Regionale Annuale 2014	CANONE Regionale Annuale 2015	CANONE Regionale Annuale 2016	CANONE Regionale Annuale 2017	PROG. REGIONALE (2016-2017)	LINK Regione 2011	LINK Regione 2012	LINK Regione 2013	LINK Regione 2014	LINK Regione 2015	LINK Regione 2016	LINK Regione 2017	Posizione Scadenza Pagamento						
14		Cattaneo Firenze Marchesani Lucia	APL	Tratta A	DA FARE dopo realizzazione galleria	Cattaneo Marchesani		Concessione uso gratuito suolo	Fig. 9 Mapp 796	Mozzate	Concessione uso gratuito suolo da realizzare dopo collaudo galleria Cislago utilizzata come Area pertinenza attività benzinaio.	30/06/2016	Rilasciata ACT da CAL (prot. APL 15283/14 del 27/11/2014 e prot. 10809/15 del 08/06/2015). Privato in attesa bozza concessione da APL. In attesa valutazioni uffici legali APL e CAL. Il Comune di Cislago, con nota prot. APL 479/17 del 17/01/2017, ha richiesto a APL l'accesso agli atti. APL con nota prot. 1272/17 del 03/02/2017 ha comunicato la data del 09/02/2017 per l'accesso agli atti presso l'ufficio Espropri.	30/06/2017																								
15		Cattaneo Alfredo	APL	Tratta A	DA FARE dopo realizzazione galleria	Cattaneo Alfredo		Concessione uso gratuito suolo	Fig. 9 Mapp 3359	Mozzate	Concessione uso gratuito suolo da realizzare dopo collaudo galleria Cislago utilizzata come Area pertinenza attività officina.	30/06/2016	Inviato prescrizioni tecniche con nota prot. APL 14522/14 del 19/09/2014. In attesa richiesta ACT del privato. Il Comune di Cislago, con nota prot. APL 479/17 del 17/01/2017, ha richiesto a APL l'accesso agli atti. APL con nota prot. 1272/17 del 03/02/2017 ha comunicato la data del 09/02/2017 per l'accesso agli atti presso l'ufficio Espropri.	30/06/2017																								
16		Immobiliare Milano	APL	TG CO1		Immobiliare Milano		Concessione uso gratuito suolo		Grandate	Realizzazione strada accesso alla via Monterosa dotata di illuminazione posti auto e sistema raccolte acque. Ripristino rampa accesso al piano interrato del fabbricato.	30/06/2016	Opere realizzate nell'ambito della variante n. 83 Sistemazione via Monterosa. In attesa richiesta privato.	30/06/2017																								
17		Bianchi Claudia e Bianchi Maria Paola	APL	TG CO1	DA FARE dopo realizzazione galleria	Bianchi		Concessione uso gratuito suolo	Fig. 9 Mapp 948-949	Grandate	Concessione uso gratuito suolo da realizzare dopo collaudo galleria. Servitù perpetua di passaggio.	----	In fase di emissione decreto di esproprio con trascrizione servitù di passo ai sensi del punto 10 del verbale di accordo bonario.	✓																								
18		Ghielmetti	APL	TGCO 04 NORD		Ghielmetti		Concessione diritto di transito nel sottovia		Como	Concessione diritto di transito nel sottovia (Concessione fino al 31/12/2044)	----	Occorre predisporre apposito accordo ai sensi del punto 3 dell'Atto di cessione volontaria dell'immobile. In attesa richiesta privato.	✓																								
19		Cleaf S.p.A.	APL	Tratta C		Cleaf S.p.A.		Concessione uso gratuito suolo		Macherio	Concessione uso gratuito suolo da realizzare dopo collaudo galleria Macherio 2 da utilizzare come giardino (Concessione fino al 31/12/2044)	31/12/2016	Tratta sospesa.																									
20		Ristorante Ai Sess Colom	APL	Tratta C	DA FARE dopo realizzazione galleria	SESS COLONN		Concessione uso gratuito suolo	Fig. 7 Mapp 117-865-115-113-866-526-865	Blassano	Concessione uso gratuito suolo da realizzare dopo collaudo galleria utilizzata come giardino-parcheggio funzionale- alla attività di ristorazione (Concessione Max 30anni)	31/12/2016	Tratta sospesa.																									
21		Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca	Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca Via Andrea Gritti 21/25 Bergamo	Tratta D terreni ex Cave Sabbionera				Tributo Bonifica, Irrigazione UT, Ibraulica (tra Adda e Brembo)	Tratto D terreni ex Cave Sabbionera	Bottanuco	Bottanuco (BG) Fgl. 7 Mapp. 231.233.234.319.436.438.453.454.456.457.458.459.460.461.462.463.464.465.466.467.468.470.473.482.494.498.540.541.857.867.868.868.869.969.972.1030.1093.1094.1281.1291.1389.1390.1391.1392.1415.1417.1418.1421.1423.1425.1495.1600.1601.2763.2765.2780.2781.411.6.4709 Fgl. 8 Mapp. 873.1698	31/12/2017	Tratta sospesa.		€ 445,00	€ 503,00	€ 506,30	€ 378,30																				30/04/2017
22		Ferrazzi Enrica e Ferrazzi Elena	APL	tratta A		Ferrazzi Enrica e Ferrazzi Elena		Concessione uso gratuito suolo	Fig. 907 Mapp. 5158 (ex 1526)	Gorla Maggiore	Concessione d'uso a titolo gratuito da definire	31/12/2016	Decreto di esproprio n.376 emesso (prot. APL 9065/14 del 13/06/2014).	30/06/2017																								
23		Minola	APL	TGCC1				Concessione diritto d'uso	Fig. 4 Mapp. 6052	Como	Concessione d'uso da inserire nell'accordo bonario	31/12/2016	In attesa di definizione accordo bonario (Ufficio Espropri). 25/01/2017: verificato con UE (Cocca) che c'è il verbale di accordi e ridel, indennità esproprio e al punto 16) è scritto che APL concederà il diritto d'uso alla Ditta previa N.O. di CAL (vedi link). In attesa del parere di SOGE per il mappale 6025 - fg. 4 (lettera UE del 03/03/2017).	30/06/2017																								
24		Colombo Valli Marialuisa	APL	TGCC1		Colombo Valli Marialuisa		Concessione diritto d'uso	Fig. 9 Mapp. 3699	Grandate	Concessione d'uso a titolo gratuito da definire	21/12/2016	Fatto sopralluogo in data 16/11/2015. sollecitata dall'interessata il 08/06/2016.	Pratica 30/06/2017																								
25		TARONI RE Srl	APL	TGCC1		TARONI RE Srl		Concessione diritto d'uso	Fig. 903 Mapp. 3874-3876 (Grandate) - Fig. 908 Mapp. 6249-6254-6259 (Villa Guardia)	Grandate e Villa Guardia	Concessione d'uso da definire	31/12/2017	Il Tecnico incaricato, con nota prot. APL 3021/17 del 14/03/2017, ha trasmesso a APL la richiesta datata 01/02/2017 della Società TARONI RE Srl per l'uso dei mappali.																									
26		Turano Sergio	APL	Tratta B1		Turano Sergio		Concessione diritto d'uso	Fig. 111 Mapp. 8231 (ex 6284)	Lomazzo	Concessione d'uso da definire	31/12/2017																										
27		Antonelli Stefano e Gallazzi Cesare	APL	Tratta A		Antonelli Stefano e Gallazzi Cesare		Concessione diritto d'uso	Fig. 901 Mapp. 7466 (ex 710)	Solbiate Olona	Concessione d'uso da definire	31/12/2017	I Sigg.ri Antonelli Stefano e Gallazzi Cesare, con nota prot. 8780/14 del 10/06/2014, hanno richiesto autorizzazione all'utilizzo dell'area sopragalleria.																									

Convenzioni - Concessioni										Verifica raggiungimento obiettivi																						
NUMERO	NUMERO DI REPERTORIO	N. PRATICA WBS PK	Ente Competente	Tratta	DOMANDA	PROT.	RECHIEDETE	TIPO DI CONCESSIONE/ CONVENZIONE	COMUNI INTERESSATI	OGGETTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	STATO DI ATTUAZIONE E FATTORI ESTERNI INFLUENTI	NUOVA PREVISIONE TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	SUP. Occupazione	CANONE	CANONE TOTALE da corrispondere (Dati Chiusi)	CANONE Regionale Annuale 2011	CANONE Regionale Annuale 2012	CANONE Regionale Annuale 2013	CANONE Regionale Annuale 2014	CANONE Regionale Annuale 2015	CANONE Regionale Annuale 2016	CANONE Regionale Annuale 2017	PROG. REGIONALI (SICR) (Millesimi)	LINK Regione 2011	LINK Regione 2012	LINK Regione 2013	LINK Regione 2014	LINK Regione 2015	LINK Regione 2016	LINK Regione 2017	Posizione Scadenza Pagamento
28		Volontario Isidora	APL	Tratta B1 TRCO11			Volontario Isidora	Concessione diritto d'uso	Bregnano	Concessione d'uso da definire	31/12/2017																					
Tot.																																
28																																

Convenzioni - Concessioni										Verifica raggiungimento obiettivi																												
NUMERO	NUMERO DI REPERTORIO	N. PRATICA WBS PK	Ente Competente	Tratta	DOMANDA PROT.	RECHIEDUTE Prot. Ricervuta	TIPO DI CONCESSIONE/CONVENZIONE	COMUNI INTERESSATI	OGGETTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	STATO DI ATTUAZIONE E FATTORI ESTERNI INFLUENTI	NUOVA PREVISIONE TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	SUP. Occupazione	CANONE	CANONE TOTALE da corrispondere (Dm. Ch.)	CANONE Regionale Annuale 2011	CANONE Regionale Annuale 2012	CANONE Regionale Annuale 2013	CANONE Regionale Annuale 2014	CANONE Regionale Annuale 2015	CANONE Regionale Annuale 2016	CANONE Regionale Annuale 2017	PROG. REGIONALI (L. 10/10/2016)	LINK Regione	LINK Regione 2011	LINK Regione 2012	LINK Regione 2013	LINK Regione 2014	LINK Regione 2015	LINK Regione 2016	LINK Regione 2017	Posizione Scadenza Pagamento						
<b>E) CONVENZIONI CON PROVINCE PER VIABILITA' ORDINARIA</b>																																						
1		SP ex SS 341 SP 57	Provincia di Varese	TG VA 1			Riconsegna	Gazzada Schianno, Lozza	Nuovo sovrappasso alla SP ex SS 341 (Gazzada S.); Riconsegna allargamento cavalcavia SP 57 (Lozza)	31/12/2015	Bozza di convenzione inviata con nota prot. APL 617/15 del 14/01/2015. Nota Provincia di Varese del 03/02/15 del 20/03/2015 con cui la Provincia attribuisce ad APL la competenza. Strade aperte al traffico.																											
2		SP ex SS 233 DE87	Provincia di Varese	TG VA 1			Riconsegna	Lozza	Riconsegna ex SP 233 (via Foggazaro dalle pk 44-660 alla pk 44-950)	31/12/2015	Bozza di convenzione inviata con nota prot. APL 617/15 del 14/01/2015. Consegnata con verbale in data 22/07/2015. Strada aperta al traffico.																											
3		SP 20	Provincia di Varese	Tratta A			Riconsegna	Cassano Magnago	Riconsegna SP 20 (via Bonicatta dal km 18-050 al km 18+350)	31/12/2015	Bozza di convenzione inviata con nota prot. APL 617/15 del 14/01/2015. Consegnata con verbale in data 08/09/2014 (consegna provvisoria). Strada aperta al traffico.																											
4		SP 2	Provincia di Varese	Tratta A			Riconsegna	Solbiate Olona	Riconsegna SP 2 (zona Facib) dal km 14-492 al km 14-540	31/12/2015	Bozza di convenzione inviata con nota prot. APL 617/15 del 14/01/2015. Consegnata con verbale in data 08/09/2014 (consegna provvisoria). Strada aperta al traffico.																											
5		SP 22	Provincia di Varese	Tratta A (TR VA 06)			Riconsegna	Solbiate Olona	Consegna nuova rotondella su SP 22 al km 0+640 (zona variante Asprella) e prescrizioni per galleria naturale (zona via Marco Polo)	31/12/2015	Bozza di convenzione inviata con nota prot. APL 617/15 del 14/01/2015. Consegnata con verbale in data 23/01/2015 (consegna provvisoria). Strada aperta al traffico.																											
6		SP 19	Provincia di Varese	Tratta A			Riconsegna	Gorla Maggiore, Gorla Minore	Riconsegna SP 19 (dal km 10-645 al km 10+865) (zona Condominio Campagnola)	31/12/2015	Bozza di convenzione inviata con nota prot. APL 617/15 del 14/01/2015. Consegnata con verbale in data 23/01/2015 (consegna provvisoria). Strada aperta al traffico.																											
7		TR VA 13-14 (Nuova Varesina) in connessione con SP21 VA Cislago - SP04 CO - Mozzate	Provincia di Varese - Provincia di Como	TR VA 13-14			Convenzione di cessione nuova opera concessa	Tradate, Locate Varesino, Carbonate, Mozzate, Cislago, Gerenzano, Rescalfina, Uboldo	Opera concessa TR VA 13-14 in innesto e variante alla SP 37	31/12/2015	Bozza di convenzione inviata con nota prot. APL 617/15 del 14/01/2015 (Varese). Bozza di convenzione inviata con nota prot. APL 485/15 del 13/01/2015 (Como). Predispone verbale di consegna e inviato a Province: sollecito prot. 7051 (Como) e 7054 (Varese) per analisi convenzioni inviate il 13/01/2015 prot. 485 a Como e il 14/01/2015 prot. 617 a Varese. Risposto provincia Varese con nota prot. 10479/15 del 03/06/2015. Per Provincia di Como notificato consegna forzata il 22/05/2015. Strada parzialmente aperta al traffico.																											
8		SP ex SS 233	Provincia di Como	Tratta A			Riconsegna	Mozzate	Riconsegna SP ex SS 233 "Varesina" (dal km 29+200 al km 29+550 - zona Campo Sportivo Cislago)	31/12/2015	Bozza di convenzione inviata con nota prot. APL 485/15 del 13/01/2015. Consegnata con verbale in data 26/11/2014 (consegna provvisoria). Strada aperta al traffico.																											
8a		SP 24	Provincia di Como	Tratta A			Riconsegna	Mozzate	Riconsegna SP 24 (zona Area di servizio)	31/12/2015	Bozza di convenzione inviata con nota prot. APL 485/15 del 13/01/2015. Strada aperta al traffico.																											
9		SP 29 S011	Provincia di Como	Tratta A			Riconsegna	Turate	Riconsegna SP 29	31/12/2015	Bozza di convenzione inviata con nota prot. APL 485/15 del 13/01/2015. Trasmissione verbale per consegna a Provincia unitamente a verbale SP 24. Sottovia aperta al traffico																											
10		SP 33	Provincia di Como	Tratta B0			Riconsegna	Turate	Riconsegna SP 33 modificata (zona svincolo di Lomazzo)	31/12/2015	Bozza di convenzione inviata con nota prot. APL 485/15 del 13/01/2015. Consegnata con verbale in data 30/09/2013. Strada aperta al traffico.																											
11		SP 19 e SP 24 CA44 e VA 44	Provincia di Como	TG CO 03			Convenzione di cessione nuova opera concessa	Villa Guardia	Opera concessa TG CO 03 (cavalcavia SP 19 zona cimitero e terminie su SP 24)	31/12/2015	SP 19 (via Milano): consegnata con verbale sottoscritto in data 30/06/2014. TGCO03: notificato consegna forzata in data 22/05/2015. Strade aperte al traffico.																											
12		SS 35	Provincia di Como	TG CO1			Riconsegna	Grandate	Cavalcavia SS 35 (zona via Monterosa)	31/12/2015	Bozza di convenzione inviata con nota prot. APL 485/15 del 13/01/2015. Semaforo eseguito. Strada aperta al traffico.																											
13		TR CO 11	Provincia di Varese - Provincia di Como - Provincia di Monza e Brianza	TR CO 11			Convenzione di cessione nuova opera concessa	Bregnano (CO), Cernusco (CO), Rovellasca (CO), Rovello Porro (CO), Cariano, Lughetto (MB), Lazzate (MB), Misinto (MB), Saronno (VA)	Opera concessa TR CO 11	31/12/2015	Bozza di convenzione inviata con nota prot. APL 617/15 del 14/01/2015 (Varese). Bozza di convenzione inviata con nota prot. APL 485/15 del 13/01/2015 (Como). Lavori in corso di realizzazione (Strabag).																											
14		TR CO 06	Provincia di Como - Provincia di Monza e Brianza	TR CO 06			Convenzione di cessione nuova opera concessa	Carimate (CO), Lazzate (MB), Lentate sul Seveso (MB)	Opera concessa TR CO 06 (escluso tratto SP 33 a Lomazzo)	31/12/2015	Bozza di convenzione inviata con nota prot. APL 485/15 del 13/01/2015 (Como). Lavori in corso di realizzazione (Strabag).																											
15	<a href="#">39</a>	SP Ex SS 35 "dei Giovi" (Milano-Meda)	Provincia di Monza e Brianza	B2			Accordo di Collaborazione	Barlassina (MB), Meda (MB), Seveso (MB), Cesano Maderno (MB), Bovisio Masciago (MB)	Realizzazione di interventi di manutenzione della SP ex SS 35 "dei Giovi" (Milano-Meda) nel tratto compreso fra i Comuni di Barlassina, Meda, Seveso, Cesano Maderno e Bovisio Masciago.	Accordo di Collaborazione sottoscritto digitalmente il 04 e 29/03/2015	APL ha comunicato alla Provincia MB che gli aspetti operativi degli interventi di manutenzione saranno seguiti dalla Direzione dei Lavori di APL a cui dovranno fare riferimento.	✓																										
16	<a href="#">38</a>	Attuazione della Prescrizione n.51	Provincia di Monza e Brianza	B2			Accordo di Collaborazione	Barlassina (MB), Cesano Maderno (MB), Lentate sul Seveso (MB), Meda (MB), Seveso (MB)	Redazione di un Progetto Preliminare, comprensivo delle attività propedeutiche e/o complementari, e precetto, laddove necessario, dallo Studio di Fattibilità, per la realizzazione delle opere afferenti al Piano Intercomunale della Viabilità (PIV).	Accordo di Collaborazione sottoscritto digitalmente il 26, 27 e 30/03/2015, 07 e 10/04/2015	Il termine di consegna del Progetto Preliminare, da parte della Provincia MB a APL è scaduto il 07/06/2016. La Provincia MB ha convocato APL e le parti interessate alla conferenza di servizi indetta per il 10/03/2016. Nella C.d.S. la Provincia è assunta l'impegno di aggiornare il progetto finale.	✓																										

Convenzioni - Concessioni										Verifica raggiungimento obiettivi																						
NUMERO	NUMERO DI REPERTORIO	N. PRATICA WBS PK	Ente Competente	Tratta	DOMANDA PROT.	RECHIEDENTE	Prot. Ricevuta	TIPO DI CONCESSIONE/CONVENZIONE	COMUNI INTERESSATI	OGGETTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	STATO DI ATTUAZIONE E FATTORI ESTERNI INFLUENTI	NUOVA PREVISIONE TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	SUP. Occupazione	CANONE	CANONE TOTALE da corrispondere (Dati Chiusi)	CANONE Regionale Annuale 2011	CANONE Regionale Annuale 2012	CANONE Regionale Annuale 2013	CANONE Regionale Annuale 2014	CANONE Regionale Annuale 2015	CANONE Regionale Annuale 2016	CANONE Regionale Annuale 2017	PROG. REGIONALI (SICR) (Millesimi)	LINK Regione 2011	LINK Regione 2012	LINK Regione 2013	LINK Regione 2014	LINK Regione 2015	LINK Regione 2016	LINK Regione 2017	Presenza Scadenza Pagamento
17	57	Attuazione della Prescrizione n.51	Regione Lombardia, Provincia di Monza e Brianza	82				Convenzione	Regione Lombardia, Provincia di Monza Brianza, Barlassina (MB), Bovisio Masciago (MB), Cesano Maderno (MB), Lentate sul Seveso (MB), Meda (MB), Seveso (MB)	Redazione del Progetto definitivo, Esecutivo e realizzazione della Tangenziale di cesano Maderno.	Convenzione sottoscritta il 18/01/2018	✓																				
Tot.	17																															

Convenzioni - Concessioni										Verifica raggiungimento obiettivi																							
NUMERO	NUMERO DI REPERTORIO	N. PRATICA WBS PK	Ente Competente	Tratta	DOMANDA	PROT.	RECHIEDENTE	Prot. di Riservata	TIPO DI CONCESSIONE/CONVENZIONE	COMUNI INTERESSATI	OGGETTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	STATO DI ATTUAZIONE E FATTORI ESTERNI INFLUENTI	NUOVA PREVISIONE TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	SUP. Occupazione	CANONE	CANONE TOTALE da corrispondere (Dati Chiusi)	CANONE Regionale Annuale 2011	CANONE Regionale Annuale 2012	CANONE Regionale Annuale 2013	CANONE Regionale Annuale 2014	CANONE Regionale Annuale 2015	CANONE Regionale Annuale 2016	CANONE Regionale Annuale 2017	PROG. REGIONALI (SINTE) Operativi	LIR. Regionale 2011	LIR. Regionale 2012	LIR. Regionale 2013	LIR. Regionale 2014	LIR. Regionale 2015	LIR. Regionale 2016	LIR. Regionale 2017	Posizione Scadenza Pagamento
<b>F) CONVENZIONI CON PROVINCE PER GREENWAY</b>																																	
1		Greenway Tratta A	Provincia di Varese						Convenzione di cessione nuova opera	Cassano Magnago - Fagnano Olona - Solbiate Olona - Gorla Maggiore - Gorla Minore - Cislago - Gallarate - Cairate - Busto Arsizio	Greenway Tratta A	31/12/2016	In attesa valutazioni Regione su Ente Gestore.																				
2		Greenway Tratta A e B1	Provincia di Como						Convenzione di cessione nuova opera	Locate Varesino - Carbonate - Mozzate - Limido Comasco - Fenegrò - Cimino - Lomazzo	Greenway Tratta A e Tratta B1	31/12/2016																					
Tot.	2																																





Convenzioni - Concessioni										Verifica raggiungimento obiettivi																														
NUMERO	NUMERO DI REPERTORIO	N. PRATICA WBS PK	Ente Competente	Tratta	DOMANDA	PROT.	RICHIESTE Prot. Ricevuta	TIPO DI CONCESSIONE/CONVENZIONE	COMUNI INTERESSATI	OGGETTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	STATO DI ATTUAZIONE E FATTORI ESTERNI INFLUENTI	NUOVA PREVISIONE TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	SUP. Occupazione	CANONE	CANONE TOTALE da corrispondere (Dm. Chiv.)	CANONE Regionale Annuale 2011	CANONE Regionale Annuale 2012	CANONE Regionale Annuale 2013	CANONE Regionale Annuale 2014	CANONE Regionale Annuale 2015	CANONE Regionale Annuale 2016	CANONE Regionale Annuale 2017	PROG. REGIONALI (SVE) (Maretti)	LINK Regione	LINK Bando 2011	LINK Bando 2012	LINK Bando 2013	LINK Bando 2014	LINK Bando 2015	LINK Bando 2016	LINK Bando 2017	Procedura Scadenza Pagamento							
<b>H) CONVENZIONI CON COMUNI PER PROGETTI LOCALI (PL), MISURE COMPENSATIVE (MC) e COMPENSAZIONI FORESTALI (CF)</b>																																								
1	<a href="#">44</a>	PL1	Comune di Cassano Magnago	Tratta A				Convenzione	Cassano Magnago	Progetto Locale PL 1 Tratta A Asse Principale	Convenzione sottoscritta in data <b>11/11/2016</b> (firmata digitalmente)	Progettista Esterno: Arch Tagliabue.	✓																											
2	<a href="#">34</a>	PL2	Comune di Solbiate Olona	Tratta A				Convenzione	Solbiate Olona	Progetto Locale PL 2 Tratta A Asse Principale	Convenzione sottoscritta in data <b>25/01/2016</b>	CAL, con nota prot. APL 7736/16 del 17/06/2016, ha convocato una riunione per il 23/06/2016 volta ad analizzare lo stato d'attuazione del progetto locale n.2.	✓																											
3	<a href="#">58</a>	PL6	Comune di Mozzate	Tratta A				Convenzione	Mozzate	Progetto Locale PL 6 Tratta A Asse Principale	Convenzione sottoscritta in data <b>29/05/2018</b>	APL, con nota prot. 53193/16, ha trasmesso al Comune bozza convenzione MC. In attesa di risposta da parte del Comune. In data 31/01/2017 APL ha sollecitato il Comune a mezzo mail. In attesa risposta Comune.	✓																											
4	<a href="#">43</a>	PL7	Comune di Cislago	Tratta A				Convenzione	Cislago	Progetto Locale PL 7 Tratta A Asse Principale	Convenzione sottoscritta in data <b>03/05/2018</b>	In data 27/10/2016 firmato l'accordo con il Comune per la ricognizione e programmazione delle fasi inerenti la progettazione e la realizzazione del nuovo centro sportivo e del PL 7. Riprendere contatti a gennaio 2017 per testo definitivo della Convenzione. APL (UAT) sta ancora definendo il nuovo G.E. Nuovo Progetto Preliminare in fase di redazione.	✓																											
5	<a href="#">49</a>	PL8	Comune di Turate	Tratta A				Convenzione	Turate	Progetto Locale PL 8 Tratta A Asse Principale	Convenzione sottoscritta in data <b>16/03/2017</b> (firmata digitalmente)	Progettista Esterno: Arch Pivetta (Studio PRR). Ok firma convenzione da CdA di APL in data 15/03/2017.	✓																											
6	<a href="#">52</a>	PL8	Comune di Limido Comasco	Tratta A				Convenzione	Limido Comasco	Progetto Locale PL 8 Tratta A Asse Principale	Convenzione sottoscritta digitalmente in data <b>06/04/2017</b> e <b>11/04/2017</b>	Progettista Esterno: Arch Pivetta (Studio PRR). In CDA il 30/01/2017, APL (UAT), con nota prot. 1283/17 del 03/02/2017, ha comunicato al Comune di aver approvato il PE. APL (UAT), con nota prot. 1273/17 del 03/02/2017, ha trasmesso a CAL il PE corredato dalla relazione del RUP. In attesa di approvazione di CAL, CdA di CAL previsto il 28/03/2017 per approvazione del PE. CdA di APL il 29/03/2017.	✓																											

Convenzioni - Concessioni										Verifica raggiungimento obiettivi																																
NUMERO	NUMERO DI REPERTORIO	N. PRATICA WBS PK	Ente Competente	Tratta	DOMANDA PROT.	RECHIEDENTE	Prot. Ricevuta	TIPO DI CONCESSIONE/CONVENZIONE	COMUNI INTERESSATI	OGGETTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	STATO DI ATTUAZIONE E FATTORI ESTERNI INFLUENTI	NUOVA PREVISIONE TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	SUP. Occupazione	CANONE	CANONE TOTALE da corrispondere (Dati Chiusi)	CANONE Regionale Annuale 2011	CANONE Regionale Annuale 2012	CANONE Regionale Annuale 2013	CANONE Regionale Annuale 2014	CANONE Regionale Annuale 2015	CANONE Regionale Annuale 2016	CANONE Regionale Annuale 2017	PROG. REGIONALI (SICRE) (Millesimi)	LINK Regione 2011	LINK Regione 2012	LINK Regione 2013	LINK Regione 2014	LINK Regione 2015	LINK Regione 2016	LINK Regione 2017	Presidenza Scadenza Pagamento										
7		PL8	Comune di Fenegrò	Tratta A				Convenzione	Fenegrò	Progetto Locale PL 8 Tratta A Asse Principale	13/04/2016	Progettista Esterno: Arch Pivetta (Studio PR8). In attesa di validazione, approvazione PE e testo convenzione in CDA APL. A seguito riunione del 11/11/2016 tra A.C. e Presidente APL, in attesa prossima Cda di APL del 30/11/2016 per autorizzazione sottoscrizione Convenzione con singolo comune del PL8 (vedi prot. APL 13283/16 del 11/11/2016). APL (UAT) è nella fase di verifica 1ª consegna PE. In data 06/02/2017 UAT ha inviato al progettista il rapporto di verifica. Il progettista è in attesa dell'autorizzazione Prov. CO per il taglio boschi.	30/06/2017																													
8	<a href="#">50</a>	PL8	Comune di Cirimido	Tratta A				Convenzione	Cirimido	Progetto Locale PL 8 Tratta A Asse Principale	Convenzione sottoscritta digitalmente in data 05/04/2017 10/04/2017	Progettista Esterno: Arch Pivetta (Studio PR8). APL (UAT), con nota prot. 1284/17 del 05/02/2017, ha comunicato al Comune di aver approvato la PE. APL (UAT), con nota prot. 1280/17 del 03/02/2017, ha trasmesso a CAL la PE corredata dalla relazione del RUP. In attesa di approvazione di CAL. Cda di CAL previsto il 28/03/2017 per approvazione del PE. Cda di APL il 29/03/2017.	✓																													
9	<a href="#">33</a>	PL40	Comune di Gazzada Schianno	TG VA1				Convenzione	Gazzada Schianno	Progetto Locale PL 40 TG Varese	Convenzione sottoscritta in data 20/01/2016	Il Comune, con nota prot. APL 6353/16 del 13/05/2016, ha trasmesso la deliberazione G.C. n.26 del 21/04/2016 riguardante l'approvazione aggiornamento Masterplan/Progetto Preliminare e proposta di modifica alla Convenzione. APL deve riscontrare, il Comune, con nota prot. APL 329/17 del 12/01/2017, ha richiesto ad APL il pagamento della progettazione preliminare e rilievo topografica eseguiti e la prova al 05/02/2017 per la consegna del P.D. 1° Lotto. In corso la predisposizione da parte di APL di Atto aggiuntivo n.1 (in attesa UAT e ULO). Il Comune, con nota prot. 3369/17 del 17/03/2017, ha comunicato a APL il ritardo della consegna del PD. 1° lotto per difficoltà nella chiusura dell'accordo con RFI (aree in comodato gratuito).	✓																													
10	<a href="#">48</a>	PL43	Comune di Villa Guardia	TG CO1				Convenzione	Villa Guardia	Progetto Locale PL 43 TG Como	Convenzione sottoscritta digitalmente in data 23/02/2017 24/02/2017	C.d.A. di APL in data 22/02/2017 ha deliberato la sottoscrizione della Convenzione. Convenzione firmata digitalmente da APL in data 23/02/2017 e dal Comune in data 24/02/2017. Il Comune, con nota prot. 3123/17 del 16/03/2017, ha richiesto a APL il PD approvato dal CIPE in formato pdf e dwg.	✓																													

Convenzioni - Concessioni										Verifica raggiungimento obiettivi																																	
NUMERO	NUMERO DI REPERTORIO	N. PRATICA WBS PK	Ente Competente	Tratta	DOMANDA	PROT.	RECHIEDENTE	Prot. Ricevuta	TIPO DI CONCESSIONE/CONVENZIONE	COMUNI INTERESSATI	OGGETTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	STATO DI ATTUAZIONE E FATTORI ESTERNI INFLUENTI	NUOVA PREVISIONE TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	SUP. Occupazione	CANONE	CANONE TOTALE da corrispondere (Dm. Chk.)	CANONE Regionale Annuale 2011	CANONE Regionale Annuale 2012	CANONE Regionale Annuale 2013	CANONE Regionale Annuale 2014	CANONE Regionale Annuale 2015	CANONE Regionale Annuale 2016	CANONE Regionale Annuale 2017	PROG. REGIONALE (L. 10/06/2016)	LINK Regione 2011	LINK Regione 2012	LINK Regione 2013	LINK Regione 2014	LINK Regione 2015	LINK Regione 2016	LINK Regione 2017	Posizione Scadenza Pagamento										
11	<a href="#">59</a>	PL44	Comune di Grandate	TG CD1					Convenzione	Grandate	Progetto Locale PL 44 TG Como	30/03/2016	Non ancora inviata convenzione. Inviare quando ok dal RUP. Riunione in Regione il 16/06/2015. APL ha ricevuto in data 05/08/2015 prot. 15292/15 la delibera del Comune di Grandate di approvazione dello schema di PL 44 proposto. Sono in corso le procedure interne per l'assegnazione dell'incarico di progettazione esecutiva degli interventi. Inviata 1ª bozza Convenzione in data 23/11/2015 prot. APL 21922/15. In attesa di risposta dal Comune. APL (UAT) sta facendo la rivedifica con l'Agenzia delle Entrate del costo degli espropri del PE.	31/12/2017	24 maggio 2015. Inviare comunicato al comune avvio procedura di consultazione preliminare espropri																												
12	<a href="#">51</a>	PL44	Comune di Luisago	TG CD1					Convenzione	Luisago	Progetto Locale PL 44 TG Como	Convenzione sottoscritta digitalmente in data <b>10/04/2017</b>	Riunione in Regione il 08/07/2015. Il Comune ha approvato il Masterplan nota prot. APL 14281/15 del 24/07/2015. In corso procedure interne per la ricerca di professionisti per la progettazione esecutiva. Inviare convenzione dopo progettazione esecutiva inviata 1ª bozza Convenzione in data 26/11/2015 prot. APL 22391/15. In attesa di risposta dal Comune. APL (UAT) è nella fase di ricerca di Progettisti per il PE. Riunione in Regione tra Comune e CAL per passaggio da PL a MC e il Comune ha espresso parere favorevole. APL, ha trasmesso al Comune, con e-mail del 23-03-2017, il testo della Convenzione da sottoscrivere. Il Comune, con e-mail del 24/03/2017, ha trasmesso a APL il testo con modifiche. APL (ing. Gili), con e-mail del 24-03-2017, ha accettato le modifiche proposte dal Comune. Il Comune ha trasmesso a APL, a mezzo e-mail, la deliberazione della G.C. n. 23 del 27/03/2017 di approvazione dello schema di Convenzione e della delega di firma al Sindaco della stessa. Il Comune ha trasmesso a APL, con nota prot. APL 3612/17, la deliberazione della G.C. n. 23 del 27/03/2017 di approvazione dello schema di Convenzione e della delega di firma al Sindaco della stessa. <b>Cda di APL il 29/03/2017.</b>																														
13	<a href="#">31</a>	MC3	Comune di Fagnano Olona	Tratta A					Convenzione	Fagnano Olona	Misura Compensativa MC3 Tratta A	Convenzione sottoscritta in data <b>10/12/2015</b>	Il Comune, con nota prot. APL 3202/16 del 09/03/2016, ha comunicato a APL che è stato approvato il Progetto Preliminare, giusta deliberazione della G.C. n.26 del 07/03/2016. APL, con nota prot. 8600/16 del 06/07/2016, ha comunicato al Comune che il progetto trasmesso risulta coerente e conforme allo Studio di Fattibilità espresso il proprio N.O. alla successiva fase progettuale. Il Comune, con nota prot. APL 10138/16 del 05/08/2016, ha trasmesso a APL il Progetto Preliminare (copia cartacea), approvato con Deliberazione G.C. n.26 del 07/03/2016. Il Comune, con nota prot. APL 14709/16 del 16/12/2016, ha richiesto a APL una proroga di gg. 60 per l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo. APL, con nota prot. 8771/17 del 25/01/2017, ha concesso al Comune una proroga per la consegna del PD/PE. Il Comune, con nota prot. 3010/17 del 14/03/2017, ha comunicato a APL che il PD-PE è in fase di validazione ed approvazione. Il Comune, con nota prot. 3462/17, ha comunicato a APL che il PD-PE è stato approvato.																														

Convenzioni - Concessioni										Verifica raggiungimento obiettivi																															
NUMERO	NUMERO DI REPERTORIO	N. PRATICA WBS PK	Ente Competente	Tratta	DOMANDA	PROT.	RECHIEDE/ENTE	TIPO DI CONCESSIONE/CONVENZIONE	COMUNI INTERESSATI	OGGETTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	STATO DI ATTUAZIONE E FATTORI ESTERNI INFLUENTI	NUOVA PREVISIONE TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	SUP. Occupazione	CANONE	CANONE TOTALE da corrispondere (Dati Chiusi)	CANONE Regionale Annuale 2011	CANONE Regionale Annuale 2012	CANONE Regionale Annuale 2013	CANONE Regionale Annuale 2014	CANONE Regionale Annuale 2015	CANONE Regionale Annuale 2016	CANONE Regionale Annuale 2017	PROG. REGIONALI (L. 10/10/2016)	LINK Regione	LINK Bando 2011	LINK Bando 2012	LINK Bando 2013	LINK Bando 2014	LINK Bando 2015	LINK Bando 2016	LINK Bando 2017	Posizione Scadenza Pagamento								
14	55	MC4	Comune di Gorla Maggiore	Tratta A				Convenzione	Gorla Maggiore	Misura Compensativa MC4 Tratta A	Convenzione sottoscritta in data <b>25 e 26/09/2017</b> (firmata digitalmente)	APL ha consegnato al Comune la Convenzione definitiva per la sottoscrizione con nota prot. 1804/15 del 30/09/2015. In attesa di riscontro da parte del Comune per la successiva sottoscrizione da parte di APL. Massimo telefonato a Sindaco il 26/10/2015. Comune in attesa di andare in Consiglio Comunale (probabilmente per metà novembre). APL, con nota prot. 11954/16 del 07/10/2016, ha inviato al Comune la nuova bozza di convenzione approvata dal CDA di APL il 25/07/2016. Il 16/01/2017 Babbaro ha sentito il Comune (UT - Geom. Crivellaro): ha riferito che entro la fine di questa settimana chiederanno il loro bilancio e la settimana prossima prenderanno in esame la pratica per risponderci. 08/03/2017 Babbaro ha sentito Crivellaro che ci ha inviato via mail la bozza di delib. G.C. n. 33/2017 in cui si propone di presentare in C.C. il nuovo schema di convenzione per l'approvazione; dovrebbe essere il prossimo C.C. utile ma non si dice la data presunta. In attesa delibera C.C. Cda di APL il 29/03/2017.	✓																												
15	45	MCS	Comune di Gorla Minore	Tratta A				Convenzione	Gorla Minore	Misura Compensativa MCS Tratta A	Convenzione sottoscritta in data <b>09 e 10/01/2017</b> (firmata digitalmente)	✓																													
16	47	MC41-41/bis	Comune di Lozza	TG VA1				Convenzione	Lozza	Misura Compensativa MC41 e 41/bis TG Varese	Convenzione sottoscritta digitalmente in data <b>23/02/2017 e 24/02/2017</b>	✓																													
17		MC41	Comune di Morazzone	TG VA1				Convenzione	Morazzone	Misura Compensativa MC41 TG Varese	Convenzione sottoscritta digitalmente in data <b>08/01/2018</b>	✓																													
18	46	MC41	Comune di Veduggio Olona	TG VA1				Convenzione	Veduggio Olona	Misura Compensativa MC41 TG Varese	Convenzione sottoscritta in data <b>09 e 10/01/2017</b> (firmata digitalmente)	✓																													

Convenzioni - Concessioni										Verifica raggiungimento obiettivi																													
NUMERO	NUMERO DI REPERTORIO	N. PRATICA WBS PK	Ente Competente	Tratta	DOMANDA PROT.	RECHIEDE PROT. Ricevuta	TIPO DI CONCESSIONE/CONVENZIONE	COMUNI INTERESSATI	OGGETTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	STATO DI ATTUAZIONE E FATTORI ESTERNI INFLUENTI	NUOVA PREVISIONE TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	SUP. Occupazione	CANONE	CANONE TOTALE da corrispondere (Dati Chiusi)	CANONE Regionale Annuale 2011	CANONE Regionale Annuale 2012	CANONE Regionale Annuale 2013	CANONE Regionale Annuale 2014	CANONE Regionale Annuale 2015	CANONE Regionale Annuale 2016	CANONE Regionale Annuale 2017	PROG. REGIONALE (L. 10/10/2016)	LINK Regione 2011	LINK Regione 2012	LINK Regione 2013	LINK Regione 2014	LINK Regione 2015	LINK Regione 2016	LINK Regione 2017	Posizione Scadenza Pagamento								
19	<a href="#">32</a>	MC11	Comune di Cermenate	Tratta B1			Convenzione	Cermenate	Misura Compensativa MC11 Tratta B1	Convenzione sottoscritta in data <b>22 e 23/12/2015</b> (firmata digitalmente)	Il Comune ha trasmesso ad APL con nota prot. 2073/17, il Progetto Esecutivo insieme alla copia della deliberazione di G. C. n. 27 del 15/02/2017 inerente la sua approvazione.	✓																											
20	<a href="#">54</a>	PL12	Comune di Lazzate	Tratta B1			Convenzione	Lazzate	Progetto Locale PL12 Tratta B1	Convenzione sottoscritta in data <b>20/04/2017 e 04/05/2017</b> (firmata digitalmente)	APL e il Comune hanno effettuato un sopralluogo congiunto sulle aree di intervento proposte dall'Amministrazione Comunale. APL ha avviato le procedure interne per la ricerca di professionisti per la progettazione esecutiva. Inviale 2° bozza Convenzione prot. APL 2192/15 del 23/11/2015. In attesa risposta dal Comune. APL (UAT) è nella fase di ricerca del progettista per il PE.	✓																											
21	<a href="#">56</a>	PL09	Comune di Rovellasca	Tratta B1			Convenzione	Rovellasca	Progetto Locale PL09 Tratta B1	Convenzione sottoscritta in data <b>31/08/2017</b> (firmata digitalmente)	CAL, con nota prot. APL 6/2017 del 09/01/2017, ha espresso ad APL il N.O. sia per lo sviluppo della progettazione per la realizzazione delle opere che per la sottoscrizione della Convenzione. APL deve inviare al Comune ed al Parco del Lura lo schema di convenzione per le MC. In attesa indicazioni UAT per verificare se è possibile fare una Convenzione congiunta con i Comuni (Rovellasca, Bregnano e Lomazzo). Ok UAT per Convenzione Unica. In attesa di decisioni UAT e ULO (Vizini-Masucco). In data 07/02/2017 APL, con nota prot. 1433/17, ha trasmesso ai Comuni di Rovellasca, Bregnano e Lomazzo ed al Parco del Lura la bozza di Convenzione per condivisione ed approvazione. In attesa delle Deliberazioni degli Enti.	✓																											
22	<a href="#">56</a>	PL10 MC11	Comune di Bregnano	Tratta B1			Convenzione	Bregnano	Progetto Locale PL10 Tratta B1 Compensativa MC11 Tratta B1	Misura Convenzione sottoscritta in data <b>31/08/2017</b> (firmata digitalmente)	CAL, con nota prot. APL 6/2017 del 09/01/2017, ha espresso ad APL il N.O. sia per lo sviluppo della progettazione per la realizzazione delle opere che per la sottoscrizione della Convenzione. APL deve inviare al Comune ed al Parco del Lura lo schema di convenzione per le MC. In attesa indicazioni UAT per verificare se è possibile fare una Convenzione congiunta con i Comuni (Rovellasca, Bregnano e Lomazzo). Ok UAT per Convenzione Unica. In attesa di decisioni UAT e ULO (Vizini-Masucco). In data 07/02/2017 APL, con nota prot. 1433/17, ha trasmesso ai Comuni di Rovellasca, Bregnano e Lomazzo ed al Parco del Lura la bozza di Convenzione per condivisione ed approvazione. In attesa delle Deliberazioni degli Enti.	✓																											
23	<a href="#">56</a>	PL09 PL10	Comune di Lomazzo	Tratta B1			Convenzione	Lomazzo	Progetto Locale PL09 Tratta B1 Progetto Locale PL10 Tratta B1	Convenzione sottoscritta in data <b>31/08/2017</b> (firmata digitalmente)	CAL, con nota prot. APL 6/2017 del 09/01/2017, ha espresso ad APL il N.O. sia per lo sviluppo della progettazione per la realizzazione delle opere che per la sottoscrizione della Convenzione. APL deve inviare al Comune ed al Parco del Lura lo schema di convenzione per le MC. In attesa indicazioni UAT per verificare se è possibile fare una Convenzione congiunta con i Comuni (Rovellasca, Bregnano e Lomazzo). Ok UAT per Convenzione Unica. In attesa di decisioni UAT e ULO (Vizini-Masucco). In data 07/02/2017 APL, con nota prot. 1433/17, ha trasmesso ai Comuni di Rovellasca, Bregnano e Lomazzo ed al Parco del Lura la bozza di Convenzione per condivisione ed approvazione. In attesa delle Deliberazioni degli Enti.	✓																											
24	<a href="#">42</a>	CF CD 1052	Provincia di Como - Parco della Brughera Briantea	Tratta B1			Convenzione	Carugo	Convenzione per finanziamento progetto quale compensazione economica per taglio boschi	Convenzione sottoscritta in data <b>26/09/2016</b>		✓																											
25	<a href="#">61</a>	PL 7	Comune di Cislago	tratta A			Convenzione	cislago	Atto aggiuntivo all'Accordo di ricognizione e di riprogrammazione delle fasi inerenti la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi al servizio gestione verde pubblico di cui al contratto n. 3/2016	Convenzione sottoscritta in data <b>09/05/2016</b>																													
26	<a href="#">62</a>	PL 2	Comune di Solbiate Olona	Tratta A			Convenzione	Solbiate Olona	ATTO AGGIUNTIVO N.1 (FIRMATO IL 20/04/2020) alla Convenzione rep. Uff. Conv. APL n. 34 del 25 gennaio 2016	Convenzione sottoscritta in data <b>30.04.2016</b>																													
Tot.																																							
26																																							

Convenzioni - Concessioni										Verifica raggiungimento obiettivi																											
NUMERO	NUMERO DI REPERTORIO	N. PRATICA WBS PK	Ente Competente	Tratta	DOMANDA	PROT.	RECHIEDE WTE	TIPO DI CONCESSIONE/CONVENZIONE	COMUNI INTERESSATI	OGGETTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	STATO DI ATTUAZIONE E FATTORI ESTERNI INFLUENTI	NUOVA PREVISIONE TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	SUP. Occupazione	CANONE	CANONE TOTALE da corrispondere (Dm. Chis.)	CANONE Regionale Annuale 2011	CANONE Regionale Annuale 2012	CANONE Regionale Annuale 2013	CANONE Regionale Annuale 2014	CANONE Regionale Annuale 2015	CANONE Regionale Annuale 2016	CANONE Regionale Annuale 2017	PROT. REGIONALE	LINK Regione	LINK Barche 2011	LINK Barche 2012	LINK Barche 2013	LINK Barche 2014	LINK Barche 2015	LINK Barche 2016	LINK Barche 2017	Posizione Scadenza Pagamento				
I) CONVENZIONI CON ENTI																																					
1	5	Caserna "Ugo Mare"	MINISTERO DELLA DIFESA Agenzia del Demanio - Filiale Lombardia	Tratta A		APL		Concessione di occupazione di area demaniale per anni 6	Fagnano Olona	Concessione di porzione di area ricadente nel Comune di Fagnano Olona (VA) denominato "Caserna UGO MARA" - Scheda Patrimoniale n° VAB0001	Concessione sottoscritta il 09/08/2012. Scadenza 08/08/2018. Atto integrativo sottoscritto il 28/09/2015. Nuovo Atto sottoscritto in data 18/06/2018 e registrato in data 02/07/2018 per il sequestro 2018-2024	✓	9.700,00	€ 38.382,20 (datam. 2015)	€ 38.382,20	€ 40.800,00	€ 38.842,79	€ 25.998,77																			31/06/2018
2	13	CABINA N. 57824	ENEL S.p.A.	Tratta A		Pedemontada Scpa		Concessione diritto superficie e di servizio	Cislago	Concessione di servizi per cabina intermedia forniture Enel	Concessione sottoscritta il 04/06/2014. Scadenza 04/06/2113	✓	4.310,00	€ 15.702,54 (datam. 2015)																							
3	14	CABINA N. 57668 (57823 rilevato)	ENEL S.p.A.	Tratta A		Pedemontada Scpa		Concessione diritto superficie e di servizio	Mozzate	Concessione di servizi per cabina intermedia forniture Enel	Concessione sottoscritta il 04/06/2014. Scadenza 04/06/2113	✓																									
4		CABINA "VENEGONO" N. 57829	ENEL S.p.A.	Tratta A		Pedemontada Scpa		Concessione Servizio	Cassano Magnago	Concessione di servizi per cabina principale forniture Enel	31/12/2015		31/12/2016																								
5		CABINA "SPX" N. 57771	ENEL S.p.A.	Tratta A		Pedemontada Scpa		Concessione Servizio	Solbiate Olona	Concessione di servizi per cabina principale forniture Enel	31/12/2015		31/12/2016																								
6		CABINA "SOLBIATE" N. 57826	ENEL S.p.A.	Tratta A		Pedemontada Scpa		Concessione Servizio	Solbiate Olona	Concessione di servizi per cabina principale forniture Enel	31/12/2015		31/12/2016																								
7		CABINA "GORLA" N. 57830	ENEL S.p.A.	Tratta A		Pedemontada Scpa		Concessione Servizio	Gorla Minore	Concessione di servizi per cabina principale forniture Enel	31/12/2015		31/12/2016																								
8		CABINA "CISLAGO" N. 57827	ENEL S.p.A.	Tratta A		Pedemontada Scpa		Concessione Servizio	Cislago	Concessione di servizi per cabina principale forniture Enel	Atto da stipulare entro 30/11/2014		31/12/2016																								
9		CABINA "PM Mozzate" N. 57881	ENEL S.p.A.	Tratta A		Pedemontada Scpa		Concessione Servizio	Mozzate	Concessione di servizi per cabina principale forniture Enel	31/12/2015		31/12/2016																								
10		CABINA BARRIERA DI GRANDATE N. 51680	ENEL S.p.A.	TG CO1		Pedemontada Scpa		Concessione Servizio	Grandate	Concessione di servizi per cabina principale forniture Enel	31/12/2015		31/12/2016																								
11		CABINA N. 51807 "GALLERIA"	ENEL S.p.A.	TG CO1		Pedemontada Scpa		Concessione Servizio	Grandate	Concessione di servizi per cabina principale forniture Enel	31/12/2015		31/12/2016																								
12		CABINA N. 51808 "Fontanino"	ENEL S.p.A.	TG CO1		Pedemontada Scpa		Concessione servizi e diritti superficie	Villa Guardia	Concessione di servizi per cabina intermedia forniture Enel	31/12/2015		31/12/2016																								

Convenzioni - Concessioni										Verifica raggiungimento obiettivi																											
NUMERO	NUMERO DI REPERTORIO	N. PRATICA WBS PK	Ente Competente	Tratta	DOMANDA	PROT.	RECHIEDE WTE	TIPO DI CONCESSIONE/CONVENZIONE	COMUNI INTERESSATI	OGGETTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	STATO DI ATTUAZIONE E FATTORI ESTERNI INFLUENTI	NUOVA PREVISIONE TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	SUP. Occupazione	CANONE	CANONE TOTALE da corrispondere (Dati Chiusi)	CANONE Regionale Annuale 2011	CANONE Regionale Annuale 2012	CANONE Regionale Annuale 2013	CANONE Regionale Annuale 2014	CANONE Regionale Annuale 2015	CANONE Regionale Annuale 2016	CANONE Regionale Annuale 2017	PROG. REGIONALE (ENTE) (Mappa)	LINK Regione 2011	LINK Regione 2012	LINK Regione 2013	LINK Regione 2014	LINK Regione 2015	LINK Regione 2016	LINK Regione 2017	Posizione Scadenza Pagamento					
13		CABINA CE1 N. 57855 via Alighieri	ENEL S.p.A.	TG VA1			Pedelombarda Scpa	Concessione Servizio	Gazzada Schianno	Concessione di servizi per cabina principale forniture Enel	31/12/2015	Lettera di impegno API inviata a ENEL in data 10/07/2014 con nota prot. 10926/14. <a href="#">Situazione decreto?</a> In fase di verifica con UE	31/12/2016																								
14		CABINA CE2 N. 57854 Vittorio Veneto	ENEL S.p.A.	TG VA1			Pedelombarda Scpa	Concessione Servizio	Gazzada Schianno	Concessione di servizi per cabina principale forniture Enel	31/12/2015	Lettera di impegno API inviata a ENEL in data 10/07/2014 con nota prot. 10926/14. <a href="#">Situazione decreto?</a> In fase di verifica con UE	31/12/2016																								
15		CABINA CE3 N. 57852 Vittorio Veneto	ENEL S.p.A.	TG VA1			Pedelombarda Scpa	Concessione Servizio	Lozza	Concessione di servizi per cabina principale forniture Enel	31/12/2015	Lettera di impegno API inviata a ENEL in data 10/07/2014 con nota prot. 10926/14. Decreti di esproprio emessi, in attesa planimetria aggiornata da Pedelombarda. Pedelombarda Pha richiesta a ENEL il 13/04/2015. In data 30/06/2015 sentito ENEL (Sig. Tacchi): non è ancora pronta. Sollecito a Pedelombarda con lettera in data 26/08/2015 prot. 15983/15.	31/12/2016																								
16		CABINA CE4 N. 57858 via Volta	ENEL S.p.A.	TG VA1			Pedelombarda Scpa	Concessione Servizio	Lozza	Concessione di servizi per cabina principale forniture Enel	31/12/2015	Lettera di impegno API inviata a ENEL in data 10/07/2014 con nota prot. 10926/14. Emesso il decreto n. 584, prot. 8454/15 del 06/05/2015 (NP21 - ex mapp. 1514-1650), manca tipo mappa ed accatastamento fabbricato cabina (verificato con U.E. il 11/08/2016).	31/12/2016																								

Convenzioni - Concessioni										Verifica raggiungimento obiettivi																											
NUMERO	NUMERO DI REPERTORIO	N. PRATICA WBS PK	Ente Competente	Tratta	DOMANDA PROT.	PROT. RICHIESTA	TIPO DI CONCESSIONE/ CONCESSIONE	COMUNI INTERESSATI	OGGETTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	STATO DI ATTUAZIONE E FATTORI ESTERNI INFLUENTI	NUOVA PREVISIONE TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	SUP. Occupazione	CANONE	CANONE TOTALE da corrispondere (Dm. Chiv.)	CANONE Regionale Annuale 2011	CANONE Regionale Annuale 2012	CANONE Regionale Annuale 2013	CANONE Regionale Annuale 2014	CANONE Regionale Annuale 2015	CANONE Regionale Annuale 2016	CANONE Regionale Annuale 2017	PROG. REGIONALE (ENTE) Operativi	LINK Regione 2011	LINK Regione 2012	LINK Regione 2013	LINK Regione 2014	LINK Regione 2015	LINK Regione 2016	LINK Regione 2017	Posizione Scadenza Pagamento						
17		CABINA "TURATE" N. 57851	ENEL S.p.A.	Tratta B0		Strabag-IG	Concessione Servizi		Turate	Concessione di servizi per cabina principale forniture Enel	31/12/2015	Lettera di impegno APL inviata a ENEL in data 25/02/2014 con nota prot. 2653/14. Decreti non ancora emessi, frazionamenti in corso da parte di Strabag (verificato con U.E. il 11/08/2016).	31/12/2016																								
18		CABINA 1 VIA LOMBARDA N. 51862	ENEL S.p.A.	Tratta B1		APL	Concessione diritto di servizio		Lomazzo	Concessione di servizi per cabina principale forniture Enel	31/12/2016	Lettera di impegno APL/ENEL inviata a CAL per approvazione in data 30/06/2015 prot. 12363/15. Lettera di impegno APL inviata a ENEL in data 30/07/2015 con nota prot. 14714/15. Decreti non ancora emessi, frazionamenti in corso da parte di Strabag (verificato con U.E. il 11/08/2016).																									
19		CABINA 2 SVINCOLO LAZZATE N. 51902	ENEL S.p.A.	Tratta B1		APL	Concessione diritto di servizio		Bregnano	Concessione di servizi per cabina principale forniture Enel	31/12/2016	Lettera di impegno APL/ENEL inviata a CAL per approvazione in data 30/06/2015 prot. 12363/15. Lettera di impegno APL inviata a ENEL in data 30/07/2015 con nota prot. 14714/15. Decreti non ancora emessi, frazionamenti in corso da parte di Strabag (verificato con U.E. il 11/08/2016).																									
20		CABINA 3 VIA INDUSTRIE N. 94329	ENEL S.p.A.	Tratta B1		APL	Concessione diritto di servizio		Lentate sul Seveso	Concessione di servizi per cabina principale forniture Enel	31/12/2016	Lettera di impegno APL/ENEL inviata a CAL per approvazione in data 30/06/2015 prot. 12363/15. Lettera di impegno APL inviata a ENEL in data 30/07/2015 con nota prot. 14714/15. Decreti non ancora emessi, frazionamenti in corso da parte di Strabag (verificato con U.E. il 11/08/2016).																									
21		CABINA 4 VIA CADORE N. 94380	ENEL S.p.A.	Tratta B1		APL	Concessione diritto di servizio		Lentate sul Seveso	Concessione di servizi per cabina principale forniture Enel	31/12/2016	Lettera di impegno APL/ENEL inviata a CAL per approvazione in data 30/06/2015 prot. 12363/15. Lettera di impegno APL inviata a ENEL in data 30/07/2015 con nota prot. 14714/15. Decreti non ancora emessi, frazionamenti in corso da parte di Strabag (verificato con U.E. il 11/08/2016).																									
22		Colline Comasche "Centrale Fontanino"	Colline Comasche S.r.l.	TG C01		Pedemontana Scpa	Concessione uso suolo		Villa Guardia	Concessione di servizi per pozzi acquedotto Centrale Fontanino in aree intercluse (Interf. Scheda G1)	31/12/2015	Colline Comasche S.r.l. ha richiesto la definizione della concessione in uso delle aree intercluse con lettera del 16/01/2015 prot. 814/2015. APL ha inviato a Colline Comasche S.r.l. la proposta di permuta delle aree con mantenimento del diritto di accesso, con lettera del 26/06/2015 prot. 12091/15. APL ha richiesto a CAL un parere preliminare per la permuta delle aree con lettera del 30/06/2015 prot. 12363/15. In attesa di risposta da CAL, in fase di invio da parte di APL proposta alternativa alla permuta (Concessione in uso e diritto di superficie). CAL non ha ancora risposto.	31/12/2017																								
23		Colline Comasche "scalmatore via Firenze"	Colline Comasche S.r.l.	TG C01	21/07/2014	Colline Comasche S.r.l. 4856/14/P 11538/14	Concessione uso suolo		Villa Guardia	Convenzione per un intervento di "adeguamento terminale di scarico dello scalmatore 2/C1 in via Firenze in Comune di Villa Guardia (CO)"	31/12/2015	Colline Comasche S.r.l. ha inviato a APL, in data 16/10/2014 con lettera prot.16312/14, il progetto esecutivo richiedendo di poter eseguire i lavori a partire dal 17/11/2014. CAL ha rilasciato in data 29/10/2014, prot. 17660/14 del 05/11/2014, la relativa ACT. In data 11/11/2014, prot.18038/14, APL ha inviato a Pedemontana e D.L. la comunicazione per la realizzazione dei lavori.	31/12/2017																								
24	17	Consorzio Parco del Lura	Regione Lombardia - Parco Lura - APL	Tratta B1		Regione Lombardia	Convenzione per realizzazione opere		Bregnano Lomazzo	Convenzione per costruzione vasca n. 3 di laminazione Torrente Lura	Convenzione sottoscritta il 06/11/2014	In attesa variante Strabag per esecuzione lavori.	✓																								



Convenzioni - Concessioni										Verifica raggiungimento obiettivi																																	
NUMERO	NUMERO DI REPERTORIO	N. PRATICA WBS PK	Ente Competente	Tratta	DOMANDA	PROT.	RICHIESTE WBS	PROT. di Rilevata	TIPO DI CONCESSIONE/CONVENZIONE	COMUNI INTERESSATI	OGGETTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	STATO DI ATTUAZIONE E FATTORI ESTERNI INFLUENTI	NUOVA PREVISIONE TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	SUP. Occupazione	CANONE	CANONE TOTALE da corrispondere (Dm. Chiv.)	CANONE Regionale Annuale 2011	CANONE Regionale Annuale 2012	CANONE Nuovo Delibera Regionale 10/4287/2012 Annuale 2013	CANONE Regionale D. G.R. 881/2013 Annuale 2014	CANONE Regionale D. G.R. 2191/2014 Annuale 2015	CANONE Regionale D. G.R. 4229/2015 Annuale 2016	CANONE Regionale D. G.R. 4229/2015 Annuale 2017	PROT. REGIONE (ENTE Rilevato)	LINK Regione 2011	LINK Regione 2012	LINK Regione 2013	LINK Regione 2014	LINK Regione 2015	LINK Regione 2016	LINK Regione 2017	Posizione Scadenza Pagamento										
25	18	SP Ex SS 35	Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.	Tratte B1/B2			Strada/Ag		Convenzione per trasferimento aree	Lentate sul Seveso	Deviazione della sede stradale della superstrada Milano-Meda (SP ex SS35) per innesto Tratta B1	Convenzione sottoscritta il 17/12/2014	Lavori conclusi. Attivazione tratta B1 in data 6 novembre 2015.	✓																													
26		Innesco su SS 712	ANAS S.p.A.	TG VA1			Prodotto/Strada		Concessione di occupazione di area demaniale	Lozza	Galleria in prossimità Carrozzera S.Rocco e tratto di SS 712 "Tangenziale Est di Varese"	30/06/2015	Verbale di consegna aree di cantiere da ANAS a APL sottoscritto il 22/01/2015. Verbale di consegna da APL a PEDELOMBARDA sottoscritto il 05/02/2015. Verbale di ultimazione dei lavori 1° lotto Tangenziale di Varese sottoscritto in data 31/10/2014. Svincolo aperto al traffico.																														
27		SS 36	ANAS S.p.A.	Tratta C			Strada/Ag		Convenzione	Desio	Svincolo di Desio - Interconnessione S.S. 36 "Valassina"	31/12/2016	Richiesta APL ad ANAS dell'avvio istruttoria progettuale per la successiva stesura della Convenzione, con lettera del 14/04/2014 prot. 5494/14. In attesa di risposta da ANAS.																														
28		POLIZIA STRADALE	Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza	Tratta A TGO01 TGOVA1			APL		Attività di vigilanza e servizio di Polizia Stradale		Convenzione tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e APL	30/06/2016	Comunicazione di inizio attività di esazione a partire dal 07/11/2015 e richiesta avvio delle attività volte a definire e concordare le modalità di attuazione dell'art.176, commi 11 e 12 (lettera APL prot. 14833/15 del 31/07/2015). Contatti diretti tra Ing. Figerio e Polizia Stradale di Milano. Approvazione bozza di Convenzione in CDA del 22/10/2015. Inviato bozza convenzione a Polizia con nota prot. 20315/15 del 30/10/2015. Ricetta emessa da Polizia Stradale in data 30/10/2015, prot. APL 20315/15 del 30/10/2015, in cui si impegnano a trasmettere la Bozza di Convenzione al Dipartimento per l'approvazione. In attesa di riscontro.	31/12/2017																													
29		Hidrogest S.p.A.	Hidrogest S.p.A.	Tratta D			Hidrogest S.p.A.		Convenzione per risoluzione anticipata interferenza collettore fognario	Bottanuco	Convenzione per risoluzione anticipata interferenza collettore fognario	30/06/2016	Convenzione in corso di valutazione Ufficio Legale. Trasmessa a Hidrogest SpA, con nota APL prot. 2428/16 del 19/02/2016, una 1ª bozza di Convenzione. La Hidrogest, con nota prot. APL 4297/16 del 02/04/2016, ha trasmesso le sue osservazioni con le proposte di modifica alla bozza di Convenzione. APL ha trasmesso le sue controdeduzioni con nota prot. 5735/16 del 03/05/2016. La Hidrogest, con nota prot. APL 8114/16 del 27/06/2016, ha comunicato a APL che ha accettato la bozza di convenzione ed intende procedere per la successiva sottoscrizione. APL, con nota prot. APL 8953/16 del 13/07/2016, ha richiesto a CAL il nulla osta per la sottoscrizione della convenzione con Hidrogest. In attesa di riscontro da CAL.	31/12/2017																													
30	40	ARPA (EX-ICMESA)	ARPA Lombardia Dipartimenti di Me e MB	Tratta B2					Protocollo Tecnico		Protocollo Tecnico per la caratterizzazione delle aree interferenti con quelle dell'efficiente ICMESA	Protocollo sottoscritto il 22/04/2016	Testo proposto da ARPA e revisionato da APL.	✓																													
31	41	ARPA	ARPA Lombardia Sede di Milano	Tutte					Convenzione per le attività di supporto tecnico all'O.A.		Convenzione per le Attività di Supporto Tecnico all'Osservatorio Ambientale	Convenzione sottoscritta il 16/06/2010 Scadenza 31/12/2016	Programmare incontri ed attività in sinergia con l'Ufficio Ambiente per le prorprie della Convenzione, che scadrà il 31/12/2016. Il rinnovo della Convenzione andrà nel CDA di APL il 19/01/2017. Rinnovo previsto fino al 31/12/2018. In attesa di conferma sottoscrizione da parte di ARPA (già OK da parte CDA di APL).	✓																													
31	53	ARPA	ARPA Lombardia Sede di Milano	Tutte					Convenzione per le attività di supporto tecnico all'O.A.		Convenzione per le Attività di Supporto Tecnico all'Osservatorio Ambientale	Convenzione sottoscritta il 19 e 20/04/2017 Scadenza 31/12/2018	Proroga convenzione	✓																													
32		Ex Medaspan	Comune di Meda	Tratta B2					Accordo di Programma	Meda	Accordo di Programma per la riqualificazione area dismessa denominata "Ex Medaspan"		Il Comune di Meda, con nota prot. APL 3226/17 del 20/03/2017, ha invitato APL alla Segreteria Tecnica presso la Regione il giorno 24/03/2017.																														
33		Comune di Mozzate	APL	TGCO1					Concessione di servizio di passo	Mozzate e Cislago	Concessione di servizi di passo da definire	31/12/2016		30/06/2017																													
34		Comune di Cislago	APL	Tratta A						Mozzate		31/12/2016																															
35	60	Sottopasso di via S. Benedetto	Regione Lombardia Provincia di Monza Brianza CAL	Tratta B2					Anticipazione lavori	Cesano Maderno Bovisio Masciago	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di rifacimento del ponte alla pk 140+228 (ponte di via S. Benedetto di Cesano Maderno) della SP ex SS 35 del Giovi, Milano - Meda e di demolizione del cavalcavia alla pk.138+913 (cavalcavia via Maestri del Lavoro di Bovisio Masciago)	12/04/2021																															
	60		Comune di Cislago																																								
Tot.																																											
Tot.																																											
181																																											

Legenda

- convenzioni/concessioni sottoscritte
- azione a cura APL
- azione a cura soggetto terzo

Convenzioni - Concessioni										Verifica raggiungimento obiettivi																								
NUMERO	NUMERO DI REPERTORIO	N. PRATICA WBS PK	Ente Competente	Tratta	DOMANDA	PROT.	RECHIEDENTE	TIPO DI CONCESSIONE/CONVENZIONE	COMUNI INTERESSATI	OGGETTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	STATO DI ATTUAZIONE E FATTORI ESTERNI INFLUENTI	NUOVA PREVISIONE TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI	SUP. Occupazione	CANONE	CANONE TOTALE da corrispondere (Dati Chiusi)	CANONE Regionale Annuale 2011	CANONE Regionale Annuale 2012	CANONE Regionale Nuovo Delibera Regionale 10/4291/2012 Annuale 2013	CANONE Regionale D. G.R. 2191/2014 Annuale 2014	CANONE Regionale D. G.R. 4229/2015 Annuale 2015	CANONE Regionale D. G.R. 4229/2015 Annuale 2016	CANONE Regionale D. G.R. 4229/2015 Annuale 2017	PROG. REGIONALI (SICR) Operativi	LINK Regione 2011	LINK Regione 2012	LINK Regione 2013	LINK Regione 2014	LINK Regione 2015	LINK Regione 2016	LINK Regione 2017	Posizione Scadenza Pagamento		
								convenzione/concessione non più necessaria o relativa a tratte non in esecuzione																										

Inventario Spese relativa a tempo per elaborare di Convenzioni e	Note
<a href="#">link</a>	
<a href="#">link</a>	
<a href="#">link</a>	
<a href="#">link</a>	
<a href="#">link</a>	

Incarichi Stato esecuzione e tempo per effettuare il Convenire e	Note
<a href="#">Link</a>	
<a href="#">Link</a>	

Documento relativo a tipo per il Concorso *	Note
<a href="#">Link</a>	
<a href="#">Link</a>	

Inventario Stato esistente a tutto il 31/12/2020	Note
<a href="#">link</a>	
<a href="#">link</a>	



Documento relativo a tipo per disciplina di Concessione e	Note
	Bando di Concessione Formale edo da AN e trasmessa ad ADP
	Concessione stipulata presso l'Ufficio Gare e Contratti



Inventario disponibile per elaborare il Convenio »	Note
	Accordo originale presso l'Ufficio Gare & Contratti
<a href="#">link</a>	
<a href="#">link</a>	
<a href="#">link</a>	
<a href="#">link</a>	
<a href="#">link</a>	
<a href="#">link</a>	

Inventario Spese relazione a tutto per il Comune *	Note

Incarichi disponibili a tempo per illegittimo Concessione e	Note
<a href="#">Link</a>	Atto di concessione votato dal 22/02/2011
<a href="#">Link</a>	Verbale di accordo del 28/05/2011
<a href="#">Link</a>	Verbale di accordo del 21/07/2011
<a href="#">Link</a>	Verbale di accordo del 10/12/2011
<a href="#">Link</a>	Atto di concessione votato dal 22/02/2011
<a href="#">Link</a>	Atto di concessione votato dal 22/02/2011

Incarichi disposti secondo il piano per disciplinare di Convenze e	Note
<a href="#">link</a>	Atto di concessione autorizzativa del 29/03/2011
<a href="#">link</a>	Accordo del 08/03/2011
<a href="#">link</a>	Accordo del 08/03/2011
<a href="#">link</a>	Verbale di accordi del 20/07/2012
<a href="#">link</a>	Verbale di accordi del 12/12/2011
<a href="#">link</a>	Verbale di accordi del 09/06/2011
<a href="#">link</a>	Verbale di accordi del 14/06/2012

Verbalmente disponibile a tempo per disciplinare di Concessione e	Note
<a href="#">Link</a>	Verbale di accordi del 31/05/2012
<a href="#">Link</a>	Verbale di accordi del 06/12/2012
<a href="#">Link</a>	Scrittura Privata firmata dal 09/11/2013
<a href="#">Link</a>	Verbali di accordi del 19/06/2012
<a href="#">Link</a>	Atto di consenso celebrato del 05/12/2012
<a href="#">Link</a>	Contratto preliminare di concessione celebrato del 02/08/2012
<a href="#">Link</a>	Atto di consenso celebrato del 29/11/2010
<a href="#">Link</a>	Atto di consenso celebrato del 11/04/2012
<a href="#">Link</a>	Verbale di accordi del 25/07/2012 Verbale di accordi e note del 23/05/2016
<a href="#">Link</a>	Verbale di accordi del 11/03/2013

Valore medio Standard a tempo per il Concessionario	Note

Documenti Stipendi ordinari e Extra per fidelitas di Concessione *	Note
	<a href="#">Link</a>
	<a href="#">Link</a>
	<a href="#">Link</a>
	<a href="#">Link</a>
	<a href="#">Link</a>
	<a href="#">Link</a>
	<a href="#">Link</a>
	<a href="#">Link</a>

Valore medio Standard e tempo per effettuare il Confronto *	Note



Valore medio standard a tempo per il Concessionario	Note

Incarichi Stato esecuzione e tempo per effettuare il Convenio e	Note
	<a href="#">Link alla Scheda</a>
<a href="#">Link alla Scheda</a>	<a href="#">Link alla Scheda</a>
	<a href="#">Link</a>
<a href="#">Link alla Scheda</a>	
	<a href="#">Link</a>
	<a href="#">Link</a>
	<a href="#">Link</a>
	<a href="#">Link</a>

Inventario Spese verifiche e spese per diffusione di Convenzioni	Note

Inventario Spese relativa a tutto per il Concorso *	Note

Inventario Spese relativa a tempo per elaborare di Convenzioni e	Note

Inventario Spese realizzate a tempo per il Concorso *	Note



Intervento Spese previste a tempo per risolvere il Convenio »	Note
	Carone integrativa ri- determinata in seguito a variazione superficie oggetto di concessione.



Inventario Spese avanzate a tutto per il 2020 di Convenze e	Note

Inventario Spese verifiche e spese per elaborare di Convenzioni e	Note



Volumetrico Spazio occupato a tempo per attività di Concessione *	Note
--	------