

**Metanodotto: Allacciamento Impianto ENI Div. R & M di Taranto
DN 400 (16") 75 bar Km. 4,700
Situazione permessi pubblici al 04.07.2007**

N°	Ente competente	Denominazione	Domande		Note
			Inoltrate	Autorizzate	
1	Prefettura di Taranto	Accesso ai Fondi	24.04.06	5.05.06	
2	Ministero delle Comunicazioni	Consenso alla Costruzione	13.10.06	13.12.06	
3	Regione Puglia	PUTT	31.01.07		
4	Ispettorato Ripartimentale delle Foreste	Autorizzazione Sotto Vincolo Forestale	13.10.06	6.03.07	
5	Comune di Taranto Ufficio SUAP	Autorizzazione Unica	30.11.06		
6	Comune di Taranto	D.lgs 42/04	31.01.07		
7	Soprintendenza Archeologica	Autorizzazione Zona Archeologica	18.10.06	22.02.07	
8	R.F.I.	Att.ti ferroviari	13.10.06		
9	ILVA	Attraversamenti Ferroviari (Proprietà Consorzio)	18.10.06	24.01.07	
10	ANAS	Attraversamenti S.S:	13.10.06	14.05.07	
11	Comune di Taranto	Attraversamenti S.C.	18.10.06	5.02.07	
12	Acquedotto Pugliese	Fognatura DN 600	29.03.07		
13	Ente per l'irrigazione	Att.to Acquedotto del Tara	13.10.06	10.11.06	
14	Autorità Portuale di Taranto	Attraversamenti Interferenze	29.03.07		
15	ILVA	Att.to Interferenze	2.05.07		
16	Consorzio ASI	Att.to Interferenze	2.05.07		
17	Raffineria AGIP di Taranto	Attraversamenti Interferenze	29.03.07	19.04.07	
18	Consorzio di Bonifica Stornara e Tara	Attraversamento Fosso Bellavista	29.03.07		
19	Peschiere Tarantine	Attr.to Acque Reflue Calde	18.10.06		
20	ENEL Distribuzione S.p.A.	Coordinamento Servizi	18.10.06		
21	Telecom Italia S.p.A.	Coordinamento Servizi	18.10.06		
Totale			21	9	