

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:

MANDANTI:



IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:

Ing. L. LACCOPO

Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI – BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO
2° E 3° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO – VITULANO**

RELAZIONE

ELABORATI DI CARATTERE GENERALE
PROGRAMMA OPERATIVO LIVELLI 7-8-9

APPALTATORE		SCALA:
IL DIRETTORE TECNICO Ing. M. FERRONI		-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I F 2 R 0 2 E Z Z P H M D 0 0 0 0 0 0 2 E

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
B	REVISIONE A SEGUITO RDV	A. Ioannone	13/10/21	M.Cenciarini	13/10/21	M.Ferroni	13/10/21	IL PROGETTISTA Ing. L. Lacopo 14/12/21
C	REVISIONE	A. Ioannone	04/11/21	M.Cenciarini	04/11/21	M.Ferroni	04/11/21	
D	REVISIONE A SEGUITO RDV	A. Ioannone	29/11/21	M.Cenciarini	29/11/21	M.Ferroni	29/11/21	
E	REVISIONE A SEGUITO RDV	A. Ioannone	14/12/21	M.Cenciarini	14/12/21	M.Ferroni	14/12/21	

File: IF2R.0.2.E.ZZ.PH.MD.00.0.0.002.E.doc

n. Elab.:

APPALTATORE:  Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 2° e 3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO – VITULANO												
PROGETTAZIONE: Mandatario: Mandante: SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.													
ELABORATI DI CARATTERE GENERALE PROGRAMMA OPERATIVO LIVELLI 7-8-9	PROGETTO ESECUTIVO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COMMESSA</th> <th>LOTTO</th> <th>CODIFICA</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>REV.</th> <th>FOGLIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IF2R</td> <td>0.2.E.ZZ</td> <td>PH</td> <td>MD.00.0.0.002</td> <td>E</td> <td>2 di 2</td> </tr> </tbody> </table>	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO	IF2R	0.2.E.ZZ	PH	MD.00.0.0.002	E	2 di 2
COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO								
IF2R	0.2.E.ZZ	PH	MD.00.0.0.002	E	2 di 2								

D	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Marg. di Inizio	Marg. di Fine	Noni risorse	UM	Quantità	Produttività	Squadre	Turni	gita/gnc	Gantt chart timeline (2021-2024)											
1	Il Lotto funzionale Frasso Telesino - Vitulano	2747 g	mar 19/11/19	gio 27/05/27	0 g	0 g								Il Lotto funzionale Frasso Telesino - Vitulano											
2	Presentazione offerta	0 g	mar 19/11/19	mar 19/11/19	2747 g	2747 g																			
3	Aggiudicazione lavori	0 g	mer 07/10/20	mer 07/10/20	2424 g	2424 g								07/10											
4	Inizio attività di bonifica	0 g	gio 01/07/21	gio 01/07/21	0 g	0 g								01/07											
5	Consegna lavori (dato da intendere previsionale)	0 g	sab 29/01/22	sab 29/01/22	0 g	0 g								29/01											
6	Periodo per ultimazione lavori (1945 gnc)	1944 g	dom 30/01/22	gio 27/05/27	0 g	0 g								Periodo per ultimazione lavori (1945 gnc)											
7	Termine ultimo per ultimazione di tutti i lavori	0 g	gio 27/05/27	gio 27/05/27	0 g	0 g								27/05											
8	Ingegneria - Progettazione esecutiva di dettaglio	390 g	lun 04/01/21	ven 28/01/22	0 g	0 g								Ingegneria - Progettazione esecutiva di dettaglio											
9	Inizio Progettazione	0 g	lun 04/01/21	lun 04/01/21	0 g	0 g								04/01											
10	Consegna a 85 gg	0 g	lun 29/03/21	lun 29/03/21	2250 g	2250 g								29/03											
11	Consegna a 120 gg	0 g	lun 03/05/21	lun 03/05/21	2215 g	2215 g								03/05											
12	Consegna a 150 gg	0 g	mer 02/06/21	mer 02/06/21	2185 g	2185 g								02/06											
13	Consegna a 180 gg	0 g	ven 02/07/21	ven 02/07/21	2155 g	2155 g								02/07											
14	Progettazione esecutiva + Progettazione di dettaglio	180 g	lun 04/01/21	dom 02/07/21	0 g	0 g								Progettazione esecutiva + Progettazione di dettaglio											
15	Validazione esterna	90 g	sab 03/07/21	gio 30/09/21	0 g	0 g								Validazione esterna											
16	Contraddittorio con certificatori	15 g	ven 01/10/21	ven 15/10/21	0 g	0 g								Contraddittorio con certificatori											
17	Revisione PE	15 g	sab 16/10/21	sab 30/10/21	0 g	0 g								Revisione PE											
18	Ottemperanza alle prescrizioni MATTM sull'avvio dei lavori	90 g	dom 31/10/21	ven 28/01/22	0 g	0 g								Ottemperanza alle prescrizioni MATTM sull'avvio dei lavori											
19	Attività propedeutiche	330 g	ven 05/03/21	ven 28/01/22	1345 g	1345 g								Attività propedeutiche											
20	Autorizzazioni, Permessi e attività di approvvigionamento, allestimento cantieri, Occupazioni temporanee connesse con l'avvio dei lavori, pre-qualifica, impianti e mix	600 g	sab 29/01/22	mer 20/09/23	1345 g	1345 g								Autorizzazioni, Permessi e attività di approvvigionamento, allestimento cantieri, Occupazioni temporanee connesse con l'avvio dei lavori, pre-qualifica, impianti e mix											
21	Interferenze	1260 g	dom 30/01/22	sab 12/07/25	4 g	4 g								Interferenze											
22	Archeologia	198 g	dom 30/01/22	lun 15/08/22	7 g	7 g								Archeologia											
23	Area 1 - GA03 - G01 - NV12	198 g	dom 30/01/22	lun 15/08/22	82 g	82 g								Area 1 - GA03 - G01 - NV12											
24	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	168 g	dom 30/01/22	sab 16/07/22	82 g	0 g								Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza											
25	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	sab 16/07/22	sab 16/07/22	82 g	0 g								16/07											
26	Inizio attività	0 g	lun 15/08/22	lun 15/08/22	82 g	0 g								15/08											
27	Area 2 - TR18 - NV25 - TR19	92 g	dom 30/01/22	dom 01/05/22	7 g	7 g								Area 2 - TR18 - NV25 - TR19											
28	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	62 g	dom 30/01/22	ven 01/04/22	7 g	0 g								Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza											
29	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	ven 01/04/22	ven 01/04/22	7 g	0 g								01/04											
30	Inizio attività	0 g	dom 01/05/22	dom 01/05/22	7 g	0 g								01/05											
31	Area 3 - TR20 - NV25	92 g	dom 30/01/22	dom 01/05/22	7 g	7 g								Area 3 - TR20 - NV25											
32	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	62 g	dom 30/01/22	ven 01/04/22	7 g	0 g								Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza											
33	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	ven 01/04/22	ven 01/04/22	7 g	0 g								01/04											
34	Inizio attività	0 g	dom 01/05/22	dom 01/05/22	7 g	0 g								01/05											
35	E Distribuzione	1260 g	dom 30/01/22	sab 12/07/25	4 g	4 g								E Distribuzione											
36	Cavi aerei media tensione a pk 27-775 - TR09	324 g	dom 30/01/22	lun 19/12/22	456 g	456 g								Cavi aerei media tensione a pk 27-775 - TR09											
37	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	294 g	dom 30/01/22	sab 19/11/22	456 g	0 g								Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza											
38	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	sab 19/11/22	sab 19/11/22	456 g	0 g								19/11											
39	Inizio attività	0 g	lun 19/12/22	lun 19/12/22	456 g	0 g								19/12											
40	Cavi aerei media tensione a pk 28-028 - R18	790 g	dom 30/01/22	ven 29/03/24	5 g	5 g								Cavi aerei media tensione a pk 28-028 - R18											
41	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	760 g	dom 30/01/22	mer 28/02/24	5 g	0 g								Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza											
42	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	mer 28/02/24	mer 28/02/24	5 g	0 g								28/02											
43	Inizio attività	0 g	ven 29/03/24	ven 29/03/24	5 g	1 g								29/03											
44	Cavi aerei bassa tensione a pk 28-363 - R19	829 g	dom 30/01/22	mar 07/05/24	5 g	5 g								Cavi aerei bassa tensione a pk 28-363 - R19											
45	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	799 g	dom 30/01/22	dom 07/04/24	5 g	0 g								Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza											
46	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	dom 07/04/24	dom 07/04/24	5 g	0 g								07/04											
47	Inizio attività	0 g	mar 07/05/24	mar 07/05/24	5 g	1 g								07/05											
48	Cavi interrati a pk 28-373 - R19	829 g	dom 30/01/22	mar 07/05/24	5 g	5 g								Cavi interrati a pk 28-373 - R19											
49	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	799 g	dom 30/01/22	dom 07/04/24	5 g	0 g								Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza											
50	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	dom 07/04/24	dom 07/04/24	5 g	0 g								07/04											
51	Inizio attività	0 g	mar 07/05/24	mar 07/05/24	5 g	1 g								07/05											
52	Cavi aerei media tensione a pk 28-860 - GA03/G01	198 g	dom 30/01/22	lun 15/08/22	82 g	82 g								Cavi aerei media tensione a pk 28-860 - GA03/G01											
53	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	168 g	dom 30/01/22	sab 16/07/22	82 g	0 g								Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza											
54	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	sab 16/07/22	sab 16/07/22	82 g	0 g								16/07											
55	Inizio attività	0 g	lun 15/08/22	lun 15/08/22	82 g	0 g								15/08											
56	CAVI AEREI BT a pk 30-880 - R12	973 g	dom 30/01/22	sab 28/09/24	190 g	190 g								CAVI AEREI BT a pk 30-880 - R12											
57	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	943 g	dom 30/01/22	gio 29/08/24	190 g	0 g								Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza											
58	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	gio 29/08/24	gio 29/08/24	190 g	0 g								29/08											
59	Inizio attività	0 g	sab 28/09/24	sab 28/09/24	190 g	0 g								28/09											
60	Cavi aerei media tensione a pk 31-420 - R13	1015 g	dom 30/01/22	sab 09/11/24	133 g	133 g								Cavi aerei media tensione a pk 31-420 - R13											
61	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	1015 g	dom 30/01/22	sab 09/11/24	133 g	0 g								Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza											
62	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	sab 09/11/24	sab 09/11/24	133 g	0 g								09/11											
63	Inizio attività	0 g	sab 09/11/24	sab 09/11/24	133 g	30 g								09/11											
64	Cavi aerei media tensione a pk 32-008 - R16	893 g	dom 30/01/22	mer 10/07/24	103 g	103 g								Cavi aerei media tensione a pk 32-008 - R16											
65	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	863 g	dom 30/01/22	lun 10/06/24	103 g	0 g								Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza											
66	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	lun 10/06/24	lun 10/06/24	103 g	0 g								10/06											
67	Inizio attività	0 g	mer 10/07/24	mer 10/07/24	103 g	0 g								10/07											
68	Cavi aerei bassa tensione a pk 32-782 - TR12	190 g	dom 30/01/22	dom 07/08/22	6 g	6 g								Cavi aerei bassa tensione a pk 32-782 - TR12											
69	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	160 g	dom 30/01/22	ven 08/07/22	6 g	0 g								Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza											
70	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	ven 08/07/22	ven 08/07/22	6 g	0 g								08/07											
71	Inizio attività	0 g	dom 07/08/22	dom 07/08/22	6 g	1 g								07/08											
72	CAVI AEREI a pk 32-928 - TR12	190 g	dom 30/01/22	dom 07/08/22	6 g	6 g								CAVI AEREI a pk 32-928 - TR12											
73	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	160 g	dom 30/01/22	ven 08/07/22	6 g	0 g								Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza											
74	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	ven 08/07/22	ven 08/07/22	6 g	0 g								08/07											

D	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Marg. di Resp. Tot.	Marg. di Resp. Item	Nome risorsa	UM	Quantità	Produttività	Squadre	Turni	grt/a/gnc	Timeline																											
														2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028						
151	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0g	gio 29/08/24	gio 29/08/24	290 g	0 g																																			
152	Inizio attività	0g	sab 28/09/24	sab 28/09/24	190 g	0 g																																			
153	Cavo telefonico aereo a pk 31-702.49 - R124	1007 g	dom 30/01/22	ven 01/11/24	103 g	103 g																																			
154	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	977 g	dom 30/01/22	mer 02/10/24	103 g	0 g																																			
155	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0g	mer 02/10/24	mer 02/10/24	103 g	0 g																																			
156	Inizio attività	0g	ven 01/11/24	ven 01/11/24	103 g	0 g																																			
157	Cavi aerei a pk 31-702.49 - R124	1007 g	dom 30/01/22	ven 01/11/24	103 g	103 g																																			
158	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	977 g	dom 30/01/22	mer 02/10/24	103 g	0 g																																			
159	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0g	mer 02/10/24	mer 02/10/24	103 g	0 g																																			
160	Inizio attività	0g	ven 01/11/24	ven 01/11/24	103 g	0 g																																			
161	Cavi aerei a pk 31-810 - R125	970 g	dom 30/01/22	mer 25/09/24	103 g	103 g																																			
162	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	940 g	dom 30/01/22	jun 26/08/24	103 g	0 g																																			
163	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0g	jun 26/08/24	jun 26/08/24	103 g	0 g																																			
164	Inizio attività	0g	mer 25/09/24	mer 25/09/24	103 g	0 g																																			
165	Cavi aerei e interrati a pk 31-942 - V112	119 g	dom 30/01/22	sab 28/05/22	757 g	757 g																																			
166	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	89 g	dom 30/01/22	gio 28/04/22	757 g	0 g																																			
167	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0g	gio 28/04/22	gio 28/04/22	757 g	0 g																																			
168	Inizio attività	0g	sab 28/05/22	sab 28/05/22	757 g	0 g																																			
169	Cavo interrato - cavo aereo a pk 32-153 - R126	893 g	dom 30/01/22	mer 10/07/24	103 g	103 g																																			
170	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	863 g	dom 30/01/22	jun 10/06/24	103 g	0 g																																			
171	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0g	jun 10/06/24	jun 10/06/24	103 g	0 g																																			
172	Inizio attività	0g	mer 10/07/24	mer 10/07/24	103 g	0 g																																			
173	Cavi aerei a pk 32-862 - TR12	190 g	dom 30/01/22	dom 07/08/22	6 g	6 g																																			
174	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	160 g	dom 30/01/22	ven 08/07/22	6 g	0 g																																			
175	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0g	ven 08/07/22	ven 08/07/22	6 g	0 g																																			
176	Inizio attività	0g	dom 07/08/22	dom 07/08/22	6 g	1 g																																			
177	Cavi aerei a pk 33-483 - GA06	1175 g	dom 30/01/22	ven 18/04/25	174 g	174 g																																			
178	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	1145 g	dom 30/01/22	mer 19/03/25	174 g	0 g																																			
179	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0g	mer 19/03/25	mer 19/03/25	174 g	0 g																																			
180	Inizio attività	0g	ven 18/04/25	ven 18/04/25	174 g	0 g																																			
181	Cavi aerei a pk 35-843 - GN04	290 g	dom 30/01/22	mar 15/11/22	4 g	4 g																																			
182	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	260 g	dom 30/01/22	dom 16/10/22	4 g	0 g																																			
183	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0g	dom 16/10/22	dom 16/10/22	4 g	0 g																																			
184	Inizio attività	0g	mar 15/11/22	mar 15/11/22	4 g	1 g																																			
185	Cavi aerei su pali in legno a pk 36-938 - R135	964 g	dom 30/01/22	gio 19/09/24	4 g	4 g																																			
186	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	934 g	dom 30/01/22	mar 20/08/24	4 g	0 g																																			
187	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0g	mar 20/08/24	mar 20/08/24	4 g	0 g																																			
188	Inizio attività	0g	gio 19/09/24	gio 19/09/24	4 g	1 g																																			
189	Cavi aerei a pk 37-805 37-905 - TR16	491 g	dom 30/01/22	dom 04/06/23	590 g	590 g																																			
190	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	461 g	dom 30/01/22	ven 05/05/23	590 g	0 g																																			
191	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0g	ven 05/05/23	ven 05/05/23	590 g	0 g																																			
192	Inizio attività	0g	dom 04/06/23	dom 04/06/23	590 g	0 g																																			
193	Cavi aerei a pk 37-905 - TR16	491 g	dom 30/01/22	dom 04/06/23	590 g	590 g																																			
194	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	461 g	dom 30/01/22	ven 05/05/23	590 g	0 g																																			
195	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0g	ven 05/05/23	ven 05/05/23	590 g	0 g																																			
196	Inizio attività	0g	dom 04/06/23	dom 04/06/23	590 g	0 g																																			
197	Cavi aerei a pk 38-859.75 - TR18	713 g	dom 30/01/22	ven 12/01/24	590 g	590 g																																			
198	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	683 g	dom 30/01/22	mer 13/12/23	590 g	0 g																																			
199	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0g	mer 13/12/23	mer 13/12/23	590 g	0 g																																			
200	Inizio attività	0g	ven 12/01/24	ven 12/01/24	590 g	0 g																																			
201	Cavi aerei a pk 39-106 - TR19	602 g	dom 30/01/22	sab 23/09/23	53 g	53 g																																			
202	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	572 g	dom 30/01/22	gio 24/08/23	53 g	0 g																																			
203	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0g	gio 24/08/23	gio 24/08/23	53 g	0 g																																			
204	Inizio attività	0g	sab 23/09/23	sab 23/09/23	53 g	0 g																																			
205	Cavi aerei a pk 39-530 39-715 - R141	706 g	dom 30/01/22	ven 05/01/24	7 g	7 g																																			
206	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	676 g	dom 30/01/22	mer 06/12/23	7 g	0 g																																			
207	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0g	mer 06/12/23	mer 06/12/23	7 g	0 g																																			
208	Inizio attività	0g	ven 05/01/24	ven 05/01/24	7 g	0 g																																			
209	Cavi aerei a pk 39-760 40-450 - R141,TR20,TR21,TR22,TR23	706 g	dom 30/01/22	ven 05/01/24	7 g	7 g																																			
210	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	676 g	dom 30/01/22	mer 06/12/23	7 g	0 g																																			
211	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0g	mer 06/12/23	mer 06/12/23	7 g	0 g																																			
212	Inizio attività	0g	ven 05/01/24	ven 05/01/24	7 g	0 g																																			
213	Cavi aerei a pk 40-895 - R142	820 g	dom 30/01/22	dom 28/04/24	7 g	7 g																																			
214	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	790 g	dom 30/01/22	ven 29/03/24	7 g	0 g																																			
215	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0g	ven 29/03/24	ven 29/03/24	7 g	0 g																																			
216	Inizio attività	0g	dom 28/04/24	dom 28/04/24	7 g	0 g																																			
217	Cavi aerei e interrati a pk 40-958 - V120	191 g	dom 30/01/22	lun 08/08/22	67 g	67 g																																			
218	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	161 g	dom 30/01/22	sab 09/07/22	67 g	0 g																																			
219	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0g	sab 09/07/22	sab 09/07/22	67 g	0 g																																			
220	Inizio attività	0g	lun 08/08/22	lun 08/08/22	67 g	0 g																																			
221	Cavi aerei e cavi sotterranei a pk 41-762 - GA12	616 g	dom 30/01/22	sab 07/10/23	130 g	130 g																																			
222	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	586 g	dom 30/01/22	gio 07/09/23	130 g	0 g																																			
223	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0g	gio 07/09/23	gio 07/09/23	130 g	0 g																																			
224	Inizio attività	0g	sab 07/10/23	sab 07/10/23	130 g	0 g																																			
225	Cavi interrati a pk 43-105 - TR25	486 g	dom 30/01/22	mar 30/05/23	1036 g	1036 g																																			
226	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	456 g	dom 30/01/22	dom 30/04/23	1036 g	0 g																																			

D	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Marg. d. Pres. (g)	Marg. d. Res. (g)	Noni risorse	U.M.	Quantità	Produttività	Squadre	Turni	gita/gnc
227	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	dom 30/04/23	dom 30/04/23	1036 g	0 g							
228	Inizio attività	0 g	mar 30/05/23	mar 30/05/23	1036 g	0 g							
229	Cavi aerei a pk 44+702 - GN07	279 g	dom 30/01/22	ven 04/11/22	32 g	32 g							
230	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	249 g	dom 30/01/22	mer 05/10/22	32 g	0 g							
231	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	mer 05/10/22	mer 05/10/22	32 g	0 g							
232	Inizio attività	0 g	ven 04/11/22	ven 04/11/22	32 g	0 g							
233	WIND	1146 g	dom 30/01/22	gio 20/03/25	11 g	11 g							
234	Cavo interrato 72 F.O. a pk 37+060 40+700 - da R135 a R142	602 g	dom 30/01/22	sab 23/09/23	53 g	53 g							
235	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	572 g	dom 30/01/22	gio 24/08/23	53 g	0 g							
236	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	gio 24/08/23	gio 24/08/23	53 g	0 g							
237	Inizio attività	0 g	sab 23/09/23	sab 23/09/23	53 g	0 g							
238	Cavo interrato 72 F.O. a pk 43+065 - R145	427 g	dom 30/01/22	sab 01/04/23	1517 g	1517 g							
239	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	397 g	dom 30/01/22	gio 02/03/23	1517 g	0 g							
240	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	gio 02/03/23	gio 02/03/23	1517 g	0 g							
241	Inizio attività	0 g	sab 01/04/23	sab 01/04/23	1517 g	1517 g							
242	Cavo interrato 72 F.O. a pk 45+930.00 46+555.69 - TR29	1146 g	dom 30/01/22	gio 20/03/25	11 g	11 g							
243	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	1116 g	dom 30/01/22	mar 18/02/25	11 g	0 g							
244	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	mar 18/02/25	mar 18/02/25	11 g	0 g							
245	Inizio attività	0 g	gio 20/03/25	gio 20/03/25	11 g	0 g							
246	SNAM	279 g	dom 30/01/22	ven 04/11/22	32 g	32 g							
247	Tubo SNAM a pk 28+760	197 g	dom 30/01/22	dom 14/08/22	83 g	83 g							
248	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	167 g	dom 30/01/22	ven 15/07/22	83 g	0 g							
249	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	ven 15/07/22	ven 15/07/22	83 g	0 g							
250	Inizio attività	0 g	dom 14/08/22	dom 14/08/22	83 g	1 g							
251	Tubo interrato a pk 44+668.91 - GN07 [interferenza risolta]	279 g	dom 30/01/22	ven 04/11/22	32 g	32 g							
252	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	249 g	dom 30/01/22	mer 05/10/22	32 g	0 g							
253	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	mer 05/10/22	mer 05/10/22	32 g	0 g							
254	Inizio attività	0 g	ven 04/11/22	ven 04/11/22	32 g	0 g							
255	Zi reteGas	66 g	dom 30/01/22	lun 02/05/22	445 g	445 g							
256	Tubo gas esistente a pk 39+106 - NV238 - NV24	66 g	dom 30/01/22	lun 02/05/22	445 g	445 g							
257	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	65 g	dom 30/01/22	lun 04/04/22	624 g	0 g							
258	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	lun 04/04/22	lun 04/04/22	624 g	0 g							
259	Inizio attività	0 g	lun 02/05/22	lun 02/05/22	624 g	0 g							
260	Comune di Solopaca	260 g	dom 30/01/22	dom 16/10/22	82 g	82 g							
261	Palina di illuminazione con impianto fotovoltaico a pk 28+845 - GA03	260 g	dom 30/01/22	dom 16/10/22	82 g	82 g							
262	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	230 g	dom 30/01/22	ven 16/09/22	82 g	0 g							
263	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	ven 16/09/22	ven 16/09/22	82 g	0 g							
264	Inizio attività	0 g	dom 16/10/22	dom 16/10/22	82 g	0 g							
265	Comune Di Ponte	713 g	dom 30/01/22	ven 12/01/24	53 g	53 g							
266	Pozzo, Acquedotto e distribuzione domiciliare a pk 40+020	602 g	dom 30/01/22	sab 23/09/23	53 g	53 g							
267	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	572 g	dom 30/01/22	gio 24/08/23	53 g	0 g							
268	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	gio 24/08/23	gio 24/08/23	53 g	0 g							
269	Inizio attività	0 g	sab 23/09/23	sab 23/09/23	53 g	0 g							
270	Palina (palo) e cavi - COMUNE DI PONTE a pk 37+440 - TR16	490 g	dom 30/01/22	sab 03/06/23	591 g	591 g							
271	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	460 g	dom 30/01/22	gio 04/05/23	591 g	0 g							
272	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	gio 04/05/23	gio 04/05/23	591 g	0 g							
273	Inizio attività	0 g	sab 03/06/23	sab 03/06/23	591 g	1 g							
274	Paline illuminazione pubblica - COMUNE DI PONTE a pk 38+859.75 - TR18	713 g	dom 30/01/22	ven 12/01/24	590 g	590 g							
275	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	683 g	dom 30/01/22	mer 13/12/23	590 g	0 g							
276	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	mer 13/12/23	mer 13/12/23	590 g	0 g							
277	Inizio attività	0 g	ven 12/01/24	ven 12/01/24	590 g	0 g							
278	Paline (pali) e cavi interrati - COMUNE DI PONTE a pk 40+965 - V120	191 g	dom 30/01/22	lun 08/08/22	67 g	67 g							
279	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	161 g	dom 30/01/22	sab 09/07/22	67 g	0 g							
280	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	sab 09/07/22	sab 09/07/22	67 g	0 g							
281	Inizio attività	0 g	lun 08/08/22	lun 08/08/22	67 g	0 g							
282	Cavi + pali - COMUNE DI PONTE a pk 41+762 - GA12	616 g	dom 30/01/22	sab 07/10/23	130 g	130 g							
283	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	586 g	dom 30/01/22	gio 07/09/23	130 g	0 g							
284	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	gio 07/09/23	gio 07/09/23	130 g	0 g							
285	Inizio attività	0 g	sab 07/10/23	sab 07/10/23	130 g	0 g							
286	Palina (palo) e cavi - COMUNE DI PONTE a pk 37+440 - TR16	491 g	dom 30/01/22	dom 04/06/23	590 g	590 g							
287	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	461 g	dom 30/01/22	ven 05/05/23	590 g	0 g							
288	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	ven 05/05/23	ven 05/05/23	590 g	0 g							
289	Inizio attività	0 g	dom 04/06/23	dom 04/06/23	590 g	0 g							
290	Paline illuminazione pubblica - COMUNE DI PONTE a pk 38+859.75 - TR18	712 g	dom 30/01/22	gio 11/01/24	591 g	591 g							
291	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	682 g	dom 30/01/22	mar 12/12/23	591 g	0 g							
292	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	mar 12/12/23	mar 12/12/23	591 g	0 g							
293	Inizio attività	0 g	gio 11/01/24	gio 11/01/24	591 g	1 g							
294	Paline (pali) e cavi interrati - COMUNE DI PONTE a pk 40+965 - V120	191 g	dom 30/01/22	lun 08/08/22	67 g	67 g							
295	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	161 g	dom 30/01/22	sab 09/07/22	67 g	0 g							
296	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	sab 09/07/22	sab 09/07/22	67 g	0 g							
297	Inizio attività	0 g	lun 08/08/22	lun 08/08/22	67 g	0 g							
298	Cavi + pali - COMUNE DI PONTE a pk 41+762 - GA12	616 g	dom 30/01/22	sab 07/10/23	130 g	130 g							

D	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Marg. di Prest. Tot.	Marg. di Prest. Libero	Normi risorse	UM	Quantità	Produttività	Squadre	Turni	grata/gnc	Gantt chart showing project schedule from 2021 to 2024											
299	Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza	586 g	dom 30/01/22	gio 07/09/23	130 g	0 g								Periodo a disposizione per la risoluzione interferenza											
300	Termine ultimo per risoluzione interferenza	0 g	gio 07/09/23	gio 07/09/23	130 g	0 g								07/09											
301	Inizio attività	0 g	sab 07/10/23	sab 07/10/23	130 g	0 g								07/10											
302	Comune di San Lorenzo Maggiore	90 g	mar 06/06/23	dom 03/09/23	626 g	626 g								Comune di San Lorenzo Maggiore											
303	Filodepuratore in corrispondenza imbocco Limata lato Benevento	90 g	mar 06/06/23	dom 03/09/23	626 g	626 g								Filodepuratore in corrispondenza imbocco Limata lato Benevento											
304	Inizio demolizione filodepuratore	0 g	mar 06/06/23	mar 06/06/23	626 g	0 g								06/06											
305	Demolizione filodepuratore	90 g	mar 06/06/23	dom 03/09/23	626 g	0 g								Demolizione filodepuratore											
306	Fine demolizione filodepuratore	0 g	dom 03/09/23	dom 03/09/23	626 g	0 g								03/09											
307	Fornitura materiali RFI	927 g	sab 27/05/23	mar 09/12/25	535 g	535 g								Fornitura materiali RFI											
308	Armamento	556 g	sab 01/06/24	mar 09/12/25	535 g	535 g								Armamento											
309	Materiali di armamento - AM06	0 g	lun 30/06/25	lun 30/06/25	697 g	697 g								30/06											
310	Materiali di armamento - AM07	0 g	lun 11/08/25	lun 11/08/25	655 g	655 g								11/08											
311	Materiali di armamento - AM08	0 g	sab 30/08/25	sab 30/08/25	636 g	636 g								30/08											
312	Materiali di armamento - AM09	0 g	mar 04/06/24	mar 04/06/24	1088 g	1088 g								04/06											
313	Materiali di armamento - AM10	0 g	sab 22/06/24	sab 22/06/24	1070 g	1070 g								22/06											
314	Materiali di armamento - AM11	0 g	mer 08/01/25	mer 08/01/25	870 g	870 g								08/01											
315	Materiali di armamento - AM12	0 g	dom 31/08/25	dom 31/08/25	635 g	635 g								31/08											
316	Materiali di armamento - AM13	0 g	mar 09/12/25	mar 09/12/25	535 g	535 g								09/12											
317	Materiali di armamento - AM14	0 g	sab 01/06/24	sab 01/06/24	1091 g	1091 g								01/06											
318	Linea di contatto	454 g	gio 06/06/24	mer 03/09/25	632 g	632 g								Linea di contatto											
319	Materiali per la linea di contatto - LC03 - lotto 2	0 g	gio 14/08/25	gio 14/08/25	652 g	652 g								14/08											
320	Materiali per la linea di contatto - LC04 - lotto 2	0 g	mer 03/09/25	mer 03/09/25	632 g	632 g								03/09											
321	Materiali per la linea di contatto - LC05 - lotto 2	0 g	mer 03/09/25	mer 03/09/25	632 g	632 g								03/09											
322	Materiali per la linea di contatto - LC14 - lotto 2	0 g	sab 05/07/25	sab 05/07/25	692 g	692 g								05/07											
323	Materiali per la linea di contatto - LC32 - lotto 2	0 g	mer 03/09/25	mer 03/09/25	632 g	632 g								03/09											
324	Materiali per la linea di contatto - LC05 - lotto 3	0 g	sab 22/06/24	sab 22/06/24	1070 g	1070 g								22/06											
325	Materiali per la linea di contatto - LC33 - lotto 3	0 g	gio 06/06/24	gio 06/06/24	1086 g	1086 g								06/06											
326	MATS	107 g	mer 21/05/25	ven 05/09/25	630 g	630 g								MATS											
327	Materiali per MATS - LCD7 - lotto 2	0 g	ven 05/09/25	ven 05/09/25	630 g	630 g								05/09											
328	Materiali per MATS - LCD8 - lotto 2	0 g	mer 21/05/25	mer 21/05/25	737 g	737 g								21/05											
329	Materiali per MATS - LCD9 - lotto 3	0 g	lun 07/07/25	lun 07/07/25	690 g	690 g								07/07											
330	SSE	760 g	sab 27/05/23	mer 25/06/25	702 g	702 g								SSE											
331	Materiali per SSE - SED20	0 g	sab 26/04/25	sab 26/04/25	762 g	762 g								26/04											
332	Materiali per SSE - SED2E	0 g	mer 25/06/25	mer 25/06/25	702 g	702 g								25/06											
333	Materiali per SSE - SED30	0 g	sab 27/05/23	sab 27/05/23	1462 g	1462 g								27/05											
334	Materiali per SSE - SED3E	0 g	mer 26/07/23	mer 26/07/23	1402 g	1402 g								26/07											
335	Materiali per SSE - SED4D	0 g	lun 24/07/23	lun 24/07/23	1404 g	1404 g								24/07											
336	Materiali per SSE - SED4E	0 g	dom 22/10/23	dom 22/10/23	1314 g	1314 g								22/10											
337	LFM	82 g	mar 04/06/24	dom 25/08/24	1006 g	1006 g								LFM											
338	Materiali per impianti LFM - IE02	0 g	dom 25/08/24	dom 25/08/24	1006 g	1006 g								25/08											
339	Materiali per impianti LFM - IE03	0 g	mar 04/06/24	mar 04/06/24	1088 g	1088 g								04/06											
340	AC	300 g	mar 04/06/24	lun 31/03/25	788 g	788 g								AC											
341	Materiali per ACEI - AC03 - lotto 2	0 g	dom 25/08/24	dom 25/08/24	1006 g	1006 g								25/08											
342	Materiali per ACEI - AC04 - lotto 2	0 g	dom 25/08/24	dom 25/08/24	1006 g	1006 g								25/08											
343	Materiali per ACEI - AC03 - lotto 3	0 g	mar 04/06/24	mar 04/06/24	1088 g	1088 g								04/06											
344	Materiali per ACEI - AC04 - lotto 3	0 g	dom 18/08/24	dom 18/08/24	1013 g	1013 g								18/08											
345	Materiali per ACEI - AC05 - lotto 3	0 g	lun 31/03/25	lun 31/03/25	788 g	788 g								31/03											
346	Materiali per ACEI - AC06 - lotto 3	0 g	lun 31/03/25	lun 31/03/25	788 g	788 g								31/03											
347	Procedure di affidamento subappalti	203 g	lun 20/12/21	ven 08/07/22	112 g	112 g								Procedure di affidamento subappalti											
348	Procedura per affidamento esecuzione movimenti terra	120 g	lun 20/12/21	lun 18/04/22	117 g	117 g								Procedura per affidamento esecuzione movimenti terra											
349	Procedura per affidamento esecuzione di pali	120 g	lun 27/12/21	lun 25/04/22	113 g	113 g								Procedura per affidamento esecuzione di pali											
350	Procedura per affidamento esecuzione micropali	120 g	dom 09/01/22	dom 08/05/22	92 g	92 g								Procedura per affidamento esecuzione micropali											
351	Procedura per affidamento esecuzione jet-grouting	120 g	ven 21/01/22	ven 20/05/22	1833 g	1833 g								Procedura per affidamento esecuzione jet-grouting											
352	Procedura per affidamento esecuzione muri paratia	120 g	mar 15/02/22	mar 14/06/22	1808 g	1808 g								Procedura per affidamento esecuzione muri paratia											
353	Procedura per affidamento esecuzione scavo gallerie naturali	120 g	ven 11/03/22	ven 08/07/22	1084 g	1084 g								Procedura per affidamento esecuzione scavo gallerie naturali											
354	Procedura di espropri, occupazioni temporanee	120 g	sab 29/01/22	dom 29/05/22	1824 g	1824 g								Procedura di espropri, occupazioni temporanee											
355	Acquisizione di immobili e diritti reali	120 g	sab 29/01/22	dom 29/05/22	1824 g	1824 g								Acquisizione di immobili e diritti reali											
356	Consegna aree - 80% della superficie delle aree occorrenti per intera opera appaltata (art.27bis1)	0 g	sab 29/01/22	sab 29/01/22	1944 g	1944 g								29/01											
357	Consegna aree - 20% della superficie delle aree occorrenti per intera opera appaltata (art.27bis1)	0 g	dom 29/05/22	dom 29/05/22	1824 g	1824 g								29/05											
358	Occupazioni temporanee	120 g	dom 30/01/22	dom 29/05/22	1824 g	1824 g								Occupazioni temporanee											
359	Procedura per la richiesta di occupazioni temporanee previste nel PPE	120 g	dom 30/01/22	dom 29/05/22	1824 g	1824 g								Procedura per la richiesta di occupazioni temporanee previste nel PPE											
360	2° Lotto funzionale Teleso-San Lorenzo	2157 g	gio 01/07/21	gio 27/05/27	0 g	0 g								2° Lotto funzionale Teleso-San Lorenzo											
361	Termini utili parziali contrattuali	1100 g	gio 24/11/22	ven 28/11/25	945 g	945 g								Termini utili parziali contrattuali											
362	TUP 2.1 - Realizzazione dei lavori di consolidamento SS Telesina e disponibilità aree per lavori ANAS	0 g	gio 24/11/22	gio 24/11/22	1645 g	1645 g								24/11											
363	TUP 2.2 - Disponibilità fabbricati/locali ad altro appalto	0 g	lun 14/10/24	lun 14/10/24	955 g	955 g								14/10											
364	TUP 2.3 - Disponibilità aree interferenti con appalto ANAS	0 g	lun 06/01/25	lun 06/01/25	871 g	871 g								06/01											
365	TUP 2.4 - Termine utile per la realizzazione lavori per raddoppio	0 g	ven 28/11/25	ven 28/11/25	0 g	0 g								28/11											
366	Attivazione e fine lavori Lotto 2	1945 g	sab 29/01/22	gio 27/05/27	0 g	0 g								Attivazione e fine lavori Lotto 2											
367	Opere civili, sovrastruttura ferroviaria ed impianti tecnologici (1400 gnc da contratto)	1397 g	sab 29/01/22	mar 25/11/25	548 g	548 g								Opere civili, sovrastruttura ferroviaria ed impianti tecnologici (1400 gnc da contratto)											
368	TUP 2.1 - Realizzazione dei lavori di consolidamento SS Telesina e disponibilità aree per lavori ANAS	0 g	gio 24/11/22	gio 24/11/22	1645 g	1645 g								24/11											

D	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Marg. di Proc. tot.	Marg. di Proc. item.	Nome risorse	UM	Quantità	Produttività	Squadre	Turni	grinta/gnc	Gantt chart showing activity duration from 2021 to 2028											
588	Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni)	20 g	1un 21/03/22	sub 09/04/22	624 g	0 g		mi	1522	76,10				Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni)											
589	BB1-Bonifica bellica superficiale	34 g	gio 21/04/22	mar 24/05/22	1829 g	1829 g		mi	1522	44,76				BB1-Bonifica bellica superficiale											
590	BB2-Bonifica bellica profonda	38 g	gio 21/04/22	sab 26/05/22	5 g	0 g		mi	1522	40,05				BB2-Bonifica bellica profonda											
591	Bonifica superficiale da km 30+430 a km 31+952	377 g	gio 01/07/21	mar 12/07/22	1616 g	1616 g								Bonifica superficiale da km 30+430 a km 31+952											
592	Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni) - 1° fase	232 g	gio 01/07/21	gio 17/02/22	1616 g	0 g		mi	1522	6,56				Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni) - 1° fase											
593	BB1-Bonifica bellica superficiale - 1° fase	197 g	sab 09/10/21	sab 23/04/22	1616 g	0 g		mi	1522	7,73				BB1-Bonifica bellica superficiale - 1° fase											
594	BB1-Bonifica bellica superficiale - 2° fase	80 g	dom 24/04/22	mar 12/07/22	1780 g	1780 g		mi	1522	19,03				BB1-Bonifica bellica superficiale - 2° fase											
595	Bonifica profonda da km 30+430 a km 31+952	391 g	dom 28/11/21	ven 23/12/22	1616 g	1616 g								Bonifica profonda da km 30+430 a km 31+952											
596	BB2-Bonifica bellica profonda - 1° fase	151 g	dom 28/11/21	mer 27/04/22	1616 g	0 g		mi	1522	10,08				BB2-Bonifica bellica profonda - 1° fase											
597	BB2-Bonifica bellica profonda - 2° fase	240 g	gio 28/04/22	ven 23/12/22	1616 g	1616 g		mi	1522	6,34				BB2-Bonifica bellica profonda - 2° fase											
598	BB02D-Bonifica Ordigni Bellici da km 31+952 a km 33+936	69 g	1un 21/03/22	sab 28/05/22	34 g	34 g								BB02D-Bonifica Ordigni Bellici da km 31+952 a km 33+936											
599	Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni)	20 g	1un 21/03/22	sab 09/04/22	624 g	0 g		mi	1984	99,20				Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni)											
600	BB1-Bonifica bellica superficiale	29 g	gio 21/04/22	gio 19/05/22	1834 g	1834 g		mi	1984	68,41				BB1-Bonifica bellica superficiale											
601	BB2-Bonifica bellica profonda	38 g	gio 21/04/22	sab 28/05/22	3 g	0 g		mi	1984	52,21				BB2-Bonifica bellica profonda											
602	Bonifica superficiale da km 31+952 a km 33+936	372 g	gio 01/07/21	gio 07/07/22	1616 g	1616 g								Bonifica superficiale da km 31+952 a km 33+936											
603	Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni) - 1° fase	232 g	gio 01/07/21	gio 17/02/22	1616 g	0 g		mi	1984	8,55				Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni) - 1° fase											
604	BB1-Bonifica bellica superficiale - 1° fase	192 g	sab 09/10/21	1un 18/04/22	1616 g	0 g		mi	1984	10,33				BB1-Bonifica bellica superficiale - 1° fase											
605	BB1-Bonifica bellica superficiale - 2° fase	80 g	mar 19/04/22	gio 07/07/22	1785 g	1785 g		mi	1984	24,80				BB1-Bonifica bellica superficiale - 2° fase											
606	Bonifica profonda da km 31+952 a km 33+936	391 g	dom 28/11/21	ven 23/12/22	1616 g	1616 g								Bonifica profonda da km 31+952 a km 33+936											
607	BB2-Bonifica bellica profonda - 1° fase	151 g	dom 28/11/21	mer 27/04/22	1616 g	0 g		mi	1984	13,14				BB2-Bonifica bellica profonda - 1° fase											
608	BB2-Bonifica bellica profonda - 2° fase	240 g	gio 28/04/22	ven 23/12/22	1616 g	1616 g		mi	1984	8,27				BB2-Bonifica bellica profonda - 2° fase											
609	BB02E-Bonifica Ordigni Bellici da km 33+936 a km 34+971,35	77 g	dom 10/04/22	sab 25/06/22	52 g	52 g								BB02E-Bonifica Ordigni Bellici da km 33+936 a km 34+971,35											
610	Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni)	20 g	dom 10/04/22	ven 29/04/22	624 g	0 g		mi						Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni)											
611	BB1-Bonifica bellica superficiale	21 g	dom 29/05/22	sab 18/06/22	1804 g	1804 g		mi	1035	49,29				BB1-Bonifica bellica superficiale											
612	BB2-Bonifica bellica profonda	28 g	dom 29/05/22	sab 25/06/22	3 g	0 g		mi	1035	37,0				BB2-Bonifica bellica profonda											
613	Bonifica superficiale da km 33+936 a km 34+971,35	402 g	gio 01/07/21	sab 06/08/22	1618 g	1618 g								Bonifica superficiale da km 33+936 a km 34+971,35											
614	Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni) - 1° fase	252 g	gio 01/07/21	mer 09/03/22	1618 g	0 g		mi	1035	4,11				Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni) - 1° fase											
615	BB1-Bonifica bellica superficiale - 1° fase	222 g	sab 09/10/21	mer 18/05/22	1618 g	0 g		mi	1035	4,66				BB1-Bonifica bellica superficiale - 1° fase											
616	BB1-Bonifica bellica superficiale - 2° fase	80 g	gio 19/05/22	sab 06/08/22	1755 g	1755 g		mi						BB1-Bonifica bellica superficiale - 2° fase											
617	Bonifica profonda da km 33+936 a km 34+971,35	389 g	dom 28/11/21	mer 21/12/22	1618 g	1618 g								Bonifica profonda da km 33+936 a km 34+971,35											
618	BB2-Bonifica bellica profonda - 1° fase	179 g	dom 28/11/21	mer 25/05/22	1618 g	0 g		mi	1035	5,78				BB2-Bonifica bellica profonda - 1° fase											
619	BB2-Bonifica bellica profonda - 2° fase	210 g	gio 26/05/22	mer 21/12/22	1618 g	1618 g		mi						BB2-Bonifica bellica profonda - 2° fase											
620	BB02F-Bonifica Ordigni Bellici da km 34+971,35 a km 37+305	359 g	gio 01/07/21	ven 24/06/22	853 g	853 g								BB02F-Bonifica Ordigni Bellici da km 34+971,35 a km 37+305											
621	Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni) - 1° fase	252 g	gio 01/07/21	mer 09/03/22	1619 g	0 g		mi	2333,65	9,26				Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni) - 1° fase											
622	Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni)	20 g	dom 10/04/22	ven 29/04/22	624 g	0 g		mi	2333,65	116,68				Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni)											
623	BB1-Bonifica bellica superficiale	25 g	dom 29/05/22	mer 22/06/22	1800 g	1800 g								BB1-Bonifica bellica superficiale											
624	BB2-Bonifica bellica profonda	27 g	dom 29/05/22	ven 24/06/22	521 g	0 g								BB2-Bonifica bellica profonda											
625	Bonifica superficiale	306 g	sab 09/10/21	mer 10/08/22	1619 g	1619 g								Bonifica superficiale											
626	BB1-Bonifica bellica superficiale - 1° fase	226 g	sab 09/10/21	dom 22/05/22	1619 g	0 g		mi	2333,65	10,33				BB1-Bonifica bellica superficiale - 1° fase											
627	BB1-Bonifica bellica superficiale - 2° fase	80 g	1un 23/05/22	mer 10/08/22	1751 g	1751 g								BB1-Bonifica bellica superficiale - 2° fase											
628	Bonifica profonda	388 g	dom 28/11/21	mar 20/12/22	1619 g	1619 g								Bonifica profonda											
629	BB2-Bonifica bellica profonda - 1° fase	178 g	dom 28/11/21	mar 24/05/22	1619 g	0 g		mi	2333,65	13,11				BB2-Bonifica bellica profonda - 1° fase											
630	BB2-Bonifica bellica profonda - 2° fase	210 g	mer 25/05/22	mar 20/12/22	1619 g	1619 g								BB2-Bonifica bellica profonda - 2° fase											
631	BB02G-Bonifica Ordigni Bellici da km 37+305 a km 38+100	68 g	sab 30/04/22	mer 06/07/22	677 g	677 g								BB02G-Bonifica Ordigni Bellici da km 37+305 a km 38+100											
632	Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni)	20 g	sab 30/04/22	gio 19/05/22	1814 g	0 g								Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni)											
633	BB1-Bonifica bellica superficiale	12 g	sab 25/06/22	mer 06/07/22	1786 g	1786 g								BB1-Bonifica bellica superficiale											
634	BB2-Bonifica bellica profonda	12 g	sab 25/06/22	mer 06/07/22	621 g	0 g								BB2-Bonifica bellica profonda											
635	Bonifica superficiale da km 37+305 a km 38+100	420 g	gio 01/07/21	mer 24/08/22	1617 g	1617 g								Bonifica superficiale da km 37+305 a km 38+100											
636	Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni) - 1° fase	272 g	gio 01/07/21	mar 29/03/22	1617 g	0 g		mi	795	2,92				Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni) - 1° fase											
637	BB1-Bonifica bellica superficiale - 1° fase	240 g	sab 09/10/21	dom 05/06/22	1617 g	0 g		mi	795	3,31				BB1-Bonifica bellica superficiale - 1° fase											
638	BB1-Bonifica bellica superficiale - 2° fase	80 g	1un 06/06/22	mer 24/08/22	1737 g	1737 g								BB1-Bonifica bellica superficiale - 2° fase											
639	Bonifica profonda da km 37+305 a km 38+100	390 g	dom 28/11/21	gio 22/12/22	1617 g	1617 g								Bonifica profonda da km 37+305 a km 38+100											
640	BB2-Bonifica bellica profonda - 1° fase	190 g	dom 28/11/21	dom 05/06/22	1617 g	0 g		mi	795	4,18				BB2-Bonifica bellica profonda - 1° fase											
641	BB2-Bonifica bellica profonda - 2° fase	200 g	1un 06/06/22	gio 22/12/22	1617 g	1617 g								BB2-Bonifica bellica profonda - 2° fase											
642	BB02H-Bonifica Ordigni Bellici da km 38+100 a km 39+087,50	83 g	sab 30/04/22	gio 21/07/22	677 g	677 g								BB02H-Bonifica Ordigni Bellici da km 38+100 a km 39+087,50											
643	Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni)	20 g	sab 30/04/22	gio 19/05/22	1814 g	0 g								Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni)											
644	BB1-Bonifica bellica superficiale	25 g	sab 25/06/22	mar 19/07/22	1773 g	1773 g								BB1-Bonifica bellica superficiale											
645	BB2-Bonifica bellica profonda	27 g	sab 25/06/22	gio 21/07/22	621 g	0 g								BB2-Bonifica bellica profonda											
646	Bonifica superficiale da km 38+100 a km 39+087,50	433 g	gio 01/07/21	mar 06/09/22	1622 g	1622 g								Bonifica superficiale da km 38+100 a km 39+087,50											

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Marg. di Proc. Tot.	Marg. di Proc. Item	Noni risorse	UM	Quantità	Produttività	Squadre	Turni	griglia/gnc	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1885	NV13-Strada di collegamento all'area di sicurezza al km 29+430	110 g	sab 07/10/23	dom 11/08/24	410 g	410 g															
1891	NV14-Viabilità di accesso alla fermata di Solopaca al km 30+950 1016 g e area di soccorso e fabbricato tecnologico al km 30+560	1016 g	dom 29/05/22	dom 09/03/25	5 g	5 g															
1904	NV15-Adeguamento S.P. 62 km 32+285	44 g	dom 20/08/23	lun 02/10/23	5 g	5 g															
1910	NV16-Adeguamento viabilità locale in località Cantone al km 32+945	388 g	gio 28/07/22	sab 19/08/23	5 g	5 g															
1916	NV17-Riscicatura viabilità locale al km 34+300	60 g	sab 30/08/25	mar 28/10/25	31 g	31 g															
1922	NV18-Nuova viabilità di accesso all'area di soccorso km 34+470	40 g	gio 25/08/22	lun 03/10/22	67 g	67 g															
1928	NV19-Adeguamento viabilità locale su imbocco Galleria S. Lorenzo lato Cancello al km 34+942,00	158 g	dom 26/06/22	mer 30/11/22	3 g	3 g				1	1	5/7									
1937	NV20-Nuova viabilità di accesso all'area di soccorso al km 35+850	20 g	ven 14/10/22	mer 02/11/22	410 g	410 g															
1943	NV21-Nuova viabilità di accesso all'area di soccorso al km 36+700	23 g	sab 25/06/22	dom 17/07/22	731 g	731 g															
1949	NV22-S.P. 106 dal km 36+750 al km 37+225 - Rampe cavalciferovia	24 g	mer 19/10/22	ven 11/11/22	682 g	682 g															
1962	NV23-Adeguamento viabilità locale dal km 38+300 al km 38+650	36 g	ven 22/07/22	ven 26/08/22	1134 g	1134 g															
1968	NV23B (variante alla viabilità NV23A)	38 g	mer 10/07/24	ven 16/08/24	469 g	469 g															
1973	NW05 (variante alla viabilità NV23A)	90 g	mer 10/07/24	lun 07/10/24	417 g	417 g															
1976	NV24-S.P. 106 dal km 38+750 al km 39+150 - Rampe cavalciferovia	194 g	mar 03/05/22	sab 12/11/22	624 g	624 g															
1989	NV25A-Adeguamento via Francigena del Sud dal km 38+825 al km 40+400	12 g	dom 12/11/23	gio 23/11/23	621 g	621 g															
1995	NV31-Viabilità di accesso alla Fermata S. Lorenzo M. al km 37+450 e nuova rotonda su S.P.106	920 g	gio 03/11/22	sab 10/05/25	202 g	202 g															
2001	NV33-Viabilità di accesso alla cabina TE provvisoria S. Lorenzo al km 38+600	14 g	mer 09/11/22	mar 22/11/22	942 g	942 g															
2007	NV36-Intervento su S.P.106 al km 33+850 imbocco galleria Cantone lato BN	916 g	dom 29/05/22	ven 29/11/24	364 g	364 g															
2017	NW01-Ponte stradale su Viabilità di collegamento tra S.P.102 e S.P. 88	180 g	mar 14/11/23	sab 11/05/24	40 g	40 g															
2026	NW02-Ponte stradale su viabilità locale dal km 38+300 al km 38+650	92 g	ven 22/07/22	ven 21/10/22	1134 g	1134 g															
2034	OC02-Dismissione linea storica (Scotico) da km 27+700 a km 39+087,50	150 g	mer 26/11/25	ven 24/04/26	398 g	398 g															
2037	OC05-Marciaipiede FFP03 B.D. da pk 28+394 a 28+820 m 426,00	48 g	mar 02/09/25	dom 19/10/25	40 g	40 g															
2042	OC06-Marciaipiede FFP04 B.D. da pk 30+430 a 30+484 m 325	34 g	lun 06/03/23	sab 08/04/23	965 g	965 g															
2047	OC07-Marciaipiede FFP05 B.D. da pk 34+028 a 34+464 m 436	52 g	dom 29/06/25	mar 19/08/25	101 g	101 g															
2052	OC08-Marciaipiede FFP09 B.D. da pk 34+795 a 34+913 m 119	15 g	sab 21/09/24	sab 05/10/24	419 g	419 g															
2057	OC09-Marciaipiede FFP06 B.D. da pk 36+750 a 37+180 m 430	50 g	lun 20/01/25	lun 10/03/25	263 g	263 g															
2062	R101-Piazzale area di soccorso per uscita di emergenza al km 29+420,00	9 g	gio 14/12/23	ven 22/12/23	532 g	532 g															
2067	R102-Piazzale area di soccorso per uscita di emergenza al km 35+850,00	3 g	sab 10/08/24	lun 12/08/24	473 g	473 g															
2070	R103-Piazzale per Cabina TE provvisoria al km 38+600,00	7 g	mer 23/11/22	mar 29/11/22	1095 g	1095 g															
2233	SE02-SSE02-CABINA TE	160 g	dom 02/03/25	ven 08/08/25	112 g	112 g															
2255	SL06-Sottovia stradale al km 31+330,00	22 g	dom 15/12/24	dom 09/01/25	270 g	270 g															
2265	SL08-Sottopasso podereale al km 31+503,00	33 g	lun 04/01/25	ven 07/02/25	270 g	270 g															
2270	SL09-Sottovia podereale al km 31+654,18	24 g	sab 08/02/25	lun 03/03/25	270 g	270 g															
2275	SS01-Frasso - Vitulano Sub lotto 2	187 g	mer 21/05/25	dom 23/11/25	5 g	5 g															
2282	TC02-IMPIANTI TLC SUBLOTTO 2	419 g	ven 22/11/24	mer 14/01/26	272 g	272 g															
2291	TR09-Trincea ferroviaria dal km 27+700,00 al km 27+800,00	40 g	mar 20/12/22	sab 28/01/23	456 g	456 g															
2073	R18-Rilevato ferroviario dal km 27+800 al km 28+147,06	39 g	dom 31/03/24	mer 08/05/24	4 g	4 g															
2371	V108-Ponte dal km 28+147,00 al km 28+164,50	94 g	sab 22/02/25	lun 26/05/25	40 g	40 g															
2079	R19-Rilevato ferroviario dal km 28+164,50 al km 28+455,02	46 g	gio 09/05/24	dom 23/06/24	4 g	4 g															
2380	V109-Ponte dal km 28+455,02 al km 28+467,52	98 g	mar 27/05/25	lun 01/09/25	40 g	40 g															
2086	R120-Rilevato ferroviario dal km 28+467,52 al km 28+650,00	62 g	lun 24/06/24	sab 24/08/24	4 g	4 g															
2301	TR10-Trincea ferroviaria dal km 28+650,00 al km 28+820,00	18 g	dom 29/01/23	mer 15/02/23	965 g	965 g															
866	GA03-Galleria Tuoro S.Antuono: Tratto artificiale di imbocco lato Cancello da pk 28+820 km a pk 29+023,60 km	231 g	lun 17/10/22	dom 04/06/23	82 g	82 g															
1029	G01-Galleria Tuoro S.Antuono: Opere provvisionali di imbocco lato Cancello da pk 28+820 km a pk 29+023,60 km	178 g	mar 16/08/22	sab 04/02/23	82 g	82 g															
1027	GN01-Galleria Tuoro S.Antuono da pk 29+023,60 km a pk 30+385,40 km	1037 g	gio 03/11/22	gio 04/09/25	5 g	5 g															
879	GA04-Galleria Tuoro S.Antuono: Tratto artificiale di imbocco lato Benevento da pk 30+385,40 km a pk 30+430,00 km	656 g	gio 20/04/23	lun 03/02/25	264 g	264 g															
1034	G02-Galleria Tuoro S.Antuono: Opere provvisionali di imbocco lato Benevento da pk 30+385,40 km a pk 30+430,00 km	80 g	lun 15/08/22	mer 02/11/22	5 g	5 g															
2307	TR11-Trincea ferroviaria dal km 30+430,00 al km 30+484,00	18 g	gio 16/02/23	dom 05/03/23	965 g	965 g															
2388	V110-Ponte dei Ranci dal km 30+484,00 al km 30+496,70	112 g	dom 12/05/24	sab 31/08/24	40 g	40 g															
2093	R121-Rilevato ferroviario dal km 30+496,70 al km 30+755,00	35 g	dom 25/08/24	sab 28/09/24	190 g	190 g															
2100	R122-Rilevato ferroviario Fermata Solopaca dal km 30+755,00 al km 31+322,35	161 g	dom 29/09/24	sab 08/03/25	190 g	190 g															

D	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Marg. di Prest. Tot.	Marg. di Prest. Libero	Noni risorse	UM	Quantità	Produttività	Squadre	Turni	grata/gnc	
2672	BA62-BARRIERA H7 LATO BINARIO DISPARI L=1380	99 g	sab 23/11/24	sub 01/03/25	592 g	592 g								
2679	BA63-BARRIERA H7 LATO BINARIO DISPARI L=220	110 g	gio 02/05/24	jun 19/08/24	386 g	386 g								
2686	BA64-BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=309	128 g	gio 02/05/24	ven 06/09/24	648 g	648 g								
2693	BA65-BARRIERA H0 LATO BINARIO DISPARI L=55	90 g	gio 02/05/24	mar 30/07/24	406 g	406 g								
2698	BA66-BARRIERA H6 LATO BINARIO PARI L=276	41 g	dom 02/04/23	ven 12/05/23	1131 g	1131 g								
2705	BA67-BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=355	17 g	gio 09/05/24	sab 25/05/24	752 g	752 g								
2709	BB03-Bonifica ordigni bellici da km 38+962,25 km 46+885,895	423 g	mar 02/11/21	gio 29/12/22	119 g	119 g					1	1	5/7	
2710	BB03A-Bonifica Ordigni Bellici da km 39+050,00 a km 40+481,63	49 g	mar 01/03/22	jun 18/04/22	7 g	7 g								
2711	Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni)	20 g	mar 01/03/22	dom 20/03/22	7 g	0 g		ml	1431,63	71,6				
2712	BB1-Bonifica bellica superficiale	27 g	jun 21/03/22	sub 16/04/22	1867 g	1867 g		ml	1431,63	53,0				
2713	BB2-Bonifica bellica profonda	29 g	jun 21/03/22	jun 18/04/22	7 g	0 g		ml	1431,63	49,4				
2714	Bonifica superficiale da km 39+050,00 a km 40+481,63	339 g	mar 02/11/21	gio 06/10/22	1622 g	1622 g								
2715	Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni) - 1° fase	212 g	mar 02/11/21	mer 01/06/22	1622 g	0 g		ml						
2716	BB1-Bonifica bellica superficiale - 1° fase	209 g	mer 22/12/21	jun 18/07/22	1622 g	0 g		ml	1431,63	6,8				
2717	BB1-Bonifica bellica superficiale - 2° fase	80 g	mar 19/07/22	gio 06/10/22	1694 g	1694 g		ml	1431,63	17,9				
2718	Bonifica profonda da km 39+050,00 a km 40+481,63	261 g	ven 01/04/22	sub 17/12/22	1622 g	1622 g								
2719	BB2-Bonifica bellica profonda - 1° fase	111 g	ven 01/04/22	mer 20/07/22	1622 g	0 g		ml	1431,63	12,9				
2720	BB2-Bonifica bellica profonda - 2° fase	150 g	gio 21/07/22	sub 17/12/22	1622 g	1622 g		ml	1431,63	5,1				
2721	BB03B-Bonifica Ordigni Bellici da km 40+481,63 a km 41+849,50	71 g	mar 01/03/22	mar 10/05/22	67 g	67 g								
2722	Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni)	20 g	mar 01/03/22	dom 20/03/22	67 g	0 g		ml	1367,87	68,4				
2723	BB1-Bonifica bellica superficiale	32 g	jun 21/03/22	gio 21/04/22	1862 g	1862 g		ml	1367,87	42,75				
2724	BB2-Bonifica bellica profonda	51 g	jun 21/03/22	mar 10/05/22	67 g	0 g		ml	1367,87	26,8				
2725	Bonifica superficiale da km 40+481,63 a km 41+849,50	344 g	mar 02/11/21	mar 11/10/22	1610 g	1610 g								
2726	Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni) - 1° fase	231 g	mar 02/11/21	jun 20/06/22	1610 g	0 g		ml	1367,87	5,9				
2727	BB1-Bonifica bellica superficiale - 1° fase	214 g	mer 22/12/21	sub 23/07/22	1610 g	0 g		ml	1367,87	6,4				
2728	BB1-Bonifica bellica superficiale - 2° fase	80 g	dom 24/07/22	mar 11/10/22	1689 g	1689 g		ml	1367,87	17,1				
2729	Bonifica profonda da km 40+481,63 a km 41+849,50	273 g	ven 01/04/22	gio 29/12/22	1610 g	1610 g								
2730	BB2-Bonifica bellica profonda - 1° fase	133 g	ven 01/04/22	gio 11/08/22	1610 g	0 g		ml	1367,87	10,3				
2731	BB2-Bonifica bellica profonda - 2° fase	140 g	ven 12/08/22	gio 29/12/22	1610 g	1610 g		ml	1367,87	5,3				
2732	BB03C-Bonifica Ordigni Bellici da km 41+849,50 a km 43+479,50	68 g	mar 01/03/22	sub 07/05/22	130 g	130 g								
2733	Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni)	20 g	mar 01/03/22	dom 20/03/22	130 g	0 g		ml	1630	81,5				
2734	BB1-Bonifica bellica superficiale	40 g	jun 21/03/22	ven 29/04/22	1854 g	1854 g		ml	1630	40,8				
2735	BB2-Bonifica bellica profonda	48 g	jun 21/03/22	sub 07/05/22	130 g	0 g		ml	1630	34,0				
2736	Bonifica superficiale da km 41+849,50 a km 43+479,50	352 g	mar 02/11/21	mer 19/10/22	1613 g	1613 g								
2737	Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni) - 1° fase	212 g	mar 02/11/21	mer 01/06/22	1613 g	0 g		ml						
2738	BB1-Bonifica bellica superficiale - 1° fase	222 g	mer 22/12/21	dom 31/07/22	1613 g	0 g		ml	1630	7,3				
2739	BB1-Bonifica bellica superficiale - 2° fase	80 g	jun 01/08/22	mer 19/10/22	1681 g	1681 g		ml	1630	20,4				
2740	Bonifica profonda da km 41+849,50 a km 43+479,50	270 g	ven 01/04/22	jun 26/12/22	1613 g	1613 g								
2741	BB2-Bonifica bellica profonda - 1° fase	130 g	ven 01/04/22	jun 08/08/22	1613 g	0 g		ml	1630	12,5				
2742	BB2-Bonifica bellica profonda - 2° fase	140 g	mar 09/08/22	jun 26/12/22	1613 g	1613 g		ml	1630	6,3				
2743	BB03D-Bonifica Ordigni Bellici da km 43+479,50 a km 46+327,00	69 g	mar 01/03/22	dom 08/05/22	0 g	0 g								
2744	Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni)	20 g	mar 01/03/22	dom 20/03/22	0 g	0 g		ml	2847,5	142,4				
2745	BB1-Bonifica bellica superficiale	32 g	jun 21/03/22	gio 21/04/22	1862 g	1862 g		ml	2847,5	89,0				
2746	BB2-Bonifica bellica profonda	49 g	jun 21/03/22	dom 08/05/22	0 g	0 g		ml	2847,5	58,1				
2747	Bonifica superficiale da km 43+479,50 a km 46+327,00	344 g	mar 02/11/21	mar 11/10/22	1612 g	1612 g								
2748	Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni) - 1° fase	212 g	mar 02/11/21	mer 01/06/22	1612 g	0 g		ml						
2749	BB1-Bonifica bellica superficiale - 1° fase	214 g	mer 22/12/21	sub 23/07/22	1612 g	0 g		ml	2847,5	13,3				
2750	BB1-Bonifica bellica superficiale - 2° fase	80 g	dom 24/07/22	mar 11/10/22	1689 g	1689 g		ml	2847,5	35,6				
2751	Bonifica profonda da km 43+479,50 a km 46+327,00	271 g	ven 01/04/22	mar 27/12/22	1612 g	1612 g								
2752	BB2-Bonifica bellica profonda - 1° fase	131 g	ven 01/04/22	mar 09/08/22	1612 g	0 g		ml	2847,5	21,7				
2753	BB2-Bonifica bellica profonda - 2° fase	140 g	mer 10/08/22	mar 27/12/22	1612 g	1612 g		ml	2847,5	11,0				
2754	BB03E-Bonifica ordigni bellici linea storica Lotto 3 da km 117+690,00 a km 114+766,66	33 g	mar 01/03/22	sub 02/04/22	1881 g	1881 g								
2755	Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni)	20 g	mar 01/03/22	dom 20/03/22	1881 g	0 g		ml	2923,34	146,2				
2756	BB1-Bonifica bellica superficiale	7 g	jun 21/03/22	dom 27/03/22	1881 g	0 g		ml	2923,34	417,6				
2757	BB2-Bonifica bellica profonda	6 g	jun 28/03/22	sub 02/04/22	1881 g	1881 g		ml	2923,34	487,2				
2758	Bonifica superficiale linea storica Lotto 3 da km 117+690,00 a km 114+766,66	319 g	mar 02/11/21	ven 16/09/22	1628 g	1628 g								
2759	Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni) - 1° fase	212 g	mar 02/11/21	mer 01/06/22	1628 g	0 g		ml						
2760	BB1-Bonifica bellica superficiale - 1° fase	189 g	mer 22/12/21	mar 28/06/22	1628 g	0 g		ml	2923,34	15,5				
2761	BB1-Bonifica bellica superficiale - 2° fase	80 g	mer 29/06/22	ven 16/09/22	1714 g	1714 g		ml	2923,34	36,5				
2762	Bonifica profonda linea storica Lotto 3 da km 117+690,00 a km 114+766,66	255 g	ven 01/04/22	dom 11/12/22	1628 g	1628 g								
2763	BB2-Bonifica bellica profonda - 1° fase	95 g	ven 01/04/22	jun 04/07/22	1628 g	0 g		ml	2923,34	30,8				
2764	BB2-Bonifica bellica profonda - 2° fase	160 g	mar 05/07/22	dom 11/12/22	1628 g	1628 g		ml	2923,34	9,7				
2765	BB03F-Bonifica ordigni bellici linea storica Lotto 3 da km 114+766,66 a km 111+631,00	33 g	mar 01/03/22	sub 02/04/22	1881 g	1881 g								
2766	Attività preliminari alla bonifica (Pista di approccio, spiantare vigne, taglio vegetazioni, montaggio recinzioni)	20 g	mar 01/03/22	dom 20/03/22	1881 g	0 g		ml	3135,66	156,8				

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Marg. di Proc. tot.	Marg. di Proc. libero	Nome risorse	UM	Quantità	Produttività	Squadre	Turni	gita/ginc	Gantt chart showing project progress from 2021 to 2028											
3625	LC05-Tratta S. Lorenzo Maggiore-Vitulano	718 g	22/06/24	09/06/26	7 g	0 g					1	1	5/7	LC05-Tratta S. Lorenzo Maggiore-Vitulano											
3648	LC09-MATS GALLERIA ROVENTA LE FORCHE	102 g	07/07/25	16/10/25	243 g	0 g								LC09-MATS GALLERIA ROVENTA LE FORCHE											
3666	LC18-Demolizioni travi S.Lorenzo-Ponte Casalduni	400 g	22/06/24	26/07/25	45 g	45 g								LC18-Demolizioni travi S.Lorenzo-Ponte Casalduni											
3673	LC19-Demolizioni Stazione Casalduni	124 g	08/01/25	11/05/25	121 g	121 g								LC19-Demolizioni Stazione Casalduni											
3677	LC20-Demolizioni tratta Ponte Casalduni-Vitulano	240 g	08/01/25	04/09/25	5 g	5 g					1	1	5/7	LC20-Demolizioni tratta Ponte Casalduni-Vitulano											
3684	LC33-SSE Ponte-linee di alimentazione	200 g	06/06/24	22/12/24	261 g	0 g								LC33-SSE Ponte-linee di alimentazione											
3691	LP01-LP01-LINEA PRIMARIA	250 g	04/06/24	08/02/25	63 g	63 g								LP01-LP01-LINEA PRIMARIA											
3694	LP02-LP02-LINEA PRIMARIA	150 g	09/02/25	08/07/25	63 g	63 g								LP02-LP02-LINEA PRIMARIA											
3697	MO02-Monitoraggio Lotto 3 da pk 39+050 km a pk 46+950,00 km	1280 g	10/04/22	10/10/25	594 g	594 g								MO02-Monitoraggio Lotto 3 da pk 39+050 km a pk 46+950,00 km											
3708	MT03-Bilancio Materie Lotto 3	1501 g	10/04/22	19/05/26	373 g	373 g								MT03-Bilancio Materie Lotto 3											
3711	NI09-Tombino idraulico doppia canna NV35	25 g	24/05/22	17/06/22	1460 g	1460 g								NI09-Tombino idraulico doppia canna NV35											
3718	NI10-Tombino idraulico 5.00 x 2.50 su NV30	25 g	09/05/22	02/06/22	1475 g	1475 g								NI10-Tombino idraulico 5.00 x 2.50 su NV30											
3725	NI11-Tombino idraulico DN 1500 su NV28	54 g	08/05/22	30/06/22	1447 g	1447 g								NI11-Tombino idraulico DN 1500 su NV28											
3730	NI12-Tombino idraulico 3.00 x 1.50 su NV25	44 g	02/05/22	14/06/22	1463 g	1463 g								NI12-Tombino idraulico 3.00 x 1.50 su NV25											
3736	NV25-Adeguamento via Francigena del Sud dal km 38+825 al km 40+400	600 g	02/05/22	22/12/23	7 g	7 g					1	1	5/7	NV25-Adeguamento via Francigena del Sud dal km 38+825 al km 40+400											
3743	NV26-Nuova viabilità locale dal km 41+170 al km 41+530	200 g	11/05/22	26/11/22	733 g	733 g								NV26-Nuova viabilità locale dal km 41+170 al km 41+530											
3749	NV27-Deviazione provvisoria S.P. Vitulanese km 41+170 al km 43+760 e sistemazione definitiva	443 g	27/11/22	12/02/24	386 g	386 g								NV27-Deviazione provvisoria S.P. Vitulanese km 41+170 al km 43+760 e sistemazione definitiva											
3759	NV28-Viabilità di accesso alla SSE di Ponte al km 42+400	220 g	08/05/22	13/12/22	222 g	222 g								NV28-Viabilità di accesso alla SSE di Ponte al km 42+400											
3765	NV29-Adeguamento S.P.106 Via Raventa e viabilità di accesso all'area di soccorso al km 43+050,00	858 g	06/06/23	10/10/25	178 g	178 g								NV29-Adeguamento S.P.106 Via Raventa e viabilità di accesso all'area di soccorso al km 43+050,00											
3776	NV30-Adeguamento viabilità di accesso all'area di soccorso al km 45+100,00	535 g	09/05/22	25/10/23	383 g	383 g								NV30-Adeguamento viabilità di accesso all'area di soccorso al km 45+100,00											
3783	NV32-Viabilità di accesso alla Fermata Ponte - Casalduni al km 41+550	45 g	20/08/22	03/10/22	632 g	632 g								NV32-Viabilità di accesso alla Fermata Ponte - Casalduni al km 41+550											
3789	NV34-Viabilità di accesso all'area di soccorso Galleria Le Forche al km 44+300,00	26 g	10/04/22	05/05/22	1097 g	1097 g					1	1	5/7	NV34-Viabilità di accesso all'area di soccorso Galleria Le Forche al km 44+300,00											
3790	NV34A-Viabilità di accesso all'area di soccorso Galleria Le Forche al km 44+300,00	26 g	10/04/22	05/05/22	1097 g	1097 g								NV34A-Viabilità di accesso all'area di soccorso Galleria Le Forche al km 44+300,00											
3791	NV2-Consolidamenti e bonifica terre	15 g	10/04/22	24/04/22	1097 g	0 g		ml	103,64	6,91				NV2-Consolidamenti e bonifica terre											
3792	NV4-Movimenti di terra	15 g	11/04/22	25/04/22	1097 g	0 g		ml	103,64	6,91				NV4-Movimenti di terra											
3793	NV6-Piattaforma Stradale	10 g	26/04/22	05/05/22	1097 g	0 g		ml	103,64	10,36				NV6-Piattaforma Stradale											
3794	NV8-Opere di finitura	5 g	01/05/22	05/05/22	1097 g	0 g								NV8-Opere di finitura											
3795	NV35-Viabilità di accesso all'area di soccorso Galleria Le Forche al km 45+830,00	919 g	09/05/22	12/11/24	0 g	0 g								NV35-Viabilità di accesso all'area di soccorso Galleria Le Forche al km 45+830,00											
3801	OC03-Movimenti di terra e trasporti/conferimenti Linea storica Lotto 3	20 g	18/06/26	07/07/26	324 g	324 g								OC03-Movimenti di terra e trasporti/conferimenti Linea storica Lotto 3											
3804	OC10-Dismissione linea storica (Scotico) da km 39+050,00 a km 46+372,00	20 g	17/06/26	06/07/26	324 g	324 g								OC10-Dismissione linea storica (Scotico) da km 39+050,00 a km 46+372,00											
3807	OC11-Marciapiede FFP 07 da km 42+700,00 a km 43+135,00	20 g	31/05/23	19/06/23	1093 g	1093 g								OC11-Marciapiede FFP 07 da km 42+700,00 a km 43+135,00											
3811	OC12-Marciapiede FFP 08 da km 45+726,00 a km 46+158,00	12 g	03/08/25	14/08/25	306 g	306 g								OC12-Marciapiede FFP 08 da km 45+726,00 a km 46+158,00											
3814	RI104-Piazzale SSE di Ponte al km 42+345,00	80 g	14/12/22	03/03/23	317 g	317 g								RI104-Piazzale SSE di Ponte al km 42+345,00											
3820	RI105-Piazzale area di soccorso per uscita di emergenza al km 44+273,00	88 g	03/05/22	29/07/22	1097 g	1097 g								RI105-Piazzale area di soccorso per uscita di emergenza al km 44+273,00											
3825	RI106-Piazzale area di soccorso per uscita di emergenza al km 45+080,00	450 g	07/08/22	30/10/23	383 g	383 g								RI106-Piazzale area di soccorso per uscita di emergenza al km 45+080,00											
3886	SE03-SSE03-SSE PONTE	204 g	04/03/23	23/09/23	317 g	317 g								SE03-SSE03-SSE PONTE											
3913	SE04-SSE04-SSE BENEVENTO	189 g	16/05/23	20/11/23	509 g	509 g								SE04-SSE04-SSE BENEVENTO											
3917	S502-San Lorenzo-Vitulano Sub Lotto 3	526 g	25/03/24	01/09/25	8 g	8 g								S502-San Lorenzo-Vitulano Sub Lotto 3											
3944	TC03-IMPIANTI TLC SUBLOTTO 3	222 g	03/01/25	12/08/25	28 g	28 g								TC03-IMPIANTI TLC SUBLOTTO 3											
3951	TR101-Piazzale fabbricati tecnologici al km 45+850,00	60 g	24/05/22	22/07/22	935 g	935 g								TR101-Piazzale fabbricati tecnologici al km 45+850,00											
3958	TR102-Piazzale area di soccorso e rampa di collegamento per uscita di emergenza al km 45+850,00	175 g	12/06/22	03/12/22	1291 g	1291 g								TR102-Piazzale area di soccorso e rampa di collegamento per uscita di emergenza al km 45+850,00											
3967	TR19-Trincea ferroviaria dal km 39+087,50 al km 39+545,60	351 g	24/09/23	08/09/24	7 g	7 g					1	1	5/7	TR19-Trincea ferroviaria dal km 39+087,50 al km 39+545,60											
3810	RI40-Rilevato ferroviario dal km 39+545,60 al km 39+663,00	267 g	23/12/23	14/09/24	7 g	7 g					1	1	5/7	RI40-Rilevato ferroviario dal km 39+545,60 al km 39+663,00											
3840	RI41-Rilevato ferroviario dal km 39+663,00 al km 39+856,25	268 g	06/01/24	29/09/24	7 g	7 g					1	1	5/7	RI41-Rilevato ferroviario dal km 39+663,00 al km 39+856,25											
3977	TR20-Trincea ferroviaria dal km 39+856,25 al km 40+057,00	263 g	29/01/24	17/10/24	7 g	7 g					1	1	5/7	TR20-Trincea ferroviaria dal km 39+856,25 al km 40+057,00											
3986	TR21-Trincea ferroviaria dal km 40+057,00 al km 40+238,10	236 g	27/02/24	19/10/24	7 g	7 g					1	1	5/7	TR21-Trincea ferroviaria dal km 40+057,00 al km 40+238,10											
3993	TR22-Trincea ferroviaria dal km 40+238,10 al km 40+410,00	227 g	26/03/24	07/11/24	7 g	7 g					1	1	5/7	TR22-Trincea ferroviaria dal km 40+238,10 al km 40+410,00											
4004	TR23-Trincea ferroviaria dal km 40+410,00 al km 40+481,63	222 g	15/04/24	22/11/24	7 g	7 g					1	1	5/7	TR23-Trincea ferroviaria dal km 40+410,00 al km 40+481,63											
3810	RI42-Rilevato ferroviario dal km 40+481,63 al km 40+939,00	249 g	29/04/24	02/01/25	7 g	7 g					1	1	5/7	RI42-Rilevato ferroviario dal km 40+481,63 al km 40+939,00											

