

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

CONSORZIO:

HIRPINIA - ORSARA AV

SOCI:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



MANDANTI:



PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA
IS – INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI**

Elenco interferenze progetto definitivo

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV Il Direttore Tecnico Ing. P. M. Gianvecchio 08/06/2022	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	 Ing. M.Faccioli

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF3A	02	E	ZZ	SH	SI0000	001	B	-

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	C 08.00 - Emissione 180gg	S. Longhi	08/02/2022	D. Polverelli	08/02/2022	C. Ferrigno	08/02/2022	Ing. R. Zanon
B	C 08.01 – A valle del contraddittorio	N. Di Stefano	08/06/2022	D. Polverelli	08/06/2022	A. Callerio	08/06/2022	
								08/06/2022

File: IF3A02EZZSHSI000001B.docx

n. Elab.: -

APPALTATORE: <u>Conorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandataria</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Elenco interferenze progetto definitivo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO SI0000 001	REV. B	FOGLIO 2 di 10

Indice

1	INTRODUZIONE	3
	1.1 ELENCO DELLE INTERFERENZE PROGETTO DEFINITIVO.....	3
2	RISOLUZIONE DA PROGETTO DEFINITIVO.....	4
3	CONFRONTO INTERFERENZE PD/PE	4

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI		ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA		RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Elenco interferenze progetto definitivo		COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO SI0000 001	REV. B	FOGLIO 3 di 10

1 INTRODUZIONE

Nel presente documento si riportano le interferenze censite nel progetto definitivo e la relativa corrispondenza con quanto valutato in sede di progettazione esecutiva, nell'ambito dell'attività regolamentate dall'art. 34 della Convenzione di Appalto.

1.1 ELENCO DELLE INTERFERENZE PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI -BARI
HIRPINIA - ORSARA

INTERFERENZA n°	TRATTA/LINEA	TIPOLOGIA	PROGRESSIVA DI PROGETTO definitivo	ELABORATO DI RIFERIMENTO
Int. EL N°01	Hirpinia - Orsara	INTERFERENZA ELETTRICA	68+578	IF1Q02R43DIAQ0000001
Int. EL N°02	Hirpinia - Orsara	INTERFERENZA ELETTRICA	68+452	IF1Q02R43DIAQ0000001
Int. EL N°03	Hirpinia - Orsara	INTERFERENZA ELETTRICA	68+100	IF1Q02R43DIAQ0000001
Int. TE N°01	Hirpinia - Orsara	INTERFERENZA LINEA TELEFONICA	67+958	IF1Q02R43DIAQ0000001
Int. TE N°02	Hirpinia - Orsara	INTERFERENZA LINEA TELEFONICA	57+758	IF1Q02R43DIAQ0000001
Int. GS N°01	Hirpinia - Orsara	INTERFERENZA RETE GAS	67+915	IF1Q02R43DIAQ0000001
Int. GS N°02	Hirpinia - Orsara	INTERFERENZA RETE GAS	67+873	IF1Q02R43DIAQ0000001
Int. GS N°03	Hirpinia - Orsara	INTERFERENZA RETE GAS	67+864	IF1Q02R43DIAQ0000001
Int. GS N°04	Hirpinia - Orsara	INTERFERENZA RETE GAS	66+745	-
Int. GS N°05	Hirpinia - Orsara	INTERFERENZA RETE GAS	66+770	-

APPALTATORE: Consortio HIRPINIA - ORSARA AV	Soci WEBUILD ITALIA	PIZZAROTTI				ITINERARIO NAPOLI – BARI							
PROGETTAZIONE: Mandataria ROCKSOIL S.P.A			Mandanti NET ENGINEERING ELETTRI-FER			PINI	GCF	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Elenco interferenze progetto definitivo			COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO SI0000 001	REV. B	FOGLIO 4 di 10					

2 RISOLUZIONE DA PROGETTO DEFINITIVO

Il Progetto Definitivo non contiene alcun riferimento alle risoluzioni delle interferenze censite.

3 CONFRONTO INTERFERENZE PD/PE

L'attività svolta in campo e presso gli Enti per la verifica delle interferenze non ha portato a nessuna eliminazione delle interferenze censite nel Progetto Definitivo.

Le attività svolte durante la redazione del Progetto Esecutivo hanno portato ad un aggiornamento di alcune interferenze.

Tra le più significative vi è ad esempio l'insieme dei sottoservizi interferenti censiti in località "Stratola".

In questa zona, lungo quello che sarà il percorso di posa della linea primaria di progetto, sono stati identificati grazie ai sopralluoghi effettuati e alla collaborazione con gli enti gestori, diversi sottoservizi che formano una "rete" piuttosto fitta di sottoservizi potenzialmente interferenti quali: linea di fibra ottica, linee telefoniche ed elettriche, condotte idriche in pressione.

I contatti intercorsi con SNAM hanno permesso di individuare un progetto, relativo al lotto Apice – Hirpinia, di risoluzione di un'interferenza tra un metanodotto esistente e una viabilità di progetto. Tale progetto risulta interessante anche le lavorazioni del presente lotto Hirpinia-Orsara.

Questo progetto, ricevuto dal consorzio Hirpinia AV da SNAM il 28/03/2022 tramite la direzione lavori, è stato preso in considerazione in fase di redazione del PE. Ciò ha portato alla modifica di alcune aree di cantiere e alla predisposizione di protezioni della condotta SNAM nei punti dove si prevede il passaggio dei mezzi da o verso i cantieri.

L'appaltatore ha inoltre contattato gli enti gestori per la risoluzione delle interferenze che interessano le lavorazioni previste per prime nel programma lavori.

Avendo versato il contributo iniziale ad E-Distribuzione e a TIM, gli stessi enti hanno fornito i preventivi di spesa, a volte però senza fornire elaborati progettuali grafici. Nel caso di E-Distribuzione, sono state anticipate delle semplici rappresentazioni planimetriche in via non ufficiale.

In generale, si sottolinea come le attività in campo e presso gli enti abbiano permesso di censire nuove interferenze con i sottoservizi esistenti, specialmente nelle zone dove sono previste aree di cantiere.

La prossima tabella contiene tutte le interferenze censite in fase di PE, con l'eventuale indicazione di necessità di risoluzione; la tabella riporta anche la valorizzazione fornita dagli enti gestori o ipotizzata dall'appaltatore.

Si sottolinea infine come alcune risoluzioni non siano state conteggiate nella valutazione economica che segue per i seguenti macro-motivi:

- già rientranti in altre valutazioni economiche (ad esempio espropri ...);
- non si è in possesso del progetto di risoluzione da parte dell'ente gestore e senza il relativo supporto la valorizzazione risulterebbe affetta da troppe incertezze.

APPALTATORE: Consortio Soci HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Elenco interferenze progetto definitivo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO SI0000 001	REV. B	FOGLIO 5 di 10

ITINERARIO NAPOLI -BARI
HIRPINIA - ORSARA

INTERFERENZA n°	TIPOLOGIA	AREA	PROGRESSI VA DI PROGETTO	COMUNE	ENTE GESTORE	NECESSITÀ DI RISOLUZIONE	Preventivo - progetto da Ente Gestore o da ipotesi appaltatore (*) (euro-IVA ESCLUSA)
Int. N°01	INTERFERENZA LINEA ELETTRICA	AS.02	41+700	MONTAGUTO (AV)	E-DISTRIBUZIONE	SI	(*)20.400,00
Int. N°02	INTERFERENZA LINEA ELETTRICA	AS.04	46+200	MONTAGUTO (AV)	E-DISTRIBUZIONE	SI	31.278,12
Int. N°03	INTERFERENZA LINEA TELEFONICA	AS.04	46+200	MONTAGUTO (AV)	TELECOM	SI	(*)19.200,00
Int. N°04	POZZO	AS.04	46+201	MONTAGUTO (AV)	PRIVATO	SI	-
Int. N°05	POZZO	AS.04	46+100	MONTAGUTO (AV)	PRIVATO	SI	-
Int. N°06	INTERFERENZA LINEA ELETTRICA	DT.03 - DT.02	45+500	SAVIGNANO IRPINO (AV)	E-DISTRIBUZIONE	SI	65.631,39
Int. N°07	CASOTTO IN C.A.	DT.04	46+500	SAVIGNANO IRPINO (AV)	ALTO CALORE	NO	-
Int. N°08	ABBEVERATOIO IN C.A.	DT.04	46+600	SAVIGNANO IRPINO (AV)	PRIVATO	SI	-
Int. N°09	LAMPIONE CON PAN. FOTOVOLTAICO	DT.05	51+400	SAVIGNANO IRPINO (AV)	COMUNE SAVIGNANO IRPINO (AV)	NO	-
Int. N°10	PRESA IMPIANTO IDRICO	DT.05	51+400	SAVIGNANO IRPINO (AV)	PRIVATO	NO	-
Int. N°11	INTERFERENZA LINEA TELEFONICA	DT.05	51+400	SAVIGNANO IRPINO (AV)	TELECOM	NO	-
Int. N°12	POZZO	DT.05	51+400	SAVIGNANO IRPINO (AV)	PRIVATO	SI	-
Int. N°13	INTERFERENZA LINEA TELEFONICA	AT.04	57+700	ARIANO IRPINO (AV)	TELECOM	SI	11.126,27
Int. N°14	PRESA IDRICA	AT.04	57+700	ARIANO IRPINO (AV)	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	SI	Inclusa nella Int.24
Int. N°15	PRESA IDRICA	AT.04	57+700	ARIANO IRPINO (AV)	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	SI	Inclusa nella Int.24
Int. N°16	INTERFERENZA LINEA ELETTRICA	AT.04	57+700	ARIANO IRPINO (AV)	E-DISTRIBUZIONE	SI	55.459,00
Int. N°17	POZZO	AT.04	57+700	ARIANO IRPINO (AV)	PRIVATO	SI	-
Int. N°18	POZZO	AS.07	57+700	ARIANO IRPINO (AV)	PRIVATO	SI	-

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Elenco interferenze progetto definitivo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO SI0000 001	REV. B	FOGLIO 6 di 10

ITINERARIO NAPOLI -BARI
HIRPINIA - ORSARA

INTERFERENZA n°	TIPOLOGIA	AREA	PROGRESSI VA DI PROGETTO	COMUNE	ENTE GESTORE	NECESSITÀ DI RISOLUZIONE	Preventivo - progetto da Ente Gestore o da ipotesi appaltatore (*) (euro-IVA ESCLUSA)
Int. N°19	PRESA IDRICA	AS.07	57+700	ARIANO IRPINO (AV)	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	NO	-
Int. N°20	PRESA IDRICA	CO.06	58+000	ARIANO IRPINO (AV)	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	SI	Inclusa nella Int.24
Int. N°21	INTERFERENZA LINEA ELETTRICA	CO.06	58+000	ARIANO IRPINO (AV)	E-DISTRIBUZIONE	SI	Inclusa nella Int.16
Int. N°22	POZZO	CO.06	58+000	ARIANO IRPINO (AV)	PRIVATO	SI	-
Int. N°23	POZZO	DT.08	58+000	ARIANO IRPINO (AV)	PRIVATO	SI	-
Int. N°24	PRESA IDRICA	AS.08	68+800	ARIANO IRPINO (AV)	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	SI	40.461,52
Int. N°25	PRESA IDRICA	AS.08	68+800	ARIANO IRPINO (AV)	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	SI	Inclusa nella Int.24
Int. N°26	PRESA IDRICA	AS.08	68+800	ARIANO IRPINO (AV)	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	SI	Inclusa nella Int.24
Int. N°27	PRESA IDRICA	AS.08	68+800	ARIANO IRPINO (AV)	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	SI	Inclusa nella Int.24
Int. N°28	PRESA IDRICA	AS.08	68+800	ARIANO IRPINO (AV)	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	SI	Inclusa nella Int.24
Int. N°29	PRESA IDRICA	AS.08	68+800	ARIANO IRPINO (AV)	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	SI	Inclusa nella Int.24
Int. N°30	PRESA IDRICA	AS.08	68+800	ARIANO IRPINO (AV)	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	SI	Inclusa nella Int.24
Int. N°31	CONDOTTA RETE GAS	CO.09	68+800	ARIANO IRPINO (AV)	SNAM	SI	-
Int. N°32	PRESA IDRICA	CO.09	68+800	ARIANO IRPINO (AV)	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	NO	-
Int. N°33	POZZO	AS.08	68+900	ARIANO IRPINO (AV)	PRIVATO	SI	-
Int. N°34	POZZETTO	AS.08	68+900	ARIANO IRPINO (AV)	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	SI	Inclusa nella Int.24

APPALTATORE: Consortio Soci HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Elenco interferenze progetto definitivo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO SI0000 001	REV. B	FOGLIO 7 di 10

ITINERARIO NAPOLI -BARI
HIRPINIA - ORSARA

INTERFERENZA n°	TIPOLOGIA	AREA	PROGRESSI VA DI PROGETTO	COMUNE	ENTE GESTORE	NECESSITÀ DI RISOLUZIONE	Preventivo - progetto da Ente Gestore o da ipotesi appaltatore (*) (euro-IVA ESCLUSA)
Int. N°35	INTERFERENZA LINEA ELETTRICA	AR.01 - CO.08	68+900	ARIANO IRPINO (AV)	E-DISTRIBUZIONE	SI	48.349,92
Int. N°36	INTERFERENZA LINEA ELETTRICA	CB.03	68+000	ARIANO IRPINO (AV)	E-DISTRIBUZIONE	NO	-
Int. N°37	PRESA IDRICA	CB.03	68+000	ARIANO IRPINO (AV)	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	SI	Inclusa nella Int.24
Int. N°38	VASCHE RACCOLTA ACQUE	CB.03	68+000	ARIANO IRPINO (AV)	PRIVATO	SI	-
Int. N°39	VASCHE RACCOLTA ACQUE	CB.03	68+000	ARIANO IRPINO (AV)	PRIVATO	SI	-
Int. N°40	PRESA IDRICA	CB.03	68+000	ARIANO IRPINO (AV)	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	SI	Inclusa nella Int.24
Int. N°41	INTERFERENZA LINEA TELEFONICA	VIABILITÀ	67+800	FLUMERI (AV)	TELECOM	SI	11.093,71
Int. N°42	PRESA IDRICA	CO.07	68+200	FLUMERI (AV)	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	SI	Inclusa nella Int.24
Int. N°43	INTERFERENZA LINEA ELETTRICA	CO.07	68+200	FLUMERI (AV)	E-DISTRIBUZIONE	SI	10.429,81
Int. N°44	VASCA	CO.07	68+200	FLUMERI (AV)	PRIVATO	SI	-
Int. N°45	PRESA IDRICA	DT.10	67+000	FLUMERI (AV)	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	NO	-
Int. N°46	PRESA IDRICA	DT.10	67+000	FLUMERI (AV)	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	NO	-
Int. N°47	CONDOTTA RETE GAS	DT.10	66+900	FLUMERI (AV)	SNAM	SI	-
Int. N°48	INTERFERENZA LINEA ELETTRICA	DT.10	66+950	FLUMERI (AV)	E-DISTRIBUZIONE	SI	15.286,60
Int. N°49	CONDOTTA RETE GAS	DT.09	66+600	FLUMERI (AV)	SNAM	SI	-
Int. N°50	PRESA IDRICA	DT.11	66+600	FLUMERI (AV)	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	NO	-
Int. N°51	TOMBINO	DT.12	66+400	FLUMERI (AV)	CONSORZIO ALTO CALORE	NO	-
Int. N°52	PRESA IDRICA	DT.09	66+400	FLUMERI (AV)	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	SI	Inclusa nella Int.24

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Elenco interferenze progetto definitivo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO SI0000 001	REV. B	FOGLIO 8 di 10

ITINERARIO NAPOLI -BARI
HIRPINIA - ORSARA

INTERFERENZA n°	TIPOLOGIA	AREA	PROGRESSI VA DI PROGETTO	COMUNE	ENTE GESTORE	NECESSITÀ DI RISOLUZIONE	Preventivo - progetto da Ente Gestore o da ipotesi appaltatore (*) (euro-IVA ESCLUSA)
Int. N°53	PRESE IDRICA	DT.09	66+400	FLUMERI (AV)	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	SI	Inclusa nella Int.24
Int. N°54	POZZETTO	AS.04	45+900	FLUMERI (AV)	PRIVATO	SI	-
Int. N°55	POZZO	AS.08	68+750	ARIANO IRPINO (AV)	PRIVATO	SI	-
Int. N°56	POZZI	DT.07	54+800	ARIANO IRPINO (AV)	PRIVATO	SI	-
Int. N°57	POZZO	DT.07	54+800	ARIANO IRPINO (AV)	PRIVATO	NO	-
Int. N°58	PRESA IDRICA	DT.07	54+800	ARIANO IRPINO (AV)	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	SI	-
Int. N°59	FIBRA OTTICA	AT.04 + AS.07+VIABILITÀ	57+900	ARIANO IRPINO (AV)	INFRATEL ITALIA	SI	-
Int. N°60	RETE IN PRESSIONE	AT.04 + AS.07+VIABILITÀ	57+900	ARIANO IRPINO (AV)	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	SI	-
Int. N°61	INTERFERENZA LINEA TELEFONICA	DT.08	58+500	ARIANO IRPINO (AV)	TELECOM	NO	-
Int. N°62	ALBERI DI PREGIO	DT.08	58+500	ARIANO IRPINO (AV)	PRIVATO	SI	-
Int. N°63	PRESA IDRICA	DT.10	66+400	FLUMERI (AV)	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	NO	-
Int. N°64	CONDOTTA RETE GAS	-	67+850	FLUMERI (AV)	SNAM	NO	-
Int. N°65	INT. LINEA ELETTRICA (LOTTO Apice-Hirpinia)	AS.08	68+900	FLUMERI (AV)	E-DISTRIBUZIONE	SI	-
Int. N°66	INTERFERENZA LINEA ELETTRICA	RI.02, RI.01	41+100	ORSARA DI PUGLIA (FG)	E-DISTRIBUZIONE	SI	-
Int. N°67	INTERFERENZA LINEA ELETTRICA	VIABILITÀ DI CANTIERE	41+600	MONTAGUTO (AV)	E-DISTRIBUZIONE	SI	(*)7.000,00
Int. N°68	INTERFERENZA LINEA TELEFONICA	LINEA PRIMARIA DI PROGETTO	57+900	ARIANO IRPINO (AV)	TELECOM	SI	-
Int. N°69	INTERFERENZA LINEA ELETTRICA	LINEA PRIMARIA DI PROGETTO	57+900	ARIANO IRPINO (AV)	E-DISTRIBUZIONE	SI	-

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandataria</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Elenco interferenze progetto definitivo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO SI0000 001	REV. B	FOGLIO 9 di 10

ITINERARIO NAPOLI -BARI
HIRPINIA - ORSARA

INTERFERENZA n°	TIPOLOGIA	AREA	PROGRESSI VA DI PROGETTO	COMUNE	ENTE GESTORE	NECESSITÀ DI RISOLUZIONE	Preventivo - progetto da Ente Gestore o da ipotesi appaltatore (*) (euro-IVA ESCLUSA)
Int. N°70	INTERFERENZA FIBRA OTTICA	LINEA PRIMARIA DI PROGETTO	57+900	ARIANO IRPINO (AV)	INFRATEL ITALIA	SI	-
Int. N°71	INTERFERENZA LINEA TELEFONICA	DT.09	66+700	FLUMERI (AV)	TELECOM	SI	6.917,17
Int. N°72	INTERFERENZA LINEA TELEFONICA	DT.10	67+000	FLUMERI (AV)	TELECOM	SI	6.010,51
Int. N°73	INTERFERENZA LINEA ELETTRICA	-	58+200	ARIANO IRPINO (AV)	E-DISTRIBUZIONE	Da verificare con l'Ente gestore	-
Int. N°74	CONDOTTA ACQUEDOTTO	-	58+200	ARIANO IRPINO (AV)	ALTO CALORE SERVIZI S.P.A	Da verificare con l'Ente gestore	(*) 30.000,00
Int. N°75	INTERFERENZA LINEA ELETTRICA	GABBIONATE	41+600	MONTAGUTO (AV)	E-DISTRIBUZIONE	Da verificare con l'Ente gestore	-

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA - ORSARA AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER M-INGEGNERIA	RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA					
PROGETTO ESECUTIVO Elenco interferenze progetto definitivo	COMMESSA IF3A	LOTTO 02	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO SI0000 001	REV. B	FOGLIO 10 di 10

Lo scrivente è ancora in attesa della risposta di alcuni enti riguardo ad alcune interferenze censite.

Altre possibili interferenze, come quelle riportate lungo tutto il tratto di alimentazione primaria (contrada “Stratola”, linea primaria di progetto) necessitano un confronto con gli enti gestori e, in relazione alla complessità e molteplicità di enti coinvolti, non potrà che essere svolta in fase di esecuzione dei lavori. In questa fase si può ipotizzare che non sussistano interferenze significative, ad esclusione della realizzazione di alcuni cavallotti sulla linea idrica in pressione in corrispondenza dei pozzetti di progetto della linea primaria, posizionati circa ogni 250 m.

Quanto appena riportato fa sì che gli elaborati grafici di risoluzione dei sottoservizi interferenti siano manchevoli nella definizione di alcune risoluzioni, in attesa delle risposte degli enti suddetti.

In ogni caso, ove possibile, l'appaltatore ha proposto delle soluzioni – fornendo anche una stima economica su base parametrica delle stesse. Stime che dovranno essere in seguito approvate dagli enti gestori sia sotto il punto di vista tecnico, sia sotto il punto di valorizzazione economica.

In generale, le attività di ricognizione sul campo, unitamente alle comunicazioni degli enti gestori, hanno evidenziato un incremento nel numero di possibili interferenze tra le opere di progetto e i sottoservizi esistenti rispetto a quanto emerso in fase di progettazione definitiva. Per queste ragioni, allo stato attuale delle informazioni acquisite, viene confermato l'importo complessivo proposto in fase di progetto definitivo, maggiorato del 25% per tenere conto delle incertezze, dell'incremento dei prezzi e del possibile incremento lavori a seguito degli affinamenti progettuali derivanti dai dati che gli enti trasmetteranno in futuro.

L'importo complessivo per la risoluzione delle interferenze è valutato in 1.250.000,00 Euro.