



IMPIANTO AGRIVOLTAICO E OPERE DI CONNESSIONE

SKI 26 S.R.L.

POTENZA IMPIANTO 22,70 MWp - COMUNE DI PREDOSA (AL)

Proponente

SKI 26 S.R.L.

VIA CARADOSSO 9 - 20123 MILANO - P.IVA: 11412940964 – PEC: ski26@pec.it

Progettazione

Ing. Antonello Rutilio

VIA R. ZANDONAI 4 – 44124 - FERRARA (FE) - P.IVA: 00522150382 – PEC: incico@pec.it
Tel.: +39 0532 202613 – email: a.rutilio@incico.com

Collaboratori

Ing. Lorenzo Stocchino

VIA R. ZANDONAI 4 – 44124 - FERRARA (FE) - P.IVA: 00522150382 – PEC: incico@pec.it
Tel.: +39 0532 202613 – email: l.stocchino@incico.com

Coordinamento progettuale

Envidev Consulting S.R.L.

CORSO VITTORIO EMANUELE II 287 – 00186 – ROMA (RM) – P.IVA:01653460558 – PEC: envidev_csrl@pec.it
Tel.: +39 3666 376 932 – email: francesco@envidevconsulting.com

Titolo Elaborato

CRONOPROGRAMMA

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILE NAME	DATA
DEFINITIVO	PD_REL12	23ENV04_PD-REL12.00 - Cronoprogramma.docx	31/07/2023

Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	31/07/23	EMISSIONE PER PERMITTING	LBO	LST	ARU



COMUNE DI PREDOSA (AL)

REGIONE PIEMONTE



CRONOPROGRAMMA

		Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7			
TASK		1s	2s	3s	4s																								
1	Organizzazione ed allestimento cantiere	■	■	■	■																								
1a	Realizzazione dell'impianto elettrico cantiere	■	■	■	■																								
2	Scavi e rinterri	■	■	■	■	■	■	■	■																				
3	Installazione pali struttura			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Montaggio struttura tracker						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Montaggio moduli fotovoltaici										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Posizionamento corrugati																					■	■	■	■	■	■	■	■
7	Posizionamento cabine prefabricate																					■	■	■	■	■	■	■	■
8	Passaggio cavi													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	Montaggio inverter																					■	■	■	■	■	■	■	■
10	Connessione alla rete pubblica																					■	■	■	■				
11	Piantumazione specie arboree																												■
12	Installazione sistemi di sicurezza																												
13	Collaudo e chiusura lavori																												

1

