

Cronoprogramma Prescrizione UP3 (dal 01/04/2024 al 30/03/2026 aggiornamento al 15/10/2024)

ORDINI (spedizioni su tratta nazionale)	Fornitori	Modalità di trasporto	quantità prevista in ton	Quantità conferita ton	Residuo Ordine	inizio	fine	apr-24	mag-24	giu-24	lug-24	ago-24	set-24	ott-24	nov-24	dic-24	gen-25	feb-25	mar-25	apr-25	mag-25	giu-25	lug-25	ago-25	set-25	ott-25	nov-25	dic-25	gen-26	feb-26	mar-26
Ordine n°71902/2024	PH FACILITY	gomma	5.000	1.687,52	3.312,48	apr-24	15-gen-25																								
Ordine n°71915/2024 (1)	OIKOS SRL	gomma	1.000	991,52	8,48	apr-24	30-giu-24																								
Ordine n°72319/2024 (2)	Ecocis srl	gomma	5.000	1.298,24	3.701,76	apr-24	15-lug-24																								
Ordine n°73254/2024	PH Facility	gomma	15.000	2.465,30	12.534,70	apr-24	15-gen-25																								
Ordine n°73486/2024	Dimensione Ambiente	gomma	5.400	1.754,14	3.645,86	apr-24	15-gen-25																								
Ordine n° 76474/2024	OIKOS SRL	gomma	5.000	2.274,42	2.725,58	giu-24	15-gen-25																								
Ordine n° 76480/2024	SIREL AMBIENTE	gomma	5.000	234,08	4.765,92	giu-24	15-gen-25																								
Ordine n°77293/2024 (3)	Ecocis srl	gomma	2.000	534,72	1.465,28	lug-24	15-gen-25																								
Ordine n°77295/2024 (3)	Ecocis srl	gomma	2.000	28,14	1.971,86	lug-24	15-gen-25																								
Ordine n°77285/2024 (1)	Ecologica spa	gomma	6.000	5.994,54	5,46	lug-24	15-gen-25																								
Ordine n° 77867/2024 (1)	VIBECO SRL	gomma	10.000	9.990,72	9,28	lug-24	15-gen-25																								
Ordine n°78357/2024	Ecologica spa	gomma	8.000	5.269,68	2.730,12	ago-24	15-gen-25																								
Ordine n°79871/2024	VIBECO SRL	gomma	10.000	2.847,54	7.152,46	set-24	15-gen-25																								
Ordine n°80761/2024	VIBECO SRL	gomma	10.000	0,00	10.000,00	ott-24	28-feb-25																								
Assegnazione nuovi incarichi ANNO 2024	-	gomma	6.000	0,00	6.000,00	ott-24	15-gen-25																								
Assegnazione nuovi incarichi ANNO 2025	-	gomma	144.000	0,00	144.000,00	gen-25	31-dic-25																								
Assegnazione nuovi incarichi ANNO 2026	-	gomma	36.300	0,00	36.300,00	gen-26	31-mar-26																								
ORDINI Spediazione Transrontaliera		Modalità di trasporto	quantità prevista in ton	Quantità conferita ton	Residuo Ordine	inizio	fine	apr-24	mag-24	giu-24	lug-24	ago-24	set-24	ott-24	nov-24	dic-24	gen-25	feb-25	mar-25	apr-25	mag-25	giu-25	lug-25	ago-25	set-25	ott-25	nov-25	dic-25	gen-26	feb-26	mar-26
Ordine n.72312 (4)	Ecocis srl	nave	16.000	15297,7	702,30	01-apr-24	15-gen-25																								
Ordine n.77284 (5)	Ecocis srl	nave	24.000	0	24.000	01-lug-24	31-mar-25																								
Ordine n. 77458 (6)	Ecologica spa	nave	24.000	0	24.000	lug-24	15-gen-25																								
Ordine n. 79233 (7)	PH Facility	nave	8.000	0	8.000	set-24	15-gen-25																								
Ordini da assegnare con apertura nuove notifiche per il 2025	-	nave	22.000	0	22.000	01-gen-25	31-dic-25																								
Ordini da assegnare con apertura nuove notifiche per il 2026	-	nave	7.300	0	7.300	01-gen-26	31-mar-26																								

(1) ordine saldato
(2) Ordine SCADUTO - sostituito con Ord. N. 77293/2024
(3) Ordine sospeso per indisponibilità del fornitore

(4) Notifica IT 003237 - Notificatore ECOCIS - Destinazione Vassiliko Cement Works Public Company Ltd - CIPRO. Notifica IT 003237 autorizzata dalla Provincia di Taranto con determina n. 256 del 19/03/2024 valida fino a 28 febbraio 2025 per un quantitativo complessivo non superiore a 50.000 ton. Possibile assegnazione nuovi incarichi al Notificatore ECOCIS a completamento del quantitativo autorizzato con tale notifica.

(5) Notifica IT 003332 - Notificatore ECOCIS - Destinazione HERACLES GENERAL CEMENT COMPANY SA - GRECIA- Istruttoria autorizzazione notifica avviata presso la Provincia di Taranto

(6) Notificatore Ecologica SPA, Notifica IT003246 -Destinazione SECIL - MACEIRA, IT003247 Destinazione CIMPOR - ALHANDRA e IT003242 Destinazione CIMPOR - SOUSELAS - Istruttoria autorizzazione notifica avviata presso la Provincia di Taranto

(7) Notificatore PH Facility- Iter di Notifica da avviare presso la Provincia di Taranto

	avanzamento attività di conferimento
	previsione avanzamento conferimenti
	ordine attivo ma nessun conferimento in corso
	periodo antecedente all'emissione dell'ordine
	ordine scaduto/saldato