

ROSEN 2017
MODIFICATION INTO CHP
Overall Planning

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	1° trimestr	2° trimestr	3° trimestr	4° trimestr	1° trimestr	2° trimestr	3° trimestr	4° trimestr	1° trimestr	2° trimestr	3° trimestr	4° trimestr		
					ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set
1	PHASE A	0 g	lun 28/09/15	lun 28/09/15	◆													
2	Basic Design	116 g	lun 28/09/15	ven 22/01/16														
3	PHASE B	0 g	lun 25/01/16	lun 25/01/16														
4	Permitting	96 g	mer 27/01/16	gio 09/06/16														
9	Analysis of requisites in CAR boundaries	207 g	mer 24/02/16	ven 09/12/16														
15	Procurement GT1	386 g	ven 15/01/16	ven 30/06/17														
27	Procurement HRSG	60 g	mar 12/04/16	mar 05/07/16														
34	DETAILED ENGINEERING PHASE	305 g	dom 08/05/16	ven 30/06/17														
60	SITE ACTIVITIES	415 g	sab 02/07/16	ven 22/12/17														
61	Contemporary shutdown of GT1+GT2	0 g	lun 15/05/17	lun 15/05/17														
62	Start of site activities	0 g	mar 16/05/17	mar 16/05/17														
63	GT2 in operation	0 g	mar 30/05/17	mar 30/05/17														
64	GT2 shutdown	0 g	gio 21/12/17	gio 21/12/17														
65	Preliminary Works	303 g	sab 02/07/16	lun 14/08/17														
72	GT 1and auxiliaries dismantling and removal	39 g	mar 16/05/17	sab 01/07/17														
82	GT1 and auxiliaries installation	109 g	mar 23/05/17	gio 28/09/17														
93	HRSG Revamping	78 g	lun 14/08/17	dom 12/11/17														
96	Reconnecting works	0 g	gio 28/09/17	gio 28/09/17														
98	Commissioning	73 g	gio 28/09/17	ven 22/12/17														
107	Fire Fighting Compliance procedure (SCIA+ NAR)	2 st	lun 20/11/17	lun 04/12/17														
108	BOP works	212 g	ven 13/01/17	lun 09/10/17														
134	Plant Commercial Operation	0 g	ven 22/12/17	ven 22/12/17														
135	END of Steam Supply Agreement	0 g	ven 14/07/17	ven 14/07/17														
136	END of CIP6 incentives of ROSEN	0 g	lun 15/05/17	lun 15/05/17														

ROS2017_4DG10403738_000_03
Data: mer 06/04/16

Attività  Divisione Cardine  Riepilogo 