

### C.5 Programma degli interventi di adeguamento

<b>Intervento</b>	<b>Inizio lavori</b>	<b>Fine lavori</b>	<b>Note</b>
Gestione piezometri per monitoraggio falda	<b>Novembre 06</b>	<b>Giugno 07</b>	<b>Concluso *</b>
Raccolta differenziata rifiuti	<b>Giugno 05</b>	<b>Dicembre 07</b>	<b>Concluso</b>
Utilizzo di prodotti chimici diversi per ridurre il quantitativo di fosforo nelle acque scaricate dall'impianto di demineralizzazione	<b>Giugno 05</b>	<b>Dicembre 06</b>	<b>Concluso</b>
Eliminazione di un punto di scarico acque e riutilizzo	<b>Ottobre 05</b>	<b>Giugno 07</b>	<b>Concluso</b>
Riduzione rumore dei turbogas con applicazione barriere fonoassorbenti	<b>Gennaio 06</b>	<b>Dicembre 06</b>	<b>Concluso</b>
Riduzione utilizzo sostanze pericolose nell'impianto demineralizzazione con installazione di elettrodeionizzatori	<b>Gennaio 06</b>	<b>Dicembre 06</b>	<b>Concluso</b>
Sostituzione serbatoi e sistemazione area stoccaggio sostanze pericolose	<b>Giugno 06</b>	<b>Dicembre 07</b>	<b>Concluso</b>
Partecipazione al progetto per la certificazione ambientale EMAS dell'area industriale di Ravenna promosso dagli enti locali	<b>Dicembre 05</b>	<b>duraturo</b>	<b>31/12/09</b>
<b>Tempo di adeguamento complessivo</b>			<b>/</b>
<b>Data conclusione degli interventi terminati</b>			<b>Dicembre 07</b>

**Nota:** Il programma degli interventi è aggiornato al 31/12/2007. Per le relazioni tecniche dettagliate di ogni intervento previsto si rimanda all' All C.13.

**\* Per quest'obiettivo è stato anticipato tutto il programma temporale (vedi scheda Suolo 1). In corso rimane l'analisi sistematica dei dati di monitoraggio dei piezometri, inserita nella procedura PO ACQ .(vedi scheda B16)**