



ALLEGATO 10

AgipPetroli

Società per Azioni
Sede legale in Roma, Via Laurentina 449
Capitale L. 1.823.000.000.000 i.v.
Registro Imprese Tribunale di Roma n. 5405177
R.E.A. Roma n. 421914
Codice Fiscale 02929200588
Partita IVA 01136161005

Raffineria di Gela

Località Plana del Signore
93012 Gela (CL)
Tel. (0933) 841111
Telex (0933) 910362
Fax (0933) 845402
Casella Postale 35

RAF/CL - DIR/117/T

Gela, 10 Maggio 2002.


OGGETTO: Rif. Prot. 1943/2002/SIAR

La Raffineria Agip Petroli di Gela in relazione al DPR 17.01.'95 aveva in programma 10 schede come da allegato riepilogo.

Delle 10 schede, n° 9 sono state completate rimane da completare la bonifica della vasca A zona 2 di cui si attende l'autorizzazione al progetto di variante del Ministero Ambiente avendo già ricevuto il nulla osta dell'ARTA Sicilia.

Distinti saluti.

AgipPetroli S.p.A.
Raffineria di Gela
Il Direttore
(Ing. Andrea Frediani)



All.: tabella riepilogo



SITUAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO EX ART. 2 DPR 17.01.1995 A CARICO AGIPETROLI RAFFINERIA DI GELA				
INTERVENTO	RIFERIMENTO	COSTO AGGIORNATO (ML)	SCADENZA	NOTE
DESOLFORAZIONE GAS DI RECUPERO CON LAVAGGIO AMMONIACO	SCHEDA A1 - 1/B	4500	31-dic-97	ULTIMATO ENTRO I TERMINI PREVISTI
DESOLFORAZIONE FUMI (SNOX) - PROGETTAZIONE		6500		ULTIMATO
DESOLFORAZIONE FUMI (SNOX) - REALIZZAZIONE	SCHEDA A1 - 2/B	240000	SI VEDA NOTE	ULTIMATO ENTRO L. 1.10.1999 COSI' COME PREVISTO DAL D.M. DI PROROGA (DM 24.11.1997)
DEINTRIFICAZIONE FUMI	SCHEDA A1 - 3/B	1200	31-dic-97	ULTIMATO ENTRO I TERMINI PREVISTI
POTENZIAMENTO ELETTROFILTRI CENTRALE TERMOELETTRICA	SCHEDA A1 - 4/B	10000	8 MESI DALLA MAN. PROROG.	ULTIMATO ENTRO FINE 1995
SERRATI DI STOCCAGGIO A TETTO GALLEGGIANTE	SCHEDA A2 - 1/B	9000	31-dic-97	ULTIMATO ENTRO I TERMINI PREVISTI
MIGLIORAMENTO AFFIDABILITA' E SICUREZZA PARCO GPL	SCHEDA B1 - 1/B	19000	ENTRO 24 MESI	ULTIMATO ENTRO I TERMINI PREVISTI
SISTEMI IMPIANTISTICI FONTI PRIMARIE DI POTENZIALI RILASCI DI HF	SCHEDA B1 - 3/C	1500	ENTRO 12 MESI	ULTIMATO GIA' DALLA FINE DEL 1995
RONIFICA DISCARICHE INTERNE DI STABILIMENTO	SCHEDA DI - 4/A-C	12000	68 MESI DALLA AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZATO CON D.A. REGIONE SICILIANA N° 228/18 DEL 30.03.1999 - RIMANGONO DA ULTIWARE SOLO GLI INTERVENTI SU A. 2009. 2 PER CUI ARTA SICILIA HA DATO NULLA OSTA AL PROGETTO DI VARIANTE. IN ATTESA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE
SISTEMA MONITORAGGIO FUMI CENTRALE TERMOELETTRICA	SCHEDA H1 - 1/B	1200	ENTRO FINE 1994	ULTIMATO ENTRO I TERMINI PREVISTI
TOTALE		303900		