TABELLA 2
PROVA A GRADINI - AREA 8
MONITORAGGIO TESTA POZZO E BLOWER

Gradino	Ora	TESTA POZZO							
		Depressione (mbar)	Portata (mc/h)	T °C	V.O.C. (ppm)	O ₂ %	CO ₂ %	CH ₄ %	CAMPIONE Fiala CA
1°	10.00	-50	5	20.1	638	5.0	13.1	>100	VEP3 - TP - 1°G
2°	12.05	-103	10	20.4	590	5.8	10.9	>100	
3°	14.30	-197	18	20.6	616	13.2	7.2	>100	VEP3 - TP - 3°G
4°	16.30	-260	18	20.6	631	15.7	4.9	78	VEP3 - TP - 4°G

Gradino	Ora	ASPIRAZIONE BLOWER	BLOWER MANDATA						
		Depressione (mbar)	Pressione (mbar)	V.O.C. (ppm)	O ₂ %	CO ₂ %	CH ₄ %	T °C	CAMPIONE Fiala CA
1°	10.00	-65	25	36	21.0	0.0	0.3	68.8	VEP3 - M - 1°G
2°	12.05	-121	23	66	21.0	0.0	0.5	69.2	VEP3 - M - 2°G
3°	14.30	-225	1	102	20.7	0.2	0.9	67.0	VEP3 - M - 3°G
4°	16.30	-280	14	150	20.5	0.2	1.2	67.0	VEP3 - M - 4°G

TABELLA 3
PROVA A GRADINI - AREA 8
MONITORAGGIO NESTY PROBE

Punto di misura (Profondità in m da p.c.)	Background (mm H ₂ O)	1°G (mm H ₂ O)	2°G (mm H ₂ O)	3°G (mm H ₂ O)	4°G (mm H ₂ O)	
NP3/1	8.5	1	1	1	-1	1
	13.5	296	2	10	182	303
	16.5	-5	0	-1	-2	-3
	19.5	0	0	0	-4	-1
	22.5	1	0	-1	-3	-1
NP3/2	13.5	6	10	7	1	13
	16.5	4	3	3	1	3
	19.5	4	3	3	1	3
	22.5	3	4	3	2	4
NP3/3	13.5	1	0	-1	-2	0
	16.5	1	0	-1	-2	1
	19.5	1	-1	-1	-2	1
	22.5	1	0	-1	-1	1

TABELLA 4
PROVA LUNGA DURATA - AREA 8
MONITORAGGIO TESTA POZZO - BLOWER

Data	ora	PUNTO DI MISURA		P mbar	VOC ppm	O ₂ %	CO ₂ %	CH ₄ %	T °C	Fiale CA
										Campione
13/12/02	9:30 (Start)	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-215	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
			MANDATA	17	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
			ASPIRAZIONE	-238	-	-	-	-	n.r.	
	12.30	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-216	784	14.5	4.5	62.0	20.6	
			MANDATA	17	139	20.7	0.1	0.7	69.4	VEP3-M-1
			ASPIRAZIONE	-237	-	-	-	-	19.6	
	17.00	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-206	670	18.4	2.0	30.5	n.r.	VEP3-TP-2
			MANDATA	17	130	20.6	0.1	1.1	n.r.	VEP3-M-2
			ASPIRAZIONE	-237	-	-	-	-	n.r.	
14/12/02	9.00	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-	787	4.7	12.0	>100	n.r.	
			MANDATA	-	-	-	-	-	-	
			ASPIRAZIONE	-	-	-	-	-	-	
	9:30 (Start)	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-218	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
			MANDATA	16	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
			ASPIRAZIONE	-246	-	-	-	-	n.r.	
	12.30	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-180	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
			MANDATA	18	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
			ASPIRAZIONE	-220	-	-	-	-	n.r.	
	17.00	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-182	869	16.5	3.7	54.5	21.5	VEP3-TP-3
			MANDATA	19	122	20.4	0.2	0.9	66.8	VEP3-M-3
			ASPIRAZIONE	-222	-	-	-	-	18.5	
16/12/02	8.30	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-	480	1.7	15.7	>100	n.r.	
			MANDATA	-	-	-	-	-	-	
			ASPIRAZIONE	-	-	-	-	-	-	
	9:00 (Start)	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-188	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
			MANDATA	18	160	20.8	0.2	1.0	62.3	VEP3-M-4
			ASPIRAZIONE	-227	-	-	-	-	n.r.	
	16.30	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-183	828	15.0	5.8	79.0	20.4	VEP3-TP-5
			MANDATA	18	127	20.5	0.1	1.1	65.7	VEP3-M-5
			ASPIRAZIONE	-222	-	-	-	-	n.r.	
17/12/02	9.00	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-	777	2.8	14.8	>100	n.r.	
			MANDATA	-	-	-	-	-	-	
			ASPIRAZIONE	-	-	-	-	-	-	
	9:30 (Start)	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-190	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
			MANDATA	18	124	20.8	0.2	0.9	n.r.	
			ASPIRAZIONE	-230	-	-	-	-	n.r.	
	12.00	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-185	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	20.6	
			MANDATA	18	129	20.8	0.2	1.0	66.5	
			ASPIRAZIONE	-222	-	-	-	-	17.7	
	16.30	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-186	823	13.4	6.8	98.0	n.r.	VEP3-TP-6
			MANDATA	18	112	20.4	0.2	0.9	n.r.	VEP3-M-6
			ASPIRAZIONE	-224	-	-	-	-	n.r.	
18/12/02	8.00	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-	450	3.0	14.5	>100	n.r.	
			MANDATA	-	-	-	-	-	-	
			ASPIRAZIONE	-	-	-	-	-	-	
	8.30 (Start)	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-193	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
			MANDATA	15	130	20.8	0.2	1.1	59.8	
			ASPIRAZIONE	-235	-	-	-	-	n.r.	
	16.30	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-202	890	14.7	5.6	79.0	19.0	
			MANDATA	10	133	20.7	0.1	0.9	60.0	VEP3-M-7
			ASPIRAZIONE	-220	-	-	-	-	16.0	
19/12/02	8.00	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-	812	3.8	12.4	>100	n.r.	
			MANDATA	-	-	-	-	-	-	
			ASPIRAZIONE	-	-	-	-	-	-	
	8:30 (Start)	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-185	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
			MANDATA	10	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
			ASPIRAZIONE	-224	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
	14:30 (Stop)	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-185	875	15.3	5.6	75.0	18.6	
			MANDATA	10	131	20.7	0.1	1.0	61.0	VEP3-M-8
			ASPIRAZIONE	-220	-	-	-	-	n.r.	

n.r.: dato non rilevato

-: dato non rilevabile o privo di significato