



STABILIMENTO DI TARANTO



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2013-0011736 del 21/05/2013

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DG Valutazioni Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Trasmissione a mezzo p.e.c.

Spett.le
Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale - ISPRA
Viale Vitaliano Brancati, 48
00148 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le
Commissione Istruttoria AIA - IPPC
c/o ISPRA
Viale V. Brancati, 48
00148 ROMA
(gli allegati sono inviati esclusivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)



Taranto, 20.05.2013

Ns.Rif: Dir. 170/2013

Oggetto: Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Richiesta integrazioni procedimento ID 90/333/478 - Comunicazione Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA-2013-0009615 del 24.04.2013.

In riferimento a quanto in oggetto si trasmette documentazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori di chiusura dei nastri trasportatori dello stabilimento ILVA di Taranto, aggiornato alla data odierna.

Dal documento in allegato si evidenzia un sostanziale rispetto dei tempi dettati dal cronoprogramma di intervento di cui all'istanza di modifica non sostanziale presentata dall'azienda

ILVA S.P.A.

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099/4811 - FAX 099/4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE, VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 02/307001 - FAX 02/33400621 - ITALIA
CAP. SOC. EURO 549.390.270,00 INT. VERS. - COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11435690158
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.



STABILIMENTO DI TARANTO

con nota ILVA prot. Dir. 257/2012 del 17.12.2012, così come aggiornato con nota ILVA prot. Dir. 19/2013 del 17.01.2013.

Nel dettaglio, dalla lettura del documento allegato, si potrà verificare come ad oggi per 31 nastri trasportatori, dislocati nelle varie aree dello stabilimento, si siano conclusi i lavori di chiusura. Tra i suddetti ne risultano 9 (evidenziati in blu nel programma allegato) per i quali la chiusura è stata portata a termine in anticipo rispetto ai tempi proposti dalla scrivente società.

È opportuno altresì evidenziare come ad oggi, oltre ai 31 nastri suddetti, ve ne siano altri 30 non in esercizio, dai quali, quindi, non si può sviluppare alcuna emissione, come per i nastri già chiusi e per i quali sono in corso le attività di chiusura previste. Questi nastri non verranno rimessi in esercizio se non dopo l'ultimazione dei lavori di confinamento. Tra i 30 nastri non in esercizio di cui sopra, 12 prevedevano il termine dei lavori di chiusura tra marzo e aprile 2013. In riferimento al nastro 5/39 della cokeria, per il quale si prevedeva la fine lavori al 30.04.2013, si è concluso il 75% delle attività con il nastro ancora in esercizio. Il restante 25% sarà concluso entro giugno 2013.

Inoltre si precisa che i nastri D/1, D/2 e D/3 dell'area PCA/1, le cui chiusure dovevano terminare tra il 2014 ed il 2015, non saranno oggetto di intervento in quanto saranno racchiusi all'interno della nuova struttura di confinamento dei cumuli calcare del PCA, così come previsto per rispondere alla prescrizione n. 4 del decreto di riesame dell'AIA DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012.

Si aggiunge che per l'area PCA/2, ed in particolare per i nastri 16-2, 16-3 e 16-4, non verranno effettuati interventi di chiusura in quanto i predetti nastri sono stati oggetto di dismissione.

Distinti saluti
ILVA S.p.A.
Stabilimento di Taranto
Il Gestore
Ing. Antonio Lupoli

ILVA S.P.A.

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099/4811 - FAX 099/4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 02/307001 - FAX 02/33400621 - ITALIA
CAP. SOC. EURO 549.390.270,00 INT. VERS. - COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11435690158
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

Perrone Raffaele

Da: direzioneilva.taranto [direzioneilva.taranto@rivapec.com]
Inviato: lunedì 20 maggio 2013 18.04
A: aia@pec.minambiente.it; protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Oggetto: Nota ILVA Dir. 170/2013
Allegati: Allegato nota ILVA Dir 170_13.pdf; Nota ILVA S.p.A. Dir 170 2013.pdf

Si trasmette la nota in oggetto con relativo allegato.

Distinti saluti
ILVA S.p.A. - Stabilimento di Taranto
Il Gestore
Ing. Antonio Lupoli

AVANZAMENTO LAVORI CHIUSURA NASTRI - Agg. 20/05/2013

Nome attività	2013			2014			2015		
	G F M A M G L A S O N D			G F M A M G L A S O N D			G F M A M G L A S O N D		
	INIZIO PREVISTO / FINE PREVISTA	ROD/ORDINE	% COMP.	INIZIO PREVISTO / FINE PREVISTA	ROD/ORDINE	% COMP.	INIZIO PREVISTO / FINE PREVISTA	ROD/ORDINE	% COMP.
NASTRO A 5-21	gio 01/05/14	mer 31/12/14	0%						
NASTRO P2 0M02	gio 01/05/14	gio 31/07/14	0%						
NASTRO A2-21	mar 01/07/14	mer 31/12/14	0%						
NASTRO A2-22	mar 01/07/14	mer 31/12/14	0%						
NASTRO A2-14	mar 03/07/14	mer 31/12/14	0%						
NASTRO A5-15	mar 01/07/14	mar 31/09/14	0%						
NASTRO A5-16	mar 03/07/14	mar 30/09/14	0%						
NASTRO TF 4	mar 01/07/14	mar 30/09/14	0%						
NASTRO TF 5	mar 01/07/14	mar 30/09/14	0%						
NASTRO A2-14/1	mar 01/07/14	mer 31/12/14	0%						
NASTRO A2-24	mar 01/07/14	mer 31/12/14	0%						
NASTRO DF 7	mar 01/07/14	mer 31/12/14	0%						
NASTRO DF 8	mar 01/07/14	mer 31/12/14	0%						
NASTRO MP 20	mar 01/07/14	mer 31/12/14	0%						
NASTRO MP 11	mar 01/07/14	mer 31/12/14	0%						
NASTRO MP 8	mar 01/07/14	mer 31/12/14	0%						
NASTRO A1-5	ven 01/08/14	sab 31/10/15	0%						
NASTRO A1-6	ven 01/08/14	sab 31/10/15	0%						
NASTRO A1-10	mer 01/10/14	gio 30/09/15	0%						
NASTRO A1-10 B5	mer 01/10/14	mer 31/12/14	0%						
NASTRO A1-14	mer 01/10/14	mer 31/12/14	0%						
NASTRO A1-9	mer 03/10/14	gio 30/09/15	0%						
NASTRO A1-9 B15	mer 03/10/14	mer 31/12/14	0%						
NASTRO 18 FINI VS 0M02	mer 03/10/14	mer 31/09/15	0%						
NASTRO A 5-3	ven 01/11/13	lun 30/06/14	0%						
NASTRO A 2-15	gio 03/03/15	mar 30/06/15	0%						
NASTRO A 1-22 *	mer 01/04/15	mer 30/09/15	0%						
NASTRO A 1-23 *	mer 01/04/15	mer 30/09/15	0%						
NASTRO A 1-25 *	mer 01/04/15	mer 30/09/15	0%						
NASTRO A 1-26 *	mer 01/04/15	mer 30/09/15	0%						
NASTRO A 1-27 *	mer 01/04/15	mer 30/09/15	0%						
NASTRO S-14 B16 *	ven 01/05/15	sab 31/10/15	0%						
NASTRO S-15 B16 *	ven 01/05/15	sab 31/10/15	0%						
NASTRO A5-1 B15	mer 01/07/15	mer 30/09/15	0%						
NASTRO A1-24 *	mer 01/07/15	mer 30/09/15	0%						
CHIUSURA NASTRI 0M0/2	mer 01/07/15	mer 30/09/15	0%						
AS/11	ven 01/11/13	lun 30/06/14	0%						
AS/19	ven 01/11/13	lun 30/06/14	0%						
AS/22	ven 01/11/13	lun 30/06/14	0%						
E21/9	ven 01/11/13	mer 30/06/14	0%						
E21/10	ven 01/11/13	mer 30/06/14	0%						
E21/11	ven 01/11/13	mer 30/06/14	0%						
AS/12	mar 01/07/14	mer 31/12/14	0%						
AS/23	mar 01/07/14	mer 31/12/14	0%						
AS/24	mar 01/07/14	mer 31/12/14	0%						
AS/25	mar 01/07/14	mer 31/12/14	0%						
AS/6	mar 04/07/14	mer 31/12/14	0%						
AS/8	mar 01/07/14	mer 31/12/14	0%						
AS/9	mar 01/07/14	mer 31/12/14	0%						
CHIUSURA NASTRI LINEA D	mar 01/01/13	mer 31/12/14	13%						
D36	mar 30/06/13	mer 30/06/13	100%						
D46	mar 30/06/13	mer 30/06/13	100%						
E21/14	gio 31/10/13	gio 31/10/13	100%						
FA/1	mar 01/03/13	lun 30/09/13	10%						
FA/2	mar 01/03/13	lun 30/09/13	50%						
FA/3	mar 01/03/13	dom 30/06/13	55%						
DS1	lun 01/04/13	gio 31/10/13	20%						
D78	ven 01/11/13	lun 30/06/14	20%						
D79	ven 01/11/13	lun 30/06/14	0%						
DF1	ven 01/11/13	lun 30/06/14	0%						
DF2	ven 01/11/13	dom 31/08/14	0%						
E21/15	ven 01/11/13	dom 31/08/14	0%						
E21/16	ven 01/11/13	dom 31/08/14	0%						

2941/13 - TECHY IN 100%
2941/13 - TECHY IN 166%
2941/13 - TECHY IN 10%
9914/13 - GIOVE 50%
9914/13 - IRIS 55%
3933/13 - LACAITA 20%
3933/13 - METALFIR 20%
Legato a fermata linea D (Settembre)
0% NASTRO FERMO
0% NASTRO FERMO

AVANZAMENTO LAVORI CHIUSURA NASTRI - Agg. 20/05/2013

Nome attività	2013		2014		2015		Note
	G F M A M G L A S O N D		G F M A M G L A S O N D		G F M A M G L A S O N D		
	INIZIO PREVISTO A/A	FINE PREVISTA A/A	RDA/ORDINE	% COMP.			
NASTRO C16	mer 01/05/13	sab 31/08/13	RDA 13682/13	4%			
NASTRO 3/2 BIS	sab 01/06/13	sab 30/11/13		0%			
NASTRO 3/3	sab 01/06/13	sab 31/08/13		0%			
NASTRO CB	sab 01/06/13	ven 30/08/13		0%			
NASTRO T37	mer 01/10/14	mer 31/12/14		0%			
NASTRO NTL BIS	sab 01/06/13	sab 30/11/13		0%			
NASTRO 5/36	lun 01/07/13	gio 31/10/13		0%			
NASTRO 6/18	dom 01/09/13	sab 30/11/13		0%			
NASTRO NF 1.1	dom 01/09/13	sab 30/11/13		0%			
NASTRO NF 1.2	dom 01/09/13	sab 30/11/13		0%			
NASTRO NF 1.3	dom 01/09/13	sab 30/11/13		0%			
NASTRO NF 1.4	dom 01/09/13	sab 30/11/13		0%			
NASTRO C3	dom 01/09/13	mar 31/12/13		0%			
NASTRO C11	dom 01/09/13	mar 31/12/13		0%			
NASTRO C15	dom 01/09/13	mar 31/12/13		0%			
NASTRO T39	dom 01/09/13	mar 31/12/13		0%			
NASTRO S5	mar 01/10/13	mar 31/12/13		0%			
NASTRO 5/1	ven 01/11/13	mar 31/12/13		0%			
NASTRO C4	dom 01/12/13	ven 28/02/14		0%			
NASTRO X1	mer 01/03/14	lun 31/03/14		0%			
NASTRO R4	mer 01/01/14	ven 28/02/14		0%			
NASTRO T43	mer 01/01/14	mer 30/04/14		0%			
NASTRO T43 BIS	mer 01/01/14	mer 30/04/14		0%			
NASTRO C7	sab 01/03/14	sab 31/08/14		0%			
NASTRO 136	ven 01/09/13	lun 30/06/14		0%			
NASTRO 6/4	mar 01/07/14	mer 31/12/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO 6/5	lun 01/07/13	mer 31/12/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO 6/6	lun 01/07/13	mer 31/12/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO 6/7	lun 01/07/13	mer 31/12/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO 6/9	lun 01/07/13	mer 31/12/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO 6/35	lun 01/07/13	mer 30/09/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO 6/37	mar 01/07/14	mar 30/09/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO 6/36	mar 01/07/14	mar 30/09/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO 6/56	mar 01/07/14	mar 30/09/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO 6/57	mar 01/07/14	mar 30/09/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO C21	mar 01/07/14	mar 31/12/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO C24	mar 01/07/14	mar 30/09/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO T1	mar 01/07/14	mar 30/09/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO T2	mar 01/07/14	mar 30/09/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO T1	mar 01/07/14	mar 31/12/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO T47	mer 01/07/14	mer 31/12/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO 6/34	mer 01/10/14	mer 31/12/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO 6/36	mer 01/10/14	mer 31/12/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO 6/38	mer 01/10/14	mer 31/12/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO 6/43	mer 01/10/14	mer 31/12/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO 7/1	mer 01/10/14	mer 31/12/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO 7/2	mer 01/10/14	mer 31/12/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO 7/3	mer 01/10/14	mer 31/12/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO NT2	mer 01/10/14	mer 31/12/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO T26	mer 01/10/14	mer 31/12/14		0%			FERMATATA AFO/S
NASTRO T33	mer 01/10/14	mer 31/12/14		0%			FERMATATA AFO/S
CHIUSURA NASTRI AFO1	mar 01/01/13	mar 31/12/13		14%			
CONV12	mar 01/01/13	dom 31/03/13	7171/13 GROUP SERV.	25%	NASTRO FERMO		
CONV NCI	mar 01/01/13	dom 31/03/13	7171/13 GROUP SERV.	25%	NASTRO FERMO		
CONV NC2	mar 01/01/13	dom 31/03/13	7171/13 GROUP SERV.	25%	NASTRO FERMO		
CONV 15	lun 01/04/13	dom 30/06/13	12323/13 GAMIT	5%	NASTRO FERMO		
CONV 20	lun 01/04/13	dom 30/06/13	12323/13 MODOMIC	5%	NASTRO FERMO		
CONV Y/4	mar 01/10/13	mar 31/12/13	ROA 6296/13	4%			
CHIUSURA NASTRI AFO2	mar 01/01/13	lun 31/03/14		31%			
CONV 15A	mar 01/01/13	dom 30/06/13	3941/13-ITAS	40%			
CONV 15B	mar 01/01/13	dom 30/06/13	3941/13-ITAS	40%			
CONV 16	mar 01/01/13	lun 31/03/14	3914/13-AJEL	25%	IN FERMIATE AFO/2 PROG.		
CHIUSURA NASTRI AFO4	sab 01/09/12	mar 31/03/15		31%			

AVANZAMENTO LAVORI CHIUSURA NASTRI - Agg. 20/05/2013

Nome attività	2013		2014							2015																									
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	INIZIO PREVISTO A/A	FINE PREVISTA A/A	RDA/GRONE																												% COMP.	Note			
NASTRO 16-2	sab 01/11/14	mar 31/03/15																													0%	0% IMPIANTI DISMESSO			
NASTRO 16-3	dom 01/02/15	dom 31/05/15																													0%	0% IMPIANTI DISMESSO			
NASTRO 16-4	mer 01/04/15	lun 31/08/15																													0%	0% IMPIANTI DISMESSO			
NASTRO 16-5	ven 01/06/15	gio 31/12/15																													42/48/13 CAW/13	0%			
NASTRO 124	ven 01/02/13	dom 30/06/13																													4446/13 GIOVE	100% ULTIMATO IN ANTICIPO			
NASTRO 7-2	lun 01/04/13	dom 30/06/13																													9210/13 SOMIN	10%			
NASTRO 129	gio 01/08/13	sab 30/11/13																														0%			
NASTRO 129	gio 01/08/13	mar 31/12/13																														0%			
NASTRO 128	dom 01/09/13	mar 31/12/13																														0%			
NASTRO 130	dom 01/09/13	mar 31/12/13																														0%			
NASTRO 132 1*	ven 01/11/13	lun 31/03/14																														0%			
NASTRO E-21/1	ven 01/11/13	mer 31/12/14																														0%			
NASTRO E-21/2	ven 01/11/13	mer 31/12/14																														0%			
NASTRO E-21/3	ven 01/11/13	mer 31/12/14																														0%			
NASTRO E-21/5/1*	ven 01/11/13	mer 31/12/14																														0%			
NASTRO E-21/5/2*	ven 01/11/13	mer 31/12/14																														0%			
NASTRO E-21/5/3*	ven 01/11/13	mer 31/12/14																														0%			
NASTRO E-21/6	ven 01/11/13	mer 31/12/14																														0%			
NASTRO E-21/7	ven 01/11/13	mer 31/12/14																														0%			
NASTRO E-21/8	ven 01/11/13	mer 31/12/14																														0%			
NASTRO E-21/13	ven 01/11/13	mer 31/12/14																														0%			
NASTRO 71/1 1*	dom 01/12/13	lun 31/03/14																														0%			
NASTRO 109 1*	dom 01/12/13	lun 31/03/14																														0%			
NASTRO 117 2*	dom 01/12/13	mer 30/04/14																													RDA 13248/13	4%			
NASTRO 118 2*	mer 01/01/14	mer 30/04/14																														0%			
NASTRO 5-9	sab 01/02/14	lun 30/06/14																														0%			
NASTRO 1-2	sab 01/02/14	lun 30/06/14																														0%			
NASTRO 12-1 1*	sab 01/02/14	mer 30/04/14																														0%			
NASTRO 16	sab 01/02/14	gio 31/07/14																														0%			
NASTRO 12-1	sab 01/02/14	lun 30/06/14																														0%			
NASTRO 6-2	sab 01/03/14	gio 31/07/14																														0%			
NASTRO 117 1*	gio 01/05/14	mer 30/09/14																														0%			
NASTRO 119 1*	dom 01/06/14	mer 30/09/14																														0%			
NASTRO 119 1*	sab 01/11/14	mar 31/03/15																														0%			
NASTRO 13-1	sab 01/11/14	mar 31/03/15																														0%			
NASTRO 118 1*	lun 01/12/14	mar 31/03/15																														0%			
NASTRO 110	gio 30/04/15	gio 30/04/15																														0%			
NASTRO 127	lun 01/12/14	dom 31/05/15																													RDA 13154/13	4%			
NASTRO 13-2	lun 01/12/14	mar 31/03/15																														0%			
NASTRO 116 1*	gio 01/01/15	gio 30/04/15																														0%			
NASTRO 106 2*	gio 01/01/15	dom 31/05/15																														0%			
NASTRO 10 1 1*	dom 01/02/15	gio 30/04/15																														0%			
NASTRO 107 1*	dom 01/02/15	ven 31/07/15																														0%			
NASTRO 104 1*	dom 01/02/15	dom 31/05/15																														0%			
NASTRO 106 1*	mer 01/04/15	ven 31/07/15																														0%			
NASTRO 105 1*	mer 01/07/15	sab 31/10/15																														0%			
NASTRO 127 1*	mer 01/07/15	sab 31/10/15																														0%			
NASTRO 116 2*	sab 01/08/15	sab 31/10/15																													RDA 13248/13	4%			
NASTRO 14-2	dom 01/09/13	lun 31/03/14																														0%			
CHIUSURA NASTRI FOC/1	mar 01/01/13	dom 30/06/13																													4598/13 SOMIN	100% Nastro già chiuso da eseguire modifica arricchimento			
NASTRO M 826	mar 01/01/13	dom 30/06/13																													4598/13 SOMIN	100% Nastro già chiuso da eseguire modifica arricchimento			
NASTRO M 882	mer 01/01/13	dom 30/06/13																													4598/13 SOMIN	100% Nastro già chiuso da eseguire modifica arricchimento			
NASTRO M 879	mer 01/01/13	dom 30/06/13																													2927/13 FERPLAST	100% ULTIMATO IN ANTICIPO			
NASTRO M 880	mer 01/01/13	dom 30/06/13																													2927/13 FERPLAST	100% ULTIMATO IN ANTICIPO			
NASTRO M 735	mar 01/01/13	dom 30/06/13																													2932/13 SOMIN	15%			
NASTRO M 729	mar 01/01/13	dom 30/06/13																													2932/13 SOMIN	15%			
CHIUSURA NASTRI FOC/2	lun 01/07/13	mar 31/12/13																														4%			
NASTRO M 719	lun 01/07/13	mar 31/12/13																													RDA 13390	4% In attesa ordine			
NASTRO M 718	lun 01/07/13	mar 31/12/13																													RDA 13389	4% In attesa ordine			
NASTRO M 714	lun 01/07/13	mar 31/12/13																													RDA 13388	4% In attesa ordine			
NASTRO M 850	lun 01/07/13	mar 31/12/13																													RDA 13284	4% In attesa ordine			

