

CFT.APP.PDA

“PIANO DEGLI APPROVVIGIONAMENTI”

Codifica documento IF

COMMESSA		LOTTO		FASE	ENTE	TIPO DOC.	OGGETTO DEL DOCUMENTO				PROGR.	REV.								
I	F	1	N	0	1	E	Z	Z	M	I	M	D	0	0	0	0	0	3	6	A

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione	Descrizione
00	28/06/2018	RGI E. Marzeco	PM S. De Balzo	Alta Direzione C. Bianchi	Prima Emissione

VISTO APPROVAZIONE ITALFERR

NON APPLICABILE

Piano degli Approvvigionamenti

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 3 6 A

SOMMARIO

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2. AFFIDAMENTI E SUBAFFIDAMENTI	4
3. FORNITURE	8
4. SERVIZI	12
5. ATTREZZATURE PER LA CANTIERIZZAZIONE.....	15
6. ATTREZZATURE PER LA PRODUZIONE.....	17

Piano degli Approvvigionamenti

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 3 6 A

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente documento (descrive e illustra i beni e servizi che si prevede di acquisire nell'ambito dello svolgimento della commessa in oggetto.

Il Piano viene sviluppato secondo i seguenti punti:

- Affidamenti e subaffidamenti
- Forniture
- Servizi
- Attrezzature per la cantierizzazione
- Attrezzature per la produzione.



CFT.APP.PDA

Rev. 00

Pag. 4 di 18

Piano degli Approvvigionamenti

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 3 6 A

2. AFFIDAMENTI E SUBAFFIDAMENTI

Descrizione della fornitura	Inizio consegna/attività (data)	Periodo in cui verranno svolte le attività (gg)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orizzontale, provvisoria e definitiva, relativa alla viabilità extraurbana adiacente alla Linea ferroviaria Napoli Bari, tratta Cancellino-Frasso Telesino	31/07/2018	1432
Contratto Di Servizi con personale in cantiere-Lavorazione di inerti provenienti da scavo opere in sotterraneo o all'aperto forniti dal SubCommittente, per la produzione del calcestruzzo, compreso carico su automezzi. il Consorzio CFT si riserva di aggiudicare la soluzione 1 o il alternativa la soluzione 2	03/03/2019	992
Esecuzione di micropali a gravità per paratie, compresa successiva posa in opera di armatura fornita dal SubCommittente e getto finale di malta fornita a bocca di foro. Esecuzione di tiranti di ancoraggio per paratie di micropali, diaframmi, e palancolati, esclusa la sola fornitura dei tiranti	15/09/2018	990
Lavori di consolidamento, scavo in tradizionale, rivestimento definitivo ed impermeabilizzazione delle gallerie/Finestre delle Uscite di emergenza GN02 (pk 3+772) e GN03 (pk 5+498) comprensivi di opere di Imbocco, innesti con la Galleria di Linea, Camerioni di Manovra, Cunicolo di sfollamento (comprese nicchie)	30/09/2018	1344
Esecuzione Jet grouting	27/12/2018	943

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO NAPOLI-BARI

Raddoppio tratta Cancellino-Benevento, 1° lotto funzionale Cancellino-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli via Cassino nel comune di Maddaloni e interconnessioni Nord su Linea Storica Roma-Napoli via Cassino



CFT.APP.PDA

Rev. 00

Pag. 5 di 18

Piano degli Approvvigionamenti

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 3 6 A

Descrizione della fornitura	Inizio consegna/attività (data)	Periodo in cui verranno svolte le attività (gg)
Fornitura E Posa Di Manufatti In CIs - Montanti Metallici - Pannelli Antirumore	21/03/2020	1094
Fornitura e posa di barriera di sicurezza	27/12/2018	1053
Fornitura e posa carpenteria metallica leggera (parapetti, etc)	02/04/2019	907
Fornitura e posa carpenteria metallica fabbricati	05/08/2019	825
Esecuzione Consolidamenti con Deep Cement mixing	23/03/2019	186
Esecuzione di demolizioni di fabbricati ed opere in c.a.	08/09/2018	935
Realizzazione diaframmi	26/11/2020	883
Realizzazione sostegno tipo Essen	25/08/2019	60
Realizzazione fabbricati (f/p controsoffitti, materiale isolante, infissi, serramenti, tamponamenti esterni, lattoneria, intonaci, murature etc)	05/08/2019	825
Fornitura e posa pavimentazione	15/09/2018	1442

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO NAPOLI-BARI

Raddoppio tratta Cancellone-Benevento, 1° lotto funzi onale Cancellone-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli via cassino nel comune di Maddaloni e interconnessioni Nord su Linea Storica Roma-Napoli via Cassino



CFT.APP.PDA

Rev. 00

Pag. 6 di 18

Piano degli Approvvigionamenti

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 3 6 A

Descrizione della fornitura	Inizio consegna/attività (data)	Periodo in cui verranno svolte le attività (gg)
Esecuzione impermeabilizzazione galleria di linea e cameroni, compresa fornitura materiali	04/11/2018	1046
Esecuzione scavo a foro cieco galleria di linea	20/02/2019	951
Esecuzione consolidamenti (infilaggi, choidature in VTR), rivestimento provvisorio (posa centine e spritz)- galleria di linea	20/02/2019	951
Esecuzione rivestimento definitivo (posa acciaio e cls) galleria di linea	20/03/2019	951
Fornitura e varo impalcati metallici	20/06/2019	757
Fornitura e posa giunti di dilatazione	25/01/2019	927
Fornitura e posa impermeabilizzazioni	20/08/2018	1461
Fornitura e posa impermeabilizzazione viadotti	30/03/2019	871
Esecuzione movimenti terra (scavi, rilevati, trincee, posa anticapillare, geotessile e geogriglie, cementato per rinfianchi, posa tubi in cls) e demolizioni minori	08/09/2018	1613
Esecuzione di tubazioni per impianti elettrici e per trattamento acque, posa di pozzetti	25/02/2019	1432

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO NAPOLI-BARI

Raddoppio tratta Cancellone-Benevento, 1° lotto funzi onale Cancellone-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli via cassino nel comune di Maddaloni e interconnessioni Nord su Linea Storica Roma-Napoli via Cassino



CFT.APP.PDA

Rev. 00

Pag. 7 di 18

Piano degli Approvvigionamenti

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 3 6 A

Descrizione della fornitura	Inizio consegna/attività (data)	Periodo in cui verranno svolte le attività (gg)
Esecuzione opere in c.a. VI003, SL06 ed opere minori (getto, posa ferro, waterstop, casserratura, ancoraggi chimici e meccanici)	25/09/2018	300
Esecuzione opere in c.a. viadotti (getto, posa ferro, waterstop, casserratura, posa appoggi)	15/10/2018	1050
Esecuzione opere in c.a. trincee, cordoli BA ed altre opere (getto, posa ferro, waterstop, casserratura)	20/01/2019	1354
Realizzazione di pali di grande diametro	10/11/2018	880
Fornitura e posa di subballast	25/03/2020	923
Fornitura e posa recinzione	30/03/2019	1074
Realizzazione gabbioni metallici e scogliere	30/09/2018	1459
Fornitura e posa di segnaletica ferroviaria	15/04/2020	1008
Varo travi prefabbricati per viadotti e cavalcaferrovia	15/06/2019	773
Fornitura e posa tubazioni in acciaio	25/02/2019	1432

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO NAPOLI-BARI

Raddoppio tratta Cancello-Benevento, 1° lotto funzi onale Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli via cassino nel comune di Maddaloni e interconnessioni Nord su Linea Storica Roma-Napoli via Cassino



CFT.APP.PDA

Rev. 00

Pag. 8 di 18

Piano degli Approvvigionamenti

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 3 6 A

Descrizione della fornitura	Inizio consegna/attività (data)	Periodo in cui verranno svolte le attività (gg)
Realizzazione armamento ferroviario	15/04/2020	1008
Realizzazione Impianti tecnologici	15/04/2019	1428
Realizzazione Linee di contatto	15/04/2020	1008
Realizzazione Linee di protezione	15/04/2020	1008

3. FORNITURE

Descrizione della fornitura	Inizio consegna/attività (data)	Periodo in cui verranno svolte le attività (gg)
Fornitura franco cantiere di materiale A1-a per rilevati e di misto stabilizzato come da specifiche allegate per la realizzazione del campo base di Valle di Maddaloni	02/04/2018	11
Fornitura di conglomerato cementizio, da impianti del fornitore, esterni al cantiere, reso franco cantiere lungo la costruenda linea ferroviaria Napoli - Bari, tratta Canello - Frasso, tra le Pk 0+000 e Pk 16+500 e variante alla linea Roma - Napoli via Cassino	30/06/2018	915
Fornitura di conglomerato cementizio confezionato in impianti di cls installati nei cantieri operativi CO1L1 e CO2L2, messi a disposizione dal SUBCOMMITTENTE, con inerti a carico	10/09/2018	1573

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO NAPOLI-BARI

Raddoppio tratta Canello-Benevento, 1° lotto funzionale Canello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli via Cassino nel comune di Maddaloni e interconnessioni Nord su Linea Storica Roma-Napoli via Cassino



CFT.APP.PDA

Rev. 00

Pag. 9 di 18

Piano degli Approvvigionamenti

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 3 6 A

Descrizione della fornitura	Inizio consegna/attività (data)	Periodo in cui verranno svolte le attività (gg)
del SUBCOMMITTENTE, resi franco cantiere lungo la costruenda linea ferroviaria Napoli - Bari, tratta Canello - Frasso, tra le Pk 0+000 e Pk 16+500 e variante alla linea Roma - Napoli via Cassino		
Fornitura franco ns. cantiere di tubi per micropali in acciaio- EN10025 EN 10210, a marcatura CE, non valvolati.	03/09/2018	1113
Fornitura franco cantiere di tiranti per opere provvisionali, presso cantieri siti lungo la Linea Ferroviaria Napoli-Bari, tratta Canello-Frasso (Comuni di Maddaloni, Valle di Maddaloni, Dugenta)-fornitura base per opere tiranti paratie esterne alla galleria più in opzione da svincolare entro settembre 2018 fornitura tiranti per opere provvisionali viadotti	12/9/2018	566
Fornitura franco cantiere di travi di ripartizione in acciaio per opere provvisionali, presso cantieri siti lungo la Linea Ferroviaria Napoli-Bari, tratta Canello-Frasso (Comuni di Maddaloni, Valle di Maddaloni, Dugenta)	01/07/2018	364
Fornitura franco cantiere di tubi in vetroresina non valvolati per consolidamenti finestre, cunicolo sfollamento e cameroni, da consegnare presso cantieri siti in Maddaloni (CE) e Valle di Maddaloni (CE)	12/09/2018	122

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO NAPOLI-BARI

Raddoppio tratta Canello-Benevento, 1° lotto funzionale Canello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli via Cassino nel comune di Maddaloni e interconnessioni Nord su Linea Storica Roma-Napoli via Cassino



CFT.APP.PDA

Rev. 00

Pag. 10 di 18

Piano degli Approvvigionamenti

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 3 6 A

Descrizione della fornitura	Inizio consegna/attività (data)	Periodo in cui verranno svolte le attività (gg)
Fornitura franco cantiere di Bulloni da roccia tipo "Swellex®" completi di Piastre bombate di ancoraggio, come da documenti tecnici allegati	12/09/2018	110
Fornitura franco cantiere gabbie di pali	10/11/2018	880
Fornitura franco cantiere di acciaio in barre del tipo B450C e rete elettrosaldata	08/09/2018	1672
Fornitura franco cantiere di anticapillare	08/09/2018	1051
Fornitura franco cantiere di appoggi e ritegni	15/06/2019	773
Fornitura franco cantiere di barriere acustiche per la cantierizzazione	21/03/2020	1094
Fornitura franco cantiere di centine metalliche per galleria	15/10/2018	1112
Fornitura franco cantiere di gabbioni metallici	30/09/2018	1459
Fornitura franco cantiere di bulloni tipo Swellex	20/02/2019	951
Fornitura franco cantiere di tubi VTR	20/02/2019	951

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO NAPOLI-BARI

Raddoppio tratta Cancello-Benevento, 1° lotto funzi onale Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli via cassino nel comune di Maddaloni e interconnessioni Nord su Linea Storica Roma-Napoli via Cassino



CFT.APP.PDA

Rev. 00

Pag. 11 di 18

Piano degli Approvvigionamenti

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 3 6 A

Descrizione della fornitura	Inizio consegna/attività (data)	Periodo in cui verranno svolte le attività (gg)
Fornitura franco cantiere di tubi valvolati in acciaio per infilaggi	20/02/2019	951
Fornitura franco cantiere di geotessile e geogriglie	08/09/2018	1051
Fornitura franco cantiere di misto cementato	06/12/2018	1095
Fornitura franco cantiere di manufatti prefabbricati	10/10/2018	1550
Fornitura franco cantiere di carpenteria per opere provvisorie (puntuoni)	20/02/2019	1039
Fornitura franco cantiere di massi per scogliere	30/09/2018	1459
Fornitura travi prefabbricati per viadotti e cavalcaferrovia	15/06/2019	773
Fornitura franco cantiere tubazioni in PVC	08/09/2018	1550
Fornitura franco cantiere tubazioni in cls	08/09/2018	1550

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO NAPOLI-BARI

Raddoppio tratta Cancellone-Benevento, 1° lotto funzi onale Cancellone-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli via cassino nel comune di Maddaloni e interconnessioni Nord su Linea Storica Roma-Napoli via Cassino



CFT.APP.PDA

Rev. 00

Pag. 12 di 18

Piano degli Approvvigionamenti

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 3 6 A

4. SERVIZI

Descrizione della fornitura	Inizio consegna/attività (data)	Periodo in cui verranno svolte le attività (gg)
Servizio di esecuzione ricerca ordigni esplosivi nelle aree interessate dai lavori della AV NA BA Tratta Canello - Frasso	31/03/2018	240
Formalizzazione a Sistemi Cartografici s.a.s. del servizio per l'esecuzione Ripresa aerea aerofotogrammetrica, Inquadramento geodetico e topografico, Restituzione cartografica come da offerta allegata	02/02/2018	13
Formalizzazione a Sintagma servizio di esecuzione rilievi fonometrici necessari alla progettazione esecutiva Tratta Canello Frasso	08/02/2018	22
Formalizzazione incarico progetto esecutivo di dettaglio del campo base di Valle di Maddaloni a ISD Associati	16/02/2018	25
ASSISTENZA ARCHEOLOGICA in fase di sondaggi, BOB, movimenti terra	26/03/2018	1143
Servizio di Monitoraggio geotecnico strutturale, geomeccanico previsto per le opere della galleria Monte Aglio e per i relativi imbocchi, secondo la documentazione allegata.	15/09/2018	1125
Estensione al contratto FT/04019_17/SAP per formalizzazione N.P. per esecuzioni di indagini ambientali per terre ed acque sotterranee come da piano d'Indagine allegato	02/04/2018	28
Ordine aperto per fornitura di pasti presso il campo base di Valle di Maddaloni (CE), presso circa Strada Statale 7 con civico 41	31/10/2018	1734

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO NAPOLI-BARI

Raddoppio tratta Canello-Benevento, l° lotto funzi onale Canello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli via cassino nel comune di Maddaloni e interconnessioni Nord su Linea Storica Roma-Napoli via Cassino



CFT.APP.PDA

Rev. 00

Pag. 13 di 18

Piano degli Approvvigionamenti

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 3 6 A

Descrizione della fornitura	Inizio consegna/attività (data)	Periodo in cui verranno svolte le attività (gg)
Servizio per incarichi di RSGQ-RSGA-RSPP-ICQ-ICA-ICS da espletare presso i cantieri della linea ferroviaria Napoli - Bari, tratta Cancellò - Frasso, tra le Pk 0+000 e Pk 16+500 e variante alla linea Roma - Napoli via Cassino, tra le Pk 0+000 e Pk 2+842	03/09/2018	1700
Estensione al contratto FT/04001_17/SAP per esecuzioni di indagini geognostiche relative ai sondaggi S1, S14, S26, S27, S30, S31, S32 e concordamento NP per sondaggio PE-S07, prove penetrometriche, prove Lefranc in foro	18/05/2018	74
esecuzioni di indagini geognostiche profondità oltre 50 mt.	15/03/2018	60
Esecuzioni delle prove di laboratorio sulle Argille Varicolori	15/03/2018	60
Esecuzioni prove specialistiche di laboratorio sulle Argille Varicolori.	15/03/2018	60
esecuzione di rilievi topografici integrativi per sviluppare la progettazione	15/03/2018	60
Esecuzioni delle prove di laboratorio	15/03/2018	60
esecuzioni di indagini geognostiche superficiali fino a 50 mt.	15/03/2018	60
esecuzioni di indagini geofisiche	15/03/2018	60

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO NAPOLI-BARI

Raddoppio tratta Cancellò-Benevento, 1° lotto funzi onale Cancellò-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli via cassino nel comune di Maddaloni e interconnessioni Nord su Linea Storica Roma-Napoli via Cassino



CFT.APP.PDA

Rev. 00

Pag. 14 di 18

Piano degli Approvvigionamenti

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 3 6 A

Descrizione della fornitura	Inizio consegna/attività (data)	Periodo in cui verranno svolte le attività (gg)
Servizi di cantierizzazione relativi alla realizzazione del campo base di Valle di Maddaloni	28/05/2018	90
Servizi di cantierizzazione: conglomerato bituminoso (binder) per la realizzazione del campo base di Valle di Maddaloni	20/08/2018	14
Servizi di cantierizzazione: Realizzazione a corpo dell'impianto di distribuzione, allestimento e completamento cabina MT/BT, illuminazione del campo base CB2L2	21/07/2018	19
Servizi di cantierizzazione relativi alle opere provvisorie per campo operativo cod. CO2L2/imbocco finestra uscita intermedia 3+772.00 GALLERIA MONTE AGLIO comprensive di: disaggio eventuali masse instabili e realizzazione consolidamento superficiale dell'ammasso con chiodi in acciaio/rete metallica e funi.	21/08/2018	25
Estensione al contratto FT/04019_17/SAP per formalizzazione N.P. per esecuzioni di indagini geofisiche secondo piano di indagine redatto dai progettisti e specifiche Italferr	28/06/2018	4
Ordine aperto per raccolta e smaltimento di rifiuti presso i cantieri del Consorzio CFT sulle aree lungo la costruenda Linea Ferroviaria Napoli-Bari, tratta Canello-Frasso, Comuni di Maddaloni, Valle di Maddaloni, Sant'Agata dei Goti e Dugenta	03/09/2018	1396
Trasporto e smaltimento rifiuti	08/09/2018	1579

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO NAPOLI-BARI

Raddoppio tratta Canello-Benevento, 1° lotto funzi onale Canello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli via cassino nel comune di Maddaloni e interconnessioni Nord su Linea Storica Roma-Napoli via Cassino



CFT.APP.PDA

Rev. 00

Pag. 15 di 18

Piano degli Approvvigionamenti

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 3 6 A

Descrizione della fornitura	Inizio consegna/attività (data)	Periodo in cui verranno svolte le attività (gg)
Classificazione e caratterizzazione dei materiali	08/09/2018	1579
Prove di laboratorio e prove in situ	08/09/2018	1579
Trasporto travi prefabbricati per viadotti e cavalcaferrovia	15/06/2019	773

5. ATTREZZATURE PER LA CANTIERIZZAZIONE

Descrizione dell'attrezzatura	Inizio consegna/attività (data)	Periodo in cui verranno svolte le attività (gg)
Fornitura, posa e collaudo di cabine di ricezione ENEL e trasformazione per cantiere Cannello - Frasso	16/04/2018	32
Ordine aperto per fornitura Dispositivi di Protezione Individuale, da recapitare presso il nostro cantiere di Valle di Maddaloni (CE), come da distinta allegata	01/06/2018	1490
Fornitura f/co cantiere di impianti di trattamento acque meteoriche	15/07/2018	96
Fornitura f/co cantiere sito in Valle di Maddaloni (CE) e Maddaloni (CE) di AUTOCLAVE 10 LT/SEC - 8 BAR - CON 2 POMPE - KW 15 - ACQUA INDUSTRIALE, VASCA DI ACCUMULO DA 24 MC - IMPIANTO AGGOTTAMENTO-GALLERIA, POMPA - KW 15 - ACQUA	15/07/2018	1

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO NAPOLI-BARI

Raddoppio tratta Cannello-Benevento, 1° lotto funzi onale Cannello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli via cassino nel comune di Maddaloni e interconnessioni Nord su Linea Storica Roma-Napoli via Cassino



CFT.APP.PDA

Rev. 00

Pag. 16 di 18

Piano degli Approvvigionamenti

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 3 6 A

Descrizione dell'attrezzatura	Inizio consegna/attività (data)	Periodo in cui verranno svolte le attività (gg)
INDUSTRIALE- DI SCORTA		
Fornitura franco cantiere sito in Valle di Maddaloni (CE) e Maddaloni (CE) di cabina su slitta con trafo 6000/380 potenza 400 kwat con avvolgicavo da mt 250	15/09/2018	1
Fornitura di VENTILATORI ASSIALE MONOSTADIO da 60 KW e da 132 KW (IN MANDATA), compreso Trasporto con mezzi idonei franco cantiere, montaggio ed avviamento, presso cantieri siti in Valle di Maddaloni (CE) e Maddaloni (CE)	15/09/2018	227
Fornitura di AEROTUBI per impianto di ventilazione galleria - Diametro 1400 mm e 2000 mm incluse le funi metalliche per il montaggio e le curve a 90°, compreso Trasporto con mezzi idonei franco cantiere, presso cantieri siti in Valle di Maddaloni (CE) e Maddaloni (CE)	15/09/2018	227
Ordine aperto per la fornitura f.co cantiere di Valle di Maddaloni (CE) e Maddaloni (CE) di tubazioni tipo victaulic per aria compressa ed acqua di Mandata e di Ritorno complete di giunti e pezzi speciali	15/09/2018	227
Fornitura f/co cantiere di impianto di trattamento acque di scarico per i Campi Operativi CO2L2, CO3L2, CO4L2 ed in opzione per il Campo Operativo CO1L1	31/07/2018	184
Fornitura franco cantiere di Serbatoio contenitore-distributore di gasolio per autotrazione mobile metallico da lt 9000 completo di gruppo erogatore e tettoia	12/09/2018	0

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO NAPOLI-BARI

Raddoppio tratta Cancello-Benevento, 1° lotto funzi onale Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli via cassino nel comune di Maddaloni e interconnessioni Nord su Linea Storica Roma-Napoli via Cassino



CFT.APP.PDA

Rev. 00

Pag. 17 di 18

Piano degli Approvvigionamenti

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 3 6 A

Descrizione dell'attrezzatura	Inizio consegna/attività (data)	Periodo in cui verranno svolte le attività (gg)
Conforme alla normativa, incluso il software gestionale completo di chiavette e quant'altro necessario per monitorare i prelievi di gasolio, da consegnare presso i cantieri siti in Maddaloni (CE) e Valle di Maddaloni (CE)		
Fornitura franco cantiere, installazione, incluso gancio di fissaggio e cartello, servizio di manutenzione come previsto dalle normative vigenti, di estintori a polvere e/o a CO2 da posizionare presso il cantiere base del Consorzio CFT - Valle di Maddaloni (CE)	31/07/2018	1430
Fornitura, trasporto e posa in opera cabine elettriche come da dettaglio allegato	16/07/2018	60

6. ATTREZZATURE PER LA PRODUZIONE

Descrizione dell'attrezzatura	Inizio consegna/attività (data)	Periodo in cui verranno svolte le attività (gg)
Fornitura di strumentazione topografica composta da ricevitore GPS GNSS System completo di controller e software	26/02/2018	1
Fornitura casseri per galleria di linea	20/02/2019	951

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO NAPOLI-BARI

Raddoppio tratta Cancellone-Benevento, 1° lotto funzionale Cancellone-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli via Cassino nel comune di Maddaloni e interconnessioni Nord su Linea Storica Roma-Napoli via Cassino



CFT.APP.PDA

Rev. 00

Pag. 18 di 18

Piano degli Approvvigionamenti

| I | F | 1 | N | 0 | 1 | E | Z | Z | M | I | M | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | A |

Fornitura casseri per pile dei viadotti

27/12/2018

900

(fine documento)