



**LEGENDA**

- - - - - new jersey
- in costruzione definitivo
- costruito nelle fasi precedenti definitivo
- in costruzione provvisorio
- costruito nelle fasi precedenti provvisorio
- in demolizione
- → → → → flussi di traffico

LA PRESENTE TAVOLA ILLUSTRA LE FASI LAVORATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL TOMBINO SCATOROLARE IN05 IN QUANTO OPERA DA REALIZZARE CON IL MANTENIMENTO DELL'ESERCIZIO DELLA VIABILITA' SS.n.90

- Fase 1:**  
Realizzazione della deviazione provvisoria della SS.n.90  
Flusso di traffico mantenuto sull'attuale sede della viabilità SS.n.90
- Fase 2:**  
Spostamento del flusso di traffico sulla nuova deviazione provvisoria realizzata nella fase precedente  
Deviazione provvisoria del canale Cantalanotte nel tombino circolare esistente  
Realizzazione del prolungamento del tombino scatorolare IN05
- Fase 3:**  
Mantenimento del flusso di traffico sulla deviazione provvisoria.  
Deviazione provvisoria del canale Cantalanotte nel nuovo tombino scatorolare IN01 realizzato nella fase precedente  
Realizzazione della nuova viabilità NV01 SS.n.90
- Fase 4:**  
Spostamento del flusso veicolare sulla nuova viabilità NV01  
Demolizione della deviazione provvisoria SS.n.90  
Mantenimento della configurazione precedente del canale Cantalanotte
- Fase 5:**  
Flusso veicolare sulla nuova viabilità NV01  
Realizzazione della configurazione finale del canale Cantalanotte IN05  
Mantenimento della configurazione precedente del canale Cantalanotte
- Fase 6:**  
Flusso veicolare sulla nuova viabilità NV01  
Demolizione della deviazione provvisoria del canale Cantalanotte e del tombino DN1500

COMMITTENTE:

**RFI**  
RETI FERROVIARIE ITALIANE  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

**ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIREZIONE TECNICA**  
**U.O. INFRASTRUTTURE CENTRO**  
**PROGETTO DEFINITIVO**

**ITINERARIO NAPOLI - BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA BOVINO - ORSARA**

**Idrologia e Idraulica**  
Fasi realizzative Tombino IN05

SCALA:  
**1:2000**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	F.D'Angeli	09/2018	F. Foresti	09/2018	D. Arena	09/2018		

File: n. Elab: 144