

Relazione sullo stato di realizzazione della seconda linea DECS prevista al camino E312

In relazione all'installazione di una seconda linea per il campionamento di lungo termine di PCDD/F al camino E312, di seguito si riporta lo stato di avanzamento delle attività.

1. Come già anticipato nell'ambito della relazione trimestrale trasmessa con nota AMI Dir.230 del 19/04/2019, è stato assegnato l'ordine n. 4723/2019 del 08/03/2019 alla società CARREFOUR DU LABORATOIRE (CDL) per la fornitura del materiale necessario nonché per la sua messa in servizio, avviamento e training del personale AMI relativamente alla nuova linea di campionamento DECS.
La consegna di tutto il materiale presso lo stabilimento ArcelorMittal di Taranto è avvenuta nel periodo giugno ÷ settembre 2019;
2. Successivamente è stato emesso l'ordine n. 19144/2019 del 13/09/2019, assegnato alla società COMES Spa, per l'installazione della seconda linea di campionamento a lungo termine (DECS).
Il termine dei lavori per tali attività è previsto per il 28/02/2020;
3. A valle delle attività di cui al punto precedente, nell'ambito del suddetto ordine n. 4723/2019 (società CDL) verranno effettuate le attività di avviamento, messa in servizio e verifica, oltre al training del personale AMI ad avvenuta installazione. Durante l'esecuzione di tali attività, l'unità di controllo del campionatore (DECS) al momento utilizzata verrà spostata dall'attuale cabina a piè camino, dove è anche installata la strumentazione dello

SME, ad una nuova cabina posta in adiacenza a quella esistente al fine di avere una cabina dedicata ai due campionatori DECS; per fare ciò, si renderanno necessari alcuni giorni in cui l'attuale sistema DECS non potrà essere utilizzato per consentirne il suo spostamento. Tali attività saranno preventivamente comunicate da AMI alle Autorità. La disponibilità della seconda linea, a valle delle suddette attività, è prevista per il 30/04/2020.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by 'Amis' and a large 'A' below it.