



Spett.le

Ministero della Transizione ecologica
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Anticipato via mail: cress@pec.minambiente.it

e p.c. Spett.li

Direzione Generale ISPRA
Via Vitaliano Brancati 48
00144 Roma
Anticipato via mail: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPAE – Emilia Romagna
Sezione Provinciale di Ravenna
Via Alberoni 17/19
48121 Ravenna
Anticipato via mail: dirgen@cert.arpa.emr.it; aora@cert.arpa.emr.it

Prot. 23/GM/rm

Ravenna, 21/06/2021

Oggetto: cronoprogramma installazione sistema di essiccamento presso impianto concimi complessi unità di abbattimento NPK-3

Facendo seguito alla vs. comunicazione DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0020424 del 02/08/2019 e relativo allegato prot. CIPPC n. 1405/2019 e a nostre precedenti comunicazioni prot. 66/GM/rm del 01/10/2019 e prot. 26/GM/rm del 22/06/2020, siamo ad inviarVi il cronoprogramma di cui all'oggetto aggiornato in revisione 2.

Tale aggiornamento si è reso necessario a causa dell'emergenza COVID-19 e relative limitazioni.

Eventuali variazioni significative rispetto al programma allegato e, in ogni caso, la messa in esercizio dell'installazione saranno tempestivamente comunicate.

Direttore

Gianmarco Montanari

Yara Italia S.p.A.
Stabilimento di Ravenna
Via Baiona 107/111 – 48123 RAVENNA
Tel. 0544 513347 Fax 0544 513218

Sede legale:
Via Benigno Crespi 57 - 20159 MILANO
Tel. 02 75416101 Fax 02 75416200

REG. IMPRESE e C.F. 01974300921
P.IVA: 11843280154
C.C.I.A.A. MI 1383867
Cap. Soc. deliberato € 130.000.000,00



Sistema di essiccamento presso impianto Concimi Complessi unità di abbattimento NPK-3 - Cronoprogramma lavori di installazione

Month	nov-19	dic-19	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	ago-21	set-21	
Demolizione serbatoi esistenti 310-S220 e 310-S230		Demolizioni																						
Realizzazione delle opere civili (fondazioni e strutture di supporto degli skid)																								
Preparazione piping di collegamento nuovo impianto														PIPING										
Installazione skid nuovo impianto															Installazione Skid									
Predisposizione e allacciamenti elettrici e strumentali								Predisposizione ELE / STRU																
Predisposizione e allacciamenti DCS										DC														
Allacciamenti servizi ausiliari e di processo																								
COMMISSIONING & messa a punto																								Commissioning

Today