



**enipower**

Piazza Vanoni, 1  
20097 San Donato Milanese (MI)  
Tel. centralino: +39 02520.1  
www.enipower.it

**Trasmissione a ½ PEC**

**Ministero della Transizione Ecologica**  
DG CRESS  
Via C. Colombo, 44 - 00144 Roma  
CRESS@pec.minambiente.it

**Cc. ISPRA**  
Via Brancati, 48  
00144 Roma  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**ARPA**  
Direzione Tecnica  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA  
dirgen@cert.arpa.emr.it

**Regione Emilia Romagna**  
Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici  
Viale della Fiera, 8  
40127 Bologna  
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

**PROT. 21-2022-FC-VP**

**Ravenna, 08 febbraio '22**

**OGGETTO: Centrale termoelettrica ENIPOWER di Ravenna – Sostituzione del ciclo combinato TG-501 con nuovi turbogeneratori TG – Capacity Strategy Italia – Controlli AIA: OTTEMPERANZA in merito a data avvio lavori e cronoprogramma**

Con riferimento al Riesame dell'AIA D.M. 246 del 10/06/2021 ed al successivo aggiornamento con D.M. 437 del 27/10/2021 relativo a "Sostituzione del ciclo combinato TG-501 con nuovi turbogeneratori TG – Capacity Strategy Italia" - Istanza di nuova autorizzazione per sostituzione impianti esistenti - nella Centrale termoelettrica Enipower di Ravenna, Procedimento ID 170/10512, in ottemperanza a quanto prescritto nell'aggiornamento del Parere Istruttorio Conclusivo – Condizione F *"Il Gestore, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione sulla GU dell'avviso di emanazione dell'AIA, deve dare comunicazione della data di avvio dei lavori per l'installazione delle turbine a gas 20-TG-1701 e 20-TG-1801, comunicando al contempo il cronoprogramma di dettaglio degli interventi (in sede di istanza il Gestore dichiara che per la realizzazione della modifica saranno necessari 22 mesi - 16 dall'apertura cantiere - ed ipotizzava l'inizio dei lavori nel secondo quadrimestre 2021, e la conclusione al 31/12/2022"*

**EniPower SpA**

Sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni 1  
Capitale Sociale euro 944.947.849 i.v.  
Registro imprese Milano-Monza-Brianza-Lodi R.E.A. Milano n. 1600596  
Codice Fiscale e Partita IVA 12958270154  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A.  
Società con socio unico



enipower

Il Gestore con la presenta comunica che:

- la data di avvio dei lavori è il 15 maggio 2022
- la conclusione dei lavori è prevista entro il 30 giugno 2023

Si segnala inoltre che, per le attività di site preparation preliminari all'avvio dei lavori (consistenti in indagini geognostiche e topografiche, demolizioni e rilocazioni sottoservizi, rafforzamento terreno), il cantiere sarà aperto il giorno 11 febbraio 2022.

Si allega il cronoprogramma di Progetto.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore richiesta, si inviano distinti saluti.

Firma Responsabile Stabilimento

EnipowerSpA  
Stabilimento di Ravenna  
Il Resp.

**Allegati: Cronoprogramma di progetto**

## Progetto Peakers - Ravenna

ID	Nome attività	Inizio	Fine	21		Tri 1, 2022			Tri 2, 2022			Tri 3, 2022			Tri 4, 2022			Tri 1, 2023			Tri 2, 2023		
				nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu
1																							
2																							
3	Ingegneria	ven 14/01/22	gio 30/03/23																				
4	cantierizzazione, indagini geognostiche e topografiche	ven 11/02/22	ven 04/03/22																				
5	Avvio attività preparatorie di sito	lun 28/02/22	lun 28/02/22																				
6	Demolizioni e rilocalazioni sottoservizi	lun 28/02/22	mar 15/03/22																				
7	Attività di rafforzamento del terreno	mar 15/03/22	dom 15/05/22																				
8	Inizio dei lavori	dom 15/05/22	dom 15/05/22																				
9	Lavori civili (opere rilevanti ai fini sismici)	lun 16/05/22	lun 27/02/23																				
10	Lavori Piping	lun 16/05/22	ven 28/04/23																				
11	Lavori Meccanici	sab 15/10/22	lun 30/01/23																				
12	Lavori elettrostrumentali	gio 01/09/22	lun 15/05/23																				
13	Completamento meccanico	lun 15/05/23	lun 15/05/23																				
14	Commissioning/avviamento	lun 15/05/23	ven 30/06/23																				
15	Marcia commerciale	ven 30/06/23	ven 30/06/23																				

Progetto: Peakers - Ravenna Data: gio 03/02/22	Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
	Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
	Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
	Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			