

PROGETTI STRATEGICI - piano investimenti 2011 - Aggiornamento al 30/09/2011

ID	Nome attività	% completamento	Inizio	Fine	Stato	Semestre 1, 2012					Semestre 2, 2012					Semestre 1, 2013					Semestre 2, 2013					Semestre					
						F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	
1	<b>Progetto NGC</b>	<b>10%</b>	<b>gio 01/03/12</b>	<b>mar 31/12/13</b>	<b>Attività futura</b>																										
2	<b>Definizione Basi di progetto</b>	<b>100%</b>	<b>gio 01/03/12</b>	<b>lun 30/04/12</b>	<b>Completata</b>																										
3	Stesura basic	100%	gio 01/03/12	lun 30/04/12	Completata																										
4	<b>EPC Metanodotto</b>	<b>5%</b>	<b>mar 01/05/12</b>	<b>mar 31/12/13</b>	<b>Attività futura</b>																										
5	engineering	60%	mar 01/05/12	mar 31/07/12	Attività futura																										
6	procurement	0%	mar 31/07/12	ven 31/08/12	Attività futura																										
7	construction	0%	lun 03/09/12	mar 05/03/13	Attività futura																										
8	completamento 1° fase	0%	lun 04/03/13	mar 30/04/13	Attività futura																										
9	completamento 2° fase	0%	mar 30/04/13	mar 31/12/13	Attività futura																										
10	<b>Nuova cabina di misura</b>	<b>14%</b>	<b>ven 15/06/12</b>	<b>ven 21/12/12</b>	<b>Attività futura</b>																										
11	engineering	30%	ven 15/06/12	mar 31/07/12	Attività futura																										
12	procurement	10%	mar 31/07/12	ven 30/11/12	Attività futura																										
13	construction	0%	ven 30/11/12	ven 21/12/12	Attività futura																										
14	<b>EPC FGTS e CCPP</b>	<b>7%</b>	<b>ven 15/06/12</b>	<b>ven 31/05/13</b>	<b>Attività futura</b>																										
15	engineering	30%	ven 15/06/12	mar 31/07/12	Attività futura																										
16	procurement	10%	mar 31/07/12	ven 30/11/12	Attività futura																										
17	construction	0%	ven 30/11/12	mar 30/04/13	Attività futura																										
18	Commissioning & Start Up	0%	mar 30/04/13	ven 31/05/13	Attività futura																										
19	<b>EPC SSE</b>	<b>3%</b>	<b>ven 15/06/12</b>	<b>mar 30/04/13</b>	<b>Attività futura</b>																										
20	engineering	10%	ven 15/06/12	ven 28/09/12	Attività futura																										
21	procurement	0%	mar 31/07/12	lun 31/12/12	Attività futura																										
22	construction	0%	lun 31/12/12	mar 30/04/13	Attività futura																										