



Raffineria di Livorno
Via Aurelia, 7
57017 Stagno Livorno
Tel. Centralino +39 0586 948 111
eni.com

Livorno, 27 gennaio 2022
RAFLI DIR 61/027-2022

Trasmissione a mezzo PEC

a: Ministero per la Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita
Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CreSS)
cress@pec.minambiente.it

e p.c. a: Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Toscana
Settore Rischio Industriale AVC
Dipartimento di Livorno
arpat.protocollo@postacert.toscana.it



GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
Reg. n° IT-000241

**Oggetto: Eni S.p.A. Raffineria di Livorno – Adempimenti AIA decreto n.407
del 7/10/2021 di riesame del decreto n. 32 del 2 febbraio 2018**

Raffineria di
Livorno

Con riferimento al DM 407 del 7/10/2021 per l'esercizio della Raffineria di Livorno, con la presente si invia riscontro alle richieste 1 e 3 di cui al Parere Istruttorio Conclusivo. Nel dettaglio:

1. si riporta in Allegato 1 lo stato di avanzamento per il completamento degli interventi di impermeabilizzazione parziale dei bacini dei seguenti 21 serbatoi contenenti benzina e prodotti affini: S3, S4, S65, S66, S107, S108, S111, S112, S127, S129, S131, S132, S 153, S154, S157, S501, S502, S503, S504, S509 (al momento asservito allo stoccaggio di acqua dell'impianto TAE e quindi sostituito col serbatoio S126 attualmente contenente temporaneamente kero, ma che a breve sarà riutilizzato per lo stoccaggio di benzina, come da nostra comunicazione RAFLI DIR 61/029-2020 FL/ff del 20 febbraio 2020) e S510;
- 3 relativamente al programma dei controlli visivi esterni da effettuare in luogo delle Spessimetrie Esterne già programmate, si comunica che le Spessimetrie Esterne verranno regolarmente effettuate come richiesto e non saranno sostituite con ispezioni esterne.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Gestore



eni spa
Capitale sociale € 4.005.358.876,00 i.v.
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588
Partita Iva 00905811006, R.E.A. Roma n.756453
Sede legale:
Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma
Sedi Secondarie:
Via Emilia, 1 - Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)



Allegato 1

Introduzione

Quanto di seguito esposto, in risposta a quanto richiesto al p.to 1 di cui al PIC del DM 407 del 7/10/2018, ha lo scopo di riassumere lo stato di avanzamento lavori per il completamento degli interventi di impermeabilizzazione parziale dei bacini dei seguenti 21 serbatoi contenenti benzina e prodotti affini: S3, S4, S65, S66, S107, S108, S111, S112, S127, S129, S131, S132, S 153, S154, S157, S501, S502, S503, S504, S126 (contenente benzina e sostituito al serbatoio S509, al momento asservito allo stoccaggio di acqua dell'impianto TAE, come da nostra comunicazione RAFLI DIR 61/029-2020 FL/ff del 20 febbraio 2020) e S510.

Stato di avanzamento delle attività

Alla data odierna è stata ultimata la realizzazione delle pavimentazioni per n. 16 serbatoi (S3, S4, S65, S66, S107, S108, S112, S129, S131, S132, S154, S157, S501, S502, S503 e S126) di 21 totali. È in corso la realizzazione per n. 3 serbatoi (S127, S153 e S504) e si fornisce in Figura 1 sottostante il cronoprogramma a termine delle attività, previsto per maggio 2022.

Stato	Cronoprogramma attività edili pavimentazione bacini serbatoi benzina/affini																	
	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	ago-21	set-21	ott-21	nov-21	dic-21	gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	
Serbatoio S04	In corso																	
Serbatoio 153	In corso																	
Serbatoio 127	In corso																	
Serbatoio S10	In programma																	
Serbatoio 111	In programma																	

Figura 1: cronoprogramma delle attività di impermeabilizzazione

Relativamente alle attività di installazione dei rilevatori HC, alla data odierna questa è stata ultimata per n. 4 serbatoi di 7 totali, mentre si fornisce in Figura 2 sottostante il cronoprogramma a termine delle attività, previsto per maggio 2022.

Stato	Cronoprogramma attività installazione rilevatori HC in n. 7 bacini serbatoi benzina/affini																	
	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	ago-21	set-21	ott-21	nov-21	dic-21	gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	
Serbatoio 112	In corso																	
Serbatoio S03	In corso																	
Serbatoio 111	In programma																	

Figura 2: cronoprogramma delle attività di installazione dei sistemi di rilevazione HC

