



PG-A2A-ACS-0184510-03/10/2022-U

TRASMESSA A MEZZO PEC

Spett. li

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita
Sostenibile e
la Qualità dello Sviluppo (CRESS)
VA@pec.mite.gov.it

Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Ricerca Ambientale ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

e p.c.

Spett.le

Commissione AIA-IPPC
cippc@pec.minambiente.it

Brescia, 03 ottobre 2022
ACS/PAD/TLR/IIR/2022/PGQ/vf

D.M. 267 del 18/12/2020 di Riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento DM 142 del 14/05/2014 alla Società A2A Calore & Servizi S.r.l. per l'esercizio della centrale Lamarmora di Brescia – Comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies c.1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 relativa alla "Realizzazione di un sistema di turboespansione per il recupero energetico dalla decompressione del gas naturale" - PROCEDIMENTO ID 65/12164
Aggiornamento cronoprogramma di realizzazione

Ci si riferisce alla nota MITE prot. n. 12909.03-02-2022 e al relativo Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA con nota del 31/01/2022 prot. n. CIPPC/149, per aggiornare il cronoprogramma di realizzazione della modifica non sostanziale in progetto.

Come citato dal suddetto PIC, il cronoprogramma indicato dalla scrivente prevedeva la messa in esercizio del sistema di turboespansione entro il mese di dicembre 2022.

A seguito di ritardi nella fornitura dell'impianto e nell'ottenimento del titolo edilizio per la ristrutturazione dell'edificio esistente destinato all'installazione, la scrivente

A2A Calore & Servizi S.r.l.

Sede legale:
Via Lamarmora, 230
25124 Brescia
Tel. +39 030 35531
Fax +39 030 3553204
PEC a2a.caloreservizi@pec.a2a.eu

Sede secondaria:
Via Caracciolo, 58 - 20155 Milano
Tel. +39 02 7720.1
Fax +39 02 7720.7691
E-mail info@a2a.eu
Web www.a2a.eu

Capitale Sociale euro 150.000.000,00 i.v. socio unico
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione
nel Registro Imprese di Brescia 10421210153
R.E.A. Brescia n. 502302
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di A2A S.p.A.

comunica l'aggiornamento del cronoprogramma che prevede l'entrata in esercizio del sistema di turboespansione entro il mese di giugno 2023:

- Allestimento cantiere: fine novembre 2022
- Avvio delle opere civili: inizio dicembre 2022
- Consegna package turboespansore: fine gennaio 2023
- Avvio costruzione BOP elettro-meccanico: febbraio 2023
- Avvio prove in bianco e commissioning impianto e logiche di regolazione: aprile 2023
- Ottenimento autorizzazione all'allaccio ed esercizio commerciale: maggio 2023
- Entrata in esercizio: inizio giugno 2023
- Fine lavori: giugno 2023

Come indicato dal PIC, sarà cura della scrivente comunicare l'inizio e la conclusione dei lavori per la realizzazione del sistema di turboespansione, nonché la messa in esercizio dello stesso.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale necessità ai seguenti contatti:

dott. Massimo Magon

massimo.magon@a2a.eu

Distinti saluti.

Ingegneria Impianti e Rete di teleriscaldamento
Pier Giovanni Quarantini