



## NOTA GIUSTIFICATIVA RITARDO DEL COMPLETAMENTO CANALE DI SCARICO INDUSTRIALE SR2

Con riferimento alla attività realizzative di “Tombamento canale di scarico industriale (SR2)” di proprietà di Enel Produzione S.p.A, si comunica che a seguito di azioni ed indagini, che hanno reso necessario un approfondimento del progetto costruttivo, i lavori di Tombamento del Canale si concluderanno entro il 30 Giugno 2023.

Le motivazioni che hanno determinato la necessità di ridefinire le tempistiche di esecuzione dei lavori rispetto a quanto stimato in fase preliminare sono:

- solo in data 02/12/22, durante il sopralluogo, eseguito dal Direttore dei Lavori con i rappresentanti delle società proprietarie dei terreni confinanti Veritas e RIVE, è stato possibile definire i dettagli relativi alla posizione planimetrica delle tubazioni a loro dedicate per il convogliamento delle loro acque verso il canale Naviglio Brenta;
- solo dopo aver potuto eseguire ispezione durante attività realizzative è stata possibile definire i dettagli per l’inserimento di tubazioni interrato in PEAD da 125 mm delle acque meteoriche e per il relativo pompaggio verso una vasca di raccolta acque ubicata presso la centrale;
- durante le attività realizzative è stato definito di prevedere che il piazzale superficiale risultasse idoneo al transito di mezzi per trasporti pesanti

Project Manager  
Fabio Fiore



Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: **CONFIDENZIALE**