



enipower

Piazza Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino: +39 02520.1
www.enipower.it

Trasmesso via PEC

Prot. 125/2022/FC/VP

Ravenna, 19/10/2022

Spett.le:
Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
(VA@pec.mite.gov.it)

ISPRA
(protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

e p.c.

ARPAE Emilia Romagna
SAC Ravenna
(aora@cert.arpa.emr.it)

ARPAE Emilia Romagna
ST Ravenna
(aora@cert.arpa.emr.it)

Comune di Ravenna
Servizio Ambiente e Sostenibilità
(comune.ravenna@legalmail.it)

AUSL Ravenna
Dipartimento Igiene Pubblica
(ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it)

Oggetto: AIA ENIPOWER RAVENNA Decreto MITE DEC-MIN-0000246 del 10/06/2021 di Riesame complessivo dell'AIA di stabilimento e s.m.i - Data di "entrata in esercizio" Nuova Caldaia B600

Con riferimento alle prescrizioni contenute ai punti [6], [7] e [8] del PIC allegato al Decreto di Riesame AIA DEC-MIN-0000246 del 10/06/2021 e s.m.i., il sottoscritto Fabio Raffaele Cucinella, in qualità di Gestore dell'installazione in oggetto, con la presente intende condividere lo schema delle fasi finalizzate alla "Entrata in esercizio" dell'impianto di cui all'oggetto.

La fase di "entrata in esercizio" (fasi di "messa in esercizio" e "messa a regime") comprende:

- Prima Accensione ("messa in esercizio" ai sensi dell'art. 269 comma 6 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.).

EniPower SpA

Sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni 1
Capitale Sociale euro 200.000.000,00 i.v.
Registro Imprese Milano-Monza-Brianza-Lodi R.E.A. Milano n. 1600596
Codice Fiscale e Partita IVA 12958270154
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A.



- "Messa a regime", fase durante la quale verranno testati a caldo tutti i sistemi ed eseguite le operazioni necessarie al raggiungimento delle prestazioni atte a consentire il funzionamento continuativo dell'impianto nel rispetto dei limiti emissivi prescritti dalla AIA

Il Gestore pertanto comunicherà preventivamente, almeno 15 giorni prima la data di prima accensione coincidente con la data di "messa in esercizio" dell'impianto.

A far data dalla "messa in esercizio" inizierà la fase di "messa a regime", che è al momento prevista durare per 90 giorni e durante la quale verranno altresì individuate le condizioni di esercizio alle quali l'impianto è in grado di garantire i limiti emissivi. Tali informazioni verranno trasmesse con comunicazione dedicata.

La data di "entrata in esercizio" dell'impianto si intende decorrere dalla fine del periodo di "messa a regime" e verrà confermata con la **Comunicazione** di cui al capoverso precedente con la quale nel contempo si comunicherà la messa fuori esercizio della Caldaia B400.

Nella stessa **Comunicazione** saranno altresì proposte le modalità di trasmissione degli esiti delle attività di controllo delle emissioni, che saranno effettuate nel periodo individuato come rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (decorrente dalla messa a regime), in accordo alle disposizioni di cui all'art. 269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

Si conferma la piena disponibilità per ogni eventuale chiarimento o ulteriore informazione.

Distinti Saluti

Il Gestore