

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 122976

del: 11/03/2024

Oggetto: SPV SPA - SPV-323-24-RRU-ave - Nota del Ministero Prot. 35032 del 23/02/2024 -
Deflusso acque di drenaggio contaminate da PFBA nel torrente Orolo - ID: 3628 -
Richiesta documentazione. Riscontro

Mittente: SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA CENTRO DIREZIONALE

Numero allegati: 3

Nome file allegati: SPV-323-24-RRU-ave.pdf
Allegato1_rdp_materiali.pdf
Allegato2_dati.pdf



SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA

Capitale Sociale € 200.000.000,00

Bassano del Grappa, lì 08.03.2024
Prot. n. SPV-323-24-RRU-ave

Trasmissione a ½ pec all'indirizzo:
area.infrastrutture@pec.regione.veneto.it

Spett.le
REGIONE del VENETO
Area Infrastrutture, Trasporti,
Lavori Pubblici e Demanio
Palazzo Linetti, Calle Priuli – Cannaregio 99
30121 - VENEZIA

OGGETTO: Convenzione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva nonché della costruzione e della gestione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta. Convenzione del 21.10.2009 rep. n. 24389 raccolta n. 12922. Atto Aggiuntivo del 18.12.2013 rep. n. 28626 raccolta n. 15987 Terzo Atto Convenzionale del 29.05.2017 rep. n. 31601 raccolta n. 17984. C.U.P.: H51B03000050009 C.I.G.: 0411155FD2
Nota del Ministero Prot. 35032 del 23/02/2024 - Superstrada Pedemontana Veneta - Galleria di Malo (VI) - deflusso acque di drenaggio contaminate da PFBA nel torrente Orolo.
[ID: 3628] Procedura di Verifica di Attuazione, ex art. 185, cc. 6 e 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. - Fase 2.
Richiesta documentazione. Riscontro

Con riferimento all'oggetto, con la presente si trasmettono:

- i dati del monitoraggio ambientale, eseguiti presso piezometri in cui sono stati indagate le concentrazioni di PFAS
- gli esiti analitici delle analisi condotte sui materiali impiegati per la costruzione della galleria.

Per quanto riguarda i dati di monitoraggio si invia un file di sintesi in **ALLEGATO 1**, in cui sono riportati per le misure eseguite in corso d'opera: il codice del piezometro, il codice del rilievo, data e fine del rilievo, comune e località, provincia, lotto e valori di concentrazione dei PFAS. Per facilità di lettura si riporta in appendice la planimetria con l'ubicazione dei piezometri. Si precisa che tali piezometri sono ubicati a sud rispetto alla Galleria Malo.

Per quanto riguarda le analisi condotte sui materiali, si riportano i certificati analitici in **ALLEGATO 2**. Si precisa che sono stati sottoposti ad analisi i seguenti materiali:

- Cemento TECNOCEM 32,5R (Rdp 21LA08726)
- Cemento 42,5R CEM I (Rdp 21LA08727)
- Additivo PRIMIUM RM 259L (Rdp 21LA08728)
- Cenere Leggera G.A. Micropozz A2A (Rdp 21LA08729)
- Fibre-Maperfibre CN54 (Rdp 21LA08730)



SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA

Capitale Sociale € 200.000.000,00

Bassano del Grappa, lì 08.03.2024

Prot. n. SPV-323-24-RRU-ave

- Accelerante presa (alcali free) Mapequik AF 1000, eseguite presso stabilimento MAPEI di Ravenna (Rdp 22LA00898, 22LA01247, 22LA01566, 22LA02057)
- Accelerante presa MasteRoc SA166 (Rdp 21LA09495)
- Acqua prelevata all'impianto di produzione calcestruzzo (Rdp 21LA09494).

Sono inoltre state condotte analisi sullo spritz beton, ovvero su:

- Tal quale del cemento di demolizione (Rdp 21LA09020)
- Test di cessione sul tal quale non macinato del cemento di demolizione (Rdp 21LA09021)
- Test di cessione sul macinato - 4 mm del cemento di demolizione (Rdp 21LA09022).

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Tecnico
Geom. Roberto RUSSO

Allegati di cui al testo



SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA

Capitale Sociale € 200.000.000,00

Bassano del Grappa, lì 08.03.2024

Prot. n. SPV-323-24-RRU-ave

APPENDICE

Ubicazione piezometri del monitoraggio ambientale sui cui è stata eseguita l'analisi dei PFAS

CODICE STAZIONE	Comune	Lotto
AIST001	Montecchio Maggiore	1A
AIST002	Brendola	1A
AIST005	Montecchio Maggiore	1A
AIST007	Montecchio Maggiore	1B
AIST010	Montecchio Maggiore	1B
AIST011	Trissino	1B
AIST012	Montecchio Maggiore	1B
AIST013	Castelgomberto	1B
AIST014	Castelgomberto	1B
AIST015	Castelgomberto	1B
AIST016	Trissino	1B
AIST101	Montecchio Maggiore	1A
AIST102	Montecchio Maggiore	1A
AIST103	Montecchio Maggiore	1A
AIST104	Montecchio Maggiore	1A
AIST105	Montecchio Maggiore	1A
AIST106	Montecchio Maggiore	1A
AIST107	Montecchio Maggiore	1B
AIST108	Montecchio Maggiore	1B
AIST109	Montecchio Maggiore	1B
AIST110	Arzignano	1B
AIST111	Trissino	1B
AIST13b	Castelgomberto	1B



SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA

Capitale Sociale € 200.000.000,00

Bassano del Grappa, lì 08.03.2024

Prot. n. SPV-323-24-RRU-ave



Piezometri lotto 1°




SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA

Capitale Sociale € 200.000.000,00

Bassano del Grappa, lì 08.03.2024

Prot. n. SPV-323-24-RRU-ave



Piezometri lotto 1B

CODICE STAZIONE	CODICE RILIEVO	Data inizio rilievo	Data fine rilievo	Comune	Località	Provincia	Lotto	PFBA (PerfluoroB utyric Acid) (ng/l)	PFPeA (PerfluoroPe ntanoic Acid) (ng/l)	PFBS (PerfluoroB utane Sulfonate) (ng/l)	PFHxA (PerfluoroHe xanoic Acid) (ng/l)	PFHpA (PerfluoroHe ptanoic Acid) (ng/l)	PFHxS (PerfluoroHe xane Sulfonate) (ng/l)	PFOA (PerfluoroO ctanoic Acid) (ng/l)	PFNA (PerfluoroN onanoic Acid) (ng/l)	PFDeA (PerfluoroDe canoic Acid) (ng/l)	PFOS (PerfluoroO ctane Sulfonat) (ng/l)	PFUnA (PerfluoroU ndecanoic Acid) (ng/l)	PFDoA (PerfluoroD odecanoic Acid) (ng/l)	Somma PFAS (ng/l)
AIST001	PMACOAISTAC001	15/05/2015	15/05/2015	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	17	13	54	25	< 10	< 10	173	< 10	< 10	22	< 10	< 10	304
AIST001	PMACOAISTAC001	07/07/2015	08/07/2015	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	20	15	41	27	< 10	< 10	148	< 10	< 10	18	< 10	< 10	269
AIST001	PMACOAISTAC001	03/09/2015	04/09/2015	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	27	17	43	32	< 10	< 10	130	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	249
AIST001	PMACOAISTAC001	02/11/2015	28/01/2016	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	28	< 10	146	34	< 10	< 10	197	< 10	< 10	17	< 10	< 10	422
AIST001	PMACOAISTAC001	08/01/2016	08/03/2016	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	11	< 10	136	33	< 10	< 10	171	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	351
AIST001	PMACOAISTAC001	02/03/2016	27/04/2016	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	37	< 10	120	21	< 10	< 10	76	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	254
AIST001	PMACOAISTAC001	06/05/2016	15/07/2016	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	15	26	105	33	< 10	< 10	252	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	431
AIST001	PMACOAISTAC001	07/07/2016	30/09/2016	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	68	38	159	53	< 10	< 10	314	< 10	< 10	11	< 10	< 10	643
AIST001	PMACOAISTAC001	01/09/2016	27/10/2016	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	211	57	149	39	< 10	< 10	293	< 10	< 10	30	< 10	< 10	779
AIST001	PMACOAISTAC001	06/03/2017	05/05/2017	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	40	14	62	19	< 10	< 10	79	< 10	12	30	< 10	< 10	256
AIST001	PMACOAISTAC001	02/05/2017	26/06/2017	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	18	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	86	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	104
AIST001	PMACOAISTAC001	01/09/2017	20/10/2017	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	46	13	39	< 10	< 10	< 10	196	< 10	< 10	28	< 10	< 10	322
AIST001	PMACOAISTAC001	09/01/2018	19/03/2018	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	306	345	114	55	141	< 10	233	< 10	< 10	11	< 10	< 10	1210
AIST001	PMACOAISTAC001	03/05/2018	18/07/2018	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	28	11	29	16	< 10	< 10	112	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	196
AIST001	PMACOAISTAC001	03/09/2018	25/10/2018	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	47	15	27	46	< 10	< 10	146	< 10	13	13	11	< 10	318
AIST001	PMACOAISTAC001	15/01/2019	30/04/2019	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	22	12	19	37	< 10	< 10	321	< 10	31	70	< 10	< 10	512
AIST001	PMACOAISTAC001	14/05/2019	25/06/2019	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	< 0.1	21	11	25	< 10	< 10	< 10	424	< 10	< 10	14	< 10	< 10
AIST001	PMACOAISTAC001	02/09/2019	15/10/2019	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	24	< 10	11	< 10	< 10	< 10	132	< 10	< 10	13	< 10	< 10	180
AIST001	PMACOAISTAC001	10/01/2020	23/03/2020	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	30	< 10	29	< 10	< 10	< 10	76	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	135
AIST001	PMACOAISTAC001	04/05/2020	01/07/2020	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	122	53	34	14	< 10	< 10	135	< 10	< 10	11	< 10	< 10	369
AIST001	PMACOAISTAC001	02/09/2020	21/10/2020	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	< 10	< 10	13	< 10	< 10	< 10	143	< 10	11	< 10	< 10	< 10	167
AIST001	PMACOAISTAC001	13/01/2021	06/04/2021	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	53	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	53
AIST001	PMACOAISTAC001	03/03/2021	21/04/2021	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	13	< 10	28	< 10	< 10	< 10	60	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	101
AIST001	PMACOAISTAC001	03/09/2021	28/10/2021	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	55	< 10	35	< 10	< 10	< 10	109	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	199
AIST001	PMACOAISTAC001	07/03/2022	02/05/2022	Montecchio Maggiore	Via Della Tecnica	Vicenza	1A	< 10	< 10	11	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	11
AIST002	PMACOAISTAC002	15/05/2015	15/05/2015	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST002	PMACOAISTAC002	07/07/2015	08/07/2015	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	< 10	< 10	< 10	15	< 10	< 10	17	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	32
AIST002	PMACOAISTAC002	03/09/2015	04/09/2015	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	68	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	68
AIST002	PMACOAISTAC002	02/11/2015	28/01/2016	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	16	< 10	57	22	< 10	< 10	85	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	180
AIST002	PMACOAISTAC002	08/01/2016	08/03/2016	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	< 10	< 10	93	41	< 10	< 10	120	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	254
AIST002	PMACOAISTAC002	02/03/2016	27/04/2016	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	26	< 10	52	21	< 10	< 10	18	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	117
AIST002	PMACOAISTAC002	06/05/2016	15/07/2016	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	< 10	19	39	19	< 10	< 10	57	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	134
AIST002	PMACOAISTAC002	07/07/2016	30/09/2016	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	< 10	18	39	17	< 10	< 10	32	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	106
AIST002	PMACOAISTAC002	01/09/2016	27/10/2016	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	24	30	42	< 10	< 10	< 10	38	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	134
AIST002	PMACOAISTAC002	06/03/2017	05/05/2017	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	27	21	50	20	< 10	< 10	48	< 10	14	26	< 10	< 10	206
AIST002	PMACOAISTAC002	02/05/2017	26/06/2017	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	15	15	43	< 10	< 10	< 10	68	< 10	< 10	23	< 10	< 10	164
AIST002	PMACOAISTAC002	01/09/2017	20/10/2017	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	25	40	44	< 10	< 10	12	96	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	217
AIST002	PMACOAISTAC002	09/01/2018	19/03/2018	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	97	178	39	31	82	< 10	108	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	535
AIST002	PMACOAISTAC002	03/05/2018	18/07/2018	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	28	31	43	21	< 10	< 10	68	< 10	72	< 10	13	< 10	276
AIST002	PMACOAISTAC002	03/09/2018	25/10/2018	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	22	13	20	40	< 10	< 10	45	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	140
AIST002	PMACOAISTAC002	15/01/2019	30/04/2019	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	16	19	22	29	< 10	< 10	79	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	165
AIST002	PMACOAISTAC002	14/05/2019	25/06/2019	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	< 0.1	19	< 10	43	< 10	< 10	< 10	57	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST002	PMACOAISTAC002	05/09/2019	15/10/2019	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	17	13	20	< 10	< 10	< 10	79	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	129
AIST002	PMACOAISTAC002	10/01/2020	23/03/2020	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	20	23	55	< 10	< 10	< 10	67	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	165
AIST002	PMACOAISTAC002	04/05/2020	01/07/2020	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	52	76	185	26	< 10	< 10	70	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	409
AIST002	PMACOAISTAC002	02/09/2020	21/10/2020	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	< 10	37	47	< 10	< 10	< 10	150	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	234
AIST002	PMACOAISTAC002	13/01/2021	06/04/2021	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	< 10	30	29	31	< 10	< 10	35	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	125
AIST002	PMACOAISTAC002	03/03/2021	21/04/2021	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	< 10	< 10	44	19	< 10	< 10	101	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	164
AIST002	PMACOAISTAC002	03/09/2021	28/10/2021	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	27	< 10	65	< 10	< 10	< 10	114	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	206
AIST002	PMACOAISTAC002	07/03/2022	02/05/2022	Brendola	SS 500 "di Lonigo" - via Soastene	Vicenza	1A	< 10	< 10	15	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	15
AIST005	PMACOAISTAC005	15/05/2015	15/05/2015	Montecchio Maggiore	Via Caldiero	Vicenza	1A	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	71	< 10	< 10	20	< 10	< 10	91
AIST005	PMACOAISTAC005	07/07/2015	08/07/2015	Montecchio Maggiore	Via Caldiero	Vicenza	1A	< 10	< 10	18	14	< 10	< 10	83	< 10	< 10	15	< 10	< 10	130
AIST005	PMACOAISTAC005	03/09/2015	04/09/2015	Montecchio Maggiore	Via Caldiero	Vicenza	1A	< 10	10	< 10	< 10	< 10	< 10	77	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	87
AIST005	PMACOAISTAC005	02/11/2015	28/01/2016	Montecchio Maggiore	Via Caldiero	Vicenza	1A	< 10	< 10	35	< 10	< 10	< 10	94	< 10	< 10	12	< 10	< 10	141
AIST005	PMACOAISTAC005	08/01/2016	08/03/2016	Montecchio Maggiore	Via Caldiero	Vicenza	1A	< 10	< 10	39	13	< 10	< 10	73	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	125
AIST005	PMACOAISTAC005	02/03/2016	27/04/2016	Montecchio Maggiore	Via Caldiero	Vicenza	1A	11	< 10	37	12	< 10	< 10	16	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	76
AIST005	PMACOAISTAC005	06/05/2016	15/07/2016	Montecchio Maggiore	Via Caldiero	Vicenza	1A	< 10	< 10	31	< 10	< 10	< 10	74	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	105
AIST005	PMACOAISTAC005	07/07/2016	30/09/2016	Mont																

CODICE STAZIONE	CODICE RILIEVO	Data inizio rilievo	Data fine rilievo	Comune	Località	Provincia	Lotto	PFBA (PerfluoroB utryric Acid) (ng/l)	PFPeA (PerfluoroPe ntanoic Acid) (ng/l)	PFBS (PerfluoroB utane Sulfonate) (ng/l)	PFHxA (PerfluoroHe xanoic Acid) (ng/l)	PFHpA (PerfluoroHe ptanoic Acid) (ng/l)	PFHxS (PerfluoroHe xane Sulfonate) (ng/l)	PFOA (PerfluoroO ctanoic Acid) (ng/l)	PFNA (PerfluoroN onanoic Acid) (ng/l)	PFDeA (PerfluoroDe canoic Acid) (ng/l)	PFOS (PerfluoroO ctane Sulfonat) (ng/l)	PFUnA (PerfluoroU ndecanoic Acid) (ng/l)	PFDoA (PerfluoroD odecanoic Acid) (ng/l)	Somma PFAS (ng/l)
AIST007	PMACOAISTAC007	02/12/2014	03/12/2014	Montecchio Maggiore	Via Canove Inferiore	Vicenza	1B	73	58	284	164	50	44	1022	< 10	< 10	225	< 10	< 10	1920
AIST007	PMACOAISTAC007	03/02/2015	04/02/2015	Montecchio Maggiore	Via Canove Inferiore	Vicenza	1B	53	47	169	106	28	32	639	< 10	< 10	191	< 10	< 10	1265
AIST007	PMACOAISTAC007	07/04/2015	08/04/2015	Montecchio Maggiore	Via Canove Inferiore	Vicenza	1B	55	41	168	86	27	28	585	< 10	< 10	100	< 10	< 10	1090
AIST007	PMACOAISTAC007	03/06/2015	04/06/2015	Montecchio Maggiore	Via Canove Inferiore	Vicenza	1B	54	29	201	87	27	32	651	< 10	< 10	203	< 10	< 10	1284
AIST007	PMACOAISTAC007	03/08/2015	03/08/2015	Montecchio Maggiore	Via Canove Inferiore	Vicenza	1B	76	20	130	79	25	37	530	< 10	< 10	28	< 10	< 10	925
AIST007	PMACOAISTAC007	01/10/2015	27/01/2016	Montecchio Maggiore	Via Canove Inferiore	Vicenza	1B	161	32	567	100	34	27	602	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	1523
AIST007	PMACOAISTAC007	01/12/2015	01/02/2016	Montecchio Maggiore	Via Canove Inferiore	Vicenza	1B	110	29	449	96	34	18	578	10	< 10	75	< 10	< 10	1399
AIST007	PMACOAISTAC007	01/02/2016	08/04/2016	Montecchio Maggiore	Via Canove Inferiore	Vicenza	1B	86	< 10	471	104	41	29	811	< 10	< 10	138	< 10	< 10	1680
AIST007	PMACOAISTAC007	01/06/2016	29/07/2016	Montecchio Maggiore	Via Canove Inferiore	Vicenza	1B	453	85	450	139	42	40	1049	< 10	< 10	151	< 10	< 10	2409
AIST007	PMACOAISTAC007	05/10/2016	01/12/2016	Montecchio Maggiore	Via Canove Inferiore	Vicenza	1B	550	80	383	118	43	29	934	< 10	30	246	< 10	< 10	2413
AIST007	PMACOAISTAC007	06/03/2017	05/05/2017	Montecchio Maggiore	Via Canove Inferiore	Vicenza	1B	235	37	137	43	18	< 10	222	< 10	12	17	< 10	< 10	721
AIST007	PMACOAISTAC007	22/06/2017	25/07/2017	Montecchio Maggiore	Via Canove Inferiore	Vicenza	1B	184	35	97	62	17	< 10	447	< 10	< 10	129	< 10	< 10	971
AIST007	PMACOAISTAC007	04/10/2017	30/11/2017	Montecchio Maggiore	Via Canove Inferiore	Vicenza	1B	193	75	172	50	< 10	< 10	457	< 10	< 10	102	< 10	< 10	1049
AIST007	PMACOAISTAC007	05/02/2018	18/04/2018	Montecchio Maggiore	Via Canove Inferiore	Vicenza	1B	369	< 10	153	33	< 10	18	395	< 10	< 10	236	104	< 10	1310
AIST007	PMACOAISTAC007	15/06/2018	31/07/2018	Montecchio Maggiore	Via Canove Inferiore	Vicenza	1B	255	37	197	31	14	< 10	274	< 10	< 10	88	< 10	< 10	896
AIST007	PMACOAISTAC007	03/10/2018	05/12/2018	Montecchio Maggiore	Via Canove Inferiore	Vicenza	1B	369	35	152	60	17	10	371	< 10	21	133	< 10	< 10	1170
AIST007	PMACOAISTAC007	11/02/2019	02/05/2019	Montecchio Maggiore	Via Canove Inferiore	Vicenza	1B	508	39	115	85	12	< 10	308	< 10	16	< 10	< 10	< 10	1080
AIST007	PMACOAISTAC007	04/06/2019	24/07/2019	Montecchio Maggiore	Via Canove Inferiore	Vicenza	1B	432	29	58	17	< 10	< 10	220	< 10	< 10	64	< 10	< 10	820
AIST007	PMACOAISTAC007	03/10/2019	04/12/2019	Montecchio Maggiore	Via Canove Inferiore	Vicenza	1B	1430	110	83	52	25	< 10	535	< 10	< 10	43	< 10	< 10	2280
AIST007	PMACOAISTAC007	05/02/2020	25/03/2020	Montecchio Maggiore	Via Canove Inferiore	Vicenza	1B	378	26	114	11	12	15	293	< 10	< 10	174	< 10	< 10	1020
AIST007	PMACOAISTAC007	08/06/2020	14/07/2020	Montecchio Maggiore	Via Canove Inferiore	Vicenza	1B	367	26	126	24	10	< 10	444	< 10	< 10	32	< 10	< 10	1030
AIST007	PMACOAISTAC007	05/10/2020	01/02/2021	Montecchio Maggiore	Via Canove Inferiore	Vicenza	1B	328	< 10	144	19	< 10	< 10	285	< 10	< 10	133	< 10	< 10	909
AIST007	PMACOAISTAC007	04/08/2021	18/10/2021	Montecchio Maggiore	Via Canove Inferiore	Vicenza	1B	99	40	123	19	< 10	< 10	245	< 10	< 10	91	< 10	< 10	617
AIST007	PMACOAISTAC007	01/02/2022	29/04/2022	Montecchio Maggiore	Via Canove Inferiore	Vicenza	1B	209	17	95	22	15	< 10	127	< 10	< 10	57	< 10	< 10	542
AIST010	PMACOAISTAC010	23/10/2014	24/10/2014	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	882	1606	< 10	87	453	451	166	152	10	< 10	< 10	< 10	3807
AIST010	PMACOAISTAC010	02/12/2014	03/12/2014	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	159	182	401	338	107	141	2754	< 10	< 10	562	< 10	< 10	4644
AIST010	PMACOAISTAC010	03/02/2015	04/02/2015	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	153	202	483	336	111	168	2828	< 10	20	967	< 10	< 10	5268
AIST010	PMACOAISTAC010	07/04/2015	08/04/2015	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	160	195	343	293	92	145	2232	< 10	< 10	433	< 10	< 10	3893
AIST010	PMACOAISTAC010	03/06/2015	04/06/2015	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	162	174	423	309	99	150	2487	< 10	21	617	< 10	< 10	4442
AIST010	PMACOAISTAC010	03/08/2015	03/08/2015	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	174	164	223	284	88	144	1917	< 10	< 10	39	< 10	< 10	3033
AIST010	PMACOAISTAC010	01/10/2015	27/01/2016	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	444	192	1154	337	128	110	2773	< 10	< 10	16	< 10	< 10	5154
AIST010	PMACOAISTAC010	01/12/2015	01/02/2016	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	247	155	701	251	93	66	1924	< 10	< 10	266	< 10	< 10	3703
AIST010	PMACOAISTAC010	01/02/2016	08/04/2016	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	137	215	850	329	104	73	2143	< 10	< 10	301	< 10	< 10	4152
AIST010	PMACOAISTAC010	01/06/2016	29/07/2016	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	905	322	1612	485	202	161	4365	< 10	< 10	1109	< 10	< 10	9161
AIST010	PMACOAISTAC010	05/10/2016	01/12/2016	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	1516	230	1244	397	164	38	2614	< 10	< 10	675	< 10	< 10	6878
AIST010	PMACOAISTAC010	06/03/2017	05/05/2017	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	875	155	275	163	56	18	804	< 10	< 10	12	14	< 10	2372
AIST010	PMACOAISTAC010	22/06/2017	25/07/2017	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	1550	155	297	91	46	12	1521	< 10	< 10	408	< 10	< 10	4080
AIST010	PMACOAISTAC010	05/02/2018	18/04/2018	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	2490	155	299	219	53	35	1180	< 10	< 10	431	15	< 10	4880
AIST010	PMACOAISTAC010	15/06/2018	31/07/2018	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	376	49	281	49	17	< 10	389	< 10	40	168	< 10	< 10	1370
AIST010	PMACOAISTAC010	03/10/2018	05/12/2018	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	1150	121	169	125	39	< 10	625	< 10	28	168	< 10	< 10	2430
AIST010	PMACOAISTAC010	11/02/2019	02/05/2019	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	646	101	184	143	25	11	569	< 10	34	92	< 10	< 10	1810
AIST010	PMACOAISTAC010	04/06/2019	24/07/2019	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	726	169	142	113	35	< 10	615	< 10	< 10	101	< 10	< 10	1900
AIST010	PMACOAISTAC010	03/10/2019	04/12/2019	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	940	150	355	92	46	11	1250	< 10	27	299	< 10	< 10	3170
AIST010	PMACOAISTAC010	05/02/2020	25/03/2020	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	942	120	378	205	44	14	890	< 10	< 10	293	< 10	< 10	2890
AIST010	PMACOAISTAC010	08/06/2020	14/07/2020	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	766	136	244	107	30	< 10	703	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	1990
AIST010	PMACOAISTAC010	05/10/2020	01/02/2021	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	703	236	364	154	14	< 10	830	< 10	< 10	176	< 10	< 10	2480
AIST010	PMACOAISTAC010	23/02/2021	07/04/2021	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	545	166	244	163	43	< 10	939	< 10	< 10	333	< 10	< 10	2430
AIST010	PMACOAISTAC010	04/08/2021	18/10/2021	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	425	171	206	187	48	< 10	707	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	1740
AIST010	PMACOAISTAC010	01/02/2022	29/04/2022	Montecchio Maggiore	S.P. 246 "Di Recoaro"	Vicenza	1B	298	101	153	83	36	< 10	431	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	1100
AIST011	PMACOAISTAC011	27/10/2014	28/10/2014	Trissino	Via Pianeta	Vicenza	1B	621	3016	< 10	29	459	436	176	148	< 10	55	< 10	< 10	4940
AIST011	PMACOAISTAC011	16/12/2014	16/12/2014	Trissino	Via Pianeta	Vicenza	1B	104	200	377	135	113	< 10	2907	< 10	< 10	368	< 10	< 10	4204
AIST011	PMACOAISTAC011	02/02/2015	03/02/2015	Trissino	Via Pianeta	Vicenza	1B	120	211	338	335	107	121	2833	< 10	< 10	554	< 10	< 10	4619
AIST011	PMACOAISTAC011	07/04/2015	08/04/2015	Trissino	Via Pianeta	Vicenza	1B	126	307	399	468	144	123	3332	< 10	14	626	< 10	< 10	5539
AIST011	PMACOAISTAC011	03/06/2015	04/06/2015	Trissino	Via Pianeta	Vicenza	1B	131	258	404	480	153	130	3631	10	32	821	< 10	< 10	6050
AIST011	PMACOAISTAC011	03/08/2015	03/08/2015	Trissino	Via Pianeta	Vicenza	1B	270	236	359	465	149	136	3180	< 10	< 10	10	< 10	< 10	4805
AIST011	PMACOAISTAC011	01/10/2015	27/01/2016	Trissino	Via Pianeta	Vicenza	1B	474	427	1244	643	214	128	4096	< 10	< 10	112	< 10	< 10	7338
AIST011	PMACOAISTAC011	01/12/2015	01/02/2016	Trissino	Via Pianeta	Vicenza	1B	367	363	1157	596	221	82	3676	< 10	< 10	313	< 10	< 10	6775
AIST011	PMACOAISTAC011	01/02/2016	08/04/2016	Trissino	Via Pianeta	Vicenza	1B	466	481	1244	723	231	90	3811	< 10	< 10	400	< 10	< 10	7446
AIST011	PMACOAISTAC011	01/06/2016	29/07/2016	Trissino	Via Pianeta	Vicenza	1B	841	562	1228	655	214	1025	3799	< 10	< 10	394	< 10	< 10	8718

CODICE STAZIONE	CODICE RILIEVO	Data inizio rilievo	Data fine rilievo	Comune	Località	Provincia	Lotto	PFBA (Perfluorobutyric Acid) (ng/l)	PFPeA (Perfluoropentanoic Acid) (ng/l)	PFBS (Perfluorobutane Sulfonate) (ng/l)	PFHxA (Perfluorooxanoic Acid) (ng/l)	PFHpA (Perfluorooptanoic Acid) (ng/l)	PFHxS (Perfluorooxane Sulfonate) (ng/l)	PFOA (Perfluorooctanoic Acid) (ng/l)	PFNA (Perfluorononanoic Acid) (ng/l)	PFDeA (Perfluorodecanoic Acid) (ng/l)	PFOS (Perfluorooctane Sulfonat) (ng/l)	PFUnA (Perfluoroundecanoic Acid) (ng/l)	PFDoA (Perfluorododecanoic Acid) (ng/l)	Somma PFAS (ng/l)
AIST012	PMACOAISTAC012	02/12/2014	03/12/2014	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	132	148	39	171	38	< 10	755	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	1283
AIST012	PMACOAISTAC012	03/02/2015	04/02/2015	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	131	367	92	372	70	26	1816	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	2952
AIST012	PMACOAISTAC012	07/04/2015	08/04/2015	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	345	440	72	450	105	14	1991	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	3417
AIST012	PMACOAISTAC012	03/06/2015	04/06/2015	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	209	211	61	254	54	< 10	1270	< 10	< 10	24	< 10	< 10	2083
AIST012	PMACOAISTAC012	03/08/2015	03/08/2015	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	443	260	82	284	83	16	3678	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	4846
AIST012	PMACOAISTAC012	01/10/2015	27/01/2016	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	1213	861	221	903	212	< 10	2525	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	5935
AIST012	PMACOAISTAC012	01/12/2015	01/02/2016	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	334	421	131	538	129	< 10	1836	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	3389
AIST012	PMACOAISTAC012	01/02/2016	08/04/2016	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	520	1400	302	1492	337	14	4744	< 10	< 10	21	< 10	< 10	8830
AIST012	PMACOAISTAC012	01/06/2016	29/07/2016	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	221	261	125	230	47	< 10	880	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	1764
AIST012	PMACOAISTAC012	05/10/2016	01/12/2016	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	3440	2046	408	1846	412	13	4670	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	12835
AIST012	PMACOAISTAC012	01/03/2017	05/05/2017	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	1677	1207	234	851	261	< 10	1425	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	5655
AIST012	PMACOAISTAC012	22/06/2017	25/07/2017	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	1418	779	116	778	167	< 10	5268	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	8526
AIST012	PMACOAISTAC012	04/10/2017	30/11/2017	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	1323	945	210	863	162	< 10	2650	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	6152
AIST012	PMACOAISTAC012	05/02/2018	18/04/2018	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	1170	88	144	510	25	< 10	1600	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	3540
AIST012	PMACOAISTAC012	15/06/2018	31/07/2018	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	1080	407	303	331	92	< 10	1340	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	3550
AIST012	PMACOAISTAC012	03/10/2018	05/12/2018	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	1640	256	159	244	76	< 10	1090	< 10	12	< 10	< 10	< 10	3480
AIST012	PMACOAISTAC012	11/02/2019	02/05/2019	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	2400	1100	402	969	206	< 10	2960	< 10	27	< 10	< 10	< 10	8060
AIST012	PMACOAISTAC012	04/06/2019	24/07/2019	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	1790	538	321	448	107	11	1500	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	4720
AIST012	PMACOAISTAC012	03/10/2019	04/12/2019	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	3050	1320	330	1060	304	< 10	4110	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	10200
AIST012	PMACOAISTAC012	05/02/2020	25/03/2020	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	1460	332	252	497	71	< 10	1410	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	4020
AIST012	PMACOAISTAC012	08/06/2020	14/07/2020	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	3160	1620	411	1710	340	< 10	5460	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	12700
AIST012	PMACOAISTAC012	05/10/2020	01/02/2021	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	3160	537	612	1150	173	< 10	5800	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	11400
AIST012	PMACOAISTAC012	22/02/2021	07/04/2021	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	1880	688	548	743	188	< 10	3530	< 10	< 10	27	< 10	< 10	7600
AIST012	PMACOAISTAC012	04/08/2021	18/10/2021	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	3130	1570	414	1600	315	< 10	4140	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	11200
AIST012	PMACOAISTAC012	01/02/2022	29/04/2022	Montecchio Maggiore	Via Valbona	Vicenza	1B	2670	1080	300	833	205	< 10	3750	< 10	< 10	13	< 10	< 10	8850
AIST013	PMACOAISTAC013	23/10/2014	24/10/2014	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	16	38	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	54
AIST013	PMACOAISTAC013	01/12/2014	02/12/2014	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	14	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	14
AIST013	PMACOAISTAC013	03/02/2015	04/02/2015	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	14	< 10	< 10	14
AIST013	PMACOAISTAC013	07/04/2015	08/04/2015	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST013	PMACOAISTAC013	03/06/2015	04/06/2015	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	17	< 10	< 10	17
AIST013	PMACOAISTAC013	03/08/2015	03/08/2015	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	45	< 10	< 10	< 10	78	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	123
AIST013	PMACOAISTAC013	01/10/2015	27/01/2016	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	12	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	19	< 10	< 10	31
AIST013	PMACOAISTAC013	01/12/2015	01/02/2016	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	26	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	26
AIST013	PMACOAISTAC013	01/02/2016	08/04/2016	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	19	< 10	< 10	33	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	52
AIST013	PMACOAISTAC013	01/06/2016	29/07/2016	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST013	PMACOAISTAC013	05/10/2016	01/12/2016	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	12	< 10	< 10	11	< 10	< 10	31	< 10	12	142	< 10	< 10	208
AIST013	PMACOAISTAC013	01/03/2017	05/05/2017	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	31	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	10	< 10	< 10	< 10	41
AIST013	PMACOAISTAC013	22/06/2017	25/07/2017	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	12	< 10	< 10	34	< 10	< 10	12	< 10	< 10	58
AIST013	PMACOAISTAC013	04/10/2017	30/11/2017	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	57	90	< 10	< 10	20	< 10	25	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	192
AIST013	PMACOAISTAC013	05/02/2018	18/04/2018	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	14	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	14
AIST014	PMACOAISTAC014	27/10/2014	28/10/2014	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	21	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	21
AIST014	PMACOAISTAC014	01/12/2014	02/12/2014	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	14	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	14
AIST014	PMACOAISTAC014	03/02/2015	04/02/2015	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	19	26	< 10	< 10	204	< 10	< 10	35	< 10	< 10	284
AIST014	PMACOAISTAC014	08/04/2015	09/04/2015	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	42	< 10	< 10	15	< 10	< 10	57
AIST014	PMACOAISTAC014	03/06/2015	04/06/2015	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	14	< 10	< 10	15	< 10	< 10	29
AIST014	PMACOAISTAC014	03/08/2015	03/08/2015	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	19	< 10	< 10	< 10	74	< 10	< 10	37	< 10	< 10	130
AIST014	PMACOAISTAC014	01/10/2015	27/01/2016	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	10	< 10	< 10	10
AIST014	PMACOAISTAC014	01/12/2015	01/02/2016	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	31	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	31
AIST014	PMACOAISTAC014	01/02/2016	08/04/2016	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	12	< 10	< 10	35	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	47
AIST014	PMACOAISTAC014	01/06/2016	29/07/2016	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST014	PMACOAISTAC014	05/10/2016	01/12/2016	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	11	< 10	< 10	11	< 10	< 10	30	< 10	< 10	153	< 10	< 10	205
AIST014	PMACOAISTAC014	01/03/2017	05/05/2017	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	31	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	31
AIST014	PMACOAISTAC014	22/06/2017	25/07/2017	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	16	27	< 10	< 10	< 10	20	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	63
AIST014	PMACOAISTAC014	04/10/2017	30/11/2017	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	31	58	< 10	< 10	20	< 10	26	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	135
AIST014	PMACOAISTAC014	05/02/2018	18/04/2018	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	55	< 10	27	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	11	< 10	93
AIST014	PMACOAISTAC014	15/06/2018	31/07/2018	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	114	18	13	12	< 10	< 10	52	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	209
AIST014	PMACOAISTAC014	03/10/2018	05/12/2018	Castelgomberto	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	179	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	26	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	206
AIST014	PMACOAISTAC014	11/																		

CODICE STAZIONE	CODICE RILIEVO	Data inizio rilievo	Data fine rilievo	Comune	Località	Provincia	Lotto	PFBA (PerfluoroB utyric Acid) (ng/l)	PFPeA (PerfluoroPe ntanoic Acid) (ng/l)	PFBS (PerfluoroB utane Sulfonate) (ng/l)	PFHxA (PerfluoroHe xanoic Acid) (ng/l)	PFHpA (PerfluoroHe ptanoic Acid) (ng/l)	PFHxS (PerfluoroHe xane Sulfonate) (ng/l)	PFOA (PerfluoroO ctanoic Acid) (ng/l)	PFNA (PerfluoroN onanoic Acid) (ng/l)	PFDeA (PerfluoroDe canoic Acid) (ng/l)	PFOS (PerfluoroO ctane Sulfonat) (ng/l)	PFUnA (PerfluoroU ndecanoic Acid) (ng/l)	PFDoA (PerfluoroD odecanoic Acid) (ng/l)	Somma PFAS (ng/l)
AIST015	PMACOAISTAC015	22/06/2017	25/07/2017	Castelgomberto	Via Conca	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	17	< 10	< 10	15	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	32
AIST015	PMACOAISTAC015	04/10/2017	30/11/2017	Castelgomberto	Via Conca	Vicenza	1B	< 10	31	< 10	< 10	< 10	< 10	62	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	93
AIST015	PMACOAISTAC015	05/02/2018	18/04/2018	Castelgomberto	Via Conca	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST015	PMACOAISTAC015	15/06/2018	31/07/2018	Castelgomberto	Via Conca	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST015	PMACOAISTAC015	03/10/2018	05/12/2018	Castelgomberto	Via Conca	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST015	PMACOAISTAC015	11/02/2019	02/05/2019	Castelgomberto	Via Conca	Vicenza	1B	11	< 10	< 10	15	< 10	< 10	10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	36
AIST015	PMACOAISTAC015	04/06/2019	24/07/2019	Castelgomberto	Via Conca	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	21	< 10	< 10	28	< 10	< 10	49
AIST015	PMACOAISTAC015	02/10/2019	04/12/2019	Castelgomberto	Via Conca	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	41	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	41
AIST015	PMACOAISTAC015	05/02/2020	25/03/2020	Castelgomberto	Via Conca	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST015	PMACOAISTAC015	08/06/2020	14/07/2020	Castelgomberto	Via Conca	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST015	PMACOAISTAC015	05/10/2020	01/02/2021	Castelgomberto	Via Conca	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	54	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	54
AIST015	PMACOAISTAC015	22/02/2021	07/04/2021	Castelgomberto	Via Conca	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	64	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	64
AIST015	PMACOAISTAC015	02/08/2021	13/10/2021	Castelgomberto	Via Conca	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	10
AIST015	PMACOAISTAC015	01/02/2022	29/04/2022	Castelgomberto	Via Conca	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST016	PMACOAISTAC016	23/10/2014	24/10/2014	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	11	< 10	< 10	11	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	22
AIST016	PMACOAISTAC016	02/12/2014	03/12/2014	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	22	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	22
AIST016	PMACOAISTAC016	03/02/2015	04/02/2015	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	17	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	17
AIST016	PMACOAISTAC016	07/04/2015	08/04/2015	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST016	PMACOAISTAC016	03/06/2015	04/06/2015	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	18	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	18
AIST016	PMACOAISTAC016	03/08/2015	03/08/2015	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	13	< 10	< 10	< 10	65	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	78
AIST016	PMACOAISTAC016	01/10/2015	27/01/2016	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	15	< 10	< 10	15
AIST016	PMACOAISTAC016	01/12/2015	01/02/2016	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	11	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	11
AIST016	PMACOAISTAC016	01/02/2016	08/04/2016	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	16	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	16
AIST016	PMACOAISTAC016	01/06/2016	29/07/2016	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	14	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	26	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	40
AIST016	PMACOAISTAC016	05/10/2016	01/12/2016	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	12	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	18	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	30
AIST016	PMACOAISTAC016	01/03/2017	05/05/2017	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	29	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	29
AIST016	PMACOAISTAC016	22/06/2017	25/07/2017	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	18	< 10	< 10	12	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	30
AIST016	PMACOAISTAC016	04/10/2017	30/11/2017	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	60	83	< 10	< 10	23	< 10	34	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	200
AIST016	PMACOAISTAC016	05/02/2018	18/04/2018	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST016	PMACOAISTAC016	15/06/2018	31/07/2018	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	14	< 10	< 10	< 10	< 10	14
AIST016	PMACOAISTAC016	03/10/2018	05/12/2018	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	17	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	12	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	29
AIST016	PMACOAISTAC016	11/02/2019	02/05/2019	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	11	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	11
AIST016	PMACOAISTAC016	04/06/2019	24/07/2019	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	17	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	17
AIST016	PMACOAISTAC016	03/10/2019	04/12/2019	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	39	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	39
AIST016	PMACOAISTAC016	05/02/2020	25/03/2020	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	11	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	11	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	22
AIST016	PMACOAISTAC016	08/06/2020	14/07/2020	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST016	PMACOAISTAC016	05/10/2020	01/02/2021	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	13	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	13
AIST016	PMACOAISTAC016	22/02/2021	07/04/2021	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	19	< 10	28	< 10	< 10	57	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	123
AIST016	PMACOAISTAC016	04/08/2021	18/10/2021	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST016	PMACOAISTAC016	01/02/2022	29/04/2022	Trissino	Via Contrada Sandri	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST101	PMACOAISTAC101	24/10/2014	24/10/2014	Montecchio Maggiore	Via Giulio Natta	Vicenza	1A	16	124	< 10	< 10	32	28	10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	210
AIST101	PMACOAISTAC101	19/01/2015	20/01/2015	Montecchio Maggiore	Via Giulio Natta	Vicenza	1A	< 10	< 10	21	15	< 10	< 10	92	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	128
AIST101	PMACOAISTAC101	03/04/2015	03/04/2015	Montecchio Maggiore	Via Giulio Natta	Vicenza	1A	< 10	< 10	17	13	< 10	< 10	65	< 10	< 10	< 10	14	< 10	109
AIST101	PMACOAISTAC101	07/07/2015	08/07/2015	Montecchio Maggiore	Via Giulio Natta	Vicenza	1A	< 10	< 10	11	17	< 10	< 10	64	< 10	< 10	15	< 10	< 10	107
AIST101	PMACOAISTAC101	02/10/2015	28/01/2016	Montecchio Maggiore	Via Giulio Natta	Vicenza	1A	12	< 10	44	< 10	< 10	< 10	42	< 10	< 10	22	< 10	< 10	120
AIST101	PMACOAISTAC101	08/01/2016	08/03/2016	Montecchio Maggiore	Via Giulio Natta	Vicenza	1A	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST101	PMACOAISTAC101	11/04/2016	13/06/2016	Montecchio Maggiore	Via Giulio Natta	Vicenza	1A	< 10	< 10	41	< 10	< 10	< 10	38	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	79
AIST101	PMACOAISTAC101	07/07/2016	30/09/2016	Montecchio Maggiore	Via Giulio Natta	Vicenza	1A	22	< 10	42	14	< 10	< 10	82	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	160
AIST101	PMACOAISTAC101	06/10/2016	02/12/2016	Montecchio Maggiore	Via Giulio Natta	Vicenza	1A	45	12	37	17	< 10	< 10	70	< 10	< 10	17	< 10	< 10	198
AIST101	PMACOAISTAC101	05/04/2017	19/06/2017	Montecchio Maggiore	Via Giulio Natta	Vicenza	1A	63	< 10	25	15	< 10	< 10	56	< 10	< 10	39	< 10	< 10	198
AIST101	PMACOAISTAC101	12/07/2017	13/09/2017	Montecchio Maggiore	Via Giulio Natta	Vicenza	1A	< 10	13	26	< 10	< 10	< 10	29	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	68
AIST101	PMACOAISTAC101	09/10/2017	01/12/2017	Montecchio Maggiore	Via Giulio Natta	Vicenza	1A	< 10	< 10	13	< 10	< 10	< 10	57	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	70
AIST101	PMACOAISTAC101	15/01/2018	23/03/2018	Montecchio Maggiore	Via Giulio Natta	Vicenza	1A	< 10	< 10	60	< 10	< 10	< 10	150	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	210
AIST101	PMACOAISTAC101	16/04/2018	13/07/2018	Montecchio Maggiore	Via Giulio Natta	Vicenza	1A	< 10	12	30	11	< 10	< 10	26	< 10	167	< 10	< 10	< 10	246
AIST101	PMACOAISTAC101	23/07/2018	26/09/2018	Montecchio Maggiore	Via Giulio Natta	Vicenza	1A	20	< 10	10	< 10	< 10	< 10	31	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	61
AIST101	PMACOAISTAC101	15/10/2018	05/12/2018	Montecchio Maggiore	Via Giulio Natta	Vicenza	1A	21	< 10	21	28	14	< 10	54	< 10	< 10	13	< 10	< 10	151
AIST101	PMACOAISTAC101	21/01/2019	30/04/2019	Montecchio Maggiore	Via Giulio Natta	Vicenza	1A	26	< 10	17	62	< 10	<							

CODICE STAZIONE	CODICE RILIEVO	Data inizio rilievo	Data fine rilievo	Comune	Località	Provincia	Lotto	PFBA (PerfluoroB utyric Acid) (ng/l)	PFPeA (PerfluoroPe ntanoic Acid) (ng/l)	PFBS (PerfluoroB utane Sulfonate) (ng/l)	PFHxA (PerfluoroHe xanoic Acid) (ng/l)	PFHpA (PerfluoroHe ptanoic Acid) (ng/l)	PFHxS (PerfluoroHe xane Sulfonate) (ng/l)	PFOA (PerfluoroO ctanoic Acid) (ng/l)	PFNA (PerfluoroN onanoic Acid) (ng/l)	PFDeA (PerfluoroDe canoic Acid) (ng/l)	PFOS (PerfluoroO ctane Sulfonat) (ng/l)	PFUnA (PerfluoroU ndecanoic Acid) (ng/l)	PFDoA (PerfluoroD odecanoic Acid) (ng/l)	Somma PFAS (ng/l)
AIST102	PMACOAISTAC102	12/07/2017	14/09/2017	Montecchio Maggiore	Via Pelosa-Via Gualda	Vicenza	1A	< 10	< 10	35	< 10	< 10	12	27	< 10	< 10	13	< 10	< 10	87
AIST102	PMACOAISTAC102	09/10/2017	01/12/2017	Montecchio Maggiore	Via Pelosa-Via Gualda	Vicenza	1A	< 10	< 10	21	< 10	< 10	< 10	102	< 10	< 10	10	< 10	< 10	133
AIST102	PMACOAISTAC102	15/01/2018	23/03/2018	Montecchio Maggiore	Via Pelosa-Via Gualda	Vicenza	1A	< 10	< 10	33	< 10	< 10	< 10	128	23	< 10	20	< 10	< 10	204
AIST102	PMACOAISTAC102	16/04/2018	13/07/2018	Montecchio Maggiore	Via Pelosa-Via Gualda	Vicenza	1A	73	13	60	15	< 10	< 10	65	19	< 10	17	< 10	< 10	262
AIST102	PMACOAISTAC102	23/07/2018	26/09/2018	Montecchio Maggiore	Via Pelosa-Via Gualda	Vicenza	1A	59	< 10	15	10	< 10	< 10	43	< 10	< 10	12	< 10	< 10	139
AIST102	PMACOAISTAC102	15/10/2018	05/12/2018	Montecchio Maggiore	Via Pelosa-Via Gualda	Vicenza	1A	54	21	34	48	21	< 10	90	19	14	20	< 10	< 10	321
AIST102	PMACOAISTAC102	21/01/2019	30/04/2019	Montecchio Maggiore	Via Pelosa-Via Gualda	Vicenza	1A	59	< 10	24	55	< 10	< 10	67	< 10	17	25	< 10	< 10	247
AIST102	PMACOAISTAC102	18/04/2019	25/06/2019	Montecchio Maggiore	Via Pelosa-Via Gualda	Vicenza	1A	66	< 10	10	< 10	< 10	< 10	43	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	119
AIST102	PMACOAISTAC102	11/07/2019	15/10/2019	Montecchio Maggiore	Via Pelosa-Via Gualda	Vicenza	1A	22	< 10	33	23	< 10	< 10	63	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	141
AIST102	PMACOAISTAC102	14/10/2019	04/12/2019	Montecchio Maggiore	Via Pelosa-Via Gualda	Vicenza	1A	39	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	64	< 10	< 10	12	< 10	< 10	115
AIST102	PMACOAISTAC102	14/01/2020	23/03/2020	Montecchio Maggiore	Via Pelosa-Via Gualda	Vicenza	1A	52	< 10	28	< 10	< 10	< 10	57	< 10	< 10	38	< 10	< 10	175
AIST102	PMACOAISTAC102	16/04/2020	22/06/2020	Montecchio Maggiore	Via Pelosa-Via Gualda	Vicenza	1A	67	13	21	< 10	< 10	< 10	56	< 10	< 10	15	< 10	< 10	172
AIST102	PMACOAISTAC102	09/07/2020	08/09/2020	Montecchio Maggiore	Via Pelosa-Via Gualda	Vicenza	1A	19	< 10	14	< 10	< 10	< 10	63	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	96
AIST102	PMACOAISTAC102	08/10/2020	01/02/2021	Montecchio Maggiore	Via Pelosa-Via Gualda	Vicenza	1A	43	< 10	45	< 10	< 10	< 10	86	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	174
AIST102	PMACOAISTAC102	13/01/2021	06/04/2021	Montecchio Maggiore	Via Pelosa-Via Gualda	Vicenza	1A	58	14	12	12	< 10	< 10	71	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	167
AIST102	PMACOAISTAC102	03/03/2021	21/04/2021	Montecchio Maggiore	Via Pelosa-Via Gualda	Vicenza	1A	28	< 10	22	< 10	< 10	< 10	86	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	136
AIST102	PMACOAISTAC102	02/09/2021	28/10/2021	Montecchio Maggiore	Via Pelosa-Via Gualda	Vicenza	1A	< 10	< 10	20	< 10	14	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	34
AIST102	PMACOAISTAC102	04/03/2022	02/05/2022	Montecchio Maggiore	Via Pelosa-Via Gualda	Vicenza	1A	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST102	PMACOAISTAC102	05/09/2022	15/11/2022	Montecchio Maggiore	Via Pelosa-Via Gualda	Vicenza	1A	27	< 10	31	30	< 10	< 10	70	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	158
AIST103	PMACOAISTAC103	24/10/2014	24/10/2014	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	11	98	< 10	< 10	30	24	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	163
AIST103	PMACOAISTAC103	19/01/2015	20/01/2015	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	< 10	< 10	17	11	< 10	< 10	67	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	95
AIST103	PMACOAISTAC103	03/04/2015	03/04/2015	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	61	< 10	< 10	14	< 10	< 10	75
AIST103	PMACOAISTAC103	07/07/2015	08/07/2015	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	< 10	< 10	10	15	< 10	< 10	57	< 10	< 10	17	< 10	< 10	99
AIST103	PMACOAISTAC103	02/10/2015	28/01/2016	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	< 10	< 10	37	< 10	< 10	< 10	38	< 10	< 10	38	< 10	< 10	113
AIST103	PMACOAISTAC103	08/01/2016	08/03/2016	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST103	PMACOAISTAC103	11/04/2016	13/06/2016	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	< 10	< 10	27	< 10	< 10	< 10	20	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	47
AIST103	PMACOAISTAC103	06/07/2016	30/09/2016	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	33	14	43	17	< 10	< 10	62	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	169
AIST103	PMACOAISTAC103	06/10/2016	02/12/2016	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	37	< 10	30	14	< 10	< 10	62	< 10	< 10	16	< 10	< 10	159
AIST103	PMACOAISTAC103	05/04/2017	19/06/2017	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	26	< 10	12	11	< 10	< 10	43	< 10	< 10	34	< 10	< 10	126
AIST103	PMACOAISTAC103	12/07/2017	14/09/2017	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	< 10	< 10	27	< 10	< 10	11	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	38
AIST103	PMACOAISTAC103	09/10/2017	01/12/2017	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	< 10	14	14	< 10	< 10	< 10	62	< 10	< 10	13	< 10	< 10	103
AIST103	PMACOAISTAC103	15/01/2018	23/03/2018	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	< 10	< 10	77	< 10	36	< 10	225	43	< 10	24	< 10	< 10	405
AIST103	PMACOAISTAC103	16/04/2018	13/07/2018	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	107	31	29	16	18	< 10	82	43	< 10	< 10	25	< 10	351
AIST103	PMACOAISTAC103	23/07/2018	26/09/2018	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	21	< 10	11	< 10	< 10	< 10	28	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	60
AIST103	PMACOAISTAC103	15/10/2018	05/12/2018	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	77	46	19	31	25	< 10	81	< 10	11	14	< 10	< 10	304
AIST103	PMACOAISTAC103	21/01/2019	30/04/2019	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	50	< 10	13	28	< 10	< 10	61	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	152
AIST103	PMACOAISTAC103	18/04/2019	25/06/2019	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	45	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	66	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	111
AIST103	PMACOAISTAC103	11/07/2019	15/10/2019	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	16	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	60	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	76
AIST103	PMACOAISTAC103	14/10/2019	04/12/2019	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	259	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	49	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	308
AIST103	PMACOAISTAC103	14/01/2020	23/03/2020	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	124	10	14	< 10	< 10	< 10	40	< 10	< 10	11	< 10	< 10	199
AIST103	PMACOAISTAC103	16/04/2020	22/06/2020	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	171	14	13	16	< 10	< 10	44	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	242
AIST103	PMACOAISTAC103	09/07/2020	08/09/2020	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	116	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	59	< 10	< 10	27	< 10	< 10	202
AIST103	PMACOAISTAC103	08/10/2020	01/02/2021	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	88	< 10	44	< 10	< 10	< 10	69	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	201
AIST103	PMACOAISTAC103	13/01/2021	21/04/2021	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	133	< 10	32	< 10	< 10	< 10	141	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	306
AIST103	PMACOAISTAC103	03/03/2021	21/04/2021	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	< 10	< 10	11	< 10	< 10	< 10	62	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	73
AIST103	PMACOAISTAC103	02/09/2021	28/10/2021	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	< 10	< 10	25	< 10	< 10	< 10	31	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	56
AIST103	PMACOAISTAC103	04/03/2022	02/05/2022	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST103	PMACOAISTAC103	05/09/2022	15/11/2022	Montecchio Maggiore	Via Cal De Guà	Vicenza	1A	41	< 10	50	< 10	< 10	< 10	267	< 10	13	16	< 10	< 10	387
AIST104	PMACOAISTAC104	15/05/2015	15/05/2015	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	59	< 10	< 10	13	< 10	< 10	72
AIST104	PMACOAISTAC104	07/07/2015	08/07/2015	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	< 10	< 10	16	20	< 10	< 10	76	< 10	< 10	36	< 10	< 10	149
AIST104	PMACOAISTAC104	03/09/2015	04/09/2015	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	13	12	27	< 10	< 10	< 10	90	< 10	< 10	42	< 10	< 10	184
AIST104	PMACOAISTAC104	02/11/2015	28/01/2016	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	11	< 10	45	11	< 10	< 10	75	< 10	< 10	12	< 10	< 10	154
AIST104	PMACOAISTAC104	08/01/2016	08/03/2016	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	< 10	< 10	60	22	< 10	< 10	74	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	156
AIST104	PMACOAISTAC104	02/03/2016	27/04/2016	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	22	< 10	57	11	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	90
AIST104	PMACOAISTAC104	06/05/2016	15/07/2016	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	17	18	30	19	< 10	< 10	124	< 10	< 10	11	< 10	< 10	219
AIST104	PMACOAISTAC104	07/07/2016	30/09/2016	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	20	20	63	22	< 10	< 10	76	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	201
AIST104	PMACOAISTAC104	01/09/2016	27/10/2016	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	53	32	97	16	< 10	< 10	76	< 10	< 10	18	< 10	< 10	292
AIST104	PMACOAISTAC104	06/03/2017	05/05/2017	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	29	< 10	43	10	< 10	< 10	40	< 10					

CODICE STAZIONE	CODICE RILIEVO	Data inizio rilievo	Data fine rilievo	Comune	Località	Provincia	Lotto	PFBA (PerfluoroB utyric Acid) (ng/l)	PFPeA (PerfluoroPe ntanoic Acid) (ng/l)	PFBS (PerfluoroB utane Sulfonate) (ng/l)	PFHxA (PerfluoroHe xanoic Acid) (ng/l)	PFHpA (PerfluoroHe ptanoic Acid) (ng/l)	PFHxS (PerfluoroHe xane Sulfonate) (ng/l)	PFOA (PerfluoroO ctanoic Acid) (ng/l)	PFNA (PerfluoroN onanoic Acid) (ng/l)	PFDeA (PerfluoroDe canoic Acid) (ng/l)	PFOS (PerfluoroO ctane Sulfonat) (ng/l)	PFUnA (PerfluoroU ndecanoic Acid) (ng/l)	PFDoA (PerfluoroD odecanoic Acid) (ng/l)	Somma PFAS (ng/l)
AIST105	PMACOAISTAC105	07/07/2015	08/07/2015	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	< 10	< 10	21	16	< 10	< 10	123	< 10	< 10	27	< 10	< 10	186
AIST105	PMACOAISTAC105	02/10/2015	28/01/2016	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	< 10	< 10	26	11	< 10	< 10	69	< 10	< 10	43	< 10	< 10	149
AIST105	PMACOAISTAC105	08/01/2016	08/03/2016	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	10	< 10	22	13	< 10	< 10	98	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	143
AIST105	PMACOAISTAC105	11/04/2016	13/06/2016	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	48	< 10	36	21	< 10	< 10	223	< 10	< 10	10	< 10	< 10	338
AIST105	PMACOAISTAC105	06/07/2016	30/09/2016	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	47	< 10	17	13	< 10	< 10	136	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	213
AIST105	PMACOAISTAC105	06/10/2016	02/12/2016	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	17	< 10	12	17	< 10	< 10	94	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	140
AIST105	PMACOAISTAC105	05/04/2017	19/06/2017	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	106	12	33	16	< 10	< 10	114	< 10	< 10	15	< 10	< 10	296
AIST105	PMACOAISTAC105	12/07/2017	14/09/2017	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	< 10	16	32	< 10	26	< 10	79	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	153
AIST105	PMACOAISTAC105	09/10/2017	01/12/2017	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	75	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	75
AIST105	PMACOAISTAC105	15/01/2018	23/03/2018	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	< 10	< 10	27	< 10	< 10	< 10	15	< 10	< 10	14	< 10	< 10	56
AIST105	PMACOAISTAC105	16/04/2018	13/07/2018	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	145	65	52	27	53	< 10	386	46	< 10	< 10	< 10	< 10	774
AIST105	PMACOAISTAC105	23/07/2018	25/09/2018	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	18	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	50	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	68
AIST105	PMACOAISTAC105	15/10/2018	05/12/2018	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	38	< 10	20	32	< 10	< 10	81	< 10	< 10	12	< 10	< 10	183
AIST105	PMACOAISTAC105	21/01/2019	30/04/2019	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	68	< 10	< 10	35	< 10	< 10	62	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	165
AIST105	PMACOAISTAC105	18/04/2019	25/06/2019	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	91	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	84	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	175
AIST105	PMACOAISTAC105	11/07/2019	15/10/2019	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	44	< 10	26	< 10	< 10	< 10	102	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	172
AIST105	PMACOAISTAC105	14/10/2019	04/12/2019	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	17	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	67	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	84
AIST105	PMACOAISTAC105	14/01/2020	23/03/2020	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	170	16	27	40	< 10	< 10	252	< 10	< 10	13	< 10	< 10	518
AIST105	PMACOAISTAC105	16/04/2020	22/06/2020	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	59	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	59	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	118
AIST105	PMACOAISTAC105	09/07/2020	08/09/2020	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	87	< 10	< 10	38	< 10	< 10	125
AIST105	PMACOAISTAC105	08/10/2020	01/02/2021	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	49	< 10	40	< 10	< 10	< 10	110	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	199
AIST105	PMACOAISTAC105	13/01/2021	06/04/2021	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	98	23	38	21	< 10	< 10	384	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	564
AIST105	PMACOAISTAC105	02/03/2021	21/04/2021	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	89	< 10	19	< 10	< 10	< 10	156	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	264
AIST105	PMACOAISTAC105	02/09/2021	28/10/2021	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	< 10	19	27	< 10	< 10	< 10	220	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	266
AIST105	PMACOAISTAC105	04/03/2022	02/05/2022	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	26	< 10	38	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	64
AIST105	PMACOAISTAC105	05/09/2022	15/11/2022	Montecchio Maggiore	Via Ponte Guà	Vicenza	1A	28	< 10	33	< 10	< 10	< 10	48	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	109
AIST106	PMACOAISTAC106	24/10/2014	24/10/2014	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	374	991	< 10	55	323	221	73	39	< 10	< 10	< 10	< 10	2076
AIST106	PMACOAISTAC106	19/01/2015	20/01/2015	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	34	30	143	93	26	28	560	< 10	< 10	100	< 10	< 10	1014
AIST106	PMACOAISTAC106	03/04/2015	03/04/2015	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	37	39	111	75	23	24	477	< 10	< 10	167	< 10	< 10	953
AIST106	PMACOAISTAC106	07/07/2015	08/07/2015	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	40	22	67	53	< 10	18	322	< 10	< 10	139	< 10	< 10	662
AIST106	PMACOAISTAC106	02/10/2015	28/01/2016	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	94	21	388	82	30	24	474	< 10	< 10	58	< 10	< 10	1171
AIST106	PMACOAISTAC106	08/01/2016	08/03/2016	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	< 10	< 10	< 10	56	22	13	418	< 10	< 10	54	< 10	< 10	563
AIST106	PMACOAISTAC106	11/04/2016	13/06/2016	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	186	15	189	48	16	11	287	< 10	< 10	100	< 10	< 10	852
AIST106	PMACOAISTAC106	06/07/2016	30/09/2016	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	231	44	190	65	14	14	395	< 10	< 10	80	< 10	< 10	1033
AIST106	PMACOAISTAC106	06/10/2016	02/12/2016	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	341	57	270	87	28	21	540	< 10	15	114	< 10	< 10	1473
AIST106	PMACOAISTAC106	05/04/2017	19/06/2017	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	315	37	223	53	15	19	508	< 10	14	148	< 10	< 10	1332
AIST106	PMACOAISTAC106	12/07/2017	14/09/2017	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	128	27	117	15	16	18	169	17	< 10	90	< 10	< 10	597
AIST106	PMACOAISTAC106	09/10/2017	01/12/2017	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	41	13	132	< 10	< 10	< 10	357	< 10	< 10	71	< 10	< 10	614
AIST106	PMACOAISTAC106	15/01/2018	23/03/2018	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	< 10	< 10	196	28	34	< 10	423	46	< 10	62	< 10	< 10	789
AIST106	PMACOAISTAC106	16/04/2018	13/07/2018	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	358	13	155	27	< 10	< 10	153	< 10	< 10	27	< 10	< 10	733
AIST106	PMACOAISTAC106	23/07/2018	25/09/2018	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	117	11	57	16	< 10	< 10	107	< 10	< 10	27	< 10	< 10	335
AIST106	PMACOAISTAC106	15/10/2018	05/12/2018	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	221	41	84	35	24	< 10	191	< 10	< 10	48	< 10	< 10	644
AIST106	PMACOAISTAC106	21/01/2019	30/04/2019	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	276	22	58	53	< 10	< 10	174	< 10	11	78	< 10	< 10	672
AIST106	PMACOAISTAC106	18/04/2019	25/06/2019	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	330	21	46	26	< 10	< 10	150	< 10	< 10	45	< 10	< 10	618
AIST106	PMACOAISTAC106	11/07/2019	15/10/2019	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	246	21	30	< 10	< 10	< 10	224	< 10	< 10	47	< 10	< 10	568
AIST106	PMACOAISTAC106	14/10/2019	04/12/2019	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	385	37	82	< 10	12	< 10	371	< 10	12	69	< 10	< 10	968
AIST106	PMACOAISTAC106	14/01/2020	23/03/2020	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	163	21	59	49	< 10	< 10	136	< 10	< 10	37	< 10	< 10	465
AIST106	PMACOAISTAC106	16/04/2020	22/06/2020	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	189	27	64	< 10	< 10	< 10	147	< 10	< 10	45	< 10	< 10	472
AIST106	PMACOAISTAC106	09/07/2020	08/09/2020	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	268	29	77	14	< 10	< 10	250	< 10	11	43	< 10	< 10	692
AIST106	PMACOAISTAC106	08/10/2020	01/02/2021	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	273	86	179	21	< 10	< 10	396	< 10	< 10	162	< 10	< 10	1120
AIST106	PMACOAISTAC106	12/01/2021	06/04/2021	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	190	21	53	30	< 10	< 10	157	< 10	< 10	13	< 10	< 10	464
AIST106	PMACOAISTAC106	02/03/2021	21/04/2021	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	226	< 10	83	< 10	< 10	< 10	282	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	591
AIST106	PMACOAISTAC106	02/09/2021	28/10/2021	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	211	29	234	29	22	< 10	507	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	1030
AIST106	PMACOAISTAC106	04/03/2022	02/05/2022	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	165	25	79	14	< 10	< 10	72	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	355
AIST106	PMACOAISTAC106	05/09/2022	15/11/2022	Montecchio Maggiore	Viale Veneto	Vicenza	1A	76	20	115	16	< 10	< 10	315	< 10	< 10	70	< 10	< 10	612
AIST107	PMACOAISTAC107	15/05/2015	15/05/2015	Montecchio Maggiore	Via Bivio San Vitale	Vicenza	1B	< 10	< 10	26	15	< 10	< 10	86	< 10	< 10	27	< 10	< 10	154
AIST107	PMACOAISTAC107	08/07/2015	09/07/2015	Montecchio Maggiore	Via Bivio San Vitale	Vicenza	1B	17	24	44	39	< 10	< 10	284	< 10	< 10	39	< 10	< 10	445
AIST107	PMACOAISTAC107	03/09/2015	04/09/2015	Montecchio Maggiore	Via Bivio San Vitale	Vicenza	1B	24	26	51	29	< 10	< 10	220	< 10	< 10	16	< 10	< 10	366
AIST107	PMACOAISTAC107	02/11/2015	28/01/2016	Montecchio Maggiore	Via Bivio San Vitale	Vicenza	1B	24	< 10	129	43	16	< 10	283	< 10	< 10	40	< 10	< 10	535
AIST107	PMACOAISTAC107	08/01/2016	08/03/2016</																	

CODICE STAZIONE	CODICE RILIEVO	Data inizio rilievo	Data fine rilievo	Comune	Località	Provincia	Lotto	PFBA (Perfluorobutyric Acid) (ng/l)	PFPeA (Perfluoropentanoic Acid) (ng/l)	PFBS (Perfluorobutane Sulfonate) (ng/l)	PFHxA (Perfluorooxanoic Acid) (ng/l)	PFHpA (Perfluorooeptanoic Acid) (ng/l)	PFHxS (Perfluorooxane Sulfonate) (ng/l)	PFOA (Perfluorooctanoic Acid) (ng/l)	PFNA (Perfluorononanoic Acid) (ng/l)	PFDeA (Perfluorodecanoic Acid) (ng/l)	PFOS (Perfluorooctane Sulfonate) (ng/l)	PFUnA (Perfluoroundecanoic Acid) (ng/l)	PFDoA (Perfluorododecanoic Acid) (ng/l)	Somma PFAS (ng/l)
AIST107	PMACOAISTAC107	12/01/2021	06/04/2021	Montecchio Maggiore	Via Bivio San Vitale	Vicenza	1B	28	15	26	< 10	< 10	< 10	106	< 10	< 10	23	< 10	< 10	198
AIST107	PMACOAISTAC107	03/03/2021	21/04/2021	Montecchio Maggiore	Via Bivio San Vitale	Vicenza	1B	148	< 10	30	< 10	< 10	< 10	121	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	299
AIST107	PMACOAISTAC107	03/09/2021	28/10/2021	Montecchio Maggiore	Via Bivio San Vitale	Vicenza	1B	< 10	< 10	49	< 10	< 10	< 10	45	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	94
AIST107	PMACOAISTAC107	07/03/2022	02/05/2022	Montecchio Maggiore	Via Bivio San Vitale	Vicenza	1B	14	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	14
AIST108	PMACOAISTAC108	24/10/2014	24/10/2014	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	25	61	< 10	< 10	14	14	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	114
AIST108	PMACOAISTAC108	19/01/2015	20/01/2015	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	< 10	< 10	22	16	< 10	< 10	99	< 10	< 10	21	< 10	< 10	158
AIST108	PMACOAISTAC108	03/04/2015	03/04/2015	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	14	21	54	39	13	22	275	< 10	< 10	93	< 10	< 10	531
AIST108	PMACOAISTAC108	08/07/2015	09/07/2015	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	20	31	41	51	12	< 10	298	< 10	< 10	45	< 10	< 10	498
AIST108	PMACOAISTAC108	02/10/2015	28/01/2016	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	38	< 10	156	51	17	21	234	< 10	< 10	44	< 10	< 10	561
AIST108	PMACOAISTAC108	08/01/2016	08/03/2016	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	87	16	184	50	17	< 10	250	< 10	< 10	31	< 10	< 10	635
AIST108	PMACOAISTAC108	11/04/2016	13/06/2016	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	106	< 10	82	15	< 10	< 10	20	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	223
AIST108	PMACOAISTAC108	06/07/2016	30/09/2016	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	130	36	63	30	< 10	< 10	219	< 10	< 10	41	< 10	< 10	519
AIST108	PMACOAISTAC108	06/10/2016	02/12/2016	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	220	22	83	23	< 10	< 10	81	< 10	< 10	39	< 10	< 10	468
AIST108	PMACOAISTAC108	05/04/2017	19/06/2017	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	103	12	35	15	< 10	< 10	84	< 10	< 10	50	< 10	< 10	299
AIST108	PMACOAISTAC108	12/07/2017	14/09/2017	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	< 10	< 10	39	< 10	< 10	< 10	36	< 10	< 10	25	< 10	< 10	100
AIST108	PMACOAISTAC108	09/10/2017	01/12/2017	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	< 10	< 10	34	< 10	< 10	< 10	83	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	117
AIST108	PMACOAISTAC108	15/01/2018	23/03/2018	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	< 10	< 10	26	< 10	< 10	< 10	69	18	< 10	38	< 10	< 10	151
AIST108	PMACOAISTAC108	16/04/2018	13/07/2018	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	363	50	69	28	16	< 10	202	18	106	24	< 10	< 10	876
AIST108	PMACOAISTAC108	23/07/2018	24/09/2018	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	32	< 10	11	< 10	< 10	< 10	39	< 10	< 10	12	< 10	< 10	94
AIST108	PMACOAISTAC108	15/10/2018	05/12/2018	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	168	< 10	31	49	< 10	< 10	104	< 10	< 10	35	30	< 10	417
AIST108	PMACOAISTAC108	11/07/2019	15/10/2019	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	95	< 10	13	< 10	< 10	< 10	64	< 10	< 10	27	< 10	< 10	199
AIST108	PMACOAISTAC108	14/10/2019	04/12/2019	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	98	< 10	11	< 10	< 10	< 10	70	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	179
AIST108	PMACOAISTAC108	14/01/2020	23/03/2020	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	80	11	34	< 10	< 10	< 10	50	< 10	< 10	17	< 10	< 10	192
AIST108	PMACOAISTAC108	16/04/2020	22/06/2020	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	80	14	21	< 10	< 10	< 10	55	< 10	< 10	20	< 10	< 10	190
AIST108	PMACOAISTAC108	09/07/2020	08/09/2020	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	< 10	< 10	15	< 10	< 10	< 10	77	< 10	< 10	56	< 10	< 10	148
AIST108	PMACOAISTAC108	07/10/2020	02/02/2021	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	100	< 10	72	< 10	< 10	< 10	77	< 10	< 10	12	< 10	< 10	261
AIST108	PMACOAISTAC108	12/01/2021	06/04/2021	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	125	< 10	25	< 10	< 10	< 10	92	< 10	< 10	20	< 10	< 10	262
AIST108	PMACOAISTAC108	02/03/2021	21/04/2021	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	154	21	20	16	< 10	< 10	47	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	258
AIST108	PMACOAISTAC108	02/09/2021	28/10/2021	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	36	21	53	25	< 10	< 10	227	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	362
AIST108	PMACOAISTAC108	04/03/2022	02/05/2022	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	26	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	26
AIST108	PMACOAISTAC108	05/09/2022	15/11/2022	Montecchio Maggiore	Strada Provinciale 246bis	Vicenza	1B	33	14	51	30	< 10	< 10	258	< 10	< 10	31	< 10	< 10	417
AIST109	PMACOAISTAC109	24/10/2014	24/10/2014	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	1576	2911	< 10	53	658	771	254	263	< 10	< 10	< 10	< 10	6486
AIST109	PMACOAISTAC109	19/01/2015	20/01/2015	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	148	180	474	401	135	181	3181	< 10	< 10	704	< 10	< 10	5404
AIST109	PMACOAISTAC109	03/04/2015	03/04/2015	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	123	183	390	340	108	132	2621	< 10	< 10	799	< 10	< 10	4696
AIST109	PMACOAISTAC109	08/07/2015	09/07/2015	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	278	209	416	363	121	160	3407	10	< 10	740	< 10	< 10	5704
AIST109	PMACOAISTAC109	02/10/2015	28/01/2016	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	402	260	1325	464	176	108	2558	< 10	< 10	11	< 10	< 10	5304
AIST109	PMACOAISTAC109	08/01/2016	08/03/2016	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	313	126	92	2662	< 10	< 10	286	< 10	< 10	3479
AIST109	PMACOAISTAC109	11/04/2016	13/06/2016	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	319	104	646	205	64	57	1403	< 10	< 10	375	< 10	< 10	3173
AIST109	PMACOAISTAC109	06/07/2016	30/09/2016	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	914	453	1508	635	252	157	4203	< 10	26	728	< 10	< 10	8876
AIST109	PMACOAISTAC109	06/10/2016	02/12/2016	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	1580	382	1158	499	180	114	2851	15	56	835	< 10	< 10	7670
AIST109	PMACOAISTAC109	05/04/2017	19/06/2017	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	1574	207	1324	283	100	95	2798	< 10	59	845	< 10	< 10	7285
AIST109	PMACOAISTAC109	12/07/2017	14/09/2017	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	583	89	494	68	61	56	2209	17	< 10	684	< 10	< 10	4261
AIST109	PMACOAISTAC109	09/10/2017	01/12/2017	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	1160	1054	1779	1670	181	1725	3880	17	< 10	778	< 10	< 10	10634
AIST109	PMACOAISTAC109	15/01/2018	23/03/2018	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	613	44	1110	254	29	50	2250	< 10	< 10	285	< 10	< 10	4640
AIST109	PMACOAISTAC109	16/04/2018	13/07/2018	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	755	< 10	557	91	< 10	12	723	< 10	< 10	245	< 10	< 10	2380
AIST109	PMACOAISTAC109	23/07/2018	21/09/2018	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	320	50	216	60	18	< 10	512	< 10	< 10	165	< 10	< 10	1340
AIST109	PMACOAISTAC109	15/10/2018	05/12/2018	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	800	119	343	136	55	10	792	15	71	305	158	< 10	2800
AIST109	PMACOAISTAC109	21/01/2019	30/04/2019	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	794	112	273	158	31	< 10	794	< 10	46	261	< 10	< 10	2470
AIST109	PMACOAISTAC109	18/04/2019	25/06/2019	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	666	114	240	88	52	18	834	< 10	27	132	< 10	< 10	2170
AIST109	PMACOAISTAC109	11/07/2019	15/10/2019	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	436	89	170	25	24	< 10	598	< 10	< 10	166	< 10	< 10	1510
AIST109	PMACOAISTAC109	14/10/2019	04/12/2019	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	755	208	392	192	81	17	1430	< 10	20	237	< 10	< 10	3330
AIST109	PMACOAISTAC109	14/01/2020	23/03/2020	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	361	78	260	21	45	< 10	500	< 10	16	157	< 10	< 10	1440
AIST109	PMACOAISTAC109	16/04/2020	22/06/2020	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	386	105	220	454	100	< 10	588	< 10	< 10	88	< 10	< 10	1940
AIST109	PMACOAISTAC109	08/07/2020	08/09/2020	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	593	158	318	123	41	11	1150	< 10	34	19	< 10	< 10	2450
AIST109	PMACOAISTAC109	07/10/2020	02/02/2021	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	554	198	417	158	21	< 10	1450	< 10	< 10	361	< 10	< 10	3160
AIST109	PMACOAISTAC109	12/01/2021	06/04/2021	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	745	164	226	102	< 10	< 10	860	< 10	< 10	12	< 10	< 10	2110
AIST109	PMACOAISTAC109	02/03/2021	21/04/2021	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	326	33	150	80	< 10	< 10	772	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	1360
AIST109	PMACOAISTAC109	02/09/2021	28/10/2021	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B	374	192	415	155	101	< 10	909	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	2150
AIST109	PMACOAISTAC109	04/03/2022	02/05/2022	Montecchio Maggiore	SP246	Vicenza	1B													

CODICE STAZIONE	CODICE RILIEVO	Data inizio rilievo	Data fine rilievo	Comune	Località	Provincia	Lotto	PFBA (PerfluoroB utyric Acid) (ng/l)	PFPeA (PerfluoroPe ntanoic Acid) (ng/l)	PFBS (PerfluoroB utane Sulfonate) (ng/l)	PFHxA (PerfluoroHe xanoic Acid) (ng/l)	PFHpA (PerfluoroHe ptanoic Acid) (ng/l)	PFHxS (PerfluoroHe xane Sulfonate) (ng/l)	PFOA (PerfluoroO ctanoic Acid) (ng/l)	PFNA (PerfluoroN onanoic Acid) (ng/l)	PFDeA (PerfluoroDe canoic Acid) (ng/l)	PFOS (PerfluoroO ctane Sulfonat) (ng/l)	PFUnA (PerfluoroU ndecanoic Acid) (ng/l)	PFDoA (PerfluoroD odecanoic Acid) (ng/l)	Somma PFAS (ng/l)
AIST110	PMACOAISTAC110	21/01/2019	30/04/2019	Arzignano	Via Leonardo Da Vinci	Vicenza	1B	14	< 10	22	35	< 10	< 10	44	< 10	< 10	13	< 10	< 10	128
AIST110	PMACOAISTAC110	18/04/2019	25/06/2019	Arzignano	Via Leonardo Da Vinci	Vicenza	1B	< 10	< 10	21	< 10	< 10	< 10	15	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	36
AIST110	PMACOAISTAC110	11/07/2019	15/10/2019	Arzignano	Via Leonardo Da Vinci	Vicenza	1B	20	< 10	16	< 10	< 10	< 10	43	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	79
AIST110	PMACOAISTAC110	14/10/2019	04/12/2019	Arzignano	Via Leonardo Da Vinci	Vicenza	1B	11	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	30	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	41
AIST110	PMACOAISTAC110	14/01/2020	23/03/2020	Arzignano	Via Leonardo Da Vinci	Vicenza	1B	13	< 10	23	< 10	< 10	< 10	27	< 10	< 10	17	< 10	< 10	80
AIST110	PMACOAISTAC110	16/04/2020	22/06/2020	Arzignano	Via Leonardo Da Vinci	Vicenza	1B	23	< 10	24	< 10	< 10	< 10	22	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	69
AIST110	PMACOAISTAC110	08/07/2020	08/09/2020	Arzignano	Via Leonardo Da Vinci	Vicenza	1B	< 10	< 10	20	< 10	< 10	< 10	25	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	45
AIST110	PMACOAISTAC110	07/10/2020	02/02/2021	Arzignano	Via Leonardo Da Vinci	Vicenza	1B	43	< 10	53	< 10	< 10	< 10	51	< 10	< 10	26	< 10	< 10	173
AIST110	PMACOAISTAC110	12/01/2021	06/04/2021	Arzignano	Via Leonardo Da Vinci	Vicenza	1B	< 10	< 10	28	13	< 10	< 10	77	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	118
AIST110	PMACOAISTAC110	02/03/2021	21/04/2021	Arzignano	Via Leonardo Da Vinci	Vicenza	1B	41	56	38	22	< 10	< 10	64	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	221
AIST110	PMACOAISTAC110	02/09/2021	28/10/2021	Arzignano	Via Leonardo Da Vinci	Vicenza	1B	< 10	34	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	34
AIST110	PMACOAISTAC110	04/03/2022	02/05/2022	Arzignano	Via Leonardo Da Vinci	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST110	PMACOAISTAC110	05/09/2022	15/11/2022	Arzignano	Via Leonardo Da Vinci	Vicenza	1B	18	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	18
AIST111	PMACOAISTAC111	23/10/2014	24/10/2014	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	< 10	16	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	16
AIST111	PMACOAISTAC111	02/12/2014	03/12/2014	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	20	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	20
AIST111	PMACOAISTAC111	03/02/2015	04/02/2015	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	15	< 10	< 10	28	< 10	< 10	141	< 10	< 10	15	< 10	< 10	199
AIST111	PMACOAISTAC111	07/04/2015	08/04/2015	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST111	PMACOAISTAC111	03/06/2015	04/06/2015	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	40	< 10	< 10	10	< 10	< 10	50
AIST111	PMACOAISTAC111	03/08/2015	03/08/2015	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	60	< 10	< 10	13	< 10	< 10	73
AIST111	PMACOAISTAC111	01/10/2015	28/01/2016	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	13	< 10	< 10	13
AIST111	PMACOAISTAC111	01/12/2015	03/02/2016	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	18	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	18
AIST111	PMACOAISTAC111	01/02/2016	08/04/2016	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	23	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	23
AIST111	PMACOAISTAC111	01/06/2016	29/07/2016	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	26	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	26
AIST111	PMACOAISTAC111	05/10/2016	02/12/2016	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	16	< 10	13	< 10	< 10	< 10	15	< 10	< 10	13	< 10	< 10	57
AIST111	PMACOAISTAC111	01/03/2017	05/05/2017	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	23	< 10	30	12	< 10	< 10	15	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	80
AIST111	PMACOAISTAC111	22/06/2017	25/07/2017	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	< 10	< 10	13	< 10	< 10	< 10	29	< 10	< 10	12	< 10	< 10	54
AIST111	PMACOAISTAC111	04/10/2017	30/11/2017	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	< 10	36	10	< 10	< 10	< 10	18	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	64
AIST111	PMACOAISTAC111	05/02/2018	18/04/2018	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	< 10	< 10	17	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	86	15	81	< 10	199
AIST111	PMACOAISTAC111	15/06/2018	31/07/2018	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	32	< 10	21	< 10	< 10	< 10	24	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	77
AIST111	PMACOAISTAC111	03/10/2018	05/12/2018	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	76	< 10	19	< 10	< 10	< 10	25	< 10	12	11	< 10	< 10	143
AIST111	PMACOAISTAC111	11/02/2019	02/05/2019	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	52	< 10	19	43	< 10	< 10	20	< 10	< 10	11	< 10	< 10	145
AIST111	PMACOAISTAC111	04/06/2019	24/07/2019	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	30	< 10	20	< 10	< 10	< 10	23	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	73
AIST111	PMACOAISTAC111	03/10/2019	04/12/2019	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	101	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	44	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	145
AIST111	PMACOAISTAC111	05/02/2020	25/03/2020	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	78	< 10	11	< 10	< 10	< 10	15	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	104
AIST111	PMACOAISTAC111	08/06/2020	14/07/2020	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	12	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	12
AIST111	PMACOAISTAC111	05/10/2020	01/02/2021	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	129	< 10	48	< 10	< 10	< 10	16	< 10	< 10	22	< 10	< 10	215
AIST111	PMACOAISTAC111	22/02/2021	07/04/2021	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	81	15	50	20	15	< 10	93	< 10	< 10	24	< 10	< 10	298
AIST111	PMACOAISTAC111	04/08/2021	18/10/2021	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	< 10	< 10	38	11	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	49
AIST111	PMACOAISTAC111	01/02/2022	29/04/2022	Trissino	via Pranovi	Vicenza	1B	36	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	36
AIST13b	PMACOAISTAC13b	05/02/2020	25/03/2020	Castelgomberto	via Conca	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST13b	PMACOAISTAC13b	08/06/2020	14/07/2020	Castelgomberto	via Conca	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST13b	PMACOAISTAC13b	05/10/2020	01/02/2021	Castelgomberto	via Conca	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	12	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	12
AIST13b	PMACOAISTAC13b	22/02/2021	07/04/2021	Castelgomberto	via Conca	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST13b	PMACOAISTAC13b	04/08/2021	18/10/2021	Castelgomberto	via Conca	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AIST13b	PMACOAISTAC13b	01/02/2022	29/04/2022	Castelgomberto	via Conca	Vicenza	1B	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10

Spett.
CONSORZIO STABILE SIS Scpa
 Via Invorio, 24/a
 10146 TORINO (TO)

RAPPORTO DI PROVA
21LA08726 del 13/07/2021

Campione di: Codice Campione Produttore P091C112 - Cemento Data accettazione: 09/07/2021
 TECNOCEM 32.5 R Data prelievo: 08/07/2021
 Data inizio prove: 09/07/2021
 Data fine prove: 12/07/2021

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Loc. Prelievo: Castelgomberto (VI) - IM1C2VI-0 PK 11+100 CC - Imbocco galleria lato VI (SCF)

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite Quant.
PFBA (PerfluoroButyric Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFBS (PerfluoroButane Sulfonate) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
Somma PFAS <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0



RAPPORTO DI PROVA **21LA08726 del 13/07/2021**

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova

Spett.
CONSORZIO STABILE SIS Scpa
 Via Invorio, 24/a
 10146 TORINO (TO)

RAPPORTO DI PROVA
21LA08727 del 13/07/2021

Campione di: Codice Campione Produttore P091C113 - Cemento 42.5 R CEM I (titan) Data accettazione: 09/07/2021
 Data prelievo: 08/07/2021
 Data inizio prove: 09/07/2021
 Data fine prove: 12/07/2021

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Loc. Prelievo: Brogliano (VI) - Impianto Facchin

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite Quant.
PFBA (PerfluoroButyric Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFBS (PerfluoroButane Sulfonate) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
Somma PFAS <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0



RAPPORTO DI PROVA 21LA08727 del 13/07/2021

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova



Spett.
CONSORZIO STABILE SIS Scpa
Via Invorio, 24/a
10146 TORINO (TO)

RAPPORTO DI PROVA
21LA08728 del 13/07/2021

Campione di: Codice Campione Produttore P091C114 - Additivo PREMIUM RM 259L
Data accettazione: 09/07/2021
Data prelievo: 08/07/2021
Data inizio prove: 09/07/2021
Data fine prove: 12/07/2021

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
Loc. Prelievo: Brogliano (VI) - Impianto Facchin

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite Quant.
PFAS			
PFBA (PerfluoroButyric Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 1000	1000
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 1000	1000
PFBS (PerfluoroButane Sulfonate) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 1000	1000
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 1000	1000
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 1000	1000
PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 1000	1000
PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 1000	1000
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 1000	1000
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 1000	1000
PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 1000	1000
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 1000	1000
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 1000	1000
Somma <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 1000	1000



RAPPORTO DI PROVA **21LA08728 del 13/07/2021**

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova

Spett.
CONSORZIO STABILE SIS Scpa
 Via Invorio, 24/a
 10146 TORINO (TO)

RAPPORTO DI PROVA
21LA08729 del 13/07/2021

Campione di: Codice Campione Produttore P091C115 - Cenere leggera G.A. Micropozz A2A
 Data accettazione: 09/07/2021
 Data prelievo: 08/07/2021
 Data inizio prove: 09/07/2021
 Data fine prove: 12/07/2021

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Loc. Prelievo: Brogliano (VI) - Impianto Facchin

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite Quant.
PFBA (PerfluoroButyric Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFBS (PerfluoroButane Sulfonate) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
Somma PFAS <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0



RAPPORTO DI PROVA 21LA08729 del 13/07/2021

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova

Spett.
CONSORZIO STABILE SIS Scpa
 Via Invorio, 24/a
 10146 TORINO (TO)

RAPPORTO DI PROVA
21LA08730 del 13/07/2021

Campione di: Codice Campione Produttore P091C116 - Fibre-Maperfibre CN54
 Data accettazione: 09/07/2021
 Data prelievo: 08/07/2021
 Data inizio prove: 09/07/2021
 Data fine prove: 12/07/2021

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Loc. Prelievo: Brogliano (VI) - Impianto Facchin

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite Quant.
PFBA (PerfluoroButyric Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFBS (PerfluoroButane Sulfonate) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
Somma PFAS <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0



RAPPORTO DI PROVA 21LA08730 del 13/07/2021

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova

Spett.
CONSORZIO STABILE SIS Scpa
 Via Invorio, 24/a
 10146 TORINO (TO)

RAPPORTO DI PROVA
22LA00898 del 08/02/2022

Campione di: Acqua di scarico - Prodotto Mapequick AF1000 - Lotto 5936
 Data accettazione: 01/02/2022
 Data prelievo: 01/02/2022
 Data inizio prove: 01/02/2022
 Data fine prove: 07/02/2022

Campionatore: Stefano Agujari Stoppa (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Loc. Prelievo: Stabilimento Vinavil Spa di Ravenna
 Punto di Prelievo: Miscelatore V6001 - Scarico - Confezionamento

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite Quant.
PFAS			
PFBA (PerfluoroButyric Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFBS (PerfluoroButane Sulfonate) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
Somma <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000



RAPPORTO DI PROVA **22LA00898 del 08/02/2022**

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova

Spett.
CONSORZIO STABILE SIS Scpa
 Via Invorio, 24/a
 10146 TORINO (TO)

RAPPORTO DI PROVA
22LA01247 del 17/02/2022

Campione di: Prodotto Mapequick AF1000 - Lotto 2202095945 Data accettazione: 09/02/2022
 Data prelievo: 09/02/2022
 Data inizio prove: 09/02/2022
 Data fine prove: 17/02/2022

Campionatore: Stefano Agujari Stoppa (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Loc. Prelievo: Stabilimento Vinavil Spa di Ravenna
 Punto di Prelievo: Miscelatore V 6001 - Prelievo allo scarico - confezionamento

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite Quant.
PFAS			
PFBA (PerfluoroButyric Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFBS (PerfluoroButane Sulfonate) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
Somma <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000



RAPPORTO DI PROVA 22LA01247 del 17/02/2022

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova

Spett.
CONSORZIO STABILE SIS Scpa
 Via Invorio, 24/a
 10146 TORINO (TO)

RAPPORTO DI PROVA
22LA01566 del 23/02/2022

Campione di: Prodotto Mapequick AF1000 - Lotto 2202165950 Data accettazione: 17/02/2022
 Data prelievo: 17/02/2022
 Data inizio prove: 17/02/2022
 Data fine prove: 22/02/2022

Campionatore: Stefano Agujari Stoppa (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Loc. Prelievo: Stabilimento Vinavil Spa di Ravenna
 Punto di Prelievo: Miscelatore V 6001 - Prelievo allo scarico - confezionamento

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite Quant.
PFAS			
PFBA (PerfluoroButyric Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFBS (PerfluoroButane Sulfonate) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
Somma <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000



RAPPORTO DI PROVA **22LA01566 del 23/02/2022**

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova

Spett.
CONSORZIO STABILE SIS Scpa
 Via Invorio, 24/a
 10146 TORINO (TO)

RAPPORTO DI PROVA
22LA02057 del 07/03/2022

Campione di: Prodotto Mapequick AF1000 - Lotto 2202285959 Data accettazione: 01/03/2022
 Data prelievo: 28/02/2022
 Data inizio prove: 01/03/2022
 Data fine prove: 04/03/2022

Campionatore: Stefano Agujari Stoppa (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Loc. Prelievo: Stabilimento Vinavil Spa di Ravenna
 Punto di Prelievo: Miscelatore V 6001 - Prelievo allo scarico - confezionamento

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite Quant.
PFAS			
PFBA (PerfluoroButyric Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFBS (PerfluoroButane Sulfonate) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid) <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000
Somma <i>ASTM D7979-20</i>	ng/l	< 1000	1000



RAPPORTO DI PROVA 22LA02057 del 07/03/2022

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova

Spett.
CONSORZIO STABILE SIS Scpa
 Via Invorio, 24/a
 10146 TORINO (TO)

RAPPORTO DI PROVA
21LA09495 del 04/08/2021

Campione di: Accelerante presa MasteRoc SA166 - Codice
 Campione Produttore: P091C130
 Data accettazione: 21/07/2021
 Data prelievo: 21/07/2021
 Data inizio prove: 21/07/2021
 Data fine prove: 30/07/2021

Campionatore: Tecnico cantiere SIS
 Loc. Prelievo: GN1C002-0 in-VI (SIS)

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite Quant.
PFBA (PerfluoroButyric Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	µg/l	< 10	10
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	µg/l	< 10	10
PFBS (PerfluoroButane Sulfonate) <i>ASTM D7979-19</i>	µg/l	< 10	10
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	µg/l	< 10	10
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	µg/l	< 10	10
PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate) <i>ASTM D7979-19</i>	µg/l	< 10	10
PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	µg/l	< 10	10
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	µg/l	< 10	10
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	µg/l	< 10	10
PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat) <i>ASTM D7979-19</i>	µg/l	< 10	10
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	µg/l	< 10	10
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	µg/l	< 10	10
Somma <i>ASTM D7979-19</i>	µg/l	< 10	10



RAPPORTO DI PROVA 21LA09495 del 04/08/2021

Informazioni fornite dal cliente:

Campionatore: Tecnico cantiere SIS
Data campionamento: 21/07/2021
Loc. Prelievo: GN1C002-0 in-VI (SIS)

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova

Spett.
CONSORZIO STABILE SIS Scpa
 Via Invorio, 24/a
 10146 TORINO (TO)

RAPPORTO DI PROVA
21LA09494 del 04/08/2021

Campione di: Acque - Codice Campione Produttore: P091C129 Data accettazione: 21/07/2021
 Data prelievo: 21/07/2021
 Data inizio prove: 21/07/2021
 Data fine prove: 30/07/2021

Campionatore: Tecnico ditta Facchin
 Loc. Prelievo: Brogliano (VI) - Impianto Facchin

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite Quant.
PFAS			
PFBA (PerfluoroButyric Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFBS (PerfluoroButane Sulfonate) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 25	25
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
Somma <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20



RAPPORTO DI PROVA 21LA09494 del 04/08/2021

Informazioni fornite dal cliente:

Campionatore: Tecnico ditta Facchin
Data campionamento: 21/07/2021
Loc. Prelievo: Brogliano (VI) - Impianto Facchin

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova

Spett.
CONSORZIO STABILE SIS Scpa
 Via Invorio, 24/a
 10146 TORINO (TO)

RAPPORTO DI PROVA
21LA09020 del 16/07/2021

Campione di: Cemento di demolizione - Codice Campione Produttore: P091C127
 Data accettazione: 13/07/2021
 Data prelievo: 13/07/2021
 Data inizio prove: 13/07/2021
 Data fine prove: 16/07/2021

Campionatore: Stefano Agujari Stoppa (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Loc. Prelievo: Castelgomberto (VI)

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite Quant.
PFAS			
PFBA (PerfluoroButyric Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFBS (PerfluoroButane Sulfonate) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid) <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0
Somma PFAS <i>ASTM D7968-17a</i>	µg/kg	< 1,0	1,0

Note: Verbale di Campionamento n° 1616/21/R



RAPPORTO DI PROVA 21LA09020 del 16/07/2021

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova

Spett.
CONSORZIO STABILE SIS Scpa
 Via Invorio, 24/a
 10146 TORINO (TO)

RAPPORTO DI PROVA
21LA09021 del 16/07/2021

Campione di: Cemento di demolizione - Codice Campione Produttore: Data accettazione: 13/07/2021
 P091C127 - Analisi effettuate su eluato da test di Data prelievo: 13/07/2021
 cessione eseguito sul materiale tal quale Data inizio prove: 13/07/2021
 Data fine prove: 16/07/2021

Campionatore: Stefano Agujari Stoppa (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Loc. Prelievo: Castelgomberto (VI)

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite Quant.
PFAS			
PFBA (PerfluoroButyric Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFBS (PerfluoroButane Sulfonate) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 25	25
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
Somma <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20

Note: Verbale di Campionamento n° 1616/21/R



RAPPORTO DI PROVA 21LA09021 del 16/07/2021

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova

Spett.
CONSORZIO STABILE SIS Scpa
 Via Invorio, 24/a
 10146 TORINO (TO)

RAPPORTO DI PROVA
21LA09022 del 16/07/2021

Campione di: Cemento di demolizione - Codice Campione Produttore: Data accettazione: 13/07/2021
 P091C127 - Analisi effettuate su eluato da test di Data prelievo: 13/07/2021
 cessione eseguito sul materiale dopo macinazione Data inizio prove: 13/07/2021
 Data fine prove: 16/07/2021

Campionatore: Stefano Agujari Stoppa (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Loc. Prelievo: Castelgomberto (VI)

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite Quant.
PFAS			
PFBA (PerfluoroButyric Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFBS (PerfluoroButane Sulfonate) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 25	25
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid) <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20
Somma <i>ASTM D7979-19</i>	ng/l	< 20	20

Note: Verbale di Campionamento n° 1616/21/R



RAPPORTO DI PROVA 21LA09022 del 16/07/2021

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova