

B.13.1 Parco serbatoi stoccaggio idrocarburi liquidi o altre sostanze															
Serbatoi in esercizio															
Progr essivo	Sigla	Posizio ne ammin istrati va	Anno di messa in esercizio	Capacità (m3)	Destinazione d'uso (sostanza contenuta)	Tetto galleggiante		Tetto fisso		Impermeabilizz azione bacino		Doppio fondo contenimento		Tipologia di controllo / ispezioni	Frequenza monitoraggio
						Sistema di tenuta ad elevata efficienza		Collegamento a sistema recupero vapori							
						SI	NO (se previsto, indicare data ultimazione)	SI	NO (se previsto, indicare data ultimazione)	SI	NO (se prevista, indicare data ultimazione)	SI	NO (se previsto, indicare data ultimazione)		
2a	T-6002	A	1992	940	Glicole				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
														Rilievo spessimetrico- Verifica ultrasuoni	Quinquennale
2b	T-6004	A	2011	150	Glicole				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
2b	T-6005	A	2011	150	Glicole				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
2b	T-6006	A	2011	150	Glicole				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
2b	T-6008	A	2017	200	Glicole				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
2b	T-6009	A	2017	200	Glicole				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
8a	V-1709	A	2011	50	Glicole/ acqua				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
8a	V-1404	A	1992	3	Glicole/ acqua				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
8b	V-2709	A	2018	50	Glicole/ acqua				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
8c	T-6003	A	1992	50	Glicole/ acqua				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
														Rilievo spessimetrico- Verifica ultrasuoni	Quinquennale

B – MODULISTICA

8d	V-1705	A	2008	8	Glicole/ acqua				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
8e	V-2404	A	1997	3	Glicole/ acqua				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
3	T-6001	A	1992	130	Ramificante				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
														Rilievo spessimetrico- Verifica ultrasuoni	Quinquennale
5a	V-5125	A	2008	10	H2SO4				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
														Prova di tenuta	Quinquennale
5b	V-5709	A	2011	5	NaOH				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
														Prova di tenuta	Quinquennale
5c	V-5725	A	2011	5	NaOH				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
														Prova di tenuta	Quinquennale
10a	V-5302	A	1992	60	Olio diatermico				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
														Rilievo spessimetrico- Verifica ultrasuoni	Quinquennale
10a	V-5303	A	1992	3	Olio diatermico				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
														Rilievo spessimetrico- Verifica ultrasuoni	Quinquennale
10b	V-5322	A	1997	60	Olio diatermico				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
														Rilievo spessimetrico- Verifica ultrasuoni	Quinquennale
10b	V-5323	A	1997	3	Olio diatermico				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
														Rilievo spessimetrico- Verifica ultrasuoni	Quinquennale
10c	V-5305	A	2015	40	Olio diatermico				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale

B – MODULISTICA

														Rilievo spessimetrico- Verifica ultrasuoni	Quinquennale
10d	V-5332	A	2022	84.8	Olio diatermico				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
														Rilievo spessimetrico- Verifica ultrasuoni	Quinquennale
10e	V-5333	A	2022	20	Olio diatermico				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
														Rilievo spessimetrico- Verifica ultrasuoni	Quinquennale
10f	V-5335	A	2022	20	Olio diatermico				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
														Rilievo spessimetrico- Verifica ultrasuoni	Quinquennale
10g	V-5301	A	1992	16	Olio diatermico				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
														Rilievo spessimetrico- Verifica ultrasuoni	Quinquennale
10g	V-1803	A	1992	2	Olio diatermico				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
														Rilievo spessimetrico- Verifica ultrasuoni	Quinquennale
10h	V-5321	A	1997	16	Olio diatermico				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
														Rilievo spessimetrico- Verifica ultrasuoni	Quinquennale
10i	V-5331	A	2022	26	Olio diatermico				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
														Rilievo spessimetrico- Verifica ultrasuoni	Quinquennale
10l	V-3602	A	1997	4	Olio diatermico				NO	SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale

B – MODULISTICA

														Rilievo spessimetrico- Verifica ultrasuoni	Quinquennale
9a	V-4101	A	2017	190	THF/acqua			SI		SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
9b	V-4104	A	2017	3	THF/acqua			SI		SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
3c	V-4201A	A	2017	17	THF			SI		SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
3c	V-4201B	A	2017	17	THF			SI		SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
3c	V-4221A	A	2019	17	THF			SI		SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
3c	V-4221B	A	2019	17	THF			SI		SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
3a	V-4202	A	2017	250	THF			SI		SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
3a	V-4203	A	2017	250	THF			SI		SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
3a	V-4204	A	2017	250	THF			SI		SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
3a	V-4209	A	2019	275	THF			SI		SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
3a	V-4210	A	2019	275	THF			SI		SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
3a	V-4211	A	(1)		THF			SI		SI			NO		
3a	V-4212	A	(1)		THF			SI		SI			NO		
3a	V-4213	A	(3)	30	THF			SI		SI			NO		
3a	V-4214	A	(3)	54	THF			SI		SI			NO		
3b	V-4205	A	2017	60	THF/acqua			SI		SI			NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
11	V-5143	A	1992	30	Acqua di abbattimento			SI			NO (2)		NO	Integrità-Verifica visiva	Semestrale
														Prova di tenuta	Biennale
Note: (1) Installazione autorizzata con parere istruttorio conclusivo prot. nr. 645/CIPPC del 05/06/2018 trasmesso dal MATTM con prot. 13538 del 12/06/2018 – installazione non ancora effettuata (2) Serbatoio interrato (3) Installazione autorizzata con parere istruttorio conclusivo prot. nr. CIPPC/1306 del 07/09/2023 trasmesso dal MASE con prot. 145013 del 13/09/2023 – installazione non ancora effettuata															

Serbatoi in fase di dismissione						
Progr essivo	Sigla	Anno di messa in esercizio	Capacità (m3)	Ultima destinazione d'uso (sostanza contenuta)	Data messa fuori servizio	Data prevista di dismissione
<u>Note</u>						