



CANTIERI		VIABILITÀ	
Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
[Pink Box]	CB - CANTIERE BASE	[Red Line]	LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
[Blue Box]	CO - CANTIERE OPERATIVO	[Green Line]	LINEA FERROVIARIA ESISTENTE
[Green Box]	CA - CANTIERE DI ARMAMENTO	[Orange Line]	AUTOSTRADA A14
[Orange Box]	AT - AREA TECNICA	[Red Line]	VIABILITÀ PRINCIPALE
[Blue Box]	AS - AREA STOCCAGGIO	[Orange Line]	VIABILITÀ SECONDARIA
[Pink Box]	AL - AREA DI LAVORO	[Red Line]	VIABILITÀ DA ADEGUARE
[Green Box]	ASD - AREA DISMISSIONE	[Green Line]	PISTA DI CANTIERE
[Orange Box]	DT - DEPOSITO TEMPORANEO	[Red Line]	LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO A CURA DI ALTRO APPALTO
[Grey Box]	AREA DI CANTIERE A CURA DI ALTRO APPALTO	[Red Arrow]	PROSPETTIVA FOTOGRAFICA
[Black Arrow]	ACCESSO AI CANTIERI	[Red Arrow]	VARCO DI ACCESSO
		[Red Arrow]	SENSI DI MARCIA

TABELLA DEI CANTIERI			
Codice	Descrizione	Comune	Superficie
CB01	CANTIERE BASE PER LAVORI DA INIZIO INTERVENTO A FINE VARIANTE	CAMPOMARINO (CB)	8.500 mq
CB02	CANTIERE BASE PER LAVORI DA FINE VARIANTE A FINE INTERVENTO	CHELIUTI (CB)	20.000 mq
CO01	CANTIERE OPERATIVO	TERNOLI (CB)	11.000 mq
CO02	CANTIERE OPERATIVO	CAMPOMARINO (CB)	10.000 mq
CO03	CANTIERE OPERATIVO	CHELIUTI (CB)	30.000 mq
AT02	AREA TECNICA	TERNOLI (CB)	3.000 mq
AT03	AREA TECNICA	TERNOLI (CB)	9.000 mq
AT04	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	15.000 mq
AT05	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	4.000 mq
AT06	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	6.700 mq
AT07	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	9.000 mq
AT08	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	4.000 mq
AT09	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	2.600 mq
AT10	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	5.600 mq
AT11	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	9.100 mq
AT12	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (CB)	900 mq
AS01	AREA DI STOCCAGGIO	TERNOLI (CB)	3.900 mq
AS02	AREA DI STOCCAGGIO	TERNOLI (CB)	8.400 mq
AS03	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	10.000 mq
AS04	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	15.000 mq
AS05	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	11.500 mq
AS06	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	11.500 mq
AS07	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (CB)	900 mq
AS08	AREA DI STOCCAGGIO	CHELIUTI (CB)	5.000 mq
AS09	AREA DI STOCCAGGIO	CHELIUTI (CB)	7.500 mq
AS10	AREA DI STOCCAGGIO	SERRACAPROLA (CB)	10.000 mq
CA01	CANTIERE DI ARMAMENTO ALL'INTERNO DELLA STAZIONE FS DI TERNOLI	TERNOLI (CB)	13.000 mq
CA02	CANTIERE PER DISMISSIONE L.S. ALL'INTERNO DELLA STAZ- FS DI CAMPOMARINO	CAMPOMARINO (CB)	2.500 mq
CA03	CANTIERE DI ARMAMENTO DA ALESTRE IN AGENZIA AL SEEME IN PROGETTO	SERRACAPROLA (CB)	14.400 mq
ASD01	CANTIERE PER LA DISMISSIONE DELLA L.S. ADIACENTE ALLA FERMATA FS DI NUOVA CULTERNA (ATTUALMENTE FUORI USO)	CAMPOMARINO (CB)	5.000 mq
ASD02	CANTIERE PER DISMISSIONE L.S. ALL'INTERNO DELLA STAZ- FS DI CHELIUTI	CAMPOMARINO (CB)	3.300 mq
DT01	DEPOSITO TEMPORANEO	TERNOLI (CB)	21.500 mq
DT02	DEPOSITO TEMPORANEO	TERNOLI (CB)	14.500 mq
DT02bis	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	12.300 mq
DT03bis	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	30.000 mq
DT03	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	36.000 mq
DT04	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	28.800 mq
DT05	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	16.000 mq
DT06	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (CB)	20.000 mq
DT07	DEPOSITO TEMPORANEO	CHELIUTI (CB)	15.000 mq
DT08	DEPOSITO TEMPORANEO	SERRACAPROLA (CB)	21.000 mq

CANTIERI DALLA PK 15+105,40 ALLA PK 16+800,00				
Codice	Descrizione	Superficie	Opera di competenza	Varco di accesso
DT06	DEPOSITO TEMPORANEO	20.000,00 MQ	Area per depositi terra per la gestione dei materiali prodotti dagli scavi nella eventuale indisponibilità dei siti di conferimento definitivo. L'area fungerà da polmone di accumulo per tutte le opere sulla linea nei tratti R108B e R108C e per le interferenze.	1
AT10	AREA TECNICA	5.600,00 MQ	L'area tecnica funge da supporto per le attività relative alla realizzazione viadotto Saccione(V106) e della nuova viabilità (DNV2). Preliminarmente tale area darà supporto anche alle attività connesse alle demolizioni dei manufatti esistenti e i servizi interferenti riconducibili alle attività propedeutiche. Pertanto tale area sarà resa immediatamente operativa.	2
OPERE DA REALIZZARE LUNGO LINEA				
Codice	Descrizione	km inizio - fine		
V106	Viadotto	dal Km 15+105,40		al Km 15+910,40
R109	Rilevato in affiancamento	dal Km 15+910,40		al Km 16+800,00

COMMITTENTE: **RFI**  
**RETE FERROVIARIA ITALIANA**  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE  
 DIREZIONE INVESTIMENTI  
 DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI  
 DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **AGOSTINI** COSTRUZIONI  
 MANDATARIA: **K&S**  
 MANDANTI: **ATLANTE**

PROGETTAZIONE: MANDATARIA **HUB** MANDANTI **HYPRO**

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**LINEA PESCARA - BARI**  
**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERNOLI - LESINA**  
**LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERNOLI - RIPALTA**

Planimetria di dettaglio viabilità e aree di cantiere tav. 11 di 17  
 DAL KM 15+105,40 AL KM 16+800,00

APPLICAZIONE	PROGETTAZIONE	SCALA:
DESIGNAZIONE TECNICA	DESIGNAZIONE DELLA COSTRUZIONE	1 : 2 000

COMMESSA: LOTTO FASE ENTE TIPO DOC OPERA DISCIPLINA PROG. REV.

L10B 02 E ZZ P6 CA000 011 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzata Data
A	Prima emissione	S. Minerva	24/10/22	S. Costanza	24/10/22	T. Pavia	24/10/22	
B	Seconda emissione	M. Chiavari	08/05/23	S. Costanza	08/05/23	T. Pavia	11/05/23	

File: L10B02EZZP6CA000011B.DWG n. Elab: \_\_\_\_\_