

TABELLA SCAVI / RIPORTI TERRA - FASE II

N.	INTERVENTO	FASE INTERVENTO		SUPERFICIE mq	TABELLA BILANCIO SCAVI/RIPORTI						
		I	II		SCAVI [mc]			RIPORTI [mc]			
					SCOTICO	SOTTO SCOTICO	TERRENO NATURALE	MAT. RIPORTO	TERRENO NATURALE	MAT. RIPORTO/MGS	
1	Riqualificazione aerostazione esistente			17.900	0	0	0	0	0	0	
2	Ampliamento terminal e opere connesse			9.870	0	3.410	3.410	0	341	0	
9	Sistemazione parcheggio P3			13.000	0	506	506	759	455	486	
15	Nuovo city gate e percorso pedonale coperto fronte terminal			2.000	0	218	218	0	0	22	
16	Sistemazione area esterna e percorso pedonale di collegamento terminal passeggeri rent a car			8.900	0	678	678	621	1.068	565	
19	Nuovo edificio servizi aeroportuali e area di pertinenza			4.500	0	2.493	2.493	0	382	0	
20	Ampliamento edificio cargo village - 1° Lotto			1.950	0	2.658	2.658	0	407	0	
21	Nuova rotatoria			6.700	90	490	580	869	1.173	166	
22	Nuova viabilità di distribuzione ai parcheggi			3.500	0	350	350	525	0	525	
23	Nuovo parcheggio bus (P6)			4.500	0	0	0	0	0	0	
24	Nuovo parcheggio auto (P5)			3.250	0	0	0	0	0	0	
25	Nuovo parcheggio auto (P7)			14.000	770	3.528	4.298	140	4.480	1.260	
26	Nuova viabilità di accesso all'area servizi ad est			5.000	0	500	500	750	0	750	
28	Nuovo parcheggio in struttura			10.200	0	344	344	0	0	0	
29	Sistemazione aree verdi e ampliamento area ecologica			9.100	500	2.500	3.000	/	/	/	
30	Nuova recinzione airside-landside			/	/	/	/	/	/	/	
31	Nuovo piazzale aviazione generale			25.500	1.530	17.570	19.100	255	0	7.650	
31.1	Nuovo terminal aviazione generale			950	0	821	821	0	109	215	
37	Acquisizione aree di terzi			25.000	/	/	/	/	/	/	
TOT				2.890	36.065	38.955	3.919	8.415	11.638		

TABELLA BILANCIO MATERIALI - FASE II

N.	INTERVENTO	FASE INTERVENTO		SUPERFICIE mq	TABELLA BILANCIO MATERIALI DA DEMOLIZIONE/ COSTRUZIONE											
		I	II		DEMOLIZIONI					COSTRUZIONI						
					MAT. DA DEMOLIZ. [mc]	FRESATI CLB [mc]	CLS [mc]	ACCIAIO [kg]	MAT. PLASTICHE [kg]	MAT. CERAMICHE [kg]	CARTONGESSI SO [kg]	VETRO [kg]	CLB [mc]	BETONELLE [mc]	M.C. [mc]	
1	Riqualificazione aerostazione esistente			17.900	1.900	0	266	13.242	5.336	58.806	91.284	0	0	0	0	0
2	Ampliamento terminal e opere connesse			9.870	256	0	6.463	585.158	11.138	177.870	125.790	25.200	0	0	0	0
9	Sistemazione parcheggio P3			13.000	0	701	0	0	0	0	0	701	0	324	0	
15	Nuovo city gate e percorso pedonale coperto fronte terminal			2.000	44	0	218	50.482	0	0	0	0	0	218	0	
16	Sistemazione area esterna e percorso pedonale di collegamento terminal passeggeri rent a car			8.900	1.373	401	218	10.128	0	0	0	0	445	1.780	0	
19	Nuovo edificio servizi aeroportuali e area di pertinenza			4.500	273	268	6.598	691.373	8.418	186.210	51.188	24.343	268	0	0	
20	Ampliamento edificio cargo village - 1° Lotto			1.950	291	0	7.787	815.972	9.935	183.479	60.413	28.730	0	0	0	
21	Nuova rotatoria			6.700	0	240	0	0	0	0	0	240	0	111	0	
22	Nuova viabilità di distribuzione ai parcheggi			3.500	0	525	0	0	0	0	0	525	0	350	0	
23	Nuovo parcheggio bus (P6)			4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Nuovo parcheggio auto (P5)			3.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Nuovo parcheggio auto (P7)			14.000	0	0	0	0	0	0	0	504	6.300	0	0	
26	Nuova viabilità di accesso all'area servizi ad est			5.000	0	750	0	0	0	0	0	750	0	500	0	
28	Nuovo parcheggio in struttura			10.200	0	0	344	1.390.464	0	0	0	510	0	0	0	
29	Sistemazione aree verdi e ampliamento area ecologica			9.100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	Nuova recinzione airside-landside			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	Nuovo piazzale aviazione generale			25.500	0	0	6.885	0	0	0	0	0	0	7.650	0	
31.1	Nuovo terminal aviazione generale			950	78	0	754	79.014	962	21.518	5.850	2.782	43	0	0	
37	Acquisizione aree di terzi			25.000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
TOT				4.214	2.884	29.531	3.635.832	35.788	627.883	334.524	81.054	3.986	8.298	8.934		

INTERVENTI PREVISTI IN FASE II

- 1 RIQUALIFICAZIONE AEROSTAZIONE ESISTENTE
- 2 AMPLIAMENTO TERMINAL E OPERE CONNESSE
- 9 SISTEMAZIONE PARCHEGGIO P3
- 15 NUOVO CITY GATE E PERCORSO PEDONALE COPERTO FRONTE TERMINAL
- 16 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TERMINAL PASSEGGIERI RENT A CAR
- 19 NUOVO EDIFICIO SERVIZI AEROPORTUALI E AREA DI PERTINENZA
- 20 AMPLIAMENTO EDIFICIO CARGO VILLAGE - 1° LOTTO
- 21 NUOVA ROTATORIA
- 22 NUOVA VIABILITA' DI DISTRIBUZIONE AI PARCHEGGI
- 23 NUOVO PARCHEGGIO BUS (P6)
- 24 NUOVO PARCHEGGIO AUTO (P5)
- 25 NUOVO PARCHEGGIO AUTO (P7)
- 26 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO ALL'AREA SERVIZI AD EST
- 28 NUOVO PARCHEGGIO IN STRUTTURA
- 29 SISTEMAZIONE AREE VERDI E AMPLIAMENTO AREA ECOLOGICA
- 30 NUOVA RECINZIONE AIRSIDE - LANDSIDE
- 31 NUOVO PIAZZALE AVIAZIONE GENERALE
- 31.1 NUOVO TERMINAL AVIAZIONE GENERALE
- 37 ACQUISIZIONE AREE DI TERZI

LEGENDA

- EDIFICI ESISTENTI
- INTERVENTI PREVISTI NELLA FASE I DEL MASTERPLAN
- INTERVENTI ESEGUITI O IN CORSO DI ESECUZIONE CON AUTORIZZAZIONI GIÀ ACQUISITE
- LIMITE AREA DI CANTIERE
- LIMITE AREA DI INTERVENTO (PER INTERVENTI SENZA RECINZIONE FISSA) (PER INTERVENTI SENZA RECINZIONE FISSA)
- AREE DI SCAVO TERRE
- AREE DI RIPORTO TERRE
- AREE INTERESSATE SIA DA SCAVO CHE DA RIPORTO DI TERRA

PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE CANTIERI E AREE DI SCAVO/ RIPORTO TERRE



Proponente:
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Toscana Aeroporti S.p.A.
 Via del Terminal, 11
 50127 FIRENZE (ITALIA)
 RIF. Aeroporto Pisa
 Tel. 050/560111 - Fax: 050/5980997
 PH Progettazione e Manutenzione Aeroporto Pisa: Ing. Pasquale Tosti
 Responsabile di Commessa e Project Manager: Ing. Federico Cecchetti

Studi Ambientali e Coordinamento Attività Specialistiche
 MANCINO STUDIO TECNICO
 Via S. Maria Maddalena, 10 - 50124 Pisa
 Tel. +39 050 371111 - Fax: +39 050 371112
 www.mancinostudio.com

Consulenza e Supporto Specialistico:
 INGECO S.p.A.
 Via S. Maria Maddalena, 10 - 50124 Pisa
 Tel. +39 050 371111 - Fax: +39 050 371112
 www.ingeco.com

Ing. Alessandro Panattoni
 Ing. Nicola Lenzi
 Ing. Alessandro Lorenzi
 Ing. Veronica Romeo

Ing. Alice Mannari
 Ing. Nicola Casali
 Ing. Maria Simona Silvestri

Procedimento:
Verifica di assoggettabilità a V.I.A.
 art. 20 D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

MASTERPLAN 2014-2028
Aeroporto Internazionale G. Galilei - Pisa

Oggetto: **Integrazioni volontarie al procedimento**
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEL SITO DI PROGETTO INTERESSATE DA SCAVO E QUELLE INTERESSATE DA RIPORTO DI TERRE

P.to 1.4. della nota della RT di richiesta integratori

Titolo:
 PLANIMETRIA DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE
 E DELLE AREE DI SCAVO/ RIPORTO TERRE CON
 RELATIVE TABELLE DI BILANCIO MATERIALI - FASE II

Scala: 1:2.500
 Cod. Est.: 33_AMB_CNT_002_01

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	Elaborato N°:
00	Lug. 15	PLA_AMB_CNT_002_01.rvt		04

Cod. progetto: 17-2015
 Redattore: INGECO s.r.l.
 Verificatore: FC
 Approvatore: FC

IL PRESENTE DOCUMENTO NON FORMA PARTE COPIATA, RIPRODOTTA O ALTRIMENTI PUBBLICATA. IN TUTTO O IN PARTE, RENDE IL CONTRIBUTO SCIENTIFICO DELLA COMPETENZA, L'USO NON AUTORIZZATO SARÀ PUNIBILE A TERRE E INQUELLO. THIS DOCUMENT MUST NOT BE COPIED, REPRODUCED OR OTHERWISE PUBLISHED. IN WHOLE OR IN PART, IT RENDS THE SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE COMPETENCE, THE UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.