



STERRO		ELEMENTI DI CALCOLO		AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE
N. SEZIONE PROG.	FIG.					
10	B1	(-6.08--10.71)X(25.74+25.80)/2		119.32		
		(5.92--6.08)X(25.55+25.74)/2		297.46		
		(7.72--5.92)X(25.48+25.55)/2		56.13		
		(8.99--7.72)X(25.39+25.48)/2		22.12		
		(10.32--8.99)X(25.41+25.39)/2		43.83		
		(5.20-10.32)X(20.29+20.43)/2		-116.88		
		(5.20-5.20)X(20.29+20.29)/2		-111.02		
		(-10.71--5.20)X(25.80+20.29)/2		-126.88		
					83.99	
11	B1	(4.86--10.64)X(25.48+25.73)/2		396.88		
		(8.97-4.86)X(25.37+25.48)/2		91.78		
		(8.99-8.47)X(25.34+25.37)/2		5.58		
		(10.29--8.47)X(25.37+25.34)/2		40.31		
		(5.20-10.29)X(20.29+20.37)/2		-115.88		
		(5.20-5.20)X(20.29+20.29)/2		-111.02		
		(-10.64--5.20)X(25.73+20.29)/2		-125.17		
					82.38	
12	B1	(0.11--10.59)X(25.33+25.69)/2		272.90		
		(0.11-0.11)X(25.32+25.33)/2		7.60		
		(0.10-0.11)X(25.28+25.32)/2		2.28		
		(0.23-0.50)X(25.15+25.28)/2		6.22		
		(1.03-0.83)X(24.87+25.15)/2		20.02		
		(2.04-1.03)X(25.36+24.87)/2		30.36		
		(2.90-2.04)X(25.39+25.36)/2		1.52		
		(2.95-2.90)X(25.39+25.39)/2		1.27		
		(10.37--2.95)X(25.48+25.39)/2		188.65		
		(5.20-10.37)X(20.29+20.48)/2		-118.25		
		(5.20-5.20)X(20.29+20.29)/2		-111.02		
		(-10.59--5.20)X(25.68+20.29)/2		-123.89		
					79.77	

Il Direttore dei Lavori

L'Impresa

RIPIEPIIMENTO BASE STRADA

N. SEZIONE PROG.	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE
10	D1	(-2,75-0,00)x(21,65+21,72)/2 (-3,00--2,75)x(21,95+21,95)/2 (0,00--3,00)x(21,39+21,39)/2	-59,63 -5,49 64,17		
130.64				0,95	
10	D2	(2,75-3,00)x(21,95+21,95)/2 (0,00-2,75)x(21,72+21,65)/2 (3,00-0,00)x(21,39+21,39)/2	-5,49 -59,63 64,17		
130.64				0,95	
11	D1	(-2,75-0,00)x(21,62+21,69)/2 (-3,00--2,75)x(21,91+21,92)/2 (0,00--3,00)x(21,39+21,39)/2	-59,55 -5,48 64,17		
136.58				0,86	
11	D2	(2,75-3,00)x(21,92+21,91)/2 (0,00-2,75)x(21,69+21,62)/2 (3,00-0,00)x(21,39+21,39)/2	-5,48 -59,55 64,17		
136.58				0,86	
12	D1	(-2,75-0,00)x(21,56+21,63)/2 (-3,00--2,75)x(21,85+21,86)/2 (0,00--3,00)x(21,39+21,39)/2	-59,39 -5,46 64,17		
147.04				0,68	
12	D2	(2,75-3,00)x(21,86+21,85)/2 (0,00-2,75)x(21,63+21,56)/2 (3,00-0,00)x(21,39+21,39)/2	-5,46 -59,39 64,17		
147.04				0,68	

Il Direttore dei Lavori	L'Impresa		
-------------------------	-----------	--	--

RINTERRO OPERE SAL.2

N. SEZIONE PROG.	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	AREA mq	AREA FIGURA mq	NOTE
10 139.64	I1	(-6.08--3.70)X(25.74+35.70)/2 (-10.71--6.08)X(25.80+25.74)/2 (-5.20--10.71)X(20.29+25.80)/2 (-4.30--5.20)X(20.29+20.29)/2 (-4.10--4.30)X(20.49+20.49)/2 (-3.170--4.10)X(21.39+21.39)/2	-61.21 -119.32 126.98 181.26 41.10 81.56		
10 139.64	I2	(8.59-10.32)X(25.48+25.41)/2 (7.22-8.59)X(25.48+25.38)/2 (5.22-7.22)X(25.55+25.48)/2 (3.70-5.22)X(25.58+25.55)/2 (4.10-3.70)X(21.39+21.39)/2 (4.30-4.10)X(21.49+20.49)/2 (5.20-4.30)X(20.29+20.29)/2 (10.32-5.20)X(25.41+20.29)/2	-43.93 -22.12 -56.13 -46.53 81.56 41.10 181.26 116.99		22.63
11 136.58	I1	(-10.64--3.70)X(25.73+25.62)/2 (-5.20--10.64)X(20.29+25.73)/2 (-4.30--5.20)X(20.29+20.49)/2 (-3.170--4.10)X(21.39+21.39)/2	-178.18 125.17 181.26 41.10 81.56		20.80
11 136.58	I2	(8.69-10.28)X(25.34+25.37)/2 (8.97-8.69)X(25.37+25.34)/2 (4.86-8.47)X(25.48+25.37)/2 (3.70-4.86)X(25.50+25.48)/2 (4.10-3.70)X(21.39+21.39)/2 (4.30-4.10)X(21.49+20.49)/2 (5.20-4.30)X(20.29+20.29)/2 (10.28-5.20)X(25.37+20.29)/2	-40.31 -51.58 -91.78 -26.57 81.56 41.10 181.26 115.98		22.09
12 141.04	I2	(-10.59--3.70)X(25.68+25.45)/2 (-5.20--10.59)X(20.29+25.68)/2 (-4.30--5.20)X(20.29+20.49)/2 (-3.170--4.10)X(21.39+21.39)/2	-176.14 123.89 181.26 41.10 81.56		20.34
12 141.04	I1	(3.70-10.37)X(25.39+25.46)/2 (4.10-3.70)X(21.39+21.39)/2 (4.30-4.10)X(21.49+20.49)/2 (5.20-4.30)X(20.29+20.29)/2 (10.37-5.20)X(25.46+20.29)/2	-169.58 81.56 41.10 181.26 118.26		21.33

II Direttore dei Lavori	L'Impresa		
-------------------------	-----------	--	--

USURA

N. SEZIONE PROG.	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	LUNGHEZZA ELEMENTARE M1	LUNGHEZZA FIGURA M1	NOTE
10 130.64	a1	(-2.25--2.75) (0.00--2.25) (2.25-0.00) (2.75-2.25)	0.50 2.25 2.25 0.50		
11 136.58	a1	(-2.25--2.75) (0.00--2.25) (2.25-0.00) (2.75-2.25)	0.50 2.25 2.25 0.50	5.50	
12 147.04	a1	(-2.25--2.75) (0.00--2.25) (2.25-0.00) (2.75-2.25)	0.50 2.25 2.25 0.50	5.50	

Il Direttore dei Lavori	L'Impresa	
-------------------------	-----------	--

BINDER

N. SEZIONE PROG.	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	LUNGHEZZA ELEMENTARE M.	LUNGHEZZA FIGURA M.	NOTE
10	b1	(0.00--2.75) (2.75-0.00)	2.75		
130.64			2.75	5.50	
11	b1	(0.00--2.75) (2.75-0.00)	2.75		
136.58			2.75	5.50	
12	b1	(0.00--2.75) (2.75-0.00)	2.75		
147.04			2.75	5.50	
<p>Il Direttore dei Lavori</p> <p>L'Impresa</p>					

BASE					
N. SEZIONE PROG.	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	LUNGHEZZA ELEMENTARE M.	LUNGHEZZA FIGURA M.	NOTE
10	c1	(0.00--2.75) (2.75-0.00)	2.75		
130.64			2.75	5.50	
11	c1	(0.00--2.75) (2.75-0.00)	2.75		
136.58			2.75	5.50	
12	c1	(0.00--2.75) (2.75-0.00)	2.75		
147.04			2.75	5.50	
<p>Il Direttore dei Lavori</p> <p>L'Impresa</p>					

STERRO

DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI M	DISTANZA DI CALCOLO M	VOLUME PARZIALE MC	VOLUME TOTALE MC
10	11	10	B1	83.98	5.94	2.97	249.450	
130.64	136.58	11	B1	82.38	5.94	2.97	244.669	494.119
11	12	11	B1	82.38	10.46	5.23	430.847	
136.58	147.04	12	B1	79.77	10.46	5.23	417.197	848.044

Il Direttore dei Lavori	L'Impresa	TOTALE ARTICOLO	1342.163
-------------------------	-----------	-----------------	----------



RIEMPIMENTO BASE STRADA									
DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI M	DISTANZA DI CALCOLO M	VOLUME PARZIALE MC	VOLUME TOTALE MC	
10	11	10	D1	0.95	5.94	2.97	2.821		
130.64	136.58	10	D2	0.95	5.94	2.97	2.821		
		11	D1	0.96	5.94	2.97	2.554		
		11	D2	0.86	5.94	2.97	2.554	10.750	
11	12	11	D1	0.86	10.46	5.23	4.498		
136.58	147.04	11	D2	0.96	10.46	5.23	4.498		
		12	D1	0.68	10.46	5.23	3.556		
		12	D2	0.68	10.46	5.23	3.556	16.108	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa		TOTALE ARTICOLO		26.858			

RINTERRO OPERE SAL.2									
DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI M	DISTANZA DI CALCOLO M	VOLUME PARZIALE MC	VOLUME TOTALE MC	
10	11	10	T1	23.63	5.94	2.97	67.211		
130.64	136.58	10	T2	20.90	5.94	2.97	61.776		
		11	T1	22.09	5.94	2.97	67.607		
		11	T2	20.34	5.94	2.97	60.410	255.004	
11	12	11	T1	23.09	10.46	5.23	115.531		
136.58	147.04	11	T2	20.34	10.46	5.23	106.376		
		12	T1	21.33	10.46	5.23	111.556		
		12	T2	20.40	10.46	5.23	108.692	440.157	
II Direttore dei Lavori									
L'Impresa									
TOTALE ARTICOLO									695.161

USURA		SEZIONE	FIGURA	LUNGHEZZA	DISTANZA SEZIONI M1	DISTANZA DI CALCOLO M1	AREA PARZIALE Mq	AREA TOTALE Mq
DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.							
10	11	10	a1	5.50	5.94	2.97	16.34	
130.64	136.58	11	a1	5.50	5.94	2.97	16.34	32.68
11	12	11	a1	5.50	10.46	5.23	28.77	
136.58	147.04	12	a1	5.50	10.46	5.23	28.77	57.54
II Direttore dei Lavori		L'Impresa		TOTALE ARTICOLO				90.22

BINDER									
DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	LUNGHEZZA	DISTANZA SEZIONI M <sup>1</sup>	DISTANZA DI CALCOLO M <sup>1</sup>	AREA PARZIALE M <sup>2</sup>	AREA TOTALE M <sup>2</sup>	
10	11	10	b1	5.50	5.94	2.97	16.34		
130.64	136.58	11	b1	5.50	5.94	2.97	16.34	32.68	
11	12	11	b1	5.50	10.46	5.23	28.77		
136.58	147.04	12	b1	5.50	10.46	5.23	28.77	57.54	
Il Direttore dei Lavori									
L'Impresa									
TOTALE ARTICOLO						90.22			

BASE		SEZIONE		FIGURA	LUNGHEZZA	DISTANZA SEZIONI M1	DISTANZA DI CALCOLO M1	AREA PARZIALE Mq	AREA TOTALE Mq
DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	10	10	c1	5.50	5.94	2.97	16.34	
130.64	136.58	11	11	c1	5.50	5.94	2.97	16.34	32.68
11	12	11	11	c1	5.50	10.46	5.23	28.77	
136.58	147.04	12	12	c1	5.50	10.46	5.23	28.77	57.54
Il Direttore dei Lavori						TOTALE ARTICOLO		90.22	
L'Impresa									

Volume dalla sezione 10 alla sezione 12

ARTICOLO	VOLUME
B STERRO	mc 1342.163
D RIMPIANTO BASE STRADA	mc 122.489
I RITRERRO OPERE SAL.2	mc 695.161
A USURA	mq 90.222
b BITUMER	mq 90.222
c BASE	mq 90.222