



Autorità Portuale di Augusta

**LAVORI DEL PRIMO STRALCIO E DEL SECONDO STRALCIO  
DELLA TERZA FASE DEL PORTO COMMERCIALE DI AUGUSTA  
- BANCHINE CONTAINERS -**

IMPRESE:



**Condotte** S.p.A.

Fondata il 7 aprile 1880

(MANDATARIA)



**Cosedil** spa

(MANDANTI)

**PROGETTO ESECUTIVO DI FUSIONE ED INTEGRAZIONE DEL I E II STRALCIO**

3						
2						
1	221215	PRIMA REVISIONE		C. CARONIA	A. AMATUZZO	F. GIORDANO
0	081114	PRIMA EMISSIONE		C. CARONIA	A. AMATUZZO	F. GIORDANO
REV.	DATA	EMISSIONE		RED.	VER.	APPR.
	PROGETTO 1073	OPERA OM02	TIPO ELAB. P	N° ELAB. 005	REV. B	SCALA: 1:2.000

TITOLO ELABORATO:

**OPERE A MARE  
PIAZZALI  
Fasi costruttive - Planimetrie**

PROGETTAZIONE:

**INCO**



(MANDATARIA)



**SIGMA INGEGNERIA s.r.l.**

Via della Libertà, 201/A  
90143 PALERMO  
Tel. 091/6254742 - Fax 091/307909  
C.F. e P.IVA 02639310626  
e-mail: sigmaingsrl@gmail.com



(MANDANTE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
**Geom. Venerando Toscano**

**FASE 1:**

- Predisposizione area di cantiere (eseguito via terra)
- Salpamento subacqueo della scogliera esistente.
- Realizzazione cassa di colmata impermeabile:
  - Palancolato impermeabile lato terra (L=466,40 m)(eseguito via terra)
  - Combi-wall lato sud (L=281,80 m)(eseguito via mare con l'ausilio di mezzi marittimi)
  - Combi-wall di chiusura testata provvisoria (L=182,80 m)(eseguito via mare con l'ausilio di mezzi marittimi)
  - Combi-wall lato nord (L=102,30 m)(eseguito via mare con l'ausilio di mezzi marittimi)
  - Palancolato impermeabile lato nord tratto 1 (L=146,10 m)(eseguito via mare con l'ausilio di mezzi marittimi)
  - Palancolato impermeabile lato nord tratto 2 (L=145,60 m)(eseguito via mare con l'ausilio di mezzi marittimi)
  - Palancolato impermeabile lato nord tratto 3 (L=12,60 m)(eseguito via mare con l'ausilio di mezzi marittimi)
  - Palancolato impermeabile lato nord tratto 4 (L=41,60 m)(eseguito via mare con l'ausilio di mezzi marittimi)

