



**Légende équipements / Legenda impianti :**

**Note Générale/ Nota Generale**

Le sous-système TLC est inclus dans les activités suivantes / Il sottosistema TLC è compreso nelle seguenti attività.  
 Posse des Câbles/ Posse dei Cavi  
 Branchement équipements rameaux/ Allaccio impianti rami  
 L'Eclairage est inclus dans l'activité suivante / L'illuminazione è compresa nella seguente attività.  
 Posse des Câbles/ Posse dei Cavi  
 Les équipements de sécurité sont inclus dans l'activité suivante / Gli impianti di sicurezza sono compresi nella seguente attività.  
 Segnalisation/ Segnalamento  
 Phasage LS-S J M et équipements LS-Susa Bussoleno/ Fasaggio LS-S J M e impianti LS-Susa Bussoleno.  
 Se reporter aux suivantes/ Fare riferimento ai seguenti.  
 PRF\_C3A\_TS3\_7801\_E-Planning Gantt du G.C côté France/ Planning Gantt del G.C lato Francia.  
 PRF\_C3A\_TS3\_7804\_C-Planning Gantt du G.C côté Italie/ Planning Gantt del G.C lato Italia.

**ATTIVITA' ESEGUITE SUI BINARI PARI/ DISPARI  
 ATTIVITÀ REALIZZATE SULLE VIE PAIR/ IMPAIR**

- 1.0 Ligne de fin des lots géométriques civil et début des lots équipements / Linea di fine dei lotti geometrici civili ed inizio lotti impianti
- 1.1 Travaux galère en tigre (pose des banquettes et cordons) en section courante et rameaux / Lavori galeria in fase realizzazione marciapiedi e cordoni in sezione corrente e nei rami
- 1.2 Pose Tuyauterie refroidissement / Posse Tubi raffreddamento
- 1.3 Posse des Câbles / Posse dei Cavi
- 1.4 Pose Tuyauterie incendie en section courante et rameaux / Posse Tubi incendio in sezione corrente e nei rami
- 1.7 Branchement équipements rameaux / Allaccio impianti rami

**ATTIVITA' SVOLTE SUL BINARIO DISPARI  
 ATTIVITÀ REALIZZATE SULLA VIE IMPAIR**

- 1.10 Pose voie à blanc V1 (VOIE IMPAIR) / cadence théorique 850 m/5 jours / messa in cadenza 850 m/5 giorni (durante 3 mesi)  
 Posse binari a vuoto V1 (BINARIO DISPARI) / cadenza teorica 850 m/5 giorni (durante 3 mesi)
- 1.11 Béton voie V1 (VOIE IMPAIR) / cadence théorique 1071 m/5 jours / Betonaggio V1 (BINARIO DISPARI) / cadenza teorica 1071 m/5 giorni (durante 3 mesi)
- 1.12 Pose Supports Primaire V1 (VOIE IMPAIR) / Posse Supporti Primari
- 1.13 Pose Caténaire et Feeder V1 (VOIE IMPAIR) / cadence théorique 1071 m/5 jours / Posse Catenario e Feeder V1 (BINARIO DISPARI) / cadenza teorica 1071 m/5 giorni
- 1.14 Signalisation V1 (VOIE IMPAIR) / cadence théorique 1071 m/5 jours / Segnalamento V1 (BINARIO DISPARI) / cadenza teorica 1071 m/5 giorni
- 1.15 Armement provisoire Binario Dispari / Vie impaire provisoire
- 1.16 Distribution équipements rameaux par voie impaire / Distribuzione attrezzaggio rami da binario dispari
- 1.17 Pose portes rameaux par voie impaire / Posse porte rami da binario dispari

**ATTIVITA' SVOLTE SUL BINARIO PARI  
 ATTIVITÀ REALIZZATE SULLA VIE PAIR**

- 1.18 Pose voie à blanc V2 (VOIE PAIR) / cadence théorique 850 m/5 jours / messa in cadenza 850 m/5 giorni  
 Posse binari a vuoto V2 (BINARIO PARI) / cadenza teorica 850 m/5 giorni
- 1.17 Béton voie V2 (VOIE PAIR) / cadence théorique 1071 m/5 jours / Betonaggio V2 (BINARIO PARI) / cadenza teorica 1071 m/5 giorni
- 1.18 Pose Supports Primaire V2 (VOIE PAIR) / Posse Supporti Primari
- 1.19 Pose Caténaire et Feeder V2 (VOIE PAIR) / cadence théorique 1071 m/5 jours / Posse Catenario e Feeder V2 (BINARIO PARI) / cadenza teorica 1071 m/5 giorni
- 1.20 Signalisation V2 (VOIE PAIR) / cadence théorique 1071 m/5 jours / Segnalamento V2 (BINARIO PARI) / cadenza teorica 1071 m/5 giorni
- 1.15 Distribution équipements rameaux par voie pair / Distribuzione attrezzaggio rami da binario pari
- 1.18 Pose portes rameaux par voie pair / Posse porte rami da binario pari

**Equipement des sites de sécurité / Attrezzature delle aree di sicurezza**

- Essais statiques d'intégration / Prove statiche di integrazione
- Essais dynamiques d'intégration et Marchés à blanc / Prove dinamiche di integrazione e pre-esercizio

**NOTE / NOTA:**

- L'AXE DE REFERENCE DES PK EST LA VOIE PAIRE (VP) / L'ASSE DI RIFERIMENTO PER LE PROGRESSIVE È IL BINARIO PARI (BP)
- LES RAMEAUX SITUÉS DANS LES SITES DE SECURITE NE SONT PAS REPRESENTÉS / I RAMI SITUATI NEI SITI DI SICUREZZA NON SONO RAPPRESENTATI.

**RAPPORT DE REFERENCE / RIFERIMENTI:**

PRV\_C30\_TS3\_0086\_C - PLANNING DES TRAVAUX/ CRONOPROGRAMMA LAVORI  
 PRF\_C3A\_TS3\_7801\_E-Planning Gantt du G.C côté France/ Planning Gantt del G.C lato Francia  
 PRF\_C3A\_TS3\_7804\_C-Planning Gantt du G.C côté Italie/ Planning Gantt del G.C lato Italia

**LIAISON LYON - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE**

Partie commune franco-italienne / Parte comune italo-francese  
 Section transfrontalière / Sezione transfrontalière

**NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NUOVA LINEA TORINO LIONE PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE - PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE**

**PARTE IN TERRITORIO ITALIANO - PROGETTO IN VARIANTE (OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE N.235 DELLA DELIBERA CIPE 19/2016)**  
 CUP J110500030001 - PROGETTO DEFINITIVO

**COORDINATION GENERALE - COORDINAMENTO GENERALE  
 CHRONOPROGRAMMES DES TRAVAUX - CRONOPROGRAMMI DEI LAVORI  
 PLANNING GENERAL EQUIPMENTS - PLANNING GENERALE IMPIANTI**

N°	Date	Intitulé / Titolo	Elaboré par / Elaborato da	Validé par / Validato da	Approuvé par / Approvato da
B	23/06/2016	Présentation finale phase PRF-PRV / Presentazione fase PRF-PRV Posse équipements rameaux / Posse impianti rami	M.SPADARO (ITALFER)	G.SIVIA C. GONBENE	A.MORASINI
C	15/01/2017	Intégration des données techniques et de la variante Modélisation / Integrazione dati tecnici e della variante Modellazione Préparation FCom 12514 - Modifica vases AP	M.SPADARO (ITALFER)	G.SIVIA C. GONBENE	A.MORASINI
D	01/09/2017	Mise à jour Formes 12514 - Modifica vases AP / Aggiornamento FCom 12514 - Modifica vases AP	M.SPADARO (ITALFER)	G.SIVIA C. GONBENE	A.MORASINI
E	14/04/2017	Mise à jour Formes 12514 / Aggiornamento FCom 12514	M.SPADARO (ITALFER)	G.SIVIA C. GONBENE	A.MORASINI

Code Doc: **P R V C 3 0 T S 3 0 0 8 9 E**

ADRESSE GED / INDIRIZZO GED: **C30 // // 35 00 00 90 04**

ÉCHELLE / SCALA: \_\_\_\_\_

TEL: +33 (0) 4 79 88 58 50 - Fax: +33 (0) 4 79 88 58 75  
 RCS: 528 000 000 - TVA: FR 205055562  
 Propriété TELT Tous droits réservés - Propriété TELT Tutti i diritti riservati