

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN – NUOVA LINEA TORINO LIONE
PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE – PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE

PARTE IN TERRITORIO ITALIANO – PROGETTO IN VARIANTE
(OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE N. 235 DELLA DELIBERA CIPE 19/2015)

CUP C11J05000030001 – PROGETTO DEFINITIVO

GENIE CIVIL – OPERE CIVILI

INTERFERENCES - INTERFERENZE
GENERALITES – ELABORATI GENERALI

LISTE COMPLETE DES RESEAUX –
ELENCO COMPLETO DELLE INTERFERENZE

| Indice | Date/ Data | Modifications / Modifiche | Etabli par / Concepito da | Vérfié par / Controllato da | Autorisé par / Autorizzato da |
|--------|------------|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 0 | 20/03/2014 | Première diffusion / Prima emissione | GHEA | G. MATTIOTTI V. GRISOGLIO | L. CHANTRON C. OGNIBENE |
| A | 01/08/2014 | Passage au statut AP / Passaggio allo stato AP | GHEA | V. GRISOGLIO | L. CHANTRON C. OGNIBENE |
| B | 12/01/2015 | Mise à jour réseaux C.I. Inverso di Bussoleno et RFI / Aggiornamento risoluzione interferenze C.I. Inverso di Bussoleno e RFI | TSE3 | V. GRISOGLIO | L. CHANTRON C. OGNIBENE |
| C | 10/02/2017 | Première diffusion phase PRV / Prima emissione fase PRV | GHEA | F. MAGNORFI C. OGNIBENE | L. CHANTRON A. MORDASINI |
| D | 27/03/2017 | Passage au statut AP / Passaggio allo stato AP | GHEA | F. MAGNORFI C. OGNIBENE | L. CHANTRON A. MORDASINI |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| CODE DOC | P | R | V | C | 3 | A | T | S | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | D |
| | Phase / Fase | | | Sigle étude / Sigla | | | Émetteur / Emittente | | | Numero | | | Indice | |

| | | | | |
|----------------|----------|-------------|----------|----------|
| A | P | N | O | T |
| Statut / Stato | | Type / Tipo | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ADRESSE GED INDIRIZZO GED | C3A | // | // | 80 | 00 | 00 | 10 | 07 |
|------------------------------|------------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| |
|------------------------|
| ECHELLE / SCALA |
| - |

ELENCO COMPLETO INTERFERENZE

| ZONA | COMUNE | CODICE | ENTE PROPRIETARIO | ENTE GESTORE | DESCRIZIONE | UBICAZIONE | POSIZIONE | TIPOLOGIA | CARATTERISTICHE | DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO | ELABORATO CENSIMENTO | ELABORATO MIT | COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE | VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE | VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE) | VARIANTE 2017 NOTE | VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO | VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE |
|------------------|-----------------------|-------------|--|--|-----------------|---|-----------|----------------|--|--|----------------------|---------------|---|-----------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| SITI DI DEPOSITO | CAPRIE | 30CAPACQ054 | COMUNE DI CAPRIE | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | S.S. 24 del Monginevro | INTERRATO | ESTERNO | Acquedotto di valle Ø 700 Sf 5 | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8611 | 8751 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CAPRIE | 30CAPACQ060 | COMUNE DI CAPRIE | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | S.S. 24 del Monginevro | INTERRATO | INTERSECANTE | Acquedotto di valle | L'interferenza è stata segnalata da SMAT. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto la condotta non è ancora stata realizzata. | 8611 | 8751 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CAPRIE | 30CAPFOG055 | COMUNE DI CAPRIE | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Sotto la S.S. 24 del Monginevro | INTERRATA | ESTERNA | Fognatura acque miste | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8611 | 8752 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CAPRIE | 30CMVFOG004 | COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE | ACSEL ora SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Tra la Dora e S.S.24 | INTERRATA | INTERSECANTE | Fognatura acque nere Ø 900 c.a. pendenza 2 ‰ | La documentazione fornita dagli enti è apparsa incongruente. Esistono due differenti posizionamenti planimetrici uno consegnato dalla Comunità Montana, l'altro consegnato da SMAT. Il sopralluogo ha evidenziato la presenza di pozzetti ubicati coerentemente con gli elaborati forniti da SMAT e quindi si adotta tale soluzione anche se il collettore è di proprietà della Comunità Montana. A prescindere dal posizionamento del collettore si prevede la realizzazione di un manufatto di protezione del tratto di tubazione posta al di sotto dell'area di cantiere lungo la SS 24 lato sud. Poiché non è noto lo stato di manutenzione della tubazione esistente, in fase esecutiva bisognerà valutare, previ occorrendo i necessari controlli, la possibilità della sua sostituzione. Ai fini dei costi di risoluzione si considera il rifacimento dell'intero tratto parallelamente alla tubazione esistente. | 8611 | 8752 | € 725.000,00 | € 725.000,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CHIUSA DI SAN MICHELE | 30CMVFOG033 | COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE | COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE | FOGNATURA | Ferrovia Torino - Modane | INTERRATA | ESTERNA | Canale scolmatore | L'interferenza è stata segnalata da RFI ma l'Ente proprietario indicato da RFI non ha confermato l'effettiva proprietà. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto non si conosce il corretto posizionamento planimetrico oltre l'interferenza con la ferrovia storica. Sulla base dei dati ad oggi noti non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8611 | 8750 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CHIUSA DI SAN MICHELE | 30CMVFOG036 | COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE | COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE | FOGNATURA | Ferrovia Torino - Modane | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Canale scolmatore | L'interferenza è stata segnalata da RFI ma l'Ente proprietario indicato da RFI non ha confermato l'effettiva proprietà. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto non si conosce il corretto posizionamento planimetrico oltre l'interferenza con la ferrovia storica. Sulla base dei dati ad oggi noti non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8611 | 8750 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CHIUSA DI SAN MICHELE | 30CSMFOG034 | COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Ferrovia Torino - Modane | INTERRATA | ESTERNA | Fognatura | L'interferenza è stata segnalata da RFI ma l'Ente proprietario indicato da RFI non ha confermato l'effettiva proprietà. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto non si conosce il corretto posizionamento planimetrico oltre l'interferenza con la ferrovia storica. Sulla base dei dati ad oggi noti non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8611 | 8752 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CHIUSA DI SAN MICHELE | 30CSMFOG037 | COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Ferrovia Torino - Modane | INTERRATA | ESTERNA | Fognatura | L'interferenza è stata segnalata da RFI ma l'Ente proprietario indicato da RFI non ha confermato l'effettiva proprietà. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto non si conosce il corretto posizionamento planimetrico oltre l'interferenza con la ferrovia storica. Sulla base dei dati ad oggi noti non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8611 | 8752 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CAPRIE | 30ENRELE007 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Cava Caprie | INTERRATA | | Linea elettrica | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8613 | 8754 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CAPRIE | 30ENRELE008 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | CABINA | Cava Caprie | | | Cabina elettrica privata | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8613 | 8755 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CAPRIE | 30ENRELE009 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | CABINA | Cava Caprie | | ESTERNA | Cabina elettrica | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8613 | 8755 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30ENRELE012 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Tra la ferrovia e la S.P.90 | AEREA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica in cavo aereo media tensione 15 Kv. | Sostituzione di quattro pali in C.A. ubicati prima e dopo la strada Bergolo Monferrina e prima e dopo il nuovo raccordo ferroviario. I nuovi pali avranno un'altezza superiore all'esistente per consentire il superamento della nuova rampa del cavalcavia e del nuovo raccordo ferroviario. | 8623 | 8770 | € 52.612,64 | € 52.612,64 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30ENRELE013 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | S.P.90 | AEREA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica in cavo aereo bassa tensione 0.4 Kv. | Spostamento del palo in c.a. ubicato in prossimità dell'imbocco del tunnel e posa di nuovo cavo aereo. | 8623 | 8769 | € 13.800,00 | € 13.800,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30ENRELE017 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Tra la S.P.90 e la cava | AEREA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica in cavo aereo bassa tensione 0.4 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8623 | 8769 | € 27.564,05 | € 27.564,05 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30ENRELE019 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Cava | AEREA | PERPENDICOLARE | Doppio cavo linea elettrica. Altezza cavi circa 30 mt. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8623 | 8770 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30ENRELE021 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | CABINA | Cava | | | Cabina elettrica | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8623 | 8770 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30ENRELE022 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | CABINA | Cava | | | Cabina elettrica | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8623 | 8770 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30ENRELE023 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | CABINA | Cava | | | Cabina elettrica | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8623 | 8770 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30ENRELE024 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Strada provinciale per Rondissone | AEREA | ESTERNA | Linea elettrica | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8623 | 8770 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CHIUSA DI SAN MICHELE | 30ENRELE031 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Cantore in attraversamento Ferrovia Torino - Modane | INTERRATA | ESTERNA | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8613 | 8754 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CHIUSA DI SAN MICHELE | 30ENRELE038 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Ferrovia Torino - Modane | | ESTERNA | Linea elettrica | L'interferenza è stata segnalata da RFI ma l'Ente proprietario indicato da RFI non ha confermato l'effettiva proprietà. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto non si conosce il corretto posizionamento planimetrico oltre l'interferenza con la ferrovia storica. Sulla base dei dati ad oggi noti non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8613 | 8755 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CHIUSA DI SAN MICHELE | 30ENRELE047 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Cantore | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante la ferrovia esistente. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8613 | 8754 | € 8.255,58 | € 8.255,58 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CAPRIE | 30ENRELE048 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | S.S. 24 del Monginevro | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto di accesso al futuro cantiere. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8613 | 8755 | € 13.629,30 | € 13.629,30 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CAPRIE | 30ENRELE049 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | S.S. 24 del Monginevro | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto di accesso al futuro cantiere. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8613 | 8755 | € 66.093,30 | € 66.093,30 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CAPRIE | 30ENRELE050 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | S.P. 199 | INTERRATA | ESTERNA | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8613 | 8755 | € 13.579,02 | € 13.579,02 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CAPRIE | 30ENRELE051 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | S.P. 199 | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8613 | 8754 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CAPRIE | 30ENRELE052 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | S.P. 199 | INTERRATA | ESTERNA | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8613 | 8754 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CAPRIE | 30ENRELE053 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | S.P. 199 | INTERRATA | ESTERNA | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8613 | 8754 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CHIUSA DI SAN MICHELE | 30ENSILLO02 | ENEL SOLE | ENEL SOLE | ILLUMINAZIONE | Sotto Dora | AEREA | PERPENDICOLARE | illuminazione pubblica | In fase esecutiva si dovrà verificare lo spazio libero dei cavi rispetto al piano dei binari. Ai fini dell'individuazione dei costi si considera il rifacimento del tratto interessato mediante la posa di n. due pali di altezza adeguata. | 8613 | 8757 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CAPRIE | 30ENSILLO06 | ENEL SOLE | ENEL SOLE | ILLUMINAZIONE | S.P.199 | AEREA | PARALLELA | illuminazione pubblica | Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8613 | 8757 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30ENSILLO16 | ENEL SOLE | ENEL SOLE | ILLUMINAZIONE | S.P.90 | AEREA | PERPENDICOLARE | illuminazione pubblica | Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8623 | 8772 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CAPRIE | 30ENSILLO46 | ENEL SOLE | ENEL SOLE | ILLUMINAZIONE | Cava Caprie | AEREA | ESTERNA | Palo illuminazione pubblica | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8613 | 8757 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30ERGGAS063 | ENEL RETE GAS ora 2i RETE GAS S.P.A. | ENEL RETE GAS ora 2i RETE GAS S.P.A. | GASDOTTO | Cava | INTERRATA | INTERSECANTE | Tubazione gas rete media pressione max 5 bar DN 100. | La tubazione esistente interseca con le sistemazioni esterne del cantiere. Per l'intero tratto si considera la posa di un manufatto di protezione. | 8621 | 8766 | € 38.681,40 | € 38.681,40 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30ERGGAS064 | ENEL RETE GAS ora 2i RETE GAS S.P.A. | ENEL RETE GAS ora 2i RETE GAS S.P.A. | GASDOTTO | S.P. 90 | INTERRATA | ESTERNA | Tubazione gas rete bassa pressione max 5 bar DN 100. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8621 | 8766 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CAPRIE | 30EVAFI0044 | E-VIA S.P.A. ora RETELIT S.P.A. | E-VIA S.P.A. ora RETELIT S.P.A. | FIBRA OTTICA | S.S.24 del Monginevro | INTERRATA | PARALLELA | Polifera costituita da 9 monotubi Ø 50. Profondità -1.20 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8615 | 8760 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30ITGAS020 | ITALGAS | ITALGAS | GASDOTTO | Cava | INTERRATA | | Tubazione gas. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8621 | 8775 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30SCNELE028 | NON INDIVIDUATO | NON INDIVIDUATO | LINEA ELETTRICA | Ferrovia | | PERPENDICOLARE | Linea elettrica | L'interferenza è stata segnalata da RFI. Il sopralluogo non ha confermato la sua effettiva esistenza. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8623 | 8765 | € 16.775,06 | € 16.775,06 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CHIUSA DI SAN MICHELE | 30SCNGAS035 | NON INDIVIDUATO | NON INDIVIDUATO | GASDOTTO | Ferrovia Torino - Modane | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Tubazione gas. | L'interferenza è stata segnalata da RFI ma l'Ente proprietario indicato da RFI non ha confermato l'effettiva proprietà. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto non si conosce il corretto posizionamento planimetrico oltre l'interferenza con la ferrovia storica. Sulla base dei dati ad oggi noti non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8612 | 8750 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CAPRIE | 30SCNIDR001 | NON INDIVIDUATO | NON INDIVIDUATO | CANALE | Attraversamento S.S.24 del Monginevro | | | Canale irriguo | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8614 | 8750 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30SCNIDR010 | NON INDIVIDUATO | NON INDIVIDUATO | CANALE | Tra la ferrovia e la S.P.90 | | PERPENDICOLARE | Roggia del Molini | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8624 | 8765 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30SCNIDR018 | NON INDIVIDUATO | NON INDIVIDUATO | CANALE | Cava | | PERPENDICOLARE | Canale deviato | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8624 | 8765 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30SCNIDR029 | NON INDIVIDUATO | NON INDIVIDUATO | CANALE | Ferrovia | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Attraversamento idraulico, tubazione Ø 0.80 | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8624 | 8765 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CAPRIE | 30SNAGAS005 | SNAM | SNAM | GASDOTTO | Tra la Dora e S.S. 24 | INTERRATA | INTERSECANTE | Tubazione DN 250. | La tubazione esistente interseca con le opere di cantiere nella sola zona dell'accesso dalla SS 24. Per tale tratto si considera la posa di un manufatto di protezione. | 8612 | 8753 | € 450.000,00 | € 450.000,00 | € 0,00 | | | |

ELENCO COMPLETO INTERFERENZE

| ZONA | COMUNE | CODICE | ENTE PROPRIETARIO | ENTE GESTORE | DESCRIZIONE | UBICAZIONE | POSIZIONE | TIPOLOGIA | CARATTERISTICHE | DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO | ELABORATO CENSIMENTO | ELABORATO MIT | COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE | VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE | VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE) | VARIANTE 2017 NOTE | VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO | VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|--|-----------|----------------|---|---|----------------------|---------------|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30TELFIO011 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | FIBRA OTTICA | Tra la ferrovia e la S.P.90 | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Cavo fibra ottica | Spostamento della struttura e del cavo di fibra ottica sotto alla strada Bergolo Monferrina e quindi sotto alla SP 90 fino all'altezza della roggia dei Molini dove si collegherà con la struttura esistente. Posi di due cavidotti costituiti ciascuno da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile). Le nuove strutture accoglieranno anche i cavi telefonici delle interferenze 30TELEL025 - 30TELEL026 e 30TELEL027. | 8622 | 8767 | € 62.524,00 | € 62.524,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CHIUSA DI SAN MICHELE | 30TELFIO039 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | FIBRA OTTICA | Tra la ferrovia Torino - Modane e la A32 | INTERRATA | INTERSECANTE | Cavo fibra ottica | Prolungamento manufatto di protezione. | 8615 | 8758 | € 106.720,00 | € 106.720,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CAPRIE | 30TELFIO041 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | FIBRA OTTICA | S.P.199 | INTERRATA | PARALLELA | Cavo fibra ottica | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8615 | 8758 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30TELEL014 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Sopra la S.P.90 | AEREA | INTERSECANTE | Linea telefonica in cavo aereo. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8622 | 8768 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30TELEL025 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Ferrovia | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea telefonica | Interferenza segnalata da RFI ma non coincidente con le informazioni desunte da Telecom. Ai fini della risoluzione si prevede di posare il cavo telefonico all'interno della struttura di cui all'interferenza 30TELFIO011. | 8622 | 8768 | € 18.774,00 | € 18.774,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30TELEL026 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Ferrovia | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea telefonica | Interferenza segnalata da RFI ma non coincidente con le informazioni desunte da Telecom. Ai fini della risoluzione si prevede di posare il cavo telefonico all'interno della struttura di cui all'interferenza 30TELFIO011. | 8622 | 8768 | € 18.774,00 | € 18.774,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30TELEL027 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Ferrovia | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea telefonica | Interferenza segnalata da RFI ma non coincidente con le informazioni desunte da Telecom. Ai fini della risoluzione si prevede di posare il cavo telefonico all'interno della struttura di cui all'interferenza 30TELFIO011. | 8622 | 8768 | € 18.774,00 | € 18.774,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CHIUSA DI SAN MICHELE | 30TELEL032 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Ferrovia Torino - Modane | INTERRATA | ESTERNA | Linea telefonica | L'interferenza è stata segnalata da RFI ma l'Ente proprietario indicato da RFI non ha confermato l'effettiva proprietà. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto non si conosce il corretto posizionamento planimetrico oltre l'interferenza con la ferrovia storica. Sulla base dei dati ad oggi noti non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8615 | 8759 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CHIUSA DI SAN MICHELE | 30TELEL040 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Tra la ferrovia Torino - Modane e la A32 | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea telefonica | Prolungamento manufatto di protezione. | 8615 | 8759 | € 18.950,00 | € 18.950,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CAPRIE | 30TELEL042 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | S.P.199 | INTERRATA | PARALLELA | Linea telefonica | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8615 | 8759 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CAPRIE | 30TELEL043 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Attraversamento S.S.24 del Monginevro | INTERRATA | ESTERNA | Linea telefonica | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8615 | 8759 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | CAPRIE | 30TERELE003 | TERNA S.P.A. | TERNA S.P.A. | ELETTRODOTTO | Tra la Dora e S.S.24 | AEREA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica alta tensione in cavo aereo 132 Kv | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8613 | 8756 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30TERELE1006 | TERNA S.P.A. | TERNA S.P.A. | LINEA ELETTRICA | Cava | AEREA | PERPENDICOLARE | Doppio cavo linea elettrica. Altezza cavi circa 30 mt. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8623 | 8771 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30TORACQ058 | COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | S.P.90 | INTERRATO | INTERSECANTE | Acquedotto Ø 100 A. Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 0 | 8773 | € 15.493,00 | € 15.493,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30TORACQ059 | COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Strada Bergolo Monferrin | INTERRATO | INTERSECANTE | Acquedotto Ø 2" x 63 PEAD. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 0 | 8773 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30TORACQ061 | COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Sopra la S.P.90 | INTERRATO | ESTERNO | | L'interferenza è stata segnalata da SMAT. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto la condotta non è ancora stata realizzata. | 0 | 8773 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30TORACQ062 | COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Sopra la S.P.90 | INTERRATO | ESTERNO | | L'interferenza è stata segnalata da SMAT. La rappresentazione indicata negli elaborati è puramente indicativa in quanto la condotta non è ancora stata realizzata. | 0 | 8773 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30TORFOG056 | COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | S.P.90 | INTERRATA | ESTERNA | Fognatura acque miste Ø 600 C.A. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 0 | 8774 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| SITI DI DEPOSITO | TORRAZZA PIEMONTE | 30TORFOG057 | COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | S.P.90 | INTERRATA | ESTERNA | Fognatura acque miste Ø 300 PVC | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 0 | 8774 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| GALLERIA DI VENTILAZIONE E ACCESSO VAL CLAREA | GIAGLIONE | 47IREIDR001 | IREN ENERGIA S.P.A. | IREN ENERGIA S.P.A. | IDROELETTRICO | Val Clarea | | INTERSECANTE | | Galleria di derivazione in pressione tra serbatoio Val Clarea e il pozzo piezometrico di monte. | 8631 | 8780 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48IREELE002 | IREN ENERGIA S.P.A. | IREN ENERGIA S.P.A. | ELETTRODOTTO | Sopra autostrada A32 | AEREA | INTERSECANTE | Linea elettrica 50 Kv Chiomonte - Susa | Demolizione tralicci e linea elettrica aerea interferente. Realizzazione nuova linea elettrica aerea secondo un nuovo tracciato con nuovi tralicci e cavi alta tensione. Si prevede di realizzare un tratto interrato in corrispondenza dell'intersezione con il collegamento della cabina elettrica di cantiere e la linea TERNA alta tensione esistente. Nei costi di risoluzione sono compresi l'onere di mancata produzione e l'eventuale fornitura e posa di un vettore alternativo in fibra ottica. | 8641 | 8786 | € 300.000,00 | € 979.000,00 | € 679.000,00 | NUOVA RISOLUZIONE | 8641 | 8786 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48IREELE002 | IREN ENERGIA S.P.A. | IREN ENERGIA S.P.A. | ELETTRODOTTO | In prossimità della Centrale idroelettrica IREN | AEREA | INTERSECANTE | Linea elettrica 50 Kv Chiomonte - Susa | Dismissione del tratto aereo interferente. Realizzazione di cavidotto interrato lungo la via Centrale Elettrica | 8641 | 8786 | € 0,00 | € 601.000,00 | € 601.000,00 | NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE | 8641 | 8786 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48IREIDR003 | IREN ENERGIA S.P.A. | IREN ENERGIA S.P.A. | IDROELETTRICO | Sotto autostrada A32 | | ESTERNA | Opera di presa Clarea Bassa dell'impianto Chiomonte - Susa | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8641 | 8786 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | 7898 | 7902 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48IREELE1003 | IREN ENERGIA S.P.A. | IREN ENERGIA S.P.A. | TRASFORMATORE | Cantiere di Chiomonte | | ESTERNA | Nuovo trasformatore dedicato al cantiere | | | | € 400.000,00 | € 400.000,00 | € 0,00 | | | |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48TERELE001 | TERNA S.P.A. | TERNA S.P.A. | ELETTRODOTTO | Sopra autostrada A32 | AEREA | ESTERNA | Linea elettrica alta tensione in cavo aereo 132 Kv | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8641 | 8785 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | 8641 | 8785 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48CHIACQ004 | COMUNE DI CHIOMONTE | ACEA PINEROLESE | ACQUEDOTTO | Regione Seigneur - Via Centrale Elettrica | INTERRATA | ESTERNA | Acquedotto in pead diam. 90 mm | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | 7897 | 7938 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48IREIDR005 | IREN ENERGIA S.P.A. | IREN ENERGIA S.P.A. | CANALE IDROELETTRICO | Colombera | INTERRATA | ESTERNA | Canale di derivazione dell'impianto idroelettrico Chiomonte-Susa in cls diam. 500 mm | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | 7898 | 7902 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48IREIDR006 | IREN ENERGIA S.P.A. | IREN ENERGIA S.P.A. | CANALE IDROELETTRICO | Colombera | INTERRATA | ESTERNA | Tubazione di scarico del canale di derivazione in pvc diam. 150 mm | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | 7898 | 7902 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48ENRELE007 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Borgo Clarea | INTERRATA | ESTERNA | Linea elettrica interrata bassa tensione 0,4 kv sezione 3x50+ 1x25 mm2 protetto da tubo in pvc diam. 140 mm | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | 8641 | 7943 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48STFTEL008 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | TELEFONO | Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata SALITA | INTERRATA | ESTERNA | Cavo telefonico SOS 4x2x0,9 mm2 collocato in canalina sul viadotto | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | 7899 | 7911 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48STFTEL009 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | TELEFONO | Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata SALITA | INTERRATA | ESTERNA | Cavo telefonico SOS 12x2x0,9 mm2 collocato in canalina sul viadotto | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | 7899 | 7911 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48STFFIO010 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | FIBRA OTTICA | Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata SALITA | INTERRATA | ESTERNA | Fibre ottiche SM cavo 48 fibre collocato in canalina sul viadotto | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | 7899 | 7911 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48STFFIO011 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | FIBRA OTTICA | Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata SALITA | INTERRATA | ESTERNA | Fibre ottiche SM cavo 48 fibre collocato in canalina sul viadotto | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | 7899 | 7911 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48STFFIO012 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | FIBRA OTTICA | Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata SALITA | INTERRATA | ESTERNA | Fibre ottiche SM cavo 48 fibre collocato in canalina sul viadotto | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | 7899 | 7911 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48STFELE013 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | LINEA ELETTRICA | Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata SALITA | INTERRATA | ESTERNA | Linea elettrica MT (n. 1 cavo) 15 kv 3x95 mm2 collocato in canalina sul viadotto | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | 8641 | 7911 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48STFELE014 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | LINEA ELETTRICA | Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata SALITA | INTERRATA | ESTERNA | Linea elettrica BT FG70M1 25 mm2 n. 5 cavi collocati in canalina sul viadotto | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | 8641 | 7911 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48STFLL015 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | LINEA ELETTRICA | Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata SALITA | INTERRATA | ESTERNA | Pali d'illuminazione da 10 mt (n.10) | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | 8641 | 7911 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48STFTEL016 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | TELEFONO | Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata DISCESA | INTERRATA | ESTERNA | Cavo telefonico SOS 4x2x0,9 mm2 collocato in canalina sul viadotto | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | 7899 | 7911 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48STFTEL017 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | TELEFONO | Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata DISCESA | INTERRATA | ESTERNA | Cavo telefonico SOS 12x2x0,9 mm2 collocato in canalina sul viadotto | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | 7899 | 7911 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48STFTEL018 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | TELEFONO | Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata DISCESA | INTERRATA | ESTERNA | Cavo ibrido 6FO+4 coppie CU telefoniche | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | 7899 | 7911 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48STFFIO019 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | FIBRA OTTICA | Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata DISCESA | INTERRATA | ESTERNA | Fibre ottiche SM cavo 24 fibre collocato in canalina sul viadotto | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | 7899 | 7911 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48STFFIO020 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | FIBRA OTTICA | Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata DISCESA | INTERRATA | ESTERNA | Fibre ottiche (n. 4 cavi) 108 SM in infrastruttura 12 tubi diam. 50 mm collocato in canalina sul viadotto | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | 7899 | 7911 |

ELENCO COMPLETO INTERFERENZE

| ZONA | COMUNE | CODICE | ENTE PROPRIETARIO | ENTE GESTORE | DESCRIZIONE | UBICAZIONE | POSIZIONE | TIPOLOGIA | CARATTERISTICHE | DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO | ELABORATO CENSIMENTO | ELABORATO MIT | COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE | VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE | VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE) | VARIANTE 2017 NOTE | VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO | VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|--|--|----------------------|---|-----------|----------------------------|--|--|----------------------|---------------|---|-----------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48STFFIO021 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | FIBRA OTTICA | Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata DISCESA | INTERRATA | ESTERNA | Fibre ottiche 5M cavo 24 fibre collocato in canalina sul viadotto | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | 7899 | 7911 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48STFFIO022 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | FIBRA OTTICA | Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata DISCESA | INTERRATA | ESTERNA | n. 2 cavi 3G x 25 mm2 collocati in canalina sul viadotto | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | 7899 | 7911 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48STFELE023 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | LINEA ELETTRICA | Viadotto autostradale A32 Clarea - Carreggiata DISCESA | INTERRATA | ESTERNA | Linea elettrica MT (n. 1 cavo) 15 KV 3x95 mm2 collocato in canalina sul viadotto | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | 8641 | 7911 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48CHIELE024 | COMUNE DI CHIOMONTE | AEM COMUNE DI CHIOMONTE | LINEA ELETTRICA | Chiomonte - Via Centrale Elettrica | AEREA | ESTERNA | Linea elettrica aerea BT destinata ad alimentare utenze private. | Dismissione del tratto aereo interferente. Realizzazione di cavidotto interrato lungo la via Centrale Elettrica. | | | € 0,00 | € 53.200,00 | € 53.200,00 | NUOVA INTERFERENZA | 8641 | 7937 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48IREIDR025 | IREN ENERGIA S.P.A. | IREN ENERGIA S.P.A. | CANALE IDROELETTRICO | Opera di presa Torrente Clarea | INTERRATA | ESTERNA | Opera di Presa Iren Torrente Clarea. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | 7898 | 7902 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48IREIDR026 | IREN ENERGIA S.P.A. | IREN ENERGIA S.P.A. | CANALE IDROELETTRICO | Torrente Clarea | INTERRATA | ESTERNA | Canale idrico in disuso. | Trattasi di canale non utilizzato da dimettere. | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | 7898 | 7902 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48CHIACQ027 | COMUNE DI CHIOMONTE | ACEA PINEROLESE | ACQUEDOTTO | Centrale idroelettrica IREN | INTERRATA | ESTERNA | Acquedotto in ferro diam. 25 mm. Allaccio al fabbricato esistente. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | 7897 | 7938 |
| GALLERIA DELLA MADDALENA | CHIOMONTE | 48TELTEL028 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Centrale idroelettrica IREN | INTERRATA | ESTERNA | Linea telefonica interrata in rame. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | 7899 | 7939 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49CACIDR114 | CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA CENISCHIA | CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA CENISCHIA | CANALE | Torrente Cenischia | INTERRATA | PARALLELA E PERPENDICOLARE | Canale irriguo | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8663 | 8849 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49CAQIDR120 | CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA | CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA | CANALE | Palazzina Sita | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Canale irriguo tubazione Ø 120. Quota -2.00 mt.(variabile) rispetto al manto stradale. | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8663 | 8849 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49CCMIDR056 | CANALE COMUNALE DEL MOLINO | CANALE COMUNALE DEL MOLINO | CANALE | Centrale di Venaus | | PERPENDICOLARE | Canale del Rio Molino | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8654 | 8830 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8654 | 8830 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49CCRIDR111 | CONSORZIO IRRIGUO CASCINA ROMA | CONSORZIO IRRIGUO CASCINA ROMA | CANALE | Via Leopoldo Agnes | INTERRATA | PARALLELA | Canale irriguo | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8663 | 8849 | € 5.309,04 | € 0,00 | -€ 5.309,04 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49CCRIDR127 | CONSORZIO IRRIGUO CASCINA ROMA | CONSORZIO IRRIGUO CASCINA ROMA | CANALE | Sopra A32 | INTERRATA | ESTERNA | Canale irriguo tubazione Ø 40 | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8663 | 8849 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS - MOMPANTERO | 49CMVFOG064 | COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE | ACSEL ora SMAT S.P.A. | FOGNATURA | SP 210 - Via Circonvallazione fuori sede stradale | INTERRATA | PARALLELA | Collettore Venaus - Mompantero, tubazione Ø 250 PVC. Quota compresa tra -1,8 mt. e - 2,85 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica della tubazione interferente, in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguarla mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8656 | 8841 | € 435.000,00 | € 0,00 | -€ 435.000,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49CREIDR129 | CONSORZIO IRRIGUO ROCCA SAN EVASIO | CONSORZIO IRRIGUO ROCCA SAN EVASIO | CANALE | A32 | INTERRATA | ESTERNA | Canale irriguo | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8663 | 8849 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49CSHIDR112 | CONSORZIO SEGHIINO | CONSORZI IRRIGUI RIUNITI DI MOMPANTERO | CANALE | Via Agnes / Via Mompantero | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Canale irriguo | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8663 | 8849 | € 5.309,04 | € 0,00 | -€ 5.309,04 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49ENPIDR1009 | ENEL PRODUZIONE | ENEL PRODUZIONE | IDROELETTRICO | In corrispondenza del ponte di attraversamento del canale di scarico della centrale di Venaus | | PERPENDICOLARE | Canale di scarico della centrale di Venaus | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8653 | 8847 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8653 | 8847 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS - MOMPANTERO - SUSA | 49ENPIDR041 | ENEL PRODUZIONE | ENEL PRODUZIONE | IDROELETTRICO | In corrispondenza della A32 | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Impianto idroelettrico di Mompantero con canale derivatore sotterraneo, vasca di carico, condotta forata e canale di scarico | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8658 | 8847 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8653 | 8847 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | MOMPANTERO - SUSA | 49ENPIDR110 | ENEL PRODUZIONE | ENEL PRODUZIONE | IDROELETTRICO | A32 | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Canale Centrale di Mompantero | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8662 | 8858 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49ENRELE027 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | SP 210 - Via Circonvallazione all'interno pista ciclabile | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8653 | 8836 | € 68.824,51 | € 68.824,51 | € 0,00 | CONFERMATA | 8653 | 8836 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49ENRELE029 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | SP 210 - Via Circonvallazione all'interno pista ciclabile | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8653 | 8835 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8653 | 8835 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49ENRELE030 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | SP 210 - Via Circonvallazione all'interno pista ciclabile | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8653 | 8836 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8653 | 8836 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49ENRELE034 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | SP 210 - Via Circonvallazione all'interno pista ciclabile | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8653 | 8835 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8653 | 8835 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49ENRELE038 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Frazione Centrale | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8653 | 8836 | € 42.861,88 | € 42.861,88 | € 0,00 | CONFERMATA | 8653 | 8836 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49ENRELE065 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Frazione Centrale | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8653 | 8836 | € 30.273,95 | € 30.273,95 | € 0,00 | CONFERMATA | 8653 | 8836 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49ENRELE066 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Frazione Centrale | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8653 | 8836 | € 40.106,22 | € 40.106,22 | € 0,00 | CONFERMATA | 8653 | 8836 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49ENRELE068 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | SP 210 - Via Circonvallazione - zona Centrale elettrica | AEREA | PARALLELA | Linea elettrica in cavo aereo bassa tensione 0.4 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8653 | 8835 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8653 | 8835 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49ENRELE069 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | SP 210 - Via Circonvallazione | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8653 | 8836 | € 31.085,53 | € 31.085,53 | € 0,00 | CONFERMATA | 8653 | 8836 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49ENRELE070 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | SP 210 - Via Circonvallazione | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8653 | 8835 | € 3.701,99 | € 3.701,99 | € 0,00 | CONFERMATA | 8653 | 8835 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49ENRELE071 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | SP 210 - Via Circonvallazione | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8653 | 8835 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8653 | 8835 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49ENRELE072 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | SP 210 - Via Circonvallazione | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8653 | 8835 | € 5.475,12 | € 5.475,12 | € 0,00 | CONFERMATA | 8653 | 8835 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49ENRELE073 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Balpo | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planaltimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8653 | 8835 | € 3.873,98 | € 3.873,98 | € 0,00 | CONFERMATA | 8653 | 8835 |

ELENCO COMPLETO INTERFERENZE

| ZONA | COMUNE | CODICE | ENTE PROPRIETARIO | ENTE GESTORE | DESCRIZIONE | UBICAZIONE | POSIZIONE | TIPOLOGIA | CARATTERISTICHE | DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO | ELABORATO CENSIMENTO | ELABORATO MIT | COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE | VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE | VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE) | VARIANTE 2017 NOTE | VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO | VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE |
|--------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|--|-----------------|---|-----------|----------------------------|--|---|----------------------|---------------|---|-----------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49ENRELE074 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | SP 210 - Via Circonvallazione | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavodotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8653 | 8835 | € 3.228,31 | € 3.228,31 | € 0,00 | CONFERMATA | 8653 | 8835 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49ENRELE075 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | SP 210 - Via Circonvallazione | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8653 | 8835 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8653 | 8835 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49ENRELE076 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | SP 210 - Via Circonvallazione | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8653 | 8835 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8653 | 8835 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49ENRELE077 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Mompantero | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planimetrica del cavo in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavodotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8653 | 8835 | € 5.016,40 | € 5.016,40 | € 0,00 | CONFERMATA | 8653 | 8835 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49ENRELE081 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | SP 210 - Via Circonvallazione | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente ad eccezione dell'attraversamento della SP 210 nel tratto finale all'altezza del bivio per Mompantero. In fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavodotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8653-8658 | 8836-8845 | € 196.007,70 | € 0,00 | -€ 196.007,70 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49ENRELE082 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | SP 210 - Via Circonvallazione | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Non è nota l'esatta posizione planimetrica. Il cavo potrebbe interferire totalmente con il nuovo cavodotto. Si prevede lo spostamento dell'intera interferenza fuori dalla sede stradale lato Autostrada A32. | 8658 | 8844 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49ENRELE083 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | SP 210 - Via Circonvallazione | AEREA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica in cavo aereo bassa tensione 0.4 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8658 | 8844 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE084 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | A32 Viadotto Brunetta | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8658-8662 | 8845-8856 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE085 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Mompantero | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8662 | 8856 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE086 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Mompantero | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8662 | 8856 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE087 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Mompantero | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8662 | 8856 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE088 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Mompantero | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8662 | 8856 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE089 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Mompantero | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8662 | 8856 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE090 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Mompantero | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8662 | 8855 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE091 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Leopoldo Agnes / Via Urbiano / Via Montello | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 4+900 e il Km. 6+400 del cavodotto in progetto. | 8662 | 8856 | € 182.260,48 | € 0,00 | -€ 182.260,48 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE092 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Leopoldo Agnes / Via Urbiano / Via Montello | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 4+900 e il Km. 6+400 del cavodotto in progetto. | 8662 | 8856 | € 252.369,04 | € 0,00 | -€ 252.369,04 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE093 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Leopoldo Agnes / Via Urbiano / Via Montello | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 4+900 e il Km. 6+300 del cavodotto in progetto. | 8662 | 8856 | € 269.168,40 | € 0,00 | -€ 269.168,40 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE094 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Sant'Eusebio | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Adeguamento dell'attraversamento del cavo elettrico interrato successivamente alla posa del cavodotto in progetto. | 8662 | 8855 | € 4.279,90 | € 0,00 | -€ 4.279,90 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE095 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Sant'Eusebio | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Adeguamento dell'attraversamento del cavo elettrico interrato successivamente alla posa del cavodotto in progetto. | 8662 | 8855 | € 3.900,92 | € 0,00 | -€ 3.900,92 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE096 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Sant'Eusebio | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Adeguamento dell'attraversamento del cavo elettrico interrato successivamente alla posa del cavodotto in progetto. | 8662 | 8855 | € 4.853,48 | € 0,00 | -€ 4.853,48 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE097 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Leopoldo Agnes / Regione Sant'Eusebio | INTERRATA | PARALLELA E PERPENDICOLARE | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+050 e il Km. 5+150 del cavodotto in progetto. | 8662 | 8856 | € 43.312,56 | € 0,00 | -€ 43.312,56 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE098 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Leopoldo Agnes | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+250 e il Km. 5+400 del cavodotto in progetto. Rifacimento collegamenti utenze private. | 8662 | 8855 | € 12.238,79 | € 0,00 | -€ 12.238,79 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE099 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Urbiano | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+350 e il Km. 5+500 del cavodotto in progetto. Rifacimento collegamenti utenze private. | 8662 | 8855 | € 13.092,08 | € 0,00 | -€ 13.092,08 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE100 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Montello | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+400 e il Km. 5+550 del cavodotto in progetto. Rifacimento collegamenti utenze private. | 8662 | 8855 | € 4.794,35 | € 0,00 | -€ 4.794,35 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE101 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Montello | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+500 e il Km. 5+650 del cavodotto in progetto. Rifacimento collegamenti utenze private. | 8662 | 8855 | € 13.892,93 | € 0,00 | -€ 13.892,93 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE102 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Montello | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+650 e il Km. 5+750 del cavodotto in progetto. Rifacimento collegamenti utenze private. | 8662 | 8855 | € 8.505,17 | € 0,00 | -€ 8.505,17 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE103 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Montello | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+750 e il Km. 5+850 del cavodotto in progetto. Rifacimento collegamenti utenze private. | 8662 | 8855 | € 11.271,97 | € 0,00 | -€ 11.271,97 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE104 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Torrente Giandola | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Adeguamento dell'attraversamento del cavo elettrico interrato successivamente alla posa del cavodotto in progetto. | 8662 | 8855 | € 2.572,25 | € 0,00 | -€ 2.572,25 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE105 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Montello | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Adeguamento dell'attraversamento del cavo elettrico interrato successivamente alla posa del cavodotto in progetto. | 8662 | 8855 | € 5.671,82 | € 0,00 | -€ 5.671,82 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE106 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Torrente Giandola | AEREA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica in cavo aereo bassa tensione 0.4 Kv. | Adeguamento dell'attraversamento del cavo elettrico interrato successivamente alla posa del cavodotto in progetto. | 8662 | 8855 | € 4.404,37 | € 0,00 | -€ 4.404,37 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE107 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Montello | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+850 e il Km. 6+100 del cavodotto in progetto. Rifacimento collegamenti utenze private. | 8662 | 8855 | € 12.663,66 | € 0,00 | -€ 12.663,66 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE108 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Montello | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 6+050 e il Km. 6+100 del cavodotto in progetto. Rifacimento collegamenti utenze private. | 8662 | 8855 | € 22.942,46 | € 0,00 | -€ 22.942,46 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE109 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Montello | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 6+100 e il Km. 6+300 del cavodotto in progetto. Rifacimento collegamenti utenze private. | 8662 | 8855 | € 15.070,20 | € 0,00 | -€ 15.070,20 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE122 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Attraversamento Via Montello | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Adeguamento dell'attraversamento del cavo elettrico interrato successivamente alla posa del cavodotto in progetto. | 8662 | 8855 | € 4.472,05 | € 0,00 | -€ 4.472,05 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE123 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Montello | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 6+300 e il Km. 6+400 del cavodotto in progetto. Rifacimento collegamenti utenze private. | 8662 | 8855 | € 7.835,57 | € 0,00 | -€ 7.835,57 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENRELE125 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Montello | INTERRATA | PARALLELA | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 6+200 e il Km. 6+300 del cavodotto in progetto. Rifacimento collegamenti utenze private. | 8662 | 8855 | € 5.099,39 | € 0,00 | -€ 5.099,39 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49ENRELE126 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | SP 210 - Via Circonvallazione | AEREA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica in cavo aereo bassa tensione 0.4 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8658 | 8844 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49ENSILLO60 | ENEL SOLE | ENEL SOLE | ILLUMINAZIONE | SP 210 - Via Circonvallazione | AEREA | PARALLELA | Pali illuminazione pubblica. | Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8653 | 8838 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8653 | 8838 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENSILLO61 | ENEL SOLE | ENEL SOLE | ILLUMINAZIONE | Via Mompantero | AEREA | PERPENDICOLARE | Pali illuminazione pubblica. | Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8662 | 8860 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENSILLO62 | ENEL SOLE | ENEL SOLE | ILLUMINAZIONE | Via Leopoldo Agnes | AEREA | PARALLELA | Pali illuminazione pubblica. | Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8662 | 8860 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ENSILLO63 | ENEL SOLE | ENEL SOLE | ILLUMINAZIONE | Via Montello | AEREA | PARALLELA | Pali illuminazione pubblica. | Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8662 | 8860 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA - MOMPANTERO - VENAUS | 49IREFIO026 | IREN ENERGIA S.P.A. | IREN ENERGIA S.P.A. | FIBRA OTTICA | SP 210 - Via Circonvallazione | INTERRATA | PARALLELA | Pollifera costituita da N. 1 monotubo Ø 50 e N. 1 tritubo Ø 50 all'interno del quale passano 1 cavo 12 F.O. che collega la Centrale di Venaus con la Diga Gorge Susa e 1 cavo 24 F.O. che collega la Centrale di Venaus con la Centrale Iren Susa. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8657 | 8843 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ITGGA007 | ITALGAS | ITALGAS | GASDOTTO | Via Mompantero | INTERRATA | INTERSECANTE | Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 150. Quota -1 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8664 | 8861 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ITGGA008 | ITALGAS | ITALGAS | GASDOTTO | Via Mompantero | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 80. Quota 0,80 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8664 | 8861 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ITGGA009 | ITALGAS | ITALGAS | GASDOTTO | Via Urbiano | INTERRATA | PARALLELA | Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 100. Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale. | Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+400 e il Km. 5+500 del cavodotto in progetto. | 8664 | 8861 | € 14.300,00 | € 0,00 | -€ 14.300,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49ITGGA010 | ITALGAS | ITALGAS | GASDOTTO | Via Montello | INTERRATA | PARALLELA | Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 100. Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale. | Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+500 e il Km. 6+100 del cavodotto in progetto. | 8664 | 8861 | € 85.700,00 | € 0,00 | -€ 85.700,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49SCNDR131 | NON INDIVIDUATO | CONSORZI IRRIGUI RIUNITI DI MOMPANTERO | CANALE | | | ESTERNA | Canale irriguo | Risoluzione e costi previsti all | | | | | | | | |

ELENCO COMPLETO INTERFERENZE

| ZONA | COMUNE | CODICE | ENTE PROPRIETARIO | ENTE GESTORE | DESCRIZIONE | UBICAZIONE | POSIZIONE | TIPOLOGIA | CARATTERISTICHE | DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO | ELABORATO CENSIMENTO | ELABORATO MIT | COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE | VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE | VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE) | VARIANTE 2017 NOTE | VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO | VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|---|-----------|----------------|---|---|----------------------|---------------|---|-----------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49SCNTE049 | NON INDIVIDUATO | NON INDIVIDUATO | TELEFONO | Via Leopoldo Agnes all'incrocio con via Sant'Eusebio | AEREA | PERPENDICOLARE | Linea telefonica in cavo aereo. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8661 | 8853 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49SCNTE118 | NON INDIVIDUATO | NON INDIVIDUATO | TELEFONO | Tra ferrovia e S.S.25 | | PERPENDICOLARE | Cavo telefonico | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8661 | 8853 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49STFFOG115 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | FOGNATURA | A32 / Linea F.S. Torino - Susa | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Canale collettore scatolare 4x3 (raccolta acque di piattaforma A32) | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8660 | 8849 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49STFFOG128 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | FOGNATURA | Sotto A32 | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Raccolta acque di piattaforma lato nord autostrada su ferrovia con scaricop in Dora | Adeguamento in quota dell'attraversamento della tubazione interrata successivamente alla posa del cavidotto in progetto. | 8660 | 8849 | € 5.591,69 | € 0,00 | -€ 5.591,69 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49SUSACQ050 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Via Montello | INTERRATA | PARALLELA | Tubazione Ø 200 PVC. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale. | Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+500 e il Km. 6+400 del cavidotto in progetto. | 8660 | 8850 | € 1.009.200,00 | € 0,00 | -€ 1.009.200,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49SUSACQ051 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Torrente Giandola | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Tubazione Ø 125 A. Quota - 0.90 mt. rispetto al manto stradale. | Adeguamento del collegamento all'interferenza 49SUSACQ050. | 8660 | 8850 | € 167.910,00 | € 0,00 | -€ 167.910,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49SUSACQ052 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Via Montello | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Tubazione Ø 200 PVC. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale. | Adeguamento del collegamento all'interferenza 49SUSACQ050. | 8660 | 8850 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49SUSACQ053 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Via Leopoldo Agnes | INTERRATA | PARALLELA | Tubazione Ø 110 PEAD. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale. | Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+000 e il Km. 5+500 del cavidotto in progetto. | 8660 | 8850 | € 708.760,00 | € 0,00 | -€ 708.760,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49SUSACQ054 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Regione Sant'Eusebio | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Tubazione Ø 75 PEAD. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale. | Adeguamento del collegamento all'interferenza 49SUSACQ053. | 8660 | 8850 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49SUSACQ055 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Via Mompantero | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Tubazione Ø 200 PVC. Quota - 1.70 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8660 | 8850 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49SUSACQ119 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Tra ferrovia e S.S.25 | INTERRATA | INTERSECANTE | Tubazione Ø 8" 225 PVC. Quota - 1.00 mt. rispetto al manto stradale. | Adeguamento del collegamento all'interferenza 49SUSACQ050. | 8660 | 8850 | € 74.240,00 | € 0,00 | -€ 74.240,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49SUSACQ121 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Alla Cascina Vazone | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Tubazione Ø 125 PVC. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale. | Adeguamento del collegamento all'interferenza 49SUSACQ050. | 8660 | 8850 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49SUSFOG048 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Via Mompantero | INTERRATA | INTERSECANTE | Rete acque nere tubazione Ø 200 PVC. Quota compresa tra -0.85 e -1.70 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8660 | 8851 | € 72.500,00 | € 0,00 | -€ 72.500,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49SUSFOG1002 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Via Leopoldo Agnes | INTERRATA | PARALLELA | Fognatura | | 8660 | 8851 | € 145.000,00 | € 0,00 | -€ 145.000,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49SUSFOG133 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Via Urbiano (Leopoldo Agnes) | INTERRATA | PARALLELA | Rete acque miste tubazione Ø 300 C.A. Quota compresa tra -1.175 e -1.55 mt. rispetto al manto stradale. | Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+400 e il Km. 5+500 del cavidotto in progetto. | 8660 | 8851 | € 174.000,00 | € 0,00 | -€ 174.000,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49TELFIO036 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | FIBRA OTTICA | Via Montello | INTERRATA | PARALLELA | Pollifera costituita da 2 tubi Ø 140 con 2 cavi di fibra ottica all'interno di 3 tubi Ø 40. | Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+500 e il Km. 6+400 del cavidotto in progetto. La nuova struttura sarà costituita da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico. | 8661 | 8852 | € 40.000,00 | € 0,00 | -€ 40.000,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49TELFIO037 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | FIBRA OTTICA | S.S. 25 del Moncenisio | INTERRATA | ESTERNA | Pollifera costituita da 9 tubi Ø 125 con 7 cavi di cui 2 di fibra ottica all'interno di 2 tubi Ø 40. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8661 | 8852 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49TELTEL011 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | SP 210 - Via Circonvallazione-zona Centrale elettrica | INTERRATA | PARALLELA | Linea telefonica | Spostamento tratto terminale in un nuovo pozzetto da realizzarsi fuori dalla sede stradale lato torrente Cenischia all'altezza del bivio tra la SP 210 e la via Antica Reale in comune di Venaus (vedi 49TELTEL013 e 49TELTEL016). | 8652 | 8833 | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8652 | 8833 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49TELTEL012 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Frazione Molino | AEREA | ESTERNA | Linea telefonica in cavo aereo. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8652 | 8833 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8652 | 8833 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49TELTEL013 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | SP 210 - Via Circonvallazione | AEREA | PARALLELA | Linea telefonica in cavo aereo. | Adeguamento parte terminale sul nuovo pozzetto da realizzarsi fuori dalla sede stradale lato torrente Cenischia all'altezza del bivio tra la SP 210 e la via Antica Reale in comune di Venaus (vedi 49TELTEL011 e 49TELTEL016). | 8652 | 8833 | € 3.059,00 | € 3.059,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8652 | 8833 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49TELTEL014 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | SP 210 - Via Circonvallazione | INTERRATA | PARALLELA | Linea telefonica | Rimozione totale e spostamento fuori dalla sede stradale lato torrente Cenischia mediante posa di cavidotto costituito da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico. | 8652 | 8833 | € 70.000,00 | € 70.000,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8652 | 8833 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49TELTEL015 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | SP 210 - Via Circonvallazione | AEREA | PERPENDICOLARE | Linea telefonica in cavo aereo. | Adeguamento del collegamento all'interferenza 49TELTEL014. | 8652 | 8833 | € 6.885,00 | € 6.885,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8652 | 8833 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49TELTEL016 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Via Roma | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea telefonica | Spostamento tratto terminale in un nuovo pozzetto da realizzarsi fuori dalla sede stradale lato torrente Cenischia all'altezza del bivio tra la SP 210 e la via Antica Reale in comune di Venaus (vedi 49TELTEL011 e 49 TELTEL013). Nella zona dell'incrocio tra la SP 210 e la via Mompantero adeguamento dell'attraversamento della SP 210 successivamente alla posa del cavidotto in progetto per il collegamento all'interferenza 49TELTEL017. Per questa zona si prevede un esercizio provvisorio su pali in legno per la durata dei lavori. | 8652 | 8833 | € 24.845,00 | € 24.845,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8652 | 8833 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49TELTEL017 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | SP 210 - Via Circonvallazione | AEREA | PARALLELA | Linea telefonica in cavo aereo. | Demolizione n. 2 pali interferenti con rimozione tratto linea telefonica aerea e interrimento della stessa mediante posa di n. 2 cavidotti DN125 corrugati e relativi pozzetti d'ispezione. | 8657 | 8842 | € 0,00 | € 43.402,00 | € 43.402,00 | NUOVA RISOLUZIONE | 8652 | 8833 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49TELTEL018 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Frazione Cornale | AEREA | PERPENDICOLARE | Linea telefonica in cavo aereo. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8657 | 8842 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | MOMPANTERO | 49TELTEL019 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Strada che va alla Frazione San Giuseppe | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea telefonica | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8657 | 8842 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49TELTEL020 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Via Novalesa | INTERRATA | PARALLELA | Linea telefonica | Rimozione del tratto esistente dal Km. 3+080 al Km. 3+200 circa del cavidotto in progetto. Realizzazione di cavidotto fuori dal sedime stradale costituito da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico. | 8657 | 8842 | € 91.266,00 | € 0,00 | -€ 91.266,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49TELTEL021 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Via Mompantero | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea telefonica | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8661 | 8853 | € 35.310,00 | € 0,00 | -€ 35.310,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49TELTEL022 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Via Sant'Eusebio | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea telefonica | Alla Pk 5+050 del cavidotto in progetto sulla via Leopoldo Agnes all'incrocio con la via Sant'Eusebio adeguamento dell'attraversamento del cavo telefonico interrato successivamente alla posa del cavidotto stesso. Si prevede un esercizio provvisorio su pali in legno per la durata dei lavori. | 8661 | 8853 | € 12.173,00 | € 0,00 | -€ 12.173,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49TELTEL023 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Via Urbiano | INTERRATA | PARALLELA | Linea telefonica | Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+400 e il Km. 5+500 del cavidotto in progetto. | 8661 | 8853 | € 84.858,00 | € 0,00 | -€ 84.858,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49TELTEL024 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Via Montello | INTERRATA | PARALLELA | Linea telefonica | Spostamento del tratto interessato parallelamente alla tubazione esistente sotto alla sede stradale tra il Km. 5+500 e il Km. 6+400 del cavidotto in progetto. La nuova struttura sarà costituita da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico. | 8661 | 8853 | € 1.358.278,00 | € 0,00 | -€ 1.358.278,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49TELTEL025 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Via Montello verso Cascina Chianusso | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea telefonica | Adeguamento dell'attraversamento del cavo telefonico interrato successivamente alla posa del cavidotto in progetto. | 8661 | 8853 | € 15.000,00 | € 0,00 | -€ 15.000,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49TELTEL117 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Via Montello | INTERRATA | ESTERNA | Linea telefonica | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8661 | 8853 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49TERELE001 | TERNA S.P.A. | TERNA S.P.A. | ELETTRODOTTO | SP 210 - Via Circonvallazione all'interno pista ciclabile e via Frazione Centrale sul lato recinzione centrale. | INTERRATA | PARALLELA | Cavi N. 926 alta tensione 132 Kv Ø 630 mmq. Quota - 1.6 mt. rispetto al manto stradale. | In base alla documentazione fornita dall'Ente non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8653 | 8837 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8653 | 8837 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49TERELE002 | TERNA S.P.A. | TERNA S.P.A. | ELETTRODOTTO | Centrale elettrica | AEREA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica alta tensione in cavo aereo 132 Kv | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8653 | 8837 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8653 | 8837 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49TERELE003 | TERNA S.P.A. | TERNA S.P.A. | ELETTRODOTTO | Centrale elettrica | AEREA | INTERSECANTE | Linea elettrica alta tensione in cavo aereo 132 Kv | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8653 | 8837 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8653 | 8837 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49TERELE004 | TERNA S.P.A. | TERNA S.P.A. | ELETTRODOTTO | A32 Viadotti Brunetta / Passeggeri | AEREA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica alta tensione in cavo aereo 132 Kv | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8658 | 8846 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49TERELE005 | TERNA S.P.A. | TERNA S.P.A. | ELETTRODOTTO | Centrale elettrica | AEREA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica N. 581 alta tensione in cavo aereo 132 Kv | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8662 | 8857 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49TERELE006 | TERNA S.P.A. | TERNA S.P.A. | ELETTRODOTTO | Via Leopoldo Agnes | AEREA | INTERSECANTE | Linea elettrica N. 585 alta tensione in cavo aereo 132 Kv | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8662 | 8857 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA - MOMPANTERO - GIAGLIONE | 49TIFELE113 | TERNA INTERCONNESSIONE HVDC | TERNA INTERCONNESSIONE HVDC | ELETTRODOTTO | A32 | AEREA | INTERSECANTE | Pollifera costituita da 4 tubi P.E. Ø 250 all'interno di quali passano 4 cavi dell'energia, 2 montotubi per cavo F.O. e 1 tritubo per cavo F.O. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8658-8662 | 8848-8859 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |

ELENCO COMPLETO INTERFERENZE

| ZONA | COMUNE | CODICE | ENTE PROPRIETARIO | ENTE GESTORE | DESCRIZIONE | UBICAZIONE | POSIZIONE | TIPOLOGIA | CARATTERISTICHE | DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO | ELABORATO CENSIMENTO | ELABORATO MIT | COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE | VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE | VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE) | VARIANTE 2017 NOTE | VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO | VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE |
|--------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------|--|-----------------|---|-----------|--------------------------|--|---|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49TIFELE116 | TERNA INTERCONNESSIONE HVDC | TERNA INTERCONNESSIONE HVDC | ELETTRODOTTO | A32 | AEREA | INTERSECANTE | Polifera costituita da 4 tubi P.E. Ø 250 all'interno di quali passano 4 cavi dell'energia, 2 monotubi per cavo F.O. e 1 tritubo per cavo F.O. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8662 | 8859 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | 8684 - 8689 | 8883 - 8894 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49UTPELE031 | UTENZE PRIVATE | UTENZE PRIVATE | LINEA ELETTRICA | SP 210 - Via Circonvallazione | INTERRATA | PARALLELA | Cavo elettrico interrato: ATALDI Spa | L'interferenza è stata segnalata dalla Provincia di Torino. Il sopralluogo non ha confermato la sua effettiva esistenza. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8653 | 8830 | € 16.775,06 | € 16.775,06 | € 0,00 | CONFERMATA | 8653 | 8830 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49UTPFOG028 | UTENZE PRIVATE | UTENZE PRIVATE | FOGNATURA | SP 210 - Via Circonvallazione | INTERRATA | PARALLELA | Allacciamento fognario privato: Condominio Cornale | Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8656 | 8839 | € 11.183,37 | € 0,00 | -€ 11.183,37 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49UTPGAS032 | UTENZE PRIVATE | UTENZE PRIVATE | GASDOTTO | S.P. 210 - Via Circonvallazione | INTERRATA | PARALLELA | Allacciamento privato gas - Sig. Barbero. | Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8655 | 8830 | € 5.591,69 | € 5.591,69 | € 0,00 | CONFERMATA | 8655 | 8830 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49VENACQ035 | COMUNE DI VENAUS | ACEA ora SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | SP 210 - Via Circonvallazione | INTERRATA | PARALLELA | Acquedotto | Non è nota l'esatta posizione planimetrica. In base alla documentazione fornita dalla Provincia di Torino risulta una tubazione di proprietà del comune di Venaus. Il sopralluogo non ha evidenziato la presenza di tale interferenza. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la sua esistenza e la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota nel solo tratto intersecante il cavidotto in progetto. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8651 | 8831 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | NON ESISTENTE (INFO DA ENTE) | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49VENACQ039 | COMUNE DI VENAUS | ACEA ora SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | SP 210 - Via Circonvallazione - zona Centrale elettrica | INTERRATA | INTERSECANTE | Acquedotto tubazione De 50 Pead PNE. | Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8651 | 8831 | € 10.875,00 | € 10.875,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8651 | 8831 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49VENACQ040 | COMUNE DI VENAUS | ACEA ora SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Frazione Centrale | INTERRATA | INTERSECANTE | Acquedotto tubazione De 110 Pead indicativo. | Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8651 | 8831 | € 26.100,00 | € 26.100,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8651 | 8831 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49VENACQ042 | COMUNE DI VENAUS | ACEA ora SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Grangia | INTERRATA | INTERSECANTE | Acquedotto tubazione De 90 Pead indicativo. | Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8651 | 8831 | € 6.743,00 | € 6.743,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8651 | 8831 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49VENACQ043 | COMUNE DI VENAUS | ACEA ora SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Via Balpo | INTERRATA | ESTERNA | Acquedotto tubazione De 63 Pead 2010. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8651 | 8831 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8651 | 8831 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49VENACQ044 | COMUNE DI VENAUS | ACEA ora SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | SP 210 - Via Circonvallazione all'interno pista ciclabile | INTERRATA | PARALLELA | Acquedotto tubazione De 90-100 Pead indicativo. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8651 | 8831 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8651 | 8831 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49VENACQ045 | COMUNE DI VENAUS | ACEA ora SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Frazione Cornale | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Acquedotto tubazione De 75 Pead indicativo. | Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8656 | 8840 | € 5.003,00 | € 0,00 | -€ 5.003,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49VENACQ046 | COMUNE DI VENAUS | ACEA ora SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Frazione Cornale lato nord SP 210 | INTERRATA | INTERSECANTE E PARALLELA | Acquedotto tubazione Pead indicativo. | Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8656 | 8840 | € 102.225,00 | € 0,00 | -€ 102.225,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49VENACQ047 | COMUNE DI VENAUS | ACEA ora SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Frazione Cornale | INTERRATA | INTERSECANTE | Acquedotto tubazione Pead indicativo. | Non si prevedono modifiche rispetto al tracciato esistente. Non essendo nota l'esatta posizione planometrica della tubazione in fase esecutiva si dovrà verificare la necessità di eseguire lavorazioni per adeguare l'interferenza mediante la realizzazione di manufatti di protezione e/o di adeguamenti in quota. Ai fini dell'individuazione dei costi di risoluzione dell'interferenza si considera un importo a corpo. | 8656 | 8840 | € 2.828,00 | € 0,00 | -€ 2.828,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49VENACQ1004 | COMUNE DI VENAUS | ACEA ora SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | SP 210 - Via Circonvallazione - zona Centrale elettrica | INTERRATA | INTERSECANTE | Acquedotto tubazione Pead indicativo. | | | 8831 | € 30.885,00 | € 30.885,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8651 | 8831 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49VENFOG1005 | COMUNE DI VENAUS | ACEA ora SMAT S.P.A. | FOGNATURA | SP 210 - Via Circonvallazione - zona Centrale elettrica | INTERRATA | INTERSECANTE | Fognatura | | | 8832 | € 52.200,00 | € 52.200,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8651 | 8832 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49VENIDR130 | COMUNE DI VENAUS | COMUNE DI VENAUS | CANALE | SP 210 - Via Circonvallazione | ESTERNA | | Canale Rio Molino | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8654 | 8830 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | VENAUS | 49WNDTELO57 | WIND TELECOMUNICAZIONI | WIND TELECOMUNICAZIONI | TELEFONO | Centrale di Venaus | AEREA | PERPENDICOLARE | Cavo telefonico in rame 10 cp., linea Mompantero Centrale Idroelettrica - Venaus Bacini, staffato al muro. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8652 | 8834 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 0,00 | CONFERMATA | 8652 | 8834 |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49WNDTELO58 | WIND TELECOMUNICAZIONI | WIND TELECOMUNICAZIONI | TELEFONO | Via Mompantero | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Cavo telefonico in rame 10 cp., linea Mompantero Centrale Idroelettrica - SUSA 1° salto Centrale Idroelettrica, posato in trincea a quota -0.80 mt rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8661 | 8854 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| CAVIDOTTO 132 KV VENAUS - SUSA | SUSA | 49WNDTELO59 | WIND TELECOMUNICAZIONI | WIND TELECOMUNICAZIONI | TELEFONO | Via Mompantero | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Cavo telefonico in rame 10 cp., linea Mompantero Centrale Idroelettrica - Bussoleno Centrale Idroelettrica, posato in trincea a quota -0.80 mt rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8661 | 8854 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ELIMINATA | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50AMNFIO031 | AEM NET ora IREN ENERGIA S.P.A. | AEM NET ora IREN ENERGIA S.P.A. | FIBRA OTTICA | SP 24 del Monginevro | INTERRATA | INTERSECANTE | 1 cavo di fibra ottica all'interno di una polifera costituita da 3 tributari di proprietà di Evia (50EVAFIO055). Quota compresa tra -0,8 e 1,2 mt. rispetto al manto stradale. | Rimozione del cavo di fibra ottica per un tratto di circa mt. 6.000,00 e sostituzione all'interno della nuova polifera di cui all'interferenza 50EVAFIO055. | 8683-8688 | 8877-8890 | € 55.439,33 | € 55.439,33 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50AMTACQ026 | SMAT S.P.A. | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | SP 24 del Monginevro | INTERRATA | INTERSECANTE | Sistema acquedottistico di valle Ø 700 in ghisa sferoidale Quota compresa tra - 2.05 e - 2.67 mt. rispetto al manto stradale. | Rimozione del tratto dell'acquedotto di Valle dal P49 alla PK 4.718,09 fino al V31 alla PK 5.926,68 posto nel tratto dal Km. 52+700 della SS 24 fino alla base del viadotto della medesima SS 24 adiacente all'autostrada A32. Poso di nuova tubazione DN 700 in ghisa sferoidale con innesto nel P49 da posarsi sui terreni ubicati tra la SS 24 e il canale Coldimosso nelle frazioni Colombè e Traduerivi a monte dell'abitazione privata ubicata sulla SS 24 al numero civico 33 e collegamento con la tubazione esistente al V31. | 8681-8687 | 8871-8886 | € 3.494.500,00 | € 3.494.500,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50BUSIDR080 | COMUNE DI BUSSOLENO | CONSORZIO IRRIGUO INVERSO DI BUSSOLENO | CANALE | Piana di Susa | INTERRATA | INTERSECANTE | Bealera Granda, canale interrato, tubazione in cls Ø 1000, pozzetto in attraversamento della S.S.24 | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8690 | 8885 3901, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935 9066 | € 3.800.000,00 | € 3.800.000,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50CAQIDR056 | CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA | CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA | CANALE | Palazzina Sita | INTERRATA | INTERSECANTE | Canale irriguo tubazione Ø 120. Quota -2.00 mt. (variabile) rispetto al manto stradale. | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8685 | 8870 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50CAQIDR058 | CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA | CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA | CANALE | Palazzina Sita | INTERRATA | INTERSECANTE | Canale irriguo tubazione Ø 1200. Quota -2.00 mt. (variabile) rispetto al manto stradale. | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8685 | 8870 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50CAQIDR064 | CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA | CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA | CANALE | S.S. 25 del Moncenisio | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Canale irriguo tubazione Ø 1000. Quota -2.00 mt. (variabile) rispetto al manto stradale. | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8685 | 8870 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50CAQIDR065 | CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA | CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA | CANALE | Via Montello | | PERPENDICOLARE | Canale irriguo, canaletta rivestita sezione larghezza 15.00 mt, profondità 2.5 mt. | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8685 | 8870 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |

ELENCO COMPLETO INTERFERENZE

| ZONA | COMUNE | CODICE | ENTE PROPRIETARIO | ENTE GESTORE | DESCRIZIONE | UBICAZIONE | POSIZIONE | TIPOLOGIA | CARATTERISTICHE | DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO | ELABORATO CENSIMENTO | ELABORATO MIT | COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE | VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE | VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE) | VARIANTE 2017 NOTE | VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO | VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE |
|---------------|--------|--------------|--|--|-----------------|---|-----------|----------------|--|--|----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50CAQIDR075 | CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA | CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA | CANALE | Svincolo S.S.25 / Via Montello | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Canale irriguo, canaletta rivestita sezione larghezza 15,00 mt, tubazione Ø 60, pendenza minima 0,5 %. | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8685 | 8870 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50CAQIDR097 | CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA | CONSORZIO IRRIGUO ABBADIA QUAGLIA | CANALE | Linea F.S. Torino - Susa | | PARALLELA | Canale irriguo a cielo aperto | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8685 | 8870 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50CBFIDR081 | CONSORZIO IRRIGUO DELLE BEALERE DI FORESTO | CONSORZIO IRRIGUO DELLE BEALERE DI FORESTO | CANALE | Fiume Dora Riparia | INTERRATA | ESTERNA | Bealera Grande di Foresto | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8685 | 3900, 9502 9061 | € 718.443,56 | € 718.443,56 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50CCPIDR098 | CONSORZIO IRRIGUO DI CASTELPIETRA | CONSORZIO IRRIGUO DI CASTELPIETRA | CANALE | Cotterchio, Blancetti | INTERRATA | ESTERNA | Canale irriguo tubazione Ø 90 | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8685 | 8870 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50CMVFOG073 | COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE | ACSEL ora SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Lungo Dora Riparia | INTERRATA | INTERSECANTE | Collettore Susa - San Giuliano, tubazione Ø 400 c.a., Quota compresa tra -2,45 mt. e - 5,40 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8681 | 8872 | € 290.000,00 | € 290.000,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50CMVFOG074 | COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE | ACSEL ora SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Lungo Dora Riparia | INTERRATA | INTERSECANTE | Collettore San Giuliano - Bussoleno, tubazione Ø 400 c.a., Quota compresa tra -2,45 mt. e - 5,40 mt. rispetto al manto stradale. | Deviazione con tubazione DN 400 in PEAD corrugato del tratto compreso tra l'attuale pista di accesso all'utoporto fino all'altezza della borgata Chiodo a sud della SS 25. La nuova tubazione attraverserà la base delle pile del viadotto della nuova Linea Torino Lione in sinistra orografica della Dora e sarà ubicata a valle dell'argine in progetto mantenendosi parallela allo stesso fino a ricollegarsi con la tubazione esistente. | 8681-8687 | 8872 | € 725.000,00 | € 725.000,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50CSTIDR099 | CONSORZIO IRRIGUO SCAGLIONE TRADUERVI | CONSORZIO IRRIGUO SCAGLIONE TRADUERVI | CANALE | Traduerivi | | INTERSECANTE | Canale irriguo a cielo aperto | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8690 | 8885 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50CSTIDR100 | CONSORZIO IRRIGUO SCAGLIONE TRADUERVI | CONSORZIO IRRIGUO SCAGLIONE TRADUERVI | CANALE | Traduerivi | | INTERSECANTE | Canale irriguo a cielo aperto | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8690 | 8885 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50CSTIDR101 | CONSORZIO IRRIGUO SCAGLIONE TRADUERVI | CONSORZIO IRRIGUO SCAGLIONE TRADUERVI | CANALE | Traduerivi | | INTERSECANTE | Canale irriguo a cielo aperto | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8690 | 8885 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50CSTIDR102 | CONSORZIO IRRIGUO SCAGLIONE TRADUERVI | CONSORZIO IRRIGUO SCAGLIONE TRADUERVI | CANALE | Traduerivi | | INTERSECANTE | Canale irriguo a cielo aperto | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8690 | 8885 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ENRELE053 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Borgata Chiodo | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8684 | 8879 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ENRELE057 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | S.S. 25 del Moncenisio | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Rimozione del tratto precedente alla nuova rotatoria est della nuova SS 25 fino al tratto terminale. La linea rimossa costituirà i collegamenti ad alcune utenze private in frazione San Giuliano. Dal tratto esistente saranno realizzati i nuovi collegamenti alle utenze private attraverso un cavo BT interrato al di sotto della nuova rotatoria sulla SS 25. | 8684 | 8879 | € 21.801,30 | € 21.801,30 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ENRELE062 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Piana di Susa | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Rimozione totale. | 8684 | 8879 | € 1.062,64 | € 1.062,64 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ENRELE082 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Cascina Vazone | AEREA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica in cavo aereo media tensione 15 Kv. | Sostituzione del traliccio ubicato in prossimità della cabina all'interno dei fabbricati di Villa Cora in località Cascina Vazone e del cavo della campata precedente da Cascina Vazone stessa a Madonna dell'Ecova. Il nuovo traliccio avrà un'altezza superiore all'esistente per consentire il superamento della nuova linea Torino Lione e sarà tesato un nuovo cavo aereo in direzione frazione Madonna dell'Ecova. | 8684 | 8880 | € 36.167,91 | € 36.167,91 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ENRELE083 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Cascina Vazone | AEREA | INTERSECANTE | Linea elettrica in cavo aereo media tensione 15 Kv. | Rimozione totale. La linea esistente attualmente rifornisce di energia la frazione Braide. Per garantire il collegamento dopo la rimozione sarà realizzata una nuova cabina elettrica all'altezza del nuovo incrocio per la frazione Braide sulla linea 50ENRELE085 da cui partirà il collegamento alla frazione Braide ed il collegamento alla cabina elettrica interna alla nuova Stazione ferroviaria anch'essa entra - esci. La linea 50ENRELE085 in uscita dalla cabina della nuova Stazione si collegherà al cavo esistente ubicato nei pressi della nuova rotatoria est della SS 25. | 8684 | 8880 | € 39.838,35 | € 39.838,35 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ENRELE084 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Piana di Susa | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Rimozione del tratto dalla curva di via Montello in prossimità dell'Autostrada A32 fino alla zona della nuova rotatoria sulla variante della SS 25 in frazione San Giuliano. Prolungamento del cavo MT 15 Kv fino al lato nord della pista ciclabile di via Montello e proseguimento sulla medesima pista ciclabile fino all'altezza della viabilità verso frazione Braide. Da tale punto il cavo proseguirà sotto la nuova via Montello - corsia nord - sottopassando la ferrovia storica nel nuovo sottopasso per collegarsi al cavo esistente oltre la nuova rotatoria est sulla SS 25. I nuovi cavi saranno posati all'interno di una polifera costituita da quattro tubi DN 160. | 8684 | 8880 | € 110.430,70 | € 110.430,70 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ENRELE085 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Piana di Susa | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Rimozione del tratto dalla curva di via Montello in prossimità dell'Autostrada A32 fino alla zona della nuova rotatoria sulla variante della SS 25 in frazione San Giuliano. Prolungamento del cavo MT 15 Kv fino al lato nord della pista ciclabile di via Montello e proseguimento sulla medesima pista ciclabile fino all'altezza del nuovo incrocio per la frazione Braide. IN tale zona sarà realizzata una nuova cabina entra - esci dalla quale deriveranno la linea per la frazione Braide e la linea verso la cabina entra - esci della nuova Stazione Ferroviaria. Da tale cabina il cavo elettrico proseguirà lungo la viabilità del parcheggio del Bus per collegarsi al cavo esistente oltre la nuova rotatoria est sulla SS 25. I nuovi cavi saranno posati all'interno di una polifera costituita da quattro tubi DN 160. | 8684 | 8880 | € 24.451,80 | € 24.451,80 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ENRELE087 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Svincolo Autoporto Susa | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8684 | 8879 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ENRELE088 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Svincolo Autoporto Susa | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8684 | 8879 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ENRELE089 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Autoporto | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Rimozione totale dall'esistente cabina ubicata nel piazzale dell'Autoporto fino ai tratti terminali. | 8684 | 8879 | € 6.602,47 | € 6.602,47 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ENRELE090 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | S.S.24 del Monginevro | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Rimozione del tratto terminale dall'incrocio della SS 24 con la strada vicinale per la frazione Colombè al Km. 52+000 della SS 24 fino all'autoporto. | 8689 | 8892 | € 2.828,70 | € 2.828,70 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ENRELE091 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Variante S.S.24 | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Deviazione del tratto ubicato all'altezza dell'incrocio tra la SS 24 e la strada vicinale per la frazione Traduerivi all'interno del sottopasso della nuova linea Torino Lione alla Pk. 62+280. | 8689 | 8893 | € 66.150,10 | € 66.150,10 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ENRELE092 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | S.S.25 del Moncenisio | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8684 | 8880 | € 21.383,00 | € 21.383,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ENRELE093 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Incrocio SS 24 con viabilità di collegamento alla SS 25 | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8684 | 8879 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ENRELE094 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | S.S.24 del Monginevro | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8684 | 8880 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ENRELE095 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Incrocio SS 24 con viabilità di collegamento alla SS 25 | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8684 | 8879 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ENRELE096 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Strada Vicinale Frazione Cordera | INTERRATA | ESTERNA | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8684 | 8880 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ENRELE1001 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Piana di Susa | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | | | 8880 | € 10.580,00 | € 10.580,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ENRELE121 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Cascina Vazone | INTERRATA | ESTERNA | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Adeguamento del passaggio tra cavo aereo e cavo interrato a seguito dello spostamento del traliccio di cui all'interferenza 50ENRELE082. | 8684 | 8880 | € 5.211,18 | € 5.211,18 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ENSIL068 | ENEL SOLE | ENEL SOLE | ILLUMINAZIONE | S.S. 25 del Moncenisio | AEREA | INTERSECANTE | Pali illuminazione pubblica. | Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8684 | 8884 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ENSIL069 | ENEL SOLE | ENEL SOLE | ILLUMINAZIONE | Borgata Ambruna | AEREA | PERPENDICOLARE | Pali illuminazione pubblica. | Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8684 | 8884 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ENSIL070 | ENEL SOLE | ENEL SOLE | ILLUMINAZIONE | Borgata Chiodo | AEREA | PERPENDICOLARE | Pali illuminazione pubblica. | Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8684 | 8884 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ENSIL071 | ENEL SOLE | ENEL SOLE | ILLUMINAZIONE | Frazione Traduerivi | AEREA | ESTERNA | Pali illuminazione pubblica. | Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8684 | 8884 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ENSIL103 | ENEL SOLE | ENEL SOLE | ILLUMINAZIONE | Borgata Braide / Via Montello | AEREA | INTERSECANTE | Palo illuminazione pubblica | Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8684 | 8884 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50EVAFIO030 | E-VIA S.P.A. ora RETELIT S.P.A. | E-VIA S.P.A. ora RETELIT S.P.A. | FIBRA OTTICA | SS 24 del Monginevro | INTERRATA | INTERSECANTE | 1 cavo di fibra ottica all'interno di una polifera costituita da 3 tritubi di proprietà di Evia (50EVAFIO055). Quota compresa tra -0,8 e 1,2 mt. rispetto al manto stradale. | Rimozione del cavo di fibra ottica per un tratto di circa mt. 6.000,00 e sostituzione all'interno della nuova polifera di cui all'interferenza 50EVAFIO055. | 8683-8688 | 8878-8891 | € 246.000,00 | € 246.000,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50EVAFIO055 | E-VIA S.P.A. ora RETELIT S.P.A. | E-VIA S.P.A. ora RETELIT S.P.A. | FIBRA OTTICA | SP 24 del Monginevro | INTERRATA | INTERSECANTE | Polifera costituita da 3 tritubi all'interno dei quali passano 1 cavo di F.O. di proprietà Evia (50EVAFIO030) e 1 cavo di F.O. di proprietà Aem Net (50AMNFIO031) | Rimozione della struttura esistente compresa nel tratto tra il nuovo sottopasso ferroviario in progetto ubicato presso la frazione Traduerivi all'altezza della Pk. 63+300 della nuova linea Torino Lione fino all'altezza della nuova rotatoria in frazione Cordera. Posa di cavidotto costituito da tre tritubi in PE - PN 10 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 senza cavi di fibra ottica. Il nuovo cavidotto sarà posato interrato a partire dal nuovo sottopasso ferroviario ubicato alla Pk 63+300 della nuova linea Torino Lione e percorrerà la variante alla SS 24 sotto alla banchina della corsia verso Torino fino alla rotatoria in progetto a cura della Provincia di Torino in località Cordera. Questa struttura accoglierà i cavi di fibra ottica di cui alle interferenze 50EVAFIO030 e 50AMNFIO031. | 8683-8688 | 8878-8891 | € 73.000,00 | € 73.000,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50GEGIDR010 | GEOGREEN S.P.A. | GEOGREEN S.P.A. | CANALE | Piana di Susa | | INTERSECANTE | Canale idroelettrico | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8684 | 8882 | € 677.118,00 | € 677.118,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ITGGAS002 | ITALGAS | ITALGAS | GASDOTTO | area a ovest Centro Direzionale Sitif | INTERRATA | PARALLELA | Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 100 . Quota -1,20 mt. rispetto al manto stradale. | Sostituzione del ramo esistente con la nuova tubazione prevista per l'interferenza 50ITGGAS007 e rifacimento del collegamento all'utenza privata del Centro Sportivo. | 8682 | 8873 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ITGGAS003 | ITALGAS | ITALGAS | GASDOTTO | Centro Direzionale Sitif | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 80 . Quota 1,15 mt. rispetto al manto stradale. | Mantenimento tubazione esistente di pressione max. 5 bar di collegamento all'utenza SITAF con solo rifacimento dell'innesto alla nuova dorsale prevista nella risoluzione dell'interferenza 50ITGGAS007 e rimozione cabina per collegamento alla tubazione di bassa pressione 50ITGGAS005. | 8682 | 8873 | € 3.700,00 | € 3.700,00 | € 0,00 | | | |

ELENCO COMPLETO INTERFERENZE

| ZONA | COMUNE | CODICE | ENTE PROPRIETARIO | ENTE GESTORE | DESCRIZIONE | UBICAZIONE | POSIZIONE | TIPOLOGIA | CARATTERISTICHE | DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO | ELABORATO CENSIMENTO | ELABORATO MIT | COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE | VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE | VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE) | VARIANTE 2017 NOTE | VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO | VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE |
|---------------|--------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|----------------|--|--|----------------------|---------------|---|-----------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ITGGAS004 | ITALGAS | ITALGAS | GASDOTTO | Centro Direzionale SitaF | INTERRATA | | Tubazione bassa pressione max 0,04 bar acciaio saldato T DN 150. Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale. | Spostamento con nuova tubazione in acciaio saldato DN 150 dalla nuova tubazione di cui all'interferenza ITGGAS003 e collegamento all'interferenza ITGGAS005. | 8682 | 8873 | € 4.400,00 | € 4.400,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ITGGAS005 | ITALGAS | ITALGAS | GASDOTTO | Centro Direzionale SitaF | INTERRATA | | Tubazione bassa pressione max 0,04 bar PE.TER. T DN 125. Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale. | Spostamento della parte posta tra la palazzina SITAF e il fabbricato "Ok Goal" sotto alla nuova viabilità interna SITAF e collegamento alla nuova tubazione di cui all'interferenza 50ITGGAS003 con nuova tubazione in acciaio saldato DN 125. | 8682 | 8873 | € 9.600,00 | € 9.600,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ITGGAS006 | ITALGAS | ITALGAS | GASDOTTO | Centro Direzionale SitaF | INTERRATA | | Tubazione bassa pressione max 0,04 bar PE.TER. T DN 63. Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8682 | 8873 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ITGGAS007 | ITALGAS | ITALGAS | GASDOTTO | S.S. 25 del Moncenisio | INTERRATA | INTERSECANTE | Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 300. Quota compresa tra -4 e -0,90 mt. rispetto al manto stradale. | Deviazione con nuova tubazione in acciaio DN 300 con pressione max 5 bar già predisposta per pressione max. 12 bar comprensiva di manufatti di protezione e sfarti da prevedersi nelle parti ubicate sotto alle nuove opere. La nuova tubazione inizierà dal distributore di carburante ubicato sulla SS 25 e sarà posata sotto la strada di uscita dal Centro Sportivo, costeggerà il campo di calcio fino alla viabilità esistente ubicata alla base della strada di collegamento tra la SS 25 e la SS 24, sottopasserà la stessa nella parte in viadotto, costeggerà la pista di ingresso dell'autostrada A32 lato Dora, sottopasserà l'Autostrada A32 in affiancamento al sottopasso esistente e ricongiungimento sulla SS 25 all'incrocio con via Formazione Stellina. Da questa manutenzione del ramo esistente per collegamento edifici privati e nuova stazione di Susa. Si prevede il rifacimento dei collegamenti alle utenze private. | 8682 | 8873 | € 156.000,00 | € 156.000,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ITGGAS008 | ITALGAS | ITALGAS | GASDOTTO | Via Frazione San Giuliano | INTERRATA | PARALLELA | Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 50. Quota 0,90 mt. rispetto al manto stradale. | Adeguamento n. 3 innesti alla nuova dorsale di cui all'interferenza ITGGAS007 a causa della realizzazione della tubazione per l'utenza della nuova Stazione. Nuova tubazione DN 200 in acciaio di collegamento alla nuova utenza della stazione. Tale tubazione dirama dall'interferenza 50ITGGAS007. | 8682 | 8873 | € 6.300,00 | € 6.300,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50ITGGAS009 | ITALGAS | ITALGAS | GASDOTTO | Via Durbiano | INTERRATA | ESTERNA | Tubazione bassa pressione max 0,04 bar acciaio saldato T DN 100. Quota -0,80 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8682 | 8873 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50RFIELE11 | RFI S.P.A. - DIREZIONE PRODUZIONE | RFI S.P.A. - DIREZIONE PRODUZIONE | ELETTRODOTTO | Piana di Susa | AEREA | INTERSECANTE | Conduttura primaria 60.000 V. Bussoleno - Bardonecchia costituita da doppia linea palificata, n. fili rame 6, diametro fili 8 mm., franco min. estivo: dalle linee elettriche attraversate m.2, dal terreno m.6. Altezza pali 13 mt. | Elettrificazione Linea Ferroviaria Storica. Interramento del tratto compreso tra i tralicci 417 - 421 e 420 - 424 mediante la loro sostituzione con tralicci adatti al passaggio cavo - aereo e rimozione dei tralicci 418 - 422 e 419 - 423 ubicati nel tratto della galleria autostradale Prapontin alla Pk. 63+750 della Torino Lione. Il nuovo caviodotto conterrà tutti i cavi delle due attuali linee e sarà ubicato sul viadotto dell'attuale SS 24 e sotto allo scotolare della Nuova Linea Torino Lione. | 8689 | 8895 | € 3.500.000,00 | € 3.500.000,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SCNELE059 | NON INDIVIDUATO | NON INDIVIDUATO | LINEA ELETTRICA | Tra ferrovia e S.S.25 | | PERPENDICOLARE | Cavo elettrico | Linea segnalata da RFI. A seguito di sopralluogo congiunto con ENEL è stata verificata la sua inesistenza. | 8684 | 8870 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SCNFIO025 | NON INDIVIDUATO | NON INDIVIDUATO | FIBRA OTTICA | SP 24 del Monginevro | INTERRATA | INTERSECANTE | Conduttura trasmissione dati banda larga | Rimozione totale | 8683 | 8875 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SCNF0G060 | NON INDIVIDUATO | NON INDIVIDUATO | FOGNATURA | Tra ferrovia e S.S.25 | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Fognatura | Rimozione totale senza sostituzione. | 8681 | 8870 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SCNTEL105 | NON INDIVIDUATO | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Regione San Giuliano | AEREA | INTERSECANTE | Linea telefonica | Rimozione totale. | 8683 | 8875 | € 150.900,00 | € 150.900,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50STFACQ111 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | ACQUEDOTTO | Palazzina SitaF | INTERRATA | INTERSECANTE | Tubazione Ø 160. | Rimozione del tratto finale dalla palazzina SITAF fino alla fine della tubazione e riempimento in cls. della parte ubicato sotto all'autostrada. | 8681 | 8870 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50STFELE113 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | LINEA ELETTRICA | Palazzina SitaF | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Risoluzione interferenza di competenza della società SITAF. | 8684 | 8870 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50STFFIO107 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | FIBRA OTTICA | Palazzina SitaF / A32 | INTERRATA | INTERSECANTE | Cavo 100 fibra ottica | Censimento e risoluzione a cura della società SITAF S.p.A. | 8683 | 8870 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50STFFIO108 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | FIBRA OTTICA | A32 | | INTERSECANTE | Cavo fibra ottica | Censimento e risoluzione a cura della società SITAF S.p.A. | 8683 | 8870 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50STFFOG045 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | FOGNATURA | Palazzina SitaF | INTERRATA | INTERSECANTE | Fognatura acque nere Ø 315. | Rimozione del tratto di tubazione fino all'innesto con utenza SITAF e riempimento in cls. della parte ubicato sotto all'autostrada. | 8681 | 8870 | € 5.591,69 | € 5.591,69 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50STFFOG077 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | FOGNATURA | Palazzina SitaF | INTERRATA | INTERSECANTE | Canale collettore scotolare 4x3 (raccolta acque di piattaforma A32) | Risoluzione prevista nel progetto delle opere. | 8681 | 8870 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50STFFOG078 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | FOGNATURA | Piana di Susa | | INTERSECANTE | Canale collettore a cielo aperto in cls. sezione rettangolare larghezza 4,50 mt. profondità 2,70 mt. (raccolta acque di piattaforma A32) | Risoluzione prevista nel progetto delle opere. | 8681 | 8870 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50STFFOG109 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | FOGNATURA | Palazzina SitaF | INTERRATA | INTERSECANTE | Fognatura acque bianche tubazione Ø 315. | Rimozione totale e riempimento in cls. della parte ubicato sotto all'autostrada. | 8681 | 8870 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50STFFOG110 | SITAF S.P.A. | SITAF S.P.A. | FOGNATURA | Palazzina SitaF | INTERRATA | INTERSECANTE | Fognatura acque bianche tubazione Ø 500. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8681 | 8870 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSACQ023 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Traduerivi | INTERRATA | ESTERNA | Tubazione Ø 90 PVC. Quota -1,00 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8687 | 8886 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSACQ038 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | S.S. 25 del Moncenisio | INTERRATA | INTERSECANTE | Tubazione Ø 200 PVC. Quota -2,05 mt. rispetto al manto stradale. | Rimozione del tratto dal congiungimento con la tubazione 50SUSACQ039 nei pressi della nuova rotatoria est della SS 25 in zona Frazione San Giuliano fino alla nuova rotatoria ovest della SS 25 di collegamento con la viabilità verso la SS 24. Realizzazione di nuova tubazione DN 200 sotto il sedime della nuova SS 25 nel bordo della corsia verso Torino. All'altezza della cuspidi tra la SS 25 e la viabilità di uscita dalla Stazione è prevista la diramazione per l'utenza della stazione parallela allo scotolare della SS 25 fino al manufatto della Stazione. | 8681 | 8871 | € 606.107,00 | € 606.107,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSACQ039 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | S.S. 25 del Moncenisio | INTERRATA | ESTERNA | Tubazione Ø 8" 225 PVC. Quota -2,00 mt. rispetto al manto stradale. | Rimozione del tratto tra via frazione San Giuliano fino al congiungimento con la tubazione 50SUSACQ038. Da tale punto dirameranno la nuova tubazione 50SUSACQ038, la nuova tubazione 50SUSACQ048 per il solo tratto da rimuovere sotto al sedime della nuova linea Torino Lione in frazione Braide e i collegamenti alle utenze private. Per i costi di risoluzione vedi l'interferenza 50SUSACQ038. | 8681 | 8871 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSACQ040 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Via Frazione San Giuliano | INTERRATA | PARALLELA | Tubazione Ø 2" x 63 PVC. Quota -1,00 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8681 | 8871 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSACQ041 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Borgata Ambruna | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Tubazione Ø 125 PVC. Quota -1,00 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8681 | 8871 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSACQ042 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Borgata Chiodo | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Tubazione Ø 90 PVC. Quota -1,00 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8681 | 8871 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSACQ043 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | S.S. 25 del Moncenisio | INTERRATA | INTERSECANTE | Tubazione Ø 50 A. Quota -1,00 mt. rispetto al manto stradale. | Rimozione totale senza sostituzione. | 8681 | 8871 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSACQ047 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Via Montello | INTERRATA | ESTERNA | Tubazione Ø 125 PVC. Quota -1,00 mt. rispetto al manto stradale. | Rimozione del tratto dalla curva nei pressi dell'inizio della variante di via Montello fino alla nuova linea Torino Lione. Per la risoluzione vedi interferenza 50SUSACQ048 | 8681 | 8871 | € 327.421,00 | € 327.421,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSACQ048 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Borgata Braide | INTERRATA | INTERSECANTE | Tubazione Ø 125 PVC. Quota -1,00 mt. rispetto al manto stradale. | Rimozione del tratto finale sotto alla nuova Linea Torino Lione. Da tale punto è possibile un eventuale collegamento per l'utenza della piazzola imbocco est tunnel di base zona Cascina Vazone. Tale tratto, che si collegava alla tubazione 50SUSACQ047, sarà sostituito con una nuova tubazione in PVC DN 200 che diramerà dalla tubazione 50SUSACQ039 nei pressi della nuova rotatoria est sulla SS 25 e percorrerà la nuova via Montello sotto al cordolo del nuovo sottopasso lato ferrovia collegandosi con la tubazione 50SUSACQ047 nella zona di inizio variante di via Montello in località Cascina Vazone. | 8681 | 8871 | € 727.929,00 | € 727.929,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSACQ049 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Svincolo Susa Est | INTERRATA | ESTERNA | Tubazione Ø 125 PEAD. Quota -1,00 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8681 | 8871 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSACQ050 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | SP 24 del Monginevro | INTERRATA | INTERSECANTE | Tubazione Ø 125 PVC. Quota -1,00 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. Dalla zona della futura rotatoria di competenza della Provincia di Torino nuova tubazione in PVC DN 125 per eventuale collegamento alla sottostazione elettrica lungo la nuova SS 24. | 8681-8687 | 8871 | € 418.097,00 | € 418.097,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSACQ051 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Autoporto | INTERRATA | INTERSECANTE | Tubazione Ø 90 PEAD. Quota -1,00 mt. rispetto al manto stradale. | Rimozione del tratto finale verso l'attuale Autoporto. | 8681 | 8871 | € 8.120,00 | € 8.120,00 | € 0,00 | | | |

ELENCO COMPLETO INTERFERENZE

| ZONA | COMUNE | CODICE | ENTE PROPRIETARIO | ENTE GESTORE | DESCRIZIONE | UBICAZIONE | POSIZIONE | TIPOLOGIA | CARATTERISTICHE | DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO | ELABORATO CENSIMENTO | ELABORATO MIT | COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE | VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE | VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE) | VARIANTE 2017 NOTE | VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO | VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE |
|---------------|--------|-------------|-------------------|----------------|--------------|---|-----------|----------------|--|--|----------------------|---------------|---|-----------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSACQ052 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Piana di Susa | INTERRATA | INTERSECANTE | Tubazione Ø 90 PVC. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale. | Rimozione del tratto di tubazione ubicata sopra alla galleria Prapontin dell'Autostrada A32. A causa delle diverse fasi di lavoro e a causa dello spostamento del Canale Coldimosso (Geogreen) è necessario prevedere uno spostamento provvisorio della tubazione esistente da realizzarsi lungo la recinzione del cantiere ferroviario. Successivamente allo spostamento del canale Coldimosso sul sedime finale sarà posata una nuova tubazione in PEAD DN 90 lungo il vecchio sedime del canale stesso. | 8687 | 8886 | € 308.415,00 | € 308.415,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSACQ076 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Autoporto | INTERRATA | INTERSECANTE | Pozzo autoporto fuori servizio | Rimozione totale senza sostituzione. | 8681 | 8871 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSFOG032 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Piana di Susa | INTERRATA | INTERSECANTE | Fognatura acque bianche tubazione Ø 600 C.A. Quota -2.65 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8681 | 8872 | € 155.500,00 | € 155.500,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSFOG033 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Svincolo Susa Est, centro direzionale SitaF | INTERRATA | INTERSECANTE | Fognatura acque miste Ø 400 PVC. Quota -5.30 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8681 | 8872 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSFOG034 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Frazione San Giuliano | INTERRATA | INTERSECANTE | Fognatura acque miste Ø 300 PVC. Quota compresa tra -2.10 e -3.60 mt. rispetto al manto stradale. | Rimozione totale. Per la proposta di sostituzione vedi l'interferenza 50SUSFOG061. | 8681 | 8872 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSFOG036 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Piana di Susa sopra Dora | INTERRATA | INTERSECANTE | Fognatura acque miste Ø 200 PVC. Quota -4.26 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8687 | 8887 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSFOG037 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Piana di Susa sopra Dora | INTERRATA | INTERSECANTE | Fognatura acque miste Ø 400 PVC. Quota -3.40 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8687 | 8887 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSFOG044 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | S.S. 25 del Moncenisio | INTERRATA | ESTERNA | Fognatura acque miste Ø 200 PVC. Quota circa -1.50 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8681 | 8872 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSFOG046 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Attraversamento S.S.24 del Monginevro | INTERRATA | INTERSECANTE | Fognatura acque bianche Ø 500 C.A. Quota circa -1.50 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. La tubazione interferisce con la rotatoria in progetto a cura della Provincia di Torino. | 8681 | 8872 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSFOG054 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Borgata Chiodo | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Fognatura acque miste. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8681 | 8872 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSFOG061 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Piana di Susa | INTERRATA | INTERSECANTE | Fognatura acque miste Ø 300 C.A. Quota circa -1.50 mt. rispetto al manto stradale. | Deviazione con nuova tubazione DN 400 in PEAD corrugato. La deviazione inizia dalla curva di via Montello adiacente alla A32 procedendo parallela nello spazio tra la via Montello e la Ferrovia sottopassando quest'ultima nel varco esistente. Nel tratto che sottopassa la Ferrovia storica è prevista la collegamento le acque nere provenienti dalla Stazione con una tubazione DN 300. Successivamente la tubazione in progetto attraverserà la nuova SS25 e ambedue le piste autostradali procedendo parallela all'autostrada fino ad immettersi nel pozzetto esistente del collettore nero di valle ubicato nei pressi della A32 a quota scorrevole mt. 465,15. La tubazione è ubicata ad una quota inferiore rispetto ai canali irrigui del Consorzio Abbazia Quaglia e al collettore SITAF. | 8681 | 8872 | € 516.300,00 | € 516.300,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSFOG063 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Frazione San Giuliano | INTERRATA | INTERSECANTE | Fognatura acque miste Ø 400 C.A. Quota circa -2.00 mt. rispetto al manto stradale. | Rimozione totale. Per la proposta di sostituzione vedi l'interferenza 50SUSFOG061. | 8681 | 8872 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSFOG066 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Via Montello | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Fognatura acque miste Ø 300 PVC. Quota compresa tra -1.50 e -2.00 mt. rispetto al manto stradale. | Spostamento dell'intero tratto sotto la nuova via Montello lato nord con nuova tubazione DN 300 in PVC. | 8681 | 8872 | € 476.700,00 | € 476.700,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSFOG079 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Autoporto | INTERRATA | INTERSECANTE | Fognatura acque nere Ø 250 PVC. Quota circa -2.00 mt. rispetto al manto stradale. | Il tratto di tubazione compreso tra la Strada Vicinale della Cordera (ingresso Autoporto dalla SS 24) fino alla nuova Area Tecnica immediatamente dopo la nuova linea Torino Lione sarà dismesso e sostituito con un nuovo collettore DN 400 in PEAD corrugato. Il nuovo collettore partirà dalla tubazione esistente ubicata ad est della rotatoria in progetto (n. 13) sulla nuova SS 24. Successivamente la tubazione sottopasserà la nuova SS 24 e sarà ubicata tra la pista ciclabile in progetto e l'autostrada sottopassandola nel viadotto esistente (ponte Dora 2), superando la Dora ed immettendosi nel collettore di valle (50CMVFOG073) esistente alla quota di 464,03. Il tratto esistente ubicato tra la nuova area tecnica e l'innesto nel collettore di Valle (50CMVFOG074) sarà mantenuto per le esigenze dell'area tecnica stessa. Inoltre dovrà essere rimosso anche il tratto insistente sul futuro sedime della sottostazione che attualmente attraversa la SS 24 alla PK 51+850 circa in direzione zona Pista Guida Sicura. | 8681-8687 | 8872-8887 | € 580.000,00 | € 580.000,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSFOG104 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | S.S.25 del Moncenisio | ESTERNA | ESTERNA | Fognatura acque miste Ø 400 PVC. Quota -2.70 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8681 | 8872 | € 156.500,00 | € 156.500,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSFOG106 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Frazione S. Giuliano | INTERRATA | ESTERNA | Fognatura acque bianche Ø 600 C.A. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8681 | 8872 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSFOG114 | COMUNE DI SUSA | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Sotto Autoporto e S.S. 24 | INTERRATA | ESTERNA | Fognatura acque miste. | La tubazione esistente attualmente si collega con la tubazione 50SUSFOG079 per poi immettersi nel collettore di valle (50SUSFOG074). L'intero sistema di scarico sarà sostituito da una tubazione DN 400 in PEAD corrugato che sarà ubicata parallelamente alla nuova linea Torino - Lione sotto alla nuova strada podereale fino al sottopasso faunistico ubicato al Km. 63+100 della nuova linea Torino Lione. Da tale punto sottopasserà la nuova linea e la nuova SS 24, sottopasserà l'Autostrada A 32, in quel tratto su viadotto, per immettersi nel collettore di valle oltre il fiume Dora. | 8687 | 8887 | € 580.000,00 | € 580.000,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50SUSSEM072 | COMUNE DI SUSA | COMUNE DI SUSA | SEMAFORO | Borgata Ambruna | AEREA | PERPENDICOLARE | Impianto semaforico con dispositivo di rilevamento della velocità. | Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8686 | 8870 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50TELFIO027 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | FIBRA OTTICA | Via Montello / sottopasso ferrovia | INTERRATA | PARALLELA | Polifera costituita da 3 tubi Ø 50 con 2 cavi di fibra ottica. | Rimozione del tratto dall'autostrada A32 lato Torino fino al collegamento con l'interferenza 50TELFIO028 sull'attuale SS 25. Partendo dal tratto rimosso il collegamento con l'interferenza 50TELFIO118 viene sostituito con nuova struttura che si collegherà all'interferenza 50TELFIO120 in frazione San Giuliano dopo la rotatoria est della variante alla SS 25. La nuova struttura è costituita da 8 tubi DN 125 contenenti 2 cavi di fibra ottica e percorrerà la via Montello lungo il lato sud della pista ciclabile spostandosi fuori la sede viabile sul lato nord della stessa fino all'altezza del nuovo sottopasso sulla ferrovia storica. Successivamente attraverserà il nuovo sottopasso collegandosi con l'interferenza 50TELFIO120 attraverso la nuova rotatoria. La nuova struttura sostituisce le interferenze 50TELFIO027 nel tratto finale, 50TELFIO118, 50TELFIO119 e la parte iniziale della 50TELFIO120. Inoltre la struttura accoglierà i cavi telefonici dell'interferenza 50TELFIO12. All'altezza del nuovo sottopasso si diramerà il collegamento alla nuova stazione per la fibra ottica e per la telefonia percorrendo l'area tra la viabilità interna al parcheggio bus e la ferrovia storica. Il tratto tra l'autostrada A32 lato Torino e la nuova linea Torino Lione sarà spostato al di sotto della nuova via Montello. In questo tratto la nuova | 8683 | 8874 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50TELFIO028 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | FIBRA OTTICA | S.S. 25 del Moncenisio | INTERRATA | PARALLELA | Polifera costituita da 8 tubi Ø 125 con 3 cavi di fibra ottica. | Rimozione totale. L'interferenza sarà sostituita con una nuova struttura costituita da 8 tubi DN 125 con due cavi di fibra ottica. Essa partirà dall'interferenza 50TELFIO027 in prossimità dell'imbocco del nuovo tunnel di via Montello, sottopasserà la linea storica e percorrerà la viabilità di uscita dal parcheggio della nuova stazione fino all'altezza del distributore di carburante sulla SS 25. La nuova struttura sostituirà anche l'interferenza 50TELFIO086. | 8683 | 8874 | € 18.000,00 | € 18.000,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50TELFIO029 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | FIBRA OTTICA | Svincolo Susa Est | INTERRATA | PARALLELA | Un tubo Ø 120 con 2 cavi di fibra ottica. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8683 | 8874 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50TELFIO086 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | FIBRA OTTICA | S.S. 25 del Moncenisio | INTERRATA | PARALLELA | Polifera costituita da 8 tubi Ø 125 con 4 cavi di fibra ottica. | Rimozione totale e sostituzione nell'ambito della risoluzione dell'interferenza 50TELFIO028. | 8683 | 8874 | € 118.650,00 | € 118.650,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50TELFIO115 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | FIBRA OTTICA | Svincolo Susa est | INTERRATA | PARALLELA | Polifera costituita da 3 tubi Ø 125 con 2 cavi di fibra ottica. | Adeguamento della derivazione dalla interferenza 50TELFIO028 nella nuova posizione. | 8683 | 8874 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50TELFIO116 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | FIBRA OTTICA | Svincolo Susa est | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Un tubo Ø 125 con 2 cavi di fibra ottica. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8683 | 8874 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50TELFIO117 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | FIBRA OTTICA | Svincolo Susa est | INTERRATA | ESTERNA | Un tubo Ø 125 con 2 cavi di fibra ottica. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8683 | 8874 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50TELFIO118 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | FIBRA OTTICA | S.S. 25 del Moncenisio | INTERRATA | INTERSECANTE | Polifera costituita da 8 tubi Ø 125 con 5 cavi di cui 2 di fibra ottica all'interno di 3 tubi Ø 50. | Rimozione totale e sostituzione nell'ambito della risoluzione dell'interferenza 50TELFIO027. | 8683 | 8874 | € 118.650,00 | € 118.650,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50TELFIO119 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | FIBRA OTTICA | S.S. 25 del Moncenisio | INTERRATA | INTERSECANTE | Polifera costituita da 68 tubi Ø 125 con 4 cavi di cui 2 di fibra ottica all'interno di 3 tubi Ø 50. | Rimozione totale e sostituzione nell'ambito della risoluzione dell'interferenza 50TELFIO027. | 8683 | 8874 | € 118.650,00 | € 118.650,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50TELFIO120 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | FIBRA OTTICA | S.S. 25 del Moncenisio | INTERRATA | INTERSECANTE | Polifera costituita da 3 tubi Ø 40 con 2 cavi di fibra ottica. | Rimozione del tratto dalla 50TELFIO119 fino a dopo la nuova rotatoria con la SS 25 e deviazione verso la via Montello innestandosi sull'interferenza 50TELFIO027. | 8683 | 8874 | € 4.165,00 | € 4.165,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50TELFIO12 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | S.S. 25 del Moncenisio | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea telefonica | Rimozione della struttura esistente compresa nel tratto tra Strada Vicinale dell'Ambruna nei pressi della nuova rotatoria est della SS 25 in frazione San Giuliano fino in prossimità della rotatoria ovest della nuova SS 25 all'altezza del distributore di carburante. La nuova linea telefonica sarà posata all'interno della struttura delle interferenze 50TELFIO027 e 50TELFIO028 che dalla nuova rotatoria est della variante alla SS 25 sottopasserà la ferrovia storica percorrendo la via Montello fino all'altezza dell'attuale bivio per località Cascina Vazone. Da questo punto il cavo telefonico percorrerà la struttura dell'interferenza 50TELFIO028 sottopassando la ferrovia storica, percorrendo la viabilità di uscita del parcheggio interrato della stazione fino all'altezza del distributore di carburante. | 8683 | 8875 | € 1.827.447,00 | € 1.827.447,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50TELFIO13 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Via Montello | INTERRATA | ESTERNA | Linea telefonica | Spostamento del tratto tra l'autostrada A32 lato Torino e la nuova linea Torino Lione al di sotto della nuova via Montello. La nuova struttura sarà costituita da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico. | 8683 | 8875 | € 455.056,00 | € 455.056,00 | € 0,00 | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50TELFIO14 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Borgata Braide | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea telefonica | Rimozione della struttura esistente ubicata sotto alla nuova opera e sotto alle aree di cantiere. Posa di solo cavo telefonico all'interno della struttura dell'interferenza 50TELFIO027 fino all'altezza dell'attuale bivio per frazione Braide in prossimità dell'attuale sottopasso ferroviario. Da tale punto posa di cavidotto costituito da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico. Il nuovo cavidotto e il relativo cavo telefonico saranno posati interrati a partire dalla tubazione 50TELFIO027e percorreranno la nuova viabilità laterale alla nuova linea Torino Lione in direzione della frazione Braide collegandosi alla struttura esistente. | 8683 | 8875 | € 134.264,00 | € 134.264,00 | € 0,00 | | | |

ELENCO COMPLETO INTERFERENZE

| ZONA | COMUNE | CODICE | ENTE PROPRIETARIO | ENTE GESTORE | DESCRIZIONE | UBICAZIONE | POSIZIONE | TIPOLOGIA | CARATTERISTICHE | DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO | ELABORATO CENSIMENTO | ELABORATO MIT | COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE | VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE | VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE) | VARIANTE 2017 NOTE | VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO | VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE | |
|---------------------|------------------|-------------|---|---|-----------------|---|-----------|----------------|--|--|----------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50TELTEL015 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Zona campo da calcio | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea telefonica | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8683 | 8875 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50TELTEL016 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Svincolo Susa Est | INTERRATA | PARALLELA | Linea telefonica | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8683 | 8875 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50TELTEL017 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Svincolo Susa Est, centro direzionale Sitaf | INTERRATA | PARALLELA | Linea telefonica | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8683 | 8875 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50TELTEL018 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | SP 24 del Monginevro | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea telefonica | Rimozione della struttura esistente compresa nel tratto tra il nuovo sottopasso ferroviario in progetto ubicato presso la frazione Traduerivi all'altezza della Pk. 63+300 della nuova linea Torino Lione fino all'altezza della Pk. 62+700 della nuova linea stessa. Il tratto successivo fino alla nuova rotatoria sulla SS 24 in località Cordera dovrà essere mantenuto e collegato alla nuova struttura per garantire i collegamenti alle utenze private. Posi di cavidotto costituito da sei tubi corrugati DN 125 di cui quattro di competenza telecom e due di competenza WIND (50WNDTELO67) e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico. Il nuovo cavidotto e il relativo cavo telefonico saranno posati interrati a partire dal nuovo sottopasso ferroviario ubicato alla Pk. 63+300 della nuova linea Torino Lione e percorreranno la variante alla SS 24 sotto alla banchina della corsia verso Susa fino alla rotatoria in progetto a cura della Provincia di Torino in località Cordera. All'altezza dell'ingresso dell'area tecnica zona eliporto è previsto un collegamento per l'utenza dell'area tecnica stessa. | 8683-8688 | 8875-8888 | € 773.123,00 | € 773.123,00 | € 0,00 | | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50TELTEL019 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Frazione Traduerivi | INTERRATA | ESTERNA | Linea telefonica | Adeguamento del collegamento alla struttura 50TELTEL018. | 8683 | 8875 | € 99.381,00 | € 99.381,00 | € 0,00 | | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50TELTEL020 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Autoporto | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea telefonica | Rimozione totale. | 8683 | 8875 | € 99.381,00 | € 99.381,00 | € 0,00 | | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50TELTEL021 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Autoporto | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea telefonica | Rimozione totale. | 8683-8688 | 8875-8888 | € 99.381,00 | € 99.381,00 | € 0,00 | | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50TELTEL022 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Borgata Ambruna | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea telefonica | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8683 | 8875 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50TELTEL12 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Fabbricato di fronte Palazzina Sitaf | INTERRATA | INTERSECANTE | Cavo telefonico | Rimozione totale. | 8683 | 8875 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50TERELE001 | TERNA S.P.A. | TERNA S.P.A. | ELETTRODOTTO | Regione San Giacomo | AEREA | | Linea elettrica N. 585 alta tensione in cavo aereo 132 Kv. Altezza Traliccio n. 9 H = mt. 21 - Traliccio n. 10 H = mt. 16 - Traliccio n. 11 H = mt. 17. | Rimozione dei tralicci n. 9 - 10 e 11 e sostituzione con n. 3 nuovi tralicci di H min = mt. 26 per variante di tracciato con inserimento di n. 1 vertice nei pressi dell'inizio della variante di Via Montello. | 8684 | 8881 | € 457.000,00 | € 457.000,00 | € 0,00 | | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50TIFELE024 | TERNA INTERCONNESSIONE HVDC | TERNA INTERCONNESSIONE HVDC | ELETTRODOTTO | A32 | AEREA | INTERSECANTE | Pollifera costituita da 4 tubi P.E. Ø 250 all'interno dei quali passano 4 cavi dell'energia, 2 monotubi per cavo F.O. e 1 tritubo per cavo F.O. | Cavidotto internazionale non ancora esistente perché in corso di realizzazione. Il futuro cavidotto passerà prevalentemente sull'infrastruttura autostradale della A32. Le nuove opere interesseranno il cavidotto nella zona dello svincolo di Susa all'altezza della Pk. 62+200 della nuova linea Torino Lione. La società SITAF predisporrà sul sedime dell'Autostrada A32 variato a causa del passaggio della nuova linea una nuova infrastruttura. Pertanto la risoluzione prevede solamente lo spostamento del cavo dentro alla nuova infrastruttura progettata e quotata economicamente dalla società SITAF. La tipologia di cavo prevede la rimozione di un tratto complessivo di mt. 1.200. A causa delle lavorazioni per la modifica del piano viabile dell'Autostrada A32 si prevede che non sarà possibile posare il cavo subito nella sede definitiva e quindi si prevede un esercizio provvisorio per garantire la continuità del servizio. | 8684-8689 | 8883-8894 | € 15.151.592,23 | € 0,00 | € 15.151.592,23 | ELIMINATA | | | |
| PIANA DI SUSA | SUSA | 50WNDTELO67 | WIND TELECOMUNICAZIONI | WIND TELECOMUNICAZIONI | TELEFONO | SP 24 del Monginevro | INTERRATA | INTERSECANTE | Cavo telefonico in rame 10 cp., linea Mompantero Centrale Idroelettrica - Bussoleno Centrale Idroelettrica, posato in trincea a quota -0,80 mt rispetto al manto stradale. | Rimozione della struttura esistente compresa nel tratto tra il nuovo sottopasso ferroviario in progetto ubicato presso la frazione Traduerivi all'altezza della Pk. 63+300 della nuova linea Torino Lione fino all'altezza della Pk. 62+700 della nuova linea stessa. Il tratto successivo fino alla nuova rotatoria sulla SS 24 in località Cordera dovrà essere mantenuto e collegato alla nuova struttura per garantire gli eventuali collegamenti alle utenze private. Posi di cavidotto costituito da sei tubi corrugati DN 125 di cui due di competenza WIND e quattro di competenza telecom (50TELTEL018) e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico. Il nuovo cavidotto e il relativo cavo telefonico saranno posati interrati a partire dal nuovo sottopasso ferroviario ubicato alla Pk. 63+300 della nuova linea Torino Lione e percorreranno la variante alla SS 24 sotto alla banchina della corsia verso Susa fino alla rotatoria in progetto a cura della Provincia di Torino in località Cordera. | 8683-8688 | 8876-8889 | € 212.784,75 | € 212.784,75 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | SUSA - BUSSOLENO | 68AMNFIO020 | AEM NET ora IREN ENERGIA S.P.A. | AEM NET ora IREN ENERGIA S.P.A. | FIBRA OTTICA | SP 24 del Monginevro | INTERRATA | INTERSECANTE | 1 cavo di fibra ottica all'interno di una polifera costituita da 3 tributi di proprietà di Evia (68EVAFIO015). Quota compresa -1,2 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8813 | 8967 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68AMTACQ017 | SMAT S.P.A. | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | SP 24 del Monginevro | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Sistema acquedottistico di valle Ø 700 Sf S. Quota compresa tra -2,05 e -2,45 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8811 | 8961 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68ANSVAR046 | ANAS UFFICIO CONCESSIONI | ANAS UFFICIO CONCESSIONI | PORTALE | S.S. 25 del Moncenisio | AEREA | ESTERNA | Portale con struttura metallica a sbalzo verso strada. | Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8816 | 8960 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68BUSACQ022 | COMUNE DI BUSSOLENO | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | area Centrale Elettrica | INTERRATA | INTERSECANTE | Tubazione Ø 2" x 63 PEAD. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale. | Rimozione parte finale tubazione fino all'innesto con la nuova tubazione 68BUSACQ023. | 8811 | 8961 | € 66.265,00 | € 66.265,00 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68BUSACQ023 | COMUNE DI BUSSOLENO | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | area Centrale Elettrica | INTERRATA | INTERSECANTE | Tubazione Ø 20 A. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale. | Rimozione totale tubazione. Posi di nuova tubazione da 2" in PEAD parallelamente alla linea storica lato Dora con innesto su tubazione 68BUSACQ022 adeguata. | 8811 | 8961 | € 34.800,00 | € 34.800,00 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68BUSACQ024 | COMUNE DI BUSSOLENO | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Via Moletta | INTERRATA | ESTERNA | Tubazione Ø 20 Fe. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8811 | 8961 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68BUSACQ025 | COMUNE DI BUSSOLENO | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Via Moletta | INTERRATA | ESTERNA | Tubazione Ø 20 A. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8811 | 8961 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68BUSACQ026 | COMUNE DI BUSSOLENO | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Via Moletta | INTERRATA | ESTERNA | Tubazione Ø 2" x 63 PEAD. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8811 | 8961 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68BUSACQ027 | COMUNE DI BUSSOLENO | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Via Fabbrica del Fer | INTERRATA | ESTERNA | Tubazione Ø 75 PEAD. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8811 | 8961 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68BUSACQ028 | COMUNE DI BUSSOLENO | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | S.S. 25 del Moncenisio | INTERRATA | ESTERNA | Tubazione Ø 60 A. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8811 | 8961 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68BUSACQ029 | COMUNE DI BUSSOLENO | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Via Moletta | INTERRATA | ESTERNA | Tubazione Ø 2" x 63" PEAD. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8811 | 8961 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68BUSACQ030 | COMUNE DI BUSSOLENO | SMAT S.P.A. | ACQUEDOTTO | Via Moletta | INTERRATA | ESTERNA | Tubazione Ø 125 PEAD. Quota -1.00 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8811 | 8961 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68BUSFOG032 | COMUNE DI BUSSOLENO | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | S.S. 25 del Moncenisio | INTERRATA | ESTERNA | Fognatura acque nere Ø 300 GRES. Quota - 2.30 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8811 | 8962 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68BUSFOG033 | COMUNE DI BUSSOLENO | SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Via Moletta | INTERRATA | ESTERNA | Fognatura acque miste scatoiare 1000 x 700 C.A.. Quota - 2.00 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8811 | 8962 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68BUSIDR021 | COMUNE DI BUSSOLENO | CONSORZIO IRRIGUO INVERSO DI BUSSOLENO | CANALE | Tra la linea storica e la Dora | | ESTERNA | Canale Ghiare a cielo aperto in disuso. | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8815 | 8960 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68BUSIDR031 | COMUNE DI BUSSOLENO | CONSORZIO IRRIGUO DELLE BEALERE DI FORESTO | CANALE | Sotto la linea storica | INTERRATA | ESTERNA | Canale irriguo | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8815 | 8960 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68BUSIDR050 | COMUNE DI BUSSOLENO | CONSORZIO IRRIGUO INVERSO DI BUSSOLENO | CANALE | Ponte in attraversamento Dora Riparia | | PARALLELA | Bealera Granda, canale a cielo aperto. | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8815 | 8960 3902, 3903 9062 | € 1.063.589,59 | € 1.063.589,59 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68BUSSEM047 | COMUNE DI BUSSOLENO | COMUNE DI BUSSOLENO | SEMAFORO | S.S. 25 del Moncenisio | AEREA | ESTERNA | Impianto semaforico | Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8816 | 8960 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68CFMIDR051 | CONSORZIO IRRIGUO E DI MIGLIORAMENTO FONDARIO "RIO MOLETTA" | CONSORZIO IRRIGUO E DI MIGLIORAMENTO FONDARIO "RIO MOLETTA" | CANALE | Linea storica | INTERRATA | ESTERNA | Bealera Moletta | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8815 | 8960 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68CMVFOG048 | COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE | ACSEL ora SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Ferrovia Modane - Torino | INTERRATA | INTERSECANTE | Collettore San Giuliano - Bussoleno, spingitubo Ø 400 c.a.. Quota compresa tra -2,50 mt. e - 3,10 mt. rispetto al manto stradale. | Modifica tracciato nella parte intersecante le opere con nuova tubazione DN 400 in PEAD corrugato con stacco dal pozzetto a quota scorrevole 438,80 ed innesto nel pozzetto a quota scorrevole 437,10. | 8811 | 8962 | € 870.000,00 | € 870.000,00 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68CMVFOG049 | COMUNITA' MONTANA VALLI SUSA E SANGONE | ACSEL ora SMAT S.P.A. | FOGNATURA | Ferrovia Modane - Torino | INTERRATA | INTERSECANTE | Collettore San Giuliano - Bussoleno, spingitubo Ø 300 c.a.. Quota - 2,40 mt. rispetto al manto stradale. | Prolungamento manufatto di protezione. | 8811 | 8962 | € 362.500,00 | € 362.500,00 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68ENRELE016 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Sotto Dora | AEREA | ESTERNA | Linea elettrica in cavo aereo bassa tensione 0,4 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8814 | 8969 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68ENRELE034 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | F.S. Bussoleno Susa | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea elettrica interrata bassa tensione 0,4 Kv. | Rimozione tratto finale a partire dal bordo strada della SS 25 fino al tratto terminale all'interno della proprietà RFI. | 8814 | 8969 | € 1.057,75 | € 1.057,75 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68ENRELE035 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | F.S. Bussoleno Susa | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8814 | 8970 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68ENRELE036 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | F.S. Bussoleno Susa | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8814 | 8970 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | |

ELENCO COMPLETO INTERFERENZE

| ZONA | COMUNE | CODICE | ENTE PROPRIETARIO | ENTE GESTORE | DESCRIZIONE | UBICAZIONE | POSIZIONE | TIPOLOGIA | CARATTERISTICHE | DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO | ELABORATO CENSIMENTO | ELABORATO MIT | COSTI DI RISOLUZIONE COMUNICATI DAGLI ENTI APPROVATI DAL CIPE | VARIANTE 2017 IMPORTO RISOLUZIONE | VARIANTE 2017 DIFFERENZA COSTI (VARIANTE-PROGETTO CIPE) | VARIANTE 2017 NOTE | VARIANTE 2017 ELABORATO CENSIMENTO | VARIANTE 2017 ELABORATO RISOLUZIONE |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|-----------|----------------|--|--|----------------------|---------------|---|-----------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68ENRELE037 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | S.S. 25 del Moncenisio | INTERRATA | ESTERNA | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8814 | 8970 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | SUSA | 68ENRELE038 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | SP 24 del Monginevro | INTERRATA | INTERSECANTE | Linea elettrica interrata media tensione 15 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8814 | 8970 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68ENRELE043 | ENEL DISTRIBUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE | LINEA ELETTRICA | Via Susa | | ESTERNA | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. Quota -..... mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8814 | 8969 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68ENSILL045 | ENEL SOLE | ENEL SOLE | ILLUMINAZIONE | S.S. 25 del Moncenisio | AEREA | ESTERNA | Pali illuminazione pubblica. | Eventuale risoluzione e relativi costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8814 | 8973 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | SUSA - BUSSOLENO | 68EVAFIO015 | E-VIA S.P.A. ora RETELIT S.P.A. | E-VIA S.P.A. ora RETELIT S.P.A. | FIBRA OTTICA | SP 24 del Monginevro | INTERRATA | INTERSECANTE | Polifera costituita da 3 tritubi all'interno dei quali passano 1 cavo di F.O. di proprietà Evia (68EVAFIO019) e 1 cavo di F.O. di proprietà Aem Net (68AMNFIO020) | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8813 | 8968 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | SUSA - BUSSOLENO | 68EVAFIO019 | E-VIA S.P.A. ora RETELIT S.P.A. | E-VIA S.P.A. ora RETELIT S.P.A. | FIBRA OTTICA | SP 24 del Monginevro | INTERRATA | INTERSECANTE | 1 cavo di fibra ottica all'interno di una polifera costituita da 3 tritubi di proprietà di Evia (68EVAFIO015). Quota compresa -1,2 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8813 | 8968 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | SUSA | 68GEGIDR006 | GEOGREEN S.P.A. | GEOGREEN S.P.A. | CANALE | Innesto a Bussoleno | | ESTERNA | Canale idroelettrico | Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto delle opere. | 8814 | 8974 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68ITGGAS003 | ITALGAS | ITALGAS | GASDOTTO | Ferrovia | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 300 . Quota compresa tra -2,80 e -0,90 mt. rispetto al manto stradale. | Tubazione DN 300 pressione max. 5 bar da non modificare. Adeguamento ed eventuale prolungamento del manufatto di protezione sotto al sedime ferroviario esistente. | 8812 | 8963 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68ITGGAS004 | ITALGAS | ITALGAS | GASDOTTO | Via Fabbrica del Fer | INTERRATA | ESTERNA | Tubazione media pressione max 5 bar PE.TER. T DN 225 . Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8812 | 8963 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68ITGGAS005 | ITALGAS | ITALGAS | GASDOTTO | S.S. 25 del Moncenisio | INTERRATA | ESTERNA | Tubazione media pressione max 5 bar acciaio saldato T DN 100. Quota -0,90 mt. rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8812 | 8963 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68RFIELE007 | RFI S.P.A. - DIREZIONE PRODUZIONE | RFI S.P.A. - DIREZIONE PRODUZIONE | ELETTRODOTTO | area Centrale Elettrica | AEREA | INTERSECANTE | Conduttura primaria 60.000 V. Bussoleno - Bardonecchia costituita da doppia linea palificata, n. fili rame 6, diametro fili 8 mm., franco min. estivo: dalle linee elettriche attraversate m.2, dal terreno m.6. Altezza pali 13 mt. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8814 | 8972 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68RFIELE041 | RFI S.P.A. - DIREZIONE PRODUZIONE | RFI S.P.A. - DIREZIONE PRODUZIONE | ELETTRODOTTO | area Centrale Elettrica | AEREA | ESTERNA | Traliccio alta tensione | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8814 | 8972 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68RFIELE042 | RFI S.P.A. - DIREZIONE PRODUZIONE | RFI S.P.A. - DIREZIONE PRODUZIONE | ELETTRODOTTO | area Centrale Elettrica | AEREA | ESTERNA | Traliccio alta tensione | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8814 | 8972 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | SUSA | 68SCNELE040 | NON INDIVIDUATO | NON INDIVIDUATO | LINEA ELETTRICA | Ferrovia Modane Torino | | INTERSECANTE | Cavo elettrico | Linea segnalata da RFI. A seguito di sopralluogo congiunto con ENEL è stata verificata la sua inesistenza. | 8814 | 8960 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | SUSA | 68SCNTELE039 | NON INDIVIDUATO | NON INDIVIDUATO | TELEFONO | Ferrovia Modane Torino | AEREA | INTERSECANTE | Cavo telefonico | Interferenza rilevata in loco per la quale nessun ente ha dichiarato la proprietà, se ne prevede pertanto la rimozione totale. | 8813 | 8965 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68TELFIO018 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | FIBRA OTTICA | Via Moletta | INTERRATA | ESTERNA | Polifera costituita da 3 tubi Ø 40 con 3 cavi di fibra ottica. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8813 | 8964 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | SUSA | 68TELTEL008 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | SP 24 del Monginevro | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Linea telefonica | Rimozione del tratto ubicato a margine della SS 24 lato Dora sotto all'esistente viadotto ferroviario. Posizione di cavidotto costituito da quattro tubi corrugati DN 125 e relativi pozzetti di dimensione pari a cm. 80 x cm. 125 ogni mt. 50 (laddove possibile) compreso di cavo telefonico. La nuova struttura sarà posata sulla banchina della SS 24 della corsia verso Susa e si ricongiungerà con la struttura esistente. | 8813 | 8965 | € 120.026,00 | € 120.026,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68TELTEL009 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | area Centrale Elettrica | AEREA | INTERSECANTE | Linea telefonica in cavo aereo. | Rimozione parte terminale all'interno della sottostazione elettrica di Bussoleno. | 8813 | 8965 | € 110.772,00 | € 110.772,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68TELTEL010 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Via Moletta | INTERRATA | ESTERNA | Linea telefonica | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8813 | 8965 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68TELTEL011 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Via Fabbrica del Fer | INTERRATA | ESTERNA | Linea telefonica | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8813 | 8965 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68TELTEL012 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | S.S. 25 del Moncenisio | INTERRATA | ESTERNA | Linea telefonica | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8813 | 8965 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68TELTEL013 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | S.S. 25 del Moncenisio | AEREA | ESTERNA | Linea telefonica in cavo aereo. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8813 | 8965 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68TELTEL014 | TELECOM ITALIA | TELECOM ITALIA | TELEFONO | Via Traforo | INTERRATA | ESTERNA | Linea telefonica | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8813 | 8965 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68TERELE001 | TERNA S.P.A. | TERNA S.P.A. | ELETTRODOTTO | area Centrale Elettrica | AEREA | | Linea elettrica N. 585 alta tensione in cavo aereo 132 Kv | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8814 | 8971 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68TERELE002 | TERNA S.P.A. | TERNA S.P.A. | ELETTRODOTTO | area Centrale Elettrica | AEREA | | Linea elettrica N. 582 alta tensione in cavo aereo 132 Kv | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8814 | 8971 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | SUSA - BUSSOLENO | 68WNDTEL044 | WIND TELECOMUNICAZIONI | WIND TELECOMUNICAZIONI | TELEFONO | SP 24 del Monginevro | INTERRATA | PERPENDICOLARE | Cavo telefonico in rame 10 cp., linea Mompantero Centrale idroelettrica - Bussoleno Centrale idroelettrica, posato in trincea a quota -0.80 mt rispetto al manto stradale. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | 8813 | 8966 | € 31.500,00 | € 31.500,00 | € 0,00 | | | |
| INNESTO A BUSSOLENO | BUSSOLENO | 68TIFELE052 | TERNA INTERCONNESSIONE HVDC | TERNA INTERCONNESSIONE HVDC | ELETTRODOTTO | Ponte in attraversamento Dora Riparia | INTERRATA | ESTERNA | Polifera costituita da 4 tubi P.E. Ø 250 all'interno dei quali passano 4 cavi dell'energia, 2 monotubi per cavo F.O. e 1 tritubo per cavo F.O. | Il progetto del cavo Terna HVDC approvato con Decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 07/04/2011 , per quanto riguarda il tratto tra Bussoleno e Salbertrand è stato superato dal progetto approvato con Decreto n. 239/EL-177/141/2011_VL del 05/08/202016. stante il fatto che la variante localizzativa è stata approvata successivamente al progetto della NLTL ne consegue che l'opera TELT risulta essere interferita dall'opera di futura realizzazione a cura di TERNA HVDC e pertanto i costi di risoluzione delle interferenze sono a carico di TERNA HVDC. | | | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA | | | |
| SALBERTRAND | SALBERTRAND | 75SALACQ001 | COMUNE DI SALBERTRAND | ACEA PINEROLESE | ACQUEDOTTO | Strada Regione Illes Neuves, a sud del parco ferroviario Stazione di Salbertrand | INTERRATA | ESTERNA | Acquedotto in polietilene diam. 63 mm | Intercettazione dell'impianto idrico comunale, sezionamento della condotta in polietilene e demolizione del tratto interessato dalle opere. Si prevede un importo a corpo per l'assistenza da parte dell'Ente. | | | € 10.000,00 | € 10.000,00 | NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE | 7916 | 7919 | |
| SALBERTRAND | SALBERTRAND | 75SALELE002 | COMUNE DI SALBERTRAND | AEM SALBERTRAND | LINEA ELETTRICA | In prossimità del parco ferroviario della Stazione di Salbertrand lato est | INTERRATA | ESTERNA | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE | 7917 | 7921 | |
| SALBERTRAND | SALBERTRAND | 75SALELE003 | COMUNE DI SALBERTRAND | AEM SALBERTRAND | LINEA ELETTRICA | In attraversamento del parco ferroviario della Stazione di Salbertrand in corrispondenza del viadotto A32 | INTERRATA | ESTERNA | Linea elettrica interrata bassa tensione 0.4 Kv. | Intercettazione del cavo elettrico, sezionamento e dismissione del tratto di cavo interessato dalle opere. Si prevede un importo a corpo per l'assistenza da parte dell'Ente. | | | € 2.000,00 | € 2.000,00 | NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE | 7917 | 7921 | |
| SALBERTRAND | SALBERTRAND | 75TELTEL004 | TELECOM ITALIA | | TELEFONO | Piazzali area di servizio ad est A32 - Salbertrand | INTERRATA | ESTERNA | Cavo telefonico interrato in cavidotto pvc diam. 125 mm | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE | 7918 | 7922 | |
| SALBERTRAND | SALBERTRAND | 75TELTEL005 | TELECOM ITALIA | | TELEFONO | Piazzali area di servizio ad est A32 - Salbertrand | INTERRATA | ESTERNA | Cavo telefonico interrato in cavidotto pvc diam. 125 mm | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE | 7918 | 7922 | |
| SALBERTRAND | SALBERTRAND | 75TELTEL006 | TELECOM ITALIA | | TELEFONO | Piazzali area di servizio ad ovest A32 - Salbertrand | INTERRATA | ESTERNA | Cavo telefonico interrato in cavidotto pvc diam. 125 mm | Intercettazione cavo telefonico esistente, recupero cavi in rame e smaltimento tubazioni. Fornitura e posa n. 2 cavidotti pvc diam. 125 mm e infilaggio cavi. | | | € 35.778,00 | € 35.778,00 | NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE | 7918 | 7922 | |
| SALBERTRAND | SALBERTRAND | 75TELTEL007 | TELECOM ITALIA | | TELEFONO | Viale Europa - Via Fulvio Arlaud | INTERRATA | ESTERNA | Cavo telefonico interrato in cavidotto pvc diam. 125 mm | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE | 7918 | 7922 | |
| SALBERTRAND | SALBERTRAND | 75SALACQ008 | COMUNE DI SALBERTRAND | ACEA PINEROLESE | ACQUEDOTTO | Viale Europa | INTERRATO | ESTERNA | Acquedotto in pead diam. 90 mm | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE | 7916 | 7919 | |
| SALBERTRAND | SALBERTRAND | 75SALACQ009 | COMUNE DI SALBERTRAND | ACEA PINEROLESE | ACQUEDOTTO | Viale Europa - Via Fulvio Arlaud | INTERRATO | ESTERNA | Acquedotto in pead diam. 90 mm | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE | 7916 | 7919 | |
| SALBERTRAND | SALBERTRAND | 75SALACQ010 | COMUNE DI SALBERTRAND | ACEA PINEROLESE | ACQUEDOTTO | In attraversamento linea ferroviaria - Regione Illes Neuves | INTERRATO | ESTERNA | Acquedotto in pead diam. 32 mm | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE | 7916 | 7919 | |
| SALBERTRAND | SALBERTRAND | 75SALFOG011 | COMUNE DI SALBERTRAND | ACEA PINEROLESE | FOGNATURA | Strada sterrata a ridosso parco ferroviario di Salbertrand | INTERRATA | ESTERNA | Fognatura mista diam. 400 mm in c.a. - scarico in Fiume Dora | Fornitura e posa di una nuova tubazione di scarico del futuro impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Salbertrand. Essa verrà realizzata mediante la posa di tubi in calcestruzzo di diametro interno 800 mm turbocentrifugato. | | | € 172.550,00 | € 172.550,00 | NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE | 7916 | 7920 | |
| SALBERTRAND | SALBERTRAND | 75SALFOG012 | COMUNE DI SALBERTRAND | ACEA PINEROLESE | FOGNATURA | In attraversamento linea ferroviaria - Regione Illes Neuves | INTERRATA | ESTERNA | Fognatura mista diam. 400 mm in c.a. - scarico in Fiume Dora | Non si prevedono modifiche o adeguamenti rispetto alla situazione esistente. | | | € 0,00 | € 0,00 | NUOVA INTERFERENZA / RISOLUZIONE | 7916 | 7920 | |

