



FASE:

2

Principali lavorazioni previste nella presente fase

- Deviazione del traffico su viabilità provvisoria presso i tre attraversamenti idraulici alle pp. 0+222,1+908, 3+440 e sulla viabilità vicinale realizzata alla fase precedente.
- Realizzazione degli attraversamenti idraulici alle pp. 0+222,1+908, 3+440 e lavori di adeguamento sulla viabilità principale nei tratti chiusi al traffico.
- Realizzazione rilevato stradale del tratto I tra le pp. 0+170, 1+770 al netto del passaggio sul SS293, mantenuto a una corsia per senso di marcia.
- Completamento degli attraversamenti idraulici alle pp. 1+305 e 1+487 (Tratto 1) e realizzazione parziale dell'attraversamento idraulico allo pp. 0+800 (Tratto 2)
- Realizzazione delle opere d'arte su viabilità in variante e relativo corso stradale (Tratto I da pp. 0+500 a pp. 1+770, Tratto 2 da inizio intervento a pp. 0+760)

Note sulla viabilità.

Nella presente fase la viabilità principale S.S.293 viene garantita in entrambi i sensi di marcia. In corrispondenza degli attraversamenti idraulici di progetto sono previste 3 deviazioni provvisorie.



Anas SpA

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

PIANO SULCIS - S.S. 195 "SULCITANA" - INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO S. GIOVANNI
SUERGIU-GIBA DAL KM 91+100 AL KM 94+600;
S.S. 293 "DI GIBA" - MESSA IN SICUREZZA STRADA GIBA-NUXIS
DAL KM 60+100 AL KM 63+700 E DAL KM 64+200 AL KM 65+500

OFFERTA TECNICA DI GARA - PROGETTO DEFINITIVO

Delta Lavori S.p.A.



DELTA LAVORI

IMPRESA ESECUTRICE:

Direttore Tecnico

Ing. Francesco Francesini

Responsabile progetto

Dott. Paolo Accorzi Gil

Progettazione struttura e
part. di impianti e L.S.

Ing. Andrea Lucarelli

Progettazione tecnologie speciali
ed altre varianti L.S.

Ing. Fabio Cammareri

PROGETTISTI:



POLITECNICA

INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Il Presidente del C.d.A.

Ing. Francesco Fedorczon

17 CANTIERIZZAZIONE E FASI DI COSTRUZIONE

S.S. 293

Planimetria individuazione aree di cantiere - Fase 2

NOME FILE:

T02 CA00 CAN PE07_A

REVISIONE:

A

FORMATO:

A1

SCALA:

1:1000

CODICE ELABORATO

T02 CA00 CAN PE07

ELABORATO EMESSO A SEGUITO DI RECEPIMENTO INFORMATICA ANAS