



## Metanodotto Macomer - Olbia DN 400 (16") - DP 75 bar L = 108,135 Km

Nome attività

Durata

Mese 1 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Mese 16 Mese 17 Mese 18 Mese 19 Mese 20 Mese 21 Mese 22 Mese 23 Mese 24 Mese 25 Mese 26 Mese 27 Mese 28 Mese 29 Mese 30 Mese 31 Mese 32 Mese 33 Mese 34 Mese 35 Mese 36 Mese 37 Mese 38 Mese 39 Mese 40

1 Metanodotto Macomer - Olla DN 400 (14") DP 75 bar - L= 108,135 Km 189 g

2 ATTIVITA' LINEA PRINCIPALE 365 g

3 TAGLIO PIANTE 365 g

4 BONIFICA BELLICA 365 g

5 ARCHEOLOGIA 846 g

6 PISTA SCOTICO 846 g

7 SFLAMMENTO E CURVATURA 842 g

8 SALDATURA 842 g

9 SCAVO 842 g

10 POSA 842 g

11 RINTERRO 856 g

12 COLLAUDO 272 g

13 ESSICCAMENTO 150 g

14 MESSA IN GAS 21 g

15 RIPRISTINI DI LINEA 900 g

16 OPERE COMPLEMENTARI 287 g

17

18 ATTRAVERSAMENTI CON SPINGITUBO 534 g

19 Attrav.1 14 g

20 Attrav.2 14 g

21 Attrav.3 14 g

22 Attrav.4 21 g

23 Attrav.5 21 g

24 Attrav.6 21 g

25 Attrav.7 21 g

26 Attrav.8 28 g

27 Attrav.9 21 g

28 Attrav.10 21 g

29 Attrav.11 21 g

30 Attrav.12 14 g

31 Attrav.13 14 g

32 Attrav.14 14 g

33 Attrav.15 21 g

34 Attrav.16 21 g

35 Attrav.17 21 g

36 Attrav.18 14 g

37 Attrav.19 14 g

38 Attrav.20 14 g

39 Attrav.21 21 g

40 Attrav.22 14 g

41 Attrav.23 14 g

42 Attrav.24 14 g

43 Attrav.25 14 g

44 Attrav.26 14 g

45 Attrav.27 14 g

46 Attrav.28 14 g

47 Attrav.29 14 g

48 Attrav.30 14 g

49 Attrav.31 14 g

50

51 IMPANTI DI LINEA 767 g

52 PL. PDI (1A-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 670 g

53 N.1A 42 g

54 N.1 42 g

55 N.2 42 g

56 N.3 42 g

57 N.4 42 g

58 N.5 42 g

59 N.6 42 g

60 N.7 42 g

61 N.8 42 g

62 N.9 42 g

63 N.10 42 g

64 N.11 42 g

65 N.12 42 g

66 N.13 42 g

67 N.14 42 g

68 N.15 42 g

69

70 TRAPPOLA 90 g

71 TRAPPOLA DN400 KM 108,135 90 g

72

73

74 Metanodotto Macomer - Olla DN 400 (14") DP 75 bar - Codice 178023055 L= 17,310 Km

75 ATTIVITA' TRATTO PARTICOLARE - Prog. 0,000 - Prog. 17,310 438 g

76 TAGLIO PIANTE 140 g

77 BONIFICA BELLICA 120 g

78 ARCHEOLOGIA 150 g

79 PISTA SCOTICO 139 g

80 SFLAMMENTO E CURVATURA 135 g

81 SALDATURA 145 g

82 SCAVO 180 g

83 POSA 270 g

84 RINTERRO 190 g

85 COLLAUDO-ESSICCAMENTO 85 g

86 RIPRISTINI DI LINEA 200 g

87 OPERE COMPLEMENTARI 200 g

88

89 ATTRAVERSAMENTI CON SPINGITUBO 50 g

90 Attrav.1 14 g

91 Attrav.2 14 g

92 Attrav.3 14 g

93

94 IMPANTI DI LINEA 84 g

95 PL. PDI (1A-1) 84 g

96 N.1A 42 g

97 N.1 42 g

98

99

100 Metanodotto Macomer - Olla DN 400 (14") DP 75 bar - Codice 178023066 L= 17,310 Km

101 ATTIVITA' TRATTO PARTICOLARE - Prog. 17,310 - Prog. 34,620 560 g

102 TAGLIO PIANTE 277 g

103 BONIFICA BELLICA 256 g

104 ARCHEOLOGIA 305 g

105 PISTA SCOTICO 291 g

106 SFLAMMENTO E CURVATURA 288 g

107 SALDATURA 287 g

108 SCAVO 333 g

109 POSA 326 g

110 RINTERRO 340 g

111 COLLAUDO-ESSICCAMENTO 256 g

112 RIPRISTINI DI LINEA 340 g

113 OPERE COMPLEMENTARI 252 g

114

115 ATTRAVERSAMENTI CON SPINGITUBO 210 g

116 Attrav.10 21 g

117 Attrav.11 21 g

118 Attrav.12 14 g

119 Attrav.13 14 g

120 Attrav.14 14 g

121 Attrav.15 21 g

122 Attrav.16 21 g

123 Attrav.17 21 g

124 Attrav.18 14 g

125 Attrav.19 14 g

126 Attrav.20 14 g

127 Attrav.21 21 g

128

129 IMPANTI DI LINEA 126 g

130 PL. PDI (5-6-7) 126 g

131 N.5 42 g

132 N.6 42 g

133 N.7 42 g

134

135

136 Metanodotto Macomer - Olla DN 400 (14") DP 75 bar - Codice 178023066 L= 17,310 Km

137 ATTIVITA' TRATTO PARTICOLARE - Prog. 34,620 - Prog. 51,930 156 g

138 TAGLIO PIANTE 20 g

139 BONIFICA BELLICA 15 g

140 ARCHEOLOGIA 30 g

141 PISTA SCOTICO 30 g

142 SFLAMMENTO E CURVATURA 30 g

143 SALDATURA 25 g

144 SCAVO 30 g

145 POSA 30 g

146 RINTERRO 30 g

147 COLLAUDO-ESSICCAMENTO 18 g

148 RIPRISTINI DI LINEA 30 g

149 OPERE COMPLEMENTARI 45 g

150

151 TRAPPOLA 90 g

152 TRAPPOLA DN400 KM 108,135 90 g