

TABELLA 6
PROVA LUNGA DURATA - AREA 2
MONITORAGGIO TESTA POZZO - BLOWER

Tempo gg / ore	PUNTO DI MISURA		P	VOC	O ₂	CO ₂	CH ₄	T	Fiale CA
			mbar	ppm	%	%	%	°C	Campione
24/10/02 10,30	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-80					28.1	
		MANDATA	92					64.0	
		ASPIRAZIONE	-108					25.0	
24/10/02 12,30	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-80						
		MANDATA	84	3400	20.1	0.2	6.0	69.0	VEP2-M-1
		ASPIRAZIONE	-125	>4000	16.1	3.5	>100	27.1	
24/10/02 18,30	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-79					27.4	
		MANDATA	86	>4000	19.2	0.1	6.5	63.6	VEP2-M-2
		ASPIRAZIONE	-126	>4000	18.9	0.2	13.2	22.4	
25/10/02 8,30	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo							
		MANDATA							
		ASPIRAZIONE		>4000	12.9	5.3	>100		
25/10/02 10,00	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-86					27.9	
		MANDATA	90					60.6	
		ASPIRAZIONE	-121					22.0	
25/10/02 12,30	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo							
		MANDATA							VEP2-M-3
		ASPIRAZIONE							
25/10/02 16,00	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-82						
		MANDATA	89	>4000	20.7	0.1	4.0	61.5	VEP2-M-4
		ASPIRAZIONE	-118	>4000	11.4	6.1	>100	23.2	
26/10/02 9,00	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo							
		MANDATA							
		ASPIRAZIONE		>4000	11.0	5.4	>100		
26/10/02 12,00	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-84						
		MANDATA	88						
		ASPIRAZIONE	-119						
26/10/02 16,00	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-82					27.2	
		MANDATA	89	>4000	20.7	0.2	3.5	60.1	VEP2-M-5
		ASPIRAZIONE	-120	>4000	12.6	5.9	>100	22.0	
28/10/02 10,00	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-84					27.4	
		MANDATA	90	>4000	20.8	0.3	9.2	64.0	VEP2-M-6
		ASPIRAZIONE	-120	>4000	20.8	0.2	11.3	22.0	
28/10/02 17,30	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-82		20.8	0.0	0.4	27.0	
		MANDATA	88	1500	20.6	0.1	4.9	62.0	VEP2-M-7
		ASPIRAZIONE	-119		13.6	6.2	>100	23.6	
29/10/02 9,00	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-86					26.4	
		MANDATA	90	1500	20.4	0.2	6.4	56.0	
		ASPIRAZIONE	-120	>4000	16.2	2.3	>100	22.2	
29/10/02 12,30	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-84					26.0	
		MANDATA	89	1400	20.4	0.1	3.8	61.0	
		ASPIRAZIONE	-119		14.6	4.2	>100	21.0	
29/10/02 18,00	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo							
		MANDATA							VEP2-M-8
		ASPIRAZIONE			14.2	4.8	>100		
30/10/02 8,30	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-86	>4000	12.3	1.3	>100		
		MANDATA	90						
		ASPIRAZIONE	-120						
30/10/02 17,30	TESTA POZZO BLOWER	Testa Pozzo	-85						
		MANDATA	88	1600	20.8	0.1	2.9	61.0	VEP2-M-9
		ASPIRAZIONE	-120	>4000	15.7	3.6	>100	20.6	

TABELLA 7
PROVA LUNGA DURATA - AREA 2
MONITORAGGIO NESTY PROBE

Tempo gg / ore	PUNTO DI MISURA	P mm H ₂ O	VOC ppm	O ₂ %	CO ₂ %	CH ₄ %
24/10/02 10,30	NP2/1	-3.88				
	NP2/2	-1.85				
	NP2/3	-0.85				
24/10/02 12,30	NP2/1	-3.87	700	1.8	17.6	>100
	NP2/2	-1.86	928	2.6	17.3	>100
	NP2/3	-0.82	>4000	0.3	15.7	>100
24/10/02 18,00	NP2/1	-3.46	760	2.0	14.2	>100
	NP2/2	-1.67	44	1.1	22.2	>100
	NP2/3	-0.74	>4000	0.0	15.7	>100
25/10/02 8,30	NP2/1		>4000	0.2	14.1	>100
	NP2/2		>4000	0.2	19.8	>100
	NP2/3		>4000	0.0	14.5	>100
25/10/02 9,00	NP2/1	-3.74				
	NP2/2	-1.75				
	NP2/3	-0.87				
25/10/02 15,00	NP2/1	-3.15	>4000	1.9	11.2	>100
	NP2/2	-1.45	>4000	0.9	21.8	>100
	NP2/3	-0.71	>4000	0.0	15.1	>100
26/10/02 9,00	NP2/1		>4000	0.5	12.7	>100
	NP2/2		>4000	0.2	18.6	>100
	NP2/3		>4000	0.0	15.7	>100
26/10/02 16,00	NP2/1		>4000	4.2	11.4	>100
	NP2/2		>4000	0.9	21.0	>100
	NP2/3		>4000	0.0	15.6	>100
28/10/02 10,30	NP2/1	-4.47	>4000	1.9	14.8	>100
	NP2/2	-2.03	>4000	1.1	20.8	>100
	NP2/3	-1.02	>4000	0.0	15.1	>100
28/10/02 16,30	NP2/1	-3.66				
	NP2/2	-1.65				
	NP2/3	-0.77				
28/10/02 17,30	NP2/1		2400	4.8	11.7	>100
	NP2/2		550	1.3	20.5	>100
	NP2/3		1650	0.0	15.4	>100
29/10/02 8,45	NP2/1		>4000	1.1	15.0	>100
	NP2/2		1400	0.3	22.3	>100
	NP2/3		>4000	0.0	15.7	>100
29/10/02 9,30	NP2/1	-3.66				
	NP2/2	-1.62				
	NP2/3	-0.85				
29/10/02 16,00	NP2/1	-3.03	750	5.7	9.1	>100
	NP2/2	-1.34	2900	0.8	20.9	>100
	NP2/3	-0.68	>4000	0.0	15.5	>100
30/10/02 8,30	NP2/1		>4000	1.9	11.6	>100
	NP2/2		1400	0.3	20.5	>100
	NP2/3		>4000	0.0	15.7	>100
30/10/02 17,30	NP2/1	-2.61	1100	15.1	5.6	>100
	NP2/2	-1.13	>4000	2.0	18.1	>100
	NP2/3	-0.48	>4000	0.0	15.2	>100

Progetto Definitivo di Bonifica
Raffineria Erg Med
Priolo Gargallo (SR)
Ottobre 2003