

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	2005	2006	2007	2008
					M	M	M	M
1	<b>1.01 Sostituzione lubrificanti opera presa e scarico : sostituzione dei lubrificanti utilizzati per gli sgrigliatori, fissi e rotanti, con sostanze di uguale finalità, ma biodegradabili. Costo 30.000 €</b>	52 s	lun 14/03/05	sab 30/06/07				
2	1° Traguardo Grassi : Censimento lubrificanti biodegradabili; verifica delle caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche per l'utilizzo in sostituzione degli attuali; compatibilità dei lubrificanti biodegradabili in campo.	31 s	mer 01/06/05	sab 31/12/05				
3	2° Traguardo Oli: Censimento lubrificanti biodegradabili; verifica delle caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche per l'utilizzo in sostituzione degli attuali; compatibilità dei lubrificanti biodegradabili in campo.	52 s	lun 14/03/05	dom 31/12/06				
4	3° Traguardo Sostituzione dei lubrificanti dei sistemi di sgrigliatura fissa e rotante all'opera presa-resistuzione acqua mare con analoghi biodegradabili.	26 s	lun 01/01/07	sab 30/06/07				
5	<b>2.01 Ottimizzazione raccolta rifiuti : ottimizzazione delle azioni riguardanti la raccolta dei rifiuti. Costo 15.000 €</b>	181 s	mer 01/06/05	lun 30/06/08				
6	1° Traguardo Implementazione della tipologia e distribuzione presso la Centrale di contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti. Aggiornamento periodico del censimento relativo ai contenitori per la raccolta dei rifiuti	162 s	mer 01/06/05	lun 30/06/08				
7	2° Traguardo Caratterizzazione delle principali tipologie di rifiuti prodotti dalla Centrale ed aggiornamento delle specifiche relative allo smaltimento.	31 s	mer 01/06/05	sab 31/12/05				
8	3° Traguardo Azione presso il Comune di Montalto di Castro per l'implementazione della raccolta differenziata comunale con alcuni tipi di rifiuti assimilabili agli urbani prodotti dalle attività di uffici presso la Cle	162 s	mer 01/06/05	lun 30/06/08				
9	<b>3.01 Monitoraggio biologico ambiente marino : azioni volte a monitorare l'impatto ambientale della centrale sulla flora e fauna marina. Costo : 300.000 €</b>	155 s	mer 01/06/05	lun 30/06/08				
10	1° Traguardo Pianificazione delle attività in campo relative al programma di biomonitoraggio marino concordato con ICRAM (doc. CESI A4/503667); indagine sulla produttività primaria e relazione	57 s	mer 01/06/05	ven 30/06/06				
11	2° Traguardo Pianificazione delle attività in campo relative al programma di biomonitoraggio marino concordato con ICRAM (doc. CESI A4/503667); indagine sulla produttività primaria e relazione	52 s	sab 01/07/06	sab 30/06/07				
12	3° Traguardo Pianificazione delle attività relative al programma di biomonitoraggio marino concordato con ICRAM (doc. CESI A4/503667); macrozoobenthos, psidonia oceanica, comunità epifa, produttività	52 s	dom 01/07/07	lun 30/06/08				
13	<b>4.01 Bacini di contenimento dei serbatoi OCD da 50.000 Mc : realizzazione di una soletta in cemento nei due bacini di contenimento relativi ai serbatoi BM 001 A e B di stoccaggio OCD.</b>	207 s	mer 01/06/05	lun 31/12/07				
14	1° Traguardo Progettazione per la messa in opera di una soletta in cemento di spessore adeguato per il ripristino del bacino di contenimento del serbatoio di stoccaggio OCD da 50.000 mc BM 001A.	7 s	mer 01/06/05	ven 15/07/05				
15	2° Traguardo Realizzazione di quanto convalidato nel progetto relativamente al bacino di contenimento del serbatoio di stoccaggio OCD da 50.000 mc BM 001 A.	4 s	ven 15/07/05	lun 15/06/05				
16	3° Traguardo Progettazione per la messa in opera di una soletta in cemento di spessore adeguato per il bacino di contenimento del serbatoio di stoccaggio OCD da 50.000 mc BM 001 B.	52 s	dom 01/01/06	dom 31/12/06				
17	4° Traguardo Realizzazione di quanto convalidato nel progetto relativamente al bacino di contenimento del serbatoio di stoccaggio OCD da 50.000 mc BM 001 B	52 s	lun 01/01/07	lun 31/12/07				
18	<b>5.01 Gestione acque : sostituzione dell'impianto di depurazione acque biologiche di centrale. Costo : 30.000 €</b>	155 s	mer 01/06/05	lun 30/06/08				
19	1° Traguardo Verifica in campo dei requisiti necessari per la sostituzione dei moduli per la depurazione acque biologiche di Centrale e valutazione dell'efficacia del progetto relativo al nuovo impianto di	31 s	mer 01/06/05	sab 31/12/05				
20	2° Traguardo Azione presso l'Amministrazione Provinciale di Viterbo per esame progetto nuovo depuratore acque biologiche di Centrale e revisione dell'Atto autorizzativo N. 230 dalla stessa rilasciato per il precedente	18 s	gio 01/09/05	sab 31/12/05				
21	3° Traguardo Realizzazione del nuovo depuratore acque biologiche di Centrale con eliminazione del precedente e verifica della garanzia di qualità per lo scarico nel no Tafone.	52 s	dom 01/01/06	dom 31/12/06				
22	4° Traguardo Applicazione dei provvedimenti relativi all'Allegato 5 al DLgs 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni: autocontrolli in numero di 12 campioni mediati nell'arco di 24 ore relativamente al primo	78 s	lun 01/01/07	lun 30/06/08				
23	<b>6.01 Informazione in ambito EMAS : integrazione dei principali sistemi informativi del sito al pubblico con l'informazione convalidata relativa alla Dichiarazione Ambientale. Costo 20.000 €</b>	181 s	mer 01/06/05	dom 31/12/06				
24	1° Traguardo Sviluppo delle principali informazioni nella D.A. contenute in grafici, disegni e tabelle in un file riprodotto da caricare nel video installato c/o il piano terra ed. logistici (Ed.121). Inserimento D.A.	57 s	mer 01/06/05	ven 30/06/06				
25	2° Traguardo Sviluppo delle principali informazioni nella D.A. contenute in grafici, disegni e tabelle in un file riprodotto da gestire presso il Centro Informazioni.	52 s	dom 01/01/06	dom 31/12/06				