

MONITORAGGIO								PRIMA RIPARAZIONE										INTERVENTI IN FERMATA PREVISTI	
POS	SOI	IMPIANTO	DATA [g/m/a]	VALORE LETTO [ppm]	TAG [n°]	COMPONE NTE	RIFERIMENTO	TIPO DI PRIMA RIPARAZIONE RICHIESTA	TIPO DI PRIMA RIPARAZIONE ESEGUITA	NOTE	DATA INIZIO PRIMA RIPAR.	DATA FINE PRIMA RIPAR.	SLITT. tra inizio int. e data monit. (gg lav)	SLITT. tra fine e inizio int. (gg lav)	Motivo slittamento	Ricontrollo dopo 1° riparazione			INTERVENTO IN FERMATA RICHIESTO
																DATA	VALORE LETTO [ppm]	ESITO	
42	SOI1	UNITA 200	22/06/2016	35700	11410	Valvola	R201/2PI32	Sostituz. baderna / sost. valvola	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, lo stelo si blocca	28-giu-16	1-lug-16	5	4	-	-	-	-	Sostituzione valvola fine linea
53	SOI1	UNITA 300	22/06/2016	18300	04340	Valvola	V 303	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, i tiranti sono bloccati	28-giu-16	4-lug-16	5	5	-	11-lug-16	18000	SOPRA SOGLIA	Sost. valvola
56	SOI1	UNITA 300	22/06/2016	21500	06300	Valvola	P 310A	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, madrevite bloccata	28-giu-16	4-lug-16	5	5	-	11-lug-16	30000	SOPRA SOGLIA	Sost. valvola
68	SOI1	UNITA 300	23/06/2016	14200	14830	Valvola	FV 91	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, i tiranti sono bloccati	29-giu-16	5-lug-16	5	5	-	-	-	-	Sost. valvola
70	SOI1	UNITA 300	23/06/2016	12800	15310	Valvola	V 302	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, premitreccia a fine corsa	29-giu-16	5-lug-16	5	5	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta
80	SOI1	UNITA 2400	23/06/2016	69500	03460	Flangia	E-2401/D	Serraggio flangia	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, i tiranti sono bloccati	29-giu-16	15-lug-16	5	13	-	-	-	-	Disserraggio, sost. tiranti e guarniz., serraggio controllato
82	SOI1	UNITA 2400	23/06/2016	11200	15670	Flangia	P-2402/D	Serraggio flangia	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, i tiranti sono bloccati	29-giu-16	15-lug-16	5	13	-	-	-	-	Disserraggio, sost. tiranti e guarniz., serraggio controllato
84	SOI1	UNITA 2400	23/06/2016	12900	05120	Valvola	R-2401_TCV-04	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, premitreccia a fine corsa	29-giu-16	15-lug-16	5	13	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta
87	SOI1	UNITA 2400	24/06/2016	17100	17430	Flangia	V-2404_TESTA	Serraggio flangia su corpo valvola	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, i tiranti sono bloccati	30-giu-16	15-lug-16	5	12	-	-	-	-	Disserraggio, sost. tiranti e guarniz., serraggio controllato
94	SOI1	UNITA 2400	24/06/2016	20100	22860	Valvola	P-2404/A/B_LCV-05	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, lo stelo si blocca	30-giu-16	15-lug-16	5	12	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta
95	SOI1	UNITA 2400	24/06/2016	99999	26420	Valvola	V-2405_PCV-31	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, lo stelo si blocca	30-giu-16	15-lug-16	5	12	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta
97	SOI1	UNITA 2400	24/06/2016	12800	10001	Valvola	A-2401_ROV-01/1	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, lo stelo si blocca	30-giu-16	15-lug-16	5	12	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta
98	SOI1	UNITA 2400	24/06/2016	15600	10100	Valvola	A-2401_ROV-01/5	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, lo stelo si blocca	30-giu-16	15-lug-16	5	12	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta
99	SOI1	UNITA 2400	24/06/2016	99999	10650	Valvola	A-2402_ROV-02/5	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, lo stelo si blocca	30-giu-16	15-lug-16	5	12	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta
100	SOI1	UNITA 2400	24/06/2016	99999	11280	Valvola	A-2403_ROV-03/5	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, lo stelo si blocca	30-giu-16	15-lug-16	5	12	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta
101	SOI1	UNITA 2400	24/06/2016	99999	11630	Valvola	A-2404_ROV-04/5	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, lo stelo si blocca	30-giu-16	15-lug-16	5	12	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta
102	SOI1	UNITA 2400	24/06/2016	12900	11690	Valvola	A-2404_ROV-04/3	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, lo stelo si blocca	30-giu-16	15-lug-16	5	12	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta
103	SOI1	UNITA 2400	24/06/2016	99999	11750	Valvola	A-2404_ROV-04/1	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, lo stelo si blocca	30-giu-16	15-lug-16	5	12	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta
104	SOI1	UNITA 2400	24/06/2016	16000	12120	Valvola	A-2402_ROV-02/6	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, lo stelo si blocca	30-giu-16	15-lug-16	5	12	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta
105	SOI1	UNITA 2400	24/06/2016	15000	12500	Valvola	A-2404_ROV-04/6	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, lo stelo si blocca	30-giu-16	15-lug-16	5	12	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta
107	SOI1	UNITA 2400	24/06/2016	99999	13630	Valvola	ROV-02	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, lo stelo si blocca	30-giu-16	15-lug-16	5	12	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta
108	SOI1	UNITA 2400	24/06/2016	12000	13710	Valvola	PCV-09	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, lo stelo si blocca	30-giu-16	15-lug-16	5	12	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta
109	SOI1	UNITA 2400	24/06/2016	99999	20620	Valvola	V-2403_PCV-28/A	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, lo stelo si blocca	30-giu-16	15-lug-16	5	12	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta

RIEPILOGO 1° CAMPAGNA 2016

MONITORAGGIO								PRIMA RIPARAZIONE											INTERVENTI IN FERMATA PREVISTI	
POS	SOI	IMPIANTO	DATA [g/m/a]	VALORE LETTO [ppm]	TAG [n°]	COMPONE NTE	RIFERIMENTO	TIPO DI PRIMA RIPARAZIONE RICHIESTA	TIPO DI PRIMA RIPARAZIONE ESEGUITA	NOTE	DATA INIZIO PRIMA RIPAR.	DATA FINE PRIMA RIPAR.	SLITT. tra inizio int. e data monit. (gg lav)	SLITT. tra fine e inizio int. (gg lav)	Motivo slittamento	Ricontrollo dopo 1° riparazione			INTERVENTO IN FERMATA RICHIESTO	
																DATA	VALORE LETTO [ppm]	ESITO		
111	SOI1	UNITA 2400	24/06/2016	32000	20880	Valvola	V-2403_PCV-28/B	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, lo stelo si blocca	30-giu-16	15-lug-16	5	12	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta	
151	SOI3	UNITA 2500	04/07/2016	57000	17140	Flangia	E-2507	Serraggio flangia	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, i tiranti sono bloccati	8-lug-16	20-lug-16	5	9	-	-	-	-	Disserraggio, sost. tiranti e guarniz., serraggio controllato	
152	SOI3	UNITA 2500	04/07/2016	43000	21630	Valvola	UV-181	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, lo stelo si blocca	8-lug-16	20-lug-16	5	9	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta	
153	SOI3	UNITA 2500	04/07/2016	58000	23160	Valvola	UV-211	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, lo stelo si blocca	8-lug-16	20-lug-16	5	9	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta	
154	SOI3	UNITA 2500	04/07/2016	22000	23240	Valvola	PSV-210	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, lo stelo si blocca	8-lug-16	20-lug-16	5	9	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta	
155	SOI3	UNITA 2500	04/07/2016	99999	23520	Valvola	UV-161	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, lo stelo si blocca	8-lug-16	20-lug-16	5	9	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta	
156	SOI3	UNITA 2500	04/07/2016	99999	23670	Valvola	UV-221	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, lo stelo si blocca	8-lug-16	20-lug-16	5	9	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta	
180	MOV	AREA EX-STABILIMENTO GPL TA	15/07/2016	12000	01460	Flangia	P-2	Serraggio flangia	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, i tiranti sono bloccati	21-lug-16	29-lug-16	5	7	-	-	-	-	Disserraggio, sost. tiranti e guarniz., serraggio controllato	
183	MOV	AREA EX-STABILIMENTO GPL TA	15/07/2016	99999	03550	Flangia	P-2	Serraggio flangia	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, i tiranti sono bloccati	21-lug-16	29-lug-16	5	7	-	-	-	-	Disserraggio, sost. tiranti e guarniz., serraggio controllato	
184	MOV	AREA EX-STABILIMENTO GPL TA	15/07/2016	99999	07170	Valvola	V-3	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, premitreccia a fine corsa	21-lug-16	29-lug-16	5	7	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta	
260	MOV	AREA STOCCAGGIO PROPANO & BUTANO	20/07/2016	99999	05240	Flangia	P 3264_PSV 173	Serraggio flangia	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, i tiranti sono bloccati	26-lug-16	10-ago-16	5	12	-	-	-	-	Disserraggio, sost. tiranti e guarniz., serraggio controllato	
261	MOV	AREA STOCCAGGIO PROPANO & BUTANO	20/07/2016	99999	06540	Flangia	P-3271/A	Serraggio flangia	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, i tiranti sono bloccati	26-lug-16	10-ago-16	5	12	-	-	-	-	Disserraggio, sost. tiranti e guarniz., serraggio controllato	
264	MOV	AREA STOCCAGGIO PROPANO & BUTANO	20/07/2016	99999	07110	Flangia	P-3271/B	Serraggio flangia	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, i tiranti sono bloccati	26-lug-16	10-ago-16	5	12	-	-	-	-	Disserraggio, sost. tiranti e guarniz., serraggio controllato	
265	MOV	AREA STOCCAGGIO PROPANO & BUTANO	20/07/2016	99999	07160	Flangia	P-3271/B	Serraggio flangia	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, i tiranti sono bloccati	26-lug-16	10-ago-16	5	12	-	-	-	-	Disserraggio, sost. tiranti e guarniz., serraggio controllato	
266	MOV	AREA STOCCAGGIO PROPANO & BUTANO	20/07/2016	35000	07290	Flangia	P-3271/B_RO 3	Serraggio flangia	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, i tiranti sono bloccati	26-lug-16	10-ago-16	5	12	-	-	-	-	Disserraggio, sost. tiranti e guarniz., serraggio controllato	
273	MOV	AREA STOCCAGGIO PROPANO & BUTANO	20/07/2016	45800	18930	Flangia	PDV 32_PI 62	Serraggio flangia	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	tentato il serraggio, i tiranti sono bloccati	26-lug-16	10-ago-16	5	12	-	-	-	-	Disserraggio, sost. tiranti e guarniz., serraggio controllato	