

RIEPILOGO 1° CAMPAGNA 2016

MONITORAGGIO								PRIMA RIPARAZIONE											INTERVENTI IN FERMATA PREVISTI	
POS	SOI	IMPIANTO	DATA [g/m/a]	VALORE LETTO [ppm]	TAG [n°]	COMPONE NTE	RIFERIMENTO	TIPO DI PRIMA RIPARAZIONE RICHIESTA	TIPO DI PRIMA RIPARAZIONE ESEGUITA	NOTE	DATA INIZIO PRIMA RIPAR.	DATA FINE PRIMA RIPAR.	SLITT. tra inizio int. e data monit. (gg lav)	SLITT. tra fine e inizio int. (gg lav)	Motivo slittamento	Ricontrollo dopo 1° riparazione			INTERVENTO IN FERMATA RICHIESTO	
																DATA	VALORE LETTO [ppm]	ESITO		
1	SOI1	UNITA 1300	15/06/2016	99999	00020	Pompa	P-1351/A	-	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	Pompa non escludibile dal servizio con impianto in marcia	-	-	n.a.	n.a.	-	-	-	-	Sostituz. guarnizione corpo pompa	
41	SOI1	UNITA 200	21/06/2016	14000	09510	Pompa	P201	-	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	Pompa non escludibile dal servizio con impianto in marcia	-	-	n.a.	n.a.	-	-	-	-	Revisione tenuta pompa	
55	SOI1	UNITA 300	22/06/2016	99999	06021	Pompa	P 310A	-	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	Pompa non escludibile dal servizio con impianto in marcia	-	-	n.a.	n.a.	-	-	-	-	Revisione tenuta pompa	
60	SOI1	UNITA 300	22/06/2016	32500	20710	Pompa	P - 321 B	-	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	Pompa non escludibile dal servizio con impianto in marcia	-	-	n.a.	n.a.	-	-	-	-	Revisione tenuta pompa	
64	SOI1	UNITA 300	22/06/2016	99999	27430	Pompa	P 302	-	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	Pompa non escludibile dal servizio con impianto in marcia	-	-	n.a.	n.a.	-	-	-	-	Revisione tenuta pompa	
178	MOV	AREA EX-STABILIMENTO GPL TA	15/07/2016	25000	00030	Pompa	P - 1_IMPIANTO GPL	-	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	Pompa non escludibile dal servizio con impianto in marcia	-	-	n.a.	n.a.	-	-	-	-	Revisione tenuta pompa	
179	MOV	AREA EX-STABILIMENTO GPL TA	15/07/2016	99999	00970	Pompa	P-2	-	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	Pompa non escludibile dal servizio con impianto in marcia	-	-	n.a.	n.a.	-	-	-	-	Revisione tenuta pompa	
181	MOV	AREA EX-STABILIMENTO GPL TA	15/07/2016	88500	02880	Pompa	P-4	-	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	Pompa non escludibile dal servizio con impianto in marcia	-	-	n.a.	n.a.	-	-	-	-	Revisione tenuta pompa	
218	SOI3	UNITA 4400	15/07/2016	99999	16750	Valvola	V - 4420 I_XC 1598	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	premitreccia non accessibile date le caratteristiche costruttive della vlv	-	-	n.a.	n.a.	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta	
222	SOI3	UNITA 4400	15/07/2016	20100	17950	Valvola	V - 4420 F_XC 1568	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	premitreccia non accessibile date le caratteristiche costruttive della vlv	-	-	n.a.	n.a.	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta	
224	SOI3	UNITA 4400	15/07/2016	99999	19330	Valvola	V4420 H_XC1588	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	premitreccia non accessibile date le caratteristiche costruttive della vlv	-	-	n.a.	n.a.	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta	
228	SOI3	UNITA 4400	15/07/2016	99999	21110	Valvola	V 4420B_XC 1528	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	premitreccia non accessibile date le caratteristiche costruttive della vlv	-	-	n.a.	n.a.	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta	
229	SOI3	UNITA 4400	15/07/2016	99999	22570	Valvola	V 4420 D_XC 1548	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	premitreccia non accessibile date le caratteristiche costruttive della vlv	-	-	n.a.	n.a.	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta	
262	MOV	AREA STOCCAGGIO PROPANO & BUTANO	20/07/2016	99999	06720	Pompa	P-3271/B	-	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	Pompa non escludibile dal servizio con impianto in marcia	-	-	n.a.	n.a.	-	-	-	-	Revisione tenuta pompa	
267	MOV	AREA STOCCAGGIO PROPANO & BUTANO	20/07/2016	99999	09280	Valvola	TRA P-3272A/B E V-3177	Serraggio premitreccia / sost. baderna	intervento non eseguibile con impianto in marcia; da programmare in occasione della fermata	premitreccia non accessibile date le caratteristiche costruttive della vlv	-	-	n.a.	n.a.	-	-	-	-	Sost. sistema di tenuta / Sost. valvola	